Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года

на Подвеска ВОК-16 оперативно-технологической связи с дежурным поста ЭЦ-1 и главного парка

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	1	Ц0110-899-1	Кабели, подвешиваемые на опорах: кабель на столбовой линии, масса 1 м до 2 кг	365	47,80	19,60	17447	7154	11603	0,15	55
			м		24,30	4,60	8870	1679	110	0,03	10
2	2	СПрайс-лист	Кабель оптический ОКМС-А-4/2(2,4)Сп-16(2) "8 кН" (Dкаб 14мм)	448	236,47	--	105937	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
3	3	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной	20	1265,00	--	25300	--	10260	3,00	60
			шт		540,00	--	10800	--	95	--	--
4	4	Ц0108-307-2	Узел подвески продольно-несущего троса к гибкой поперечине	20	544,20	430,00	10884	8600	3943	1,00	20
			узел		113,00	94,50	2260	1890	95	0,55	11
5	5	СПрайс-лист	Узел крепления натяжной УК-Н-01 (ТУ 3449-041-27560230-98),держатель щитовой ДЩ-2-1шт,скоба СДН-70-1 шт.,гайка М12-6шт. Вес 0,75	14	1076,97	--	15078	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	СПрайс-лист	Узел крепления УК-П-01 (ТУ 3449-041-27560230-98)в комплекте:рым-болт 1шт.,держатель щитовой ДЩ-2-1шт.,гайка М12-3 шт. Вес 0,57кг	20	741,72	--	14834	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	7	Ц0110-938-1 Изм. и доп. вып. 3	Инсталляция ОК в пластмассовой трубке	0,072	36107,87	20534,93	2600	1479	1442	75,00	5
			км		15572,94	2628,47	1121	189	110	15,25	1
8	8	СПрайс-лист	Защитные полиэтиленовые трубы для прокладки ВОК, Dн 40 мм ТУ 5296-003-27459005-2003 для прохода по ригелям жестких поперечин	60	32,58	--	1955	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
9	9	СПрайс-лист	Зажим к ригелям жестких поперечин для защит-ных полиэтиленовых труб	20	414,77	--	8295	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	10	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	42	410,80	377,00	17254	15834	4672	--	--
			шт		33,80	83,30	1420	3499	95	0,48	20
11	11	СПрайс-лист	Хомут крепления к столбовым опорам, 150-400 мм	30	2503,88	--	75116	--	--	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
12	12	СПрайс-лист	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм для спуска ВОК в траншею	12	101,01	--	1212	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
13	13	СПрайс-лист	Хомут ленточный (1,5 м х 2 + 1 замок)	10	449,24	--	4492	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	14	Ц0108-309-2	Криводержатель(прим. Звено промежуточное типа штанга "ушко-ушко")	42	1037,50	687,00	43575	28854	19950	2,00	84
			шт		347,00	153,00	14574	6426	95	0,89	37
15	15	СПрайс-лист	Звено промежуточное типа штанга "ушко-ушко"из материала - сталь ВСт3сп ГОСТ 380-81 (круг 16 ГОСТ 2590-81)	10	498,12	--	4981	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	16	СПрайс-лист	Промзвено (штанга "ушко-ушко")	10	449,24	--	4492	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1	`	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	17	СПрайс-лист	Штанга анкерная ША (500-750)	10	1489,25	--	14892	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	18	СПрайс-лист	Звено промежуточное типа 2ПР-7-1	10	506,34	--	5063	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	19	СПрайс-лист	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 25х4 мм для прохода через стены здания	2	100,90	--	202	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	20	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	70	85,40	0,20	5978	14	4715	0,40	28
			шт		70,90	--	4963	--	95	--	--
21	21	СПрайс-лист	Зажим натяжной спиральный НСО-13,8 П-01(36) в комплекте: силовой спираль (Lсс 1,5 м) - 1 шт., коуш К-70 (ТУ 4991-005-27560230-95), протектор защитный спиральный типа ПЗ (Lпр	20	8949,46	--	178989	--	--	--	--
			компл		--	--	--	--	--	--	--
22	22	СПрайс-лист	Зажим шлейфовый ЗКШ-11/14-01 (ТУ 4991-012-27560230-95)	30	1018,18	--	30545	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
23	23	СПрайс-лист	Талреп Т-30-01(ТУ 3449-042-27560230-03), Вес 1,3 кг, Разрушающая нагрузка 30кН	20	1332,64	--	26653	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
24	24	Ц0108-289-2	Заземление одиночное опоры железобетонной(прим. к громоотводу)	10	1265,00	--	12650	--	5130	3,00	30
			шт		540,00	--	5400	--	95	--	--
25	25	СПрайс-лист	Громоотвод типа УВР-18 в комлекте: кронштейн с приваренными двумя угольниками длиной 150 мм - 1 шт., хомут с двумя болтами М12 - 1 шт., шплинт 4г36.0115 - 4 шт., шайба М12 - 4 шт., гайка М12 - 8 шт.,стальной провод диаметром 10 мм, длиной 15 м, зажимы винтовые (по ГОСТ 13186-87) - 1 шт. Вес 4,7 кг.	10	1247,34	--	12473	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
26	26	Ц0108-411-5	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм	2	202,90	--	406	--	201	1,00	2
			ввод		106,00	--	212	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			745415				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			745415				

Всего:	Тенге		745 415
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	32 053
ИТОГО:	Тенге		777 468
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	33 509
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	3 110
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	7 775
ИТОГО:	Тенге		821 862
С учетом договорной цены			821 850
Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.		2,3897	
Итого в текущих ценах	Тенге		1 963 975
Сборы, налоги, обязательные платежи 2%	Тенге	2%	39 279
Итого с налогами:	Тенге		2 003 250
НДС 12%	Тенге	12%	240 390
ИТОГО С НДС:	Тенге		2 243 640

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Принял:
Эксперт отдела технического надзора Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора Кунпеисов С.

Согласовано:

Эксперт отдела реализации проектов Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" Акан Б.Д.