Заказчик АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы"

Подрядчик Консорциум ТОО "Бек-жолы НС", ТОО "TORTAY YengineeringCo", ТОО "Спортивный центр активной реабилитации инвалидов "Жанат", ТОО "ЭКОСЕРВИС-С"

Наименование строительства: "Строительство пункта техического обслуживания вагонов на ст. Астана" с учетом выполнения комплексных работ.

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2015 года

на Включение в электрическую централизацию ЭЦ-1 стрелки №318

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы в Посту Электрической Централизации											
1	8	Ц0120-1-14	Установка и подключение приборов /ячейка кодовая до 5 реле, выпрямитель, трансформатор или блок конденсаторов, с количеством выводов от 4 до 25/ на релейном стативе, с заводским монтажом	17	314,96	--	5354	--	4723	2,00	34
			шт		283,50	--	4819	--	98	--	--
2	9	Прайс-лист стр.6,поз.101	17329-00-00 Трансформатор ПРТА-2АП УХЛ-2	6	19897,38	--	119384	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	18	Прайс-лист стр.3,поз.43	601.05.48 (157.412-00-00-05) Блок маневрового сигнала М51.М53. НМІІП	2	85110,41	--	170221	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
4	19	Прайс-лист стр.3,поз.42	16921-00-00 Блок защитный типа 3Б ДСШ	3	24444,50	--	73334	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
5	22	Прайс-лист стр.7,поз.116	14509-00-00, ТУ32ЦШ33-76 Блок стрелочный коммутационный стр318 типа С	1	42449,09	--	42449	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
6	24	Прайс-лист стр.6,поз.111	157.412-00-00-03, ТУ32ЦШ763-94 Блок маршрутного набора НСОх2	1	46094,87	--	46095	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	25	Прайс-лист стр.6,поз.112	14469-00-00Б,ТУ32ЦШ33-76 Блок перевода стрелки стр318 ПС-220М	1	151443,75	--	151444	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
8	30	Прайс-лист стр.1,поз.14	13861- 00-00-02Б Реле двухэлементное секторное штепсельное ДСШ-13А	3	75794,91	--	227385	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			840993				
			РАЗДЕЛ 2.Установка элекртопитающего оборудования								
9	31	Ц0120-1-15	Прибор штепсельный без монтажа проводов	1,1	155,99	--	172	--	163	1,00	1
			10шт		150,75	--	166	--	98	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	37	Прайс-лист стр.7,поз.140	158.04.00.000 Резистор РМН-2,2 Ом	1	3482,27	--	3482	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
11	38	Прайс-лист стр.7,поз.140	425-00-00-01 Выключатель тока низковольтный автоматический многократного действия типа АВМ-2 5А	10	4060,12	--	40601	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге			44438				
РАЗДЕЛ 3.Прокладка внутрипостовой кабельной сети											
12	41	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг (межстативное соединение)(СБВГнГ,ВВГ)	220	34,10	2,70	7502	594	5309	0,15	33
			м		25,00	0,40	5500	88	95	--	1
13	50	СПрайс-лист поз.1073	Кабель марки СБВГнГ 12х1	0,22	150855,37	--	33188	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге			48759				
Стоимость оборудования -				Тенге			874394				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге			874394				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге			934189				

Итого без оборудования		59795	
Всего:	Тенге		59 795
Временные здания и сооружения 4,3%	Тенге	4,30%	2 571
ИТОГО:	Тенге		62 366
Зимнее удорожание 4,1*1,05%	Тенге	4,31%	2 688
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%	249
Выслуга лет 1%	Тенге	1%	624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:		Тенге			65 927			
		ИТОГО с оборудованием					940 321			
		Индекс изменения МРП 2014г./МРП 2001г.			2,3897					
		Итого в текущих ценах		Тенге			2 247 086			
		Сборы, налоги, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		44 942			
		Итого с налогами:		Тенге			2 292 028			
		НДС 12%		Тенге	12%		275 043			
		ИТОГО С НДС:		Тенге			2 567 071			

ЗАКАЗЧИК:

АО "НК "КТЖ"-
"Дирекция по реализации крупных проектов"

Принял:

Эксперт отдела технического надзора — Кульмагамбетов А. М.

Эксперт отдела технического надзора — Кунпеисов С.

Согласовано:

Начальник отдела реализации проектов — Рахимжанов Б.Ш.

Эксперт отдела реализации проектов — Рубахова О.В.

Инспектор отдела реализации проектов — Савчук Е.В.

ПОДРЯДЧИК:

Лидер Консорциума:
ТОО "Бек-жолы НС" — Акан Б.Д.