Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за июнь месяц 2014 года на водопровод и канализацию (л.с. №2-1-2и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1.Блок А и Г								
		РАЗДЕЛ 1.Хозяйственно-питьевой водопровод В1								
1	Ц0107-218-2	**Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т**	1	6282,00	508,00	6282	508	4346	28,00	28
		шт		4770,00	58,50	4770	59	90	0,34	--
2	75-8-24 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	**Многонасосная установка повышения давления Hydro MPC-E 3CRIE 15-2,3**	1	522500,00	--	522500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0118-10-6	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,5 м3**	1	10497,57	99,32	10498	99	1858	8,67	9
		1бак		1413,00	38,25	1413	38	128	0,18	--

4	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	1	1162,49	5,43	1162	5	863	6,00	6
		шт		956,25	2,25	956	2	90	0,01	--
5	С130905-1	Реле давления FF4-4,2	1	25200,00	--	25200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0118-14-6	Установка виброизолирующих вставок диаметром 100 мм к насосам давлением 1,6 МПа	8	6599,78	61,65	52798	493	3249	1,72	14
		1вставка		294,75	22,50	2358	180	128	0,11	1
		Водомерный узел								
7	Е0116-15-5	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	3	2004,94	155,59	6015	467	4121	6,05	18
		1шт		1014,75	58,50	3044	175	128	0,28	1
8	С130902-5	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	3	15100,00	--	45300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3 сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	6	757,00	--	4542	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-26-3	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	~~1~~	1279,83	60,08	~~1280~~	60	~~403~~	1,68	2
		1счетчик		292,50	22,50	293	23	128	0,11	--
11	С131102-7	Счетчики /водомеры/ горячей воды турбинные ВТ-65	~~1~~	12500,00	--	~~12500~~	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

12	Е0118-21-9	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм	1	14101,51	275,76	14102	276	1140	4,84	5
		(не прежло) 1фильтр		787,50	103,50	788	103	128	0,50	1
13	Е0118-22-2	~~Установка манометров с трехходовым краном~~	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			674297 ~~703037~~	1910			81
			Тенге			13662	581			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			522500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7444				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				5787,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15629 ~~5208~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10046 ~~759~~				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6568,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173093				
	Материалы -		Тенге			76218				
	Всего заработная плата -		Тенге				8456,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			87542				
		Накладные расходы -	Тенге			10823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1623,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11035				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			194951				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата -	Тенге				10079,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			698972 ~~730863~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92

		Сметная заработная плата -	Тенге				16647,00			
		РАЗДЕЛ 5.Канализация дождевая К2								
72	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	6	7965,95	1,57	47796	9	1037	0,83	5
		1воронка		135,00	--	810	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			47796	9			5
			Тенге			810	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			47796				
	Материалы -		Тенге			46976				
	Всего заработная плата -		Тенге				810,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				156,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2930				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			51762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			51762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				966,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			750833	1920			86
			Тенге			14472	581			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			522500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			522500				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7444				
	Материалы -		Тенге			1205				
	Всего заработная плата -		Тенге				5787,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5208				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			13412				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37

		Сметная заработная плата -	Тенге				6568,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			220888				
Материалы -			Тенге			123195				
Всего заработная плата -			Тенге				9266,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			87542				
		Накладные расходы -	Тенге			11860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1779,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13965				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			246713				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61
		Сметная заработная плата -	Тенге				11044,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			782625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17613,00			

ОТДЕЛ 2.Блок Б

РАЗДЕЛ 7.Хозяйственно-питьевой водопровод В1

84	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шаровый кран Ду 40мм	1	4310,00	--	4310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	260	72,96	16,85	12,987 ~~18971~~	4381	7640 ~~11159~~	0,21	55
		м	170	38,59	4,33	10033	1126	100	0,03	7
94	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	198	61,00	--	12078	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	12	7932,57	1,57	95191	19	829	0,30	4
		1кран		54,00	--	648	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		124566	~~130549~~	4400			58

			Тенге			10681	1126			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31049				
	Материалы -		Тенге			4556				
	Всего заработная плата -		Тенге				11159,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12078				
		Накладные расходы -	Тенге		8469	~~11159~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1674,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7982	~~2532~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44740				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12833,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			99501				
	Материалы -		Тенге			94524				
	Всего заработная плата -		Тенге				648,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4310				
		Накладные расходы -	Тенге			829				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				124,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6020				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			106350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				772,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		141017	~~151090~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13605,00			
	РАЗДЕЛ 8.Горячий водопровод Т3,Т4									
102	**С130901-118**	**Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**2**	**3900,00**	--	**7800**	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--
104	**С130901-114**	**Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	**17**	**316,00**	--	**5372**	--	--	--	--
		шт	2	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором компл	15	1750,00	--	26250	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
115	Е0117-2-3	Установка смесителей для душа шт	3	1793,32	1,57	5380	5	484	0,70	2
				126,00	--	378	--	128	--	--
116	Е0117-2-3	Установка смесителей для раковин шт	18	1893,32	1,57	34080	28	2903	0,70	13
				126,00	--	2268	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**78882**	**33**			**15**
			Тенге			**2646**	**--**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			78882				
		Материалы -	Тенге			36781				
		Всего заработная плата -	Тенге				2646,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39422				
		Накладные расходы -	Тенге			3387				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4936				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			87205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3154,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			87205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата -	Тенге				3154,00			
		РАЗДЕЛ 9.Канализация бытовая К1,К3н								
129	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шпилька крепежная, 8х1500 мм	110	86,00	--	9460	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт								
130	С130810-48	Цанги	2,69	2160,00	--	5810	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и	28	623,70	14,12	17464	395	3786	0,55	15
		м		100,35	5,29	2810	148	128	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			32734	395			15
			Тенге			2810	148			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			32734				
	Материалы -		Тенге			14258				
	Всего заработная плата -		Тенге				2958,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15270				
		Накладные расходы -	Тенге			3786				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				568,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2191				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			38711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3526,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			38711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3526,00			
		РАЗДЕЛ 10.Канализация дождевая К2								
137	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	4	7965,95	1,57	31864	6	691	0,83	3
		1воронка		135,00	--	540	--	128	--	--
138	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и	12	1240,75	20,80	14889	250	2124	0,73	9
		м		130,50	7,79	1566	93	128	0,04	--
139	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	51	748,88	1,43	38193	73	6719	0,56	29
				102,38	0,54	5221	28	128	--	--

		м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**84946**	**329**			**41**
			Тенге			**7327**	**121**			**1**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**84946**				
Материалы -			Тенге			**77289**				
Всего заработная плата -			Тенге				**7448,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**9534**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1430,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5669**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**100148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8878,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**100148**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**46**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8878,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			**327111**	**5157**			**129**
			Тенге			**23465**	**1395**			**8**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**31049**				
Материалы -			Тенге			**4556**				
Всего заработная плата -			Тенге				**11159,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**12078**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11159**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1674,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2532**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**44740**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12833,00**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**296062**				
Материалы -			Тенге			**222853**				
Всего заработная плата -			Тенге				**13700,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**59002**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17536**				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2630,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18816				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			332415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				16331,00			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			377155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							151
		Сметная заработная плата -	Тенге				29164,00			

ОТДЕЛ 3.Блок В

РАЗДЕЛ 11.Хозяйственно-питьевой водопровод В1

144	С130904-71 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шаровый кран Ду 50мм	1	4950,00	--	4950	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
146	С130904-67 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шаровый кран Ду 20мм	40	2760,00	--	110400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
155	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	210	61,00	--	12810	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	С130810-47	Хомут крепежный	0,46	2080,00	--	957	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
162	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шпилька крепежная, 8х1500 мм	92	86,00	--	7912	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С130810-48	Цанги	0,92	2160,00	--	1987	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**139016**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**12810**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**12810**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**769**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13579**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**126206**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**126206**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7572**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**133778**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**147357**				
		РАЗДЕЛ 12.Горячий водопровод Т3,Т4								
164	С130901-119	**Вентили запорные фланцевые 15кч16бр для воды и пара, Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм**	2	5140,00	--	10280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
173	С11031-224 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв22 мм**	34,5	86,00	--	2967	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	С131101-96	**Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором**	39	1750,00	--	68250	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0117-2-3	**Установка смесителей для душа**	4	1793,32	1,57	7173	6	645	0,70	3

		шт		126,00	--	504	--	128	--	--
180	Е0117-2-3	Установка смесителей для раковин	37	1893,32	1,57	70053	58	5967	0,70	26
		шт		126,00	--	4662	--	128	--	--
						1435				
181	С130810-47	Хомут крепежный	2,42	2080,00	--	~~5034~~	--	--	--	--
		100шт	0,69	--	--	--	--	--	--	--
183	С130810-48	Цанги	1,35	2160,00	--	2916	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			163 074 ~~166673~~	64			29
			Тенге			5166	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2967				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2967				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			178				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3145				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			163706				
		Материалы -	Тенге			71996				
		Всего заработная плата -	Тенге				5166,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86480				
		Накладные расходы -	Тенге			6612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				992,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10 181 ~~10219~~				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			180537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6158,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			179 867 ~~183682~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				6158,00			

РАЗДЕЛ 13.Канализация бытовая К1,К3н

	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	88	748,88	1,43	65901	126	11593	0,56	49
		м		102,38	0,54	9009	48	128	--	--
191	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	70	620,54	0,64	43438	45	9538	0,58	41
		м		106,20	0,25	7434	18	128	--	--
193	С130810-47	Хомут крепежный	1,2	2080,00	--	2496	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Шпилька крепежная, 8х2000 мм	231	86,00	--	19866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С130810-48	Цанги	2,69	2160,00	--	5810	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			137512	171			90
			Тенге			16443	65			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			137512				
	Материалы -		Тенге			92725				
	Всего заработная плата -		Тенге				16508,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28172				
		Накладные расходы -	Тенге			21131				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3170,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9519				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19678,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			168161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101

		Сметная заработная плата -	Тенге				19678,00			

РАЗДЕЛ 14.Канализация дождевая К2

202	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	6	7965,95	1,57	47796	9	1037	0,83	5
		1воронка		135,00	--	810	--	128	--	--
203	Е0116-10-5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм**	34	1240,75	20,80	42186	707	6018	0,73	25
		м		130,50	7,79	4437	265	128	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			89981	717			30
			Тенге			5247	265			1
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			89981				
		Материалы -	Тенге			84018				
		Всего заработная плата -	Тенге				5512,00			
		Накладные расходы -	Тенге			7055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1058,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5822				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			102859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6570,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			102859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6570,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			533182	952			148
			Тенге			26856	330			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15777				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15777				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16724				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			517405				
		Материалы -	Тенге			248738				

Всего заработная плата -	Тенге				27186,00				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			240858					
Накладные расходы -	Тенге			34798					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5220,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33132					
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			585335					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								167
Сметная заработная плата -	Тенге				32406,00				
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			602059					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								167
Сметная заработная плата -	Тенге				32406,00				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1611125**	**8028**				**364**
	Тенге			**64793**	**2305**				**12**
Стоимость оборудования -	Тенге			522500					
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			522500					
Стоимость монтажных работ -	Тенге			7444					
Материалы -	Тенге			1205					
Всего заработная плата -	Тенге				5787,00				
Накладные расходы -	Тенге			5208					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			759					
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13412					
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
Сметная заработная плата -	Тенге				6568,00				
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46826					
Материалы -	Тенге			4556					
Всего заработная плата -	Тенге				11159,00				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27855					
Накладные расходы -	Тенге			11159					
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1674,00				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3479					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			61464					

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
	Сметная заработная плата -	Тенге				12833,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1034355				
Материалы -		Тенге			594786				
Всего заработная плата -		Тенге				50152,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			387402				
	Накладные расходы -	Тенге			64195				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9629,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65913				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1164463				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							313
	Сметная заработная плата -	Тенге				59781,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1761839				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417
	Сметная заработная плата -	Тенге				79183,00			
Всего:		Тенге			1 761 839	1717059	1715796		
в т.ч. Оборудование					522 500				
Итого без оборудования					1 239 339	1194559	1193296		
Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		22 308	21 502	21479		
Возвратные материалы 15%			-15,00%		-3 346	-3225	-3222		
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			1 780 801	1212 836	1211553		
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		41 137	28 016	27987		
Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		17 808	12 128	12116		
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		7 123	4 851	4846		
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			1 846 869	1780 331	1256502		
Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			3 767 612	3631875	3629164		
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		75 352				
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			3 842 964	3704 513	3701747		
НДС 12%		Тенге	12%		461 156				
ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**4 304 120**	4149054	4145957		

ЗАКАЗЧИК: 07.14. шь. юшнее №9, сок рас

ГЕНПОДРЯДЧИК: