Форма 4
Форма 2в

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за июль месяц 2014 года №2
на слаботочные сети, электроосвещение и КЛ-0,4кВ (исп. см)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Оповещение о пожаре школы								
1	Ц0110-668-5	**Оповещатель звуковой**	✓1	259,10	--	259	--	215	1,00	1
		шт		239,00	--	239	--	90	--	--
2	СПрайс-листТОО"Обеспечение систем безопасности-Казахстан"	**Прибор звуко вого и голосового оповещения о пожаре**	✓1	2399,10	--	2399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-99-7	**Усилитель дуплексный или абонентский, отдельно устанавливаемый**	✓1	1938,70	--	1939	--	1659	12,00	12
		шт		1843,00	--	1843	--	90	--	--
4	СПрайс"АТСеМ"	**Усилитель**	✓1	26623,33	--	26623	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-386-7	**Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении**	✓35	332,40	--	11634	--	11206	2,00	70

			шт		2 317,00	--	11095	--	101	--	--
6	СПрайс"АТС соМ"	Колонка звуковая		35	2327,99	--	81480	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная		21	702,30	--	14748	--	13744	4,00	84
			шт		648,00	--	13608	--	101	--	--
8	С151802-21	Коробка универсальная УК-П		6	59,00	--	354	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С151802-19	Коробка универсальная УК-Р-0,5-30		15	70,00	--	1050	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг		15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2
			м		19,70	0,50	296	8	95	--	--
11	Ц0110-55-9	Провод однопарный с креплением про волочными скрепами по стене бетонной		1335	40,00	--	53400	--	34603	0,18	240
			м		28,80	--	38448	--	90	--	--
12	С151607-296	Провода трансляционные с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленово й изоляцией, парные, на напряжение до 660 В, марка ПТПЖ, число жил и сечение 2х1,2 мм2		1,3905	6470,00	--	8997	--	--	--	--
			1000м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0121-2-4	Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25 мм по основан ию пола		15	24,58	0,78	369	12	169	0,06	1
			м		10,13	0,31	152	5	108	--	--
14	С130804-28	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм		1,515	664,00	--	1006	--	--	--	--
			10м		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг		10	72,90	--	729	--	480	0,33	3
			м		53,30	--	533	--	90	--	--

№ 194 30.07.2014

16	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,0051	3 52100,00 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	0,00515	10001,00 --	-- --	52 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			205719 66213	43 12			413 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			284168				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -		Тенге				75580			

РАЗДЕЛ 2.Охранная сигнализация школы

18	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные	шт	1	3100,60 2970,00	1,60 --	3101 2970	2 --	2673 90	16,00 --	16 --
19	СПрайс	Прибор приемно-контрольный "УОТС1-1А"	шт	1	3322,68 --	-- --	3323 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	1	994,30 936,00	1,60 --	994 936	2 --	842 90	5,00 --	5 --
21	СПрайс	Блок питания	шт	1	5714,16 --	-- --	5714 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	2	980,00 950,00	1,60 --	1960 1900	3 --	1710 90	5,00 --	10 --
23	СПрайс	Сирена Маяк-12	шт	2	1353,62 --	-- --	2707 --	-- --	-- --	-- --	-- --

№ 124 30.02.2014

24	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		4							
		шт	✓ 1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2	
				347,00	--	347	--	90	--	--	
25	СПрайс	Извещатель ИО 10210-4									
		шт	✓ 1	438,09	--	438	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
26	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная									
		шт	✓ 1	702,30	--	702	--	654	4,00	4	
				648,00	--	648	--	101	--	--	
27	С151802-21	Коробка универсальная УК-П									
		шт	✓ 1	59,00	--	59	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
28	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг									
		м	✓ 15	27,70	2,10	416	32	288	0,10	2	
				19,70	0,50	296	8	95	--	--	
29	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг									
		м	✓ 65	72,90	--	4739	--	3118	0,33	21	
				53,30	--	3465	--	90	--	--	
30	С151607-292	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2									
		1000м	✓ 0,0824	3660,00	--	302	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
31	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм									
		м	✓ 15	34,20	1,20	513	18	333	0,14	2	
				23,20	0,20	348	3	95	--	--	
32	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм									
		10м	✓ 1,53	664,00	--	1016	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
33	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг									
		м	✓ 10	72,90	--	729	--	480	0,33	3	
				53,30	--	533	--	90	--	--	

ш 194 30.07.2014

34	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2		5						
		1000м	0,0051	52100,00	--	266	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
35	С151607-117 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
		10 м	0,515	10001,00	--	5151	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			32498	58			65
			Тенге			11442	11			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			45484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13014			

РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение

36	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды								
		шт	330	216,30	120,00	71379	39600	31162	0,41	135
				65,00	34,40	21450	11352	95	0,20	66
37	С151702-28	Светильники тип АОТ PRS-236								
		шт	90	4590,00	--	413100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-80	Лампы люминисцентные 36Вт								
		шт	180	101,00	--	18180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
39	С151702-20	Светильники тип АОТ PRS-418								
		шт	240	5570,00	--	1336800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С151706-77	Лампы люминисцентные 18Вт								
		шт	960	82,00	--	78720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1918179	39600			135
			Тенге			21450	11352			66
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2066301				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							217
		Сметная заработная плата -	Тенге				37476			

ч 194 30.02 2014

РАЗДЕЛ 4.Кл-0,4кВ

41	С151601-426 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	**Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке (ГОСТ 18410-73) на напряжение 1000 В, марка ААБлГ, число жил и сечение 4х185 мм2**	✓ 0,0816	2102400,00	--	171556	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**171556**	--			--
			Тенге			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**181849**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2327952**	**39701**			**614**
			Тенге			**99105**	**11375**			**66**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2577802**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							732
		Сметная заработная плата -	Тенге				**126071**			
	Всего:		Тенге			2 577 802				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		46 400				
	Возвратные материалы 15%			-15,00%		-6 960				
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			2 617 242				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		60 458				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		26 172				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		10 469				
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			2 714 342				
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			5 537 258				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		110 745				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			5 648 003				
	НДС 12%		Тенге	12%		677 760				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**6 325 763**				

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО

ЗАКАЗЧИК: 07. 14. Ис. 15. ст. раб. Расчёт проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК: