Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Форма 2в

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта -Благоустройство

Акт выполненных работ за июль месяц 2014 года на ПОКРЫТИЯ (л.с. №7-1-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Асфальтовое покрытие проездов								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих	129,66	1018,16	68,13	132015	8834	5888	0,14	19
		м3		21,38	12,76	2772	1655	133	0,04	6
2	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1296,6	295,39	34,56	383001	44811	24817	0,04	52
		м2		6,01	8,38	7793	10867	133	0,03	37
3	Е0127-26-3 к=16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	20745,6	22,33	1,37	463210	28369	13823	--	13
		м2		0,10	0,40	2075	8319	133	--	28
4	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1296,6	24,52	15,35	31795	19905	18969	0,03	44
				5,94	5,06	7702	6561	133	0,02	23

		м2								
5	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7779,6	0,02	--	~~156~~	--	~~103~~	--	1
		м2		0,01	--	78	--	133	--	--
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1296,6	24,52	15,35	~~31795~~	19905	~~18969~~	0,03	44
		м2		5,94	5,06	7702	6561	133	0,02	23
7	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2593,2	0,02	--	~~52~~	--	~~34~~	--	--
		м2		0,01	--	26	--	133	--	--
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	586,6	554,88	6,63	325493	3890	86160	0,70	409
		м		108,68	1,76	63752	1031	133	0,01	4
9	С143003-6	Камни бетонные бортовые М-300	25,22	27400,00	--	691055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1994774 ~~2058570~~	125714			581
			Тенге	накл 6%		130688 127528 91898	34993			120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2252990 ~~2360975~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				152206,00			

РАЗДЕЛ 2.Асфальтовое покрытие тротуаров (тип 2-4354 м2)

10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	261,24	1018,16	68,13	265985	17799	11862	0,14	38
		м3		21,38	12,76	5585	3334	133	0,04	11
11	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2612,4	295,39	34,56	771673	90286	50002	0,04	104
		м2		6,01	8,38	15701	21895	133	0,03	75
12	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	7837,2	22,33	1,37	174990	10717	5222	--	5
		м2		0,10	0,40	784	3143	133	--	10
13	Е0127-53-1	~~Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих~~	2612,4	24,52	15,35	~~64060~~	40104	~~38219~~	0,03	88
		м2		5,94	5,06	15518	13219	133	0,02	46
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1898,4	554,88	6,63	1053386	12588	278839	0,70	1325
		м		108,68	1,76	206318	3335	133	0,01	12
15	С143003-6	Камни бетонные бортовые М-300	30,38	27400,00	--	832302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3098336	~~3162395~~	171494			1559
			Тенге	нал. 6%	345925 206655	~~243905~~	44925			155
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		3650916	~~3759332~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1906
		Сметная заработная плата -	Тенге				346452,00			

РАЗДЕЛ 3. Покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3-1493 м2)

16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	895,8	95,30	2,62	85370	2347	12671	0,07	61
		м2		10,51	0,99	9415	887	123	--	4
17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12	895,8	295,12	34,29	264367	30717	17639	0,04	36
		м2		6,01	8,79	5384	7879	133	0,03	27
18	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	2687,4	22,33	1,37	60005	3675	1791	--	2
		м2		0,10	0,40	269	1078	133	--	4
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	44,79	1018,16	68,13	45603	3052	2034	0,14	6
		м3		21,38	12,76	958	572	133	0,04	2
20	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	895,8	181,70	21,26	~~162766~~	19045	~~180833~~	0,95	849
		м2		156,15	7,97	139879	7140	123	0,04	35
21	С143003-34	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 80 мм	895,8	756,00	--	~~677225~~	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением	77,7	554,88	6,63	43114	515	11413	0,70	54
		м		108,68	1,76	8444	137	133	0,01	--
23	С143003-6	Камни бетонные бортовые М-300	1,25	27400,00	--	34140	--	--	--	--
		м3	1,246	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		412 589	~~1372590~~	59351			1008
			Тенге	Нач. 6%	41 966	~~164349~~	17691			72
					27 273					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		481 828	~~1694909~~				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1194
		Сметная заработная плата -	Тенге				215996,00			

РАЗДЕЛ 7.Асфальтовое покрытие проездов в границах благоустройсва

47	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих	83,94	1018,16	68,13	85464	5719	3812	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1795	1071	133	0,04	4
48	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	839,4	295,39	34,56	247949	29010	16066	0,04	33
		м2		6,01	8,38	5045	7035	133	0,03	24
49	Е0127-26-3 к=16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	13430,4	22,33	1,37	299875	18366	8949	--	8
		м2		0,10	0,40	1343	5386	133	--	18
50	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	839,4	24,52	15,35	20583	12886	12280	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4986	4247	133	0,02	15
51	Е0127-54-6 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5036,4	0,02	--	101	--	67	--	--
		м2		0,01	--	50	--	133	--	--
52	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	839,4	24,52	15,35	20583	12886	12280	0,03	28
		м2		5,94	5,06	4986	4247	133	0,02	15

53	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при	1678,8	0,02	--	~~34~~	--	~~22~~	--	--
		м2		0,01	--	17	--	133	--	--
54	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	205,1	554,88	6,63	113806	1360	30125	0,70	143
		м		108,68	1,76	22290	360	133	0,01	1
55	С143003-6	Камни бетонные бортовые М-300	8,82	27400,00	--	241668	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			988762 ~~1030064~~	80227			254
			Тенге		нал. 6%	58952 62863 ~~40512~~	22347			77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1110577 ~~1180486~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				75399,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7623620	436786			3402
			Тенге			540664	119955			424
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8995702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4257
		Сметная заработная плата -	Тенге				790053,00			
	Всего:		Тенге			~~8 995 702~~	7 496 311			
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		~~161 923~~	134 935			
	Возвратные материалы 15%			-15,00%		~~-24 288~~	-20 240			
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			~~9 133 336~~	7 611 004			
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		~~210 980~~	175 814			
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		~~91 333~~	76 110			
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		~~36 533~~	30 444			
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			~~9 472 183~~	7 893 372			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			~~19 323 253~~	16 102 478			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		~~386 465~~				

	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:	Тенге			~~19 709 718~~	16 424 528			
	НДС 12%	Тенге	12%		~~2 365 166~~				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС	**Тенге**			~~**22 074 885**~~	18 395 472			

ЗАКАЗЧИК: 07.14.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО

Расчёт проверен