Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик : ТОО «Бек-жолы НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест на левом берегу реки Есиль (микрорайон №4, южнее улицы №19) в г. Астане (незавершенное строительство)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/09	17.03.2014г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы на приобретение	в т.ч. НДС	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	519 457 795								
в отчетном месяце		48 098 075						5 153 365,18	48 098 075

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2014 года на общестроительные работы (л.с. №2-1-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
4	С010333-А1- 1	**~~Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1~~**	~~70~~	19,70	--	~~1379~~	--	276	0,08	6
		т		3,94	--	276	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			~~1379~~	--			6
			Тенге			276	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			~~1754~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				317,00			

РАЗДЕЛ 4.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Блок "А,Г"									
		Потолки									
43	Е0115-69-4	Затирка швов	м2	1811,66	59,65 51,98	0,35 0,14	108066 94170	634 254	99145 105	0,30 --	540 1
		Стены									
45	Е0115-69-2	Затирка стен	м2	381,6	94,30 46,35	0,65 0,25	35983 17687	248 95	18672 105	0,29 --	112 --
		Блок "Б"									
		Потолки									
47	Е0115-69-4	Затирка швов	м2	943,93	59,65 51,98	0,35 0,14	56305 49065	330 132	51658 105	0,30 --	281 1
		Стены									
48	Е0115-69-2	Затирка стен	м2	391,46	94,30 46,35	0,65 0,25	36913 18144	254 98	19154 105	0,29 --	115 --
		Блок "В"									
		Потолки									
49	Е0115-69-4	Затирка швов	м2	943,93	59,65 51,98	0,35 0,14	56305 49065	330 132	51658 105	0,30 --	281 1
		Стены									
50	Е0115-69-2	Затирка стен	м2	376,56	94,30 46,35	0,65 0,25	35508 17454	245 94	18425 105	0,29 --	111 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				~~329080~~ 245586	2042 805			1440 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				623058				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата -	Тенге				~~285198,00~~				

РАЗДЕЛ 5.Входы в подвал

Вход в подвал № 1

51	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	25,8	95,30	2,62	2459	68	365	0,07	2
					10,51	0,99	271	26	123	--	--
52	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,6	7368,97	66,01	19159	172	602	1,35	4
					195,75	24,93	509	65	105	0,12	--
53	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,1	8189,22	--	25387	--	2162	3,66	11
					567,00	--	1758	--	123	--	--
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,156	5239,08	327,33	817	51	330	11,60	2
					1890,00	123,75	295	19	105	0,60	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,156	41200,00	--	6427	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,462	16821,70	5129,62	7772	2370	5054	67,98	31
					10939,50	1216,58	5054	562	90	4,09	2
57	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,306	172800,00	--	52877	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

58	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,156	154400,00	--	24086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,462	1333,50	312,12	616	144	283	2,96	1
		т		679,50	--	314	--	90	--	--
60	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,4	25,04	0,02	336	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	56	--	90	--	--
61	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
62	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
63	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 2								
74	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
75	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 3								

87	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
88	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
89	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 4								
100	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
101	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
102	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 5								
113	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
114	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
		Вход в подвал № 6								
126	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
127	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470

			м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
		Вход в подвал № 7									
129	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем		30,8	95,30	2,62	2935	81	436	0,07	2
			м2		10,51	0,99	324	30	123	--	--
130	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки		3,1	7368,97	66,01	22844	205	718	1,35	4
			м3		195,75	24,93	607	77	105	0,12	--
131	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		3,7	8189,22	--	30300	--	2580	3,66	14
			м3		567,00	--	2098	--	123	--	--
132	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,202	5239,08	327,33	1058	66	427	11,60	2
			1т		1890,00	123,75	382	25	105	0,60	--
133	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,202	41200,00	--	8322	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0109-24-2 т.ч. п-1.16 п.3.2 к=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 50 м по ж/бетонным и каменным опорам/		0,462	16821,70	5129,62	7772	2370	5054	67,98	31
			т		10939,50	1216,58	5054	562	90	4,09	2
135	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т		0,306	172800,00	--	52877	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

136	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,156	154400,00	--	24086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,462	1333,50	312,12	616	144	283	2,96	1
		т		679,50	--	314	--	90	--	--
138	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	13,4	25,04	0,02	336	--	50	0,02	--
		м2		4,16	--	56	--	90	--	--
139	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
140	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,042	93997,62	304,24	3948	13	1464	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1389	5	105	0,56	--
		Вход в подвал № 8								
152	Е0134-60-13	Устройство козырька из полигаля	88,2	1076,16	1,20	94917	106	13127	0,85	75
		м2		141,30	0,45	12463	40	105	--	--
153	Е0115-6-4	Устройство накрывочного элемента из гранита толщ. 30 мм	17,1	21222,23	13,59	362900	232	99877	27,50	470
		м2		5557,50	5,13	95033	88	105	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		815 565	~~3973361~~	8440			4507
			Тенге			884003	2410			10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			~~5197297~~	972 012			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4981
		Сметная заработная плата -	Тенге				1025876,00			

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**4303820**	**10482**			**5953**
	Тенге			**1129865**	**3215**			**14**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4133118**				
Материалы -	Тенге			**767074**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1121220,00**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14750**				
Местные материалы -	Тенге			**2225608**				
Транспортные расходы -	Тенге			**1379**				
Накладные расходы -	Тенге			**1178062**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**589**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**176709,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**318671**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5629851**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6486**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1297930,00**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**170702**				
Материалы -	Тенге			**1011**				
Всего заработная плата -	Тенге				**11860,00**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**153926**				
Накладные расходы -	Тенге			**10674**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1601,00**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10883**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**192258**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**75**
Сметная заработная плата -	Тенге				**13461,00**			
ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**5822109**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6561**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1311391,00**			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7.Каркас

		Колонны									
159	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,002 т	58700,00 --	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --	-- --
160	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,006 т	-62000,00 --	-- --	-372 --	-- --	-- --	-- --	-- --
161	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,084 1т	64092,87 3330,00	304,24 114,75	5384 280	26 10	304 105	20,00 0,56	2 --
		Диафрагмы жесткости									
162	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм	1,92 м3	11023,63 1215,00	287,92 108,77	21165 2333	553 209	2669 105	7,41 0,53	14 1
163	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,102 т	65900,00 --	-- --	6722 --	-- --	-- --	-- --	-- --
164	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024 т	-62000,00 --	-- --	-1488 --	-- --	-- --	-- --	-- --

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**31528**	**578**			**16**
			Тенге			**2613**	**218**			**1**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**36571**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3277,00**			
		РАЗДЕЛ 8.Стены, перегородки								
171	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,095**	**-8679,65**	**-422,15**	**-825**	**-40**	**-943**	**-56,40**	**-5**
		т		**-8257,50**	**-157,50**	**-784**	**-15**	**118**	**-0,77**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**-825**	**-40**			**-5**
			Тенге			**-784**	**-15**			**--**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**-1874**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**-6**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**-941,00**			
		РАЗДЕЛ 10.Перекрытие								
183	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**6,04**	**12880,54**	**241,10**	**77798**	**1456**	**8711**	**8,06**	**49**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**7746**	**550**	**105**	**0,44**	**3**
185	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,054**	**65900,00**	**--**	**3559**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
186	**С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм**	**5**	**61300,00**	**--**	**306500**	**--**	**--**	**--**	**--**

		т		--	--	--	--	--	--	--	
187	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,21	-61200,00	--	-441130	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-54 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	2,06	-62000,00	--	-127410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,555	70437,87	304,24	37684	163	5499	58,00	31
		1т		9675,00	114,75	5176	61	105	0,56	--
190	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 16-18 мм	0,005	64400,00	--	322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
194	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 10 мм	3,14	-45800,00	--	-143812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
195	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,442	61200,00	--	27050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

196	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	33,55	-58700,00	--	-1969385	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-2228823	1619			80
			Тенге			12922	612			3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-2347489				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							90
		Сметная заработная плата -	Тенге				15666,00			

РАЗДЕЛ 11.Металлоконструкции

197	Е0109-22-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3т на высоте до 25 м	6,73	9894,81	4795,68	66592	32275	33016	25,30	170
		т		4083,75	1367,15	27484	9201	90	5,76	39
198	Е0109-25-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	10,84	5257,75	2020,02	56994	21897	29289	15,51	168
		т		2499,75	502,43	27097	5446	90	1,97	21
199	Е0109-24-1 Т.Ч.П.1.8 ПРИЛОЖ2 П.2 К=1,1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /по железобетонным и каменным опорам/	8,68	14773,97	4022,39	128238	34914	86486	62,15	539
		т		9999,00	1071,86	86791	9304	90	4,19	36
200	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	11,16	69700,00	--	777852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		т								
201	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	17,78	154400,00	--	2745232	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
202	С30 т.ч. п3.2	Добавка к стоимости стали С245	24,99	1860,00	--	46481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	2,24	154200,00	--	345408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2416,4	25,04	0,02	60518	48	9047	0,02	51
		м2		4,16	--	10052	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4227315	89135			929
			Тенге			151424	23951			97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			4648255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1105
		Сметная заработная плата -	Тенге				199051,00			

РАЗДЕЛ 12.Кровля

		Здание								
		Здание								
214	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	5	3039,05	6,95	15195	35	1821	1,93	10
		колпак		303,75	2,25	1519	11	119	0,01	--
		Спортзал								
215	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	954,99	112,45	34,24	107392	32703	51165	0,32	303
				51,08	8,45	48781	8070	90	0,03	29

		м2									
216	С11011-436	Настил профилированный неоцинкованный Н75-750-0,8	954,99	793,00	--	757307	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	954,99	141,96	1,19	135566	1136	31195	0,16	148
		м2		27,00	0,45	25785	430	119	--	2
218	Е0112-15-2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	954,99	115,08	1,15	109900	1098	20820	0,10	96
		м2		17,89	0,43	17085	411	119	--	2
219	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	2,1	30400,00	--	63870	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	954,99	189,45	4,72	180918	4508	82574	0,40	385
		м2		70,88	1,78	67690	1700	119	0,01	8
221	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	954,99	157,89	4,72	150783	4508	64163	0,31	298
		м2		54,68	1,78	52219	1700	119	0,01	8
222	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	245,91	10700,00	--	2631236	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	124,15	4974,82	245,72	617617	30506	70138	2,71	336
		м3		382,50	92,25	47487	11453	119	0,45	56
224	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	954,99	230,48	15,94	220106	15223	46151	0,24	232
				34,65	5,96	33090	5692	119	0,03	28

			м2								
225	Е0112-17-2	добавлять на каждый1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм	23874,75	10,33	0,14	246569	3342	4546	--	21
				0,11	0,05	2626	1194	119	--	7
		м2								
226	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7544	5239,08	327,33	3953	247	1595	11,60	9
				1890,00	123,75	1426	93	105	0,60	--
		1т								
227	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,7544	64100,00	--	48360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
228	Е0112-1-4	Устройство кровель скатных из наплавляем ых материалов в три слоя	954,99	572,36	27,39	546598	26157	51549	0,20	187
				35,10	10,26	33520	9798	119	0,05	48
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		5820175	~~5835371~~	119462			2026
			Тенге			331227	40551			189
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге		6618715	~~6636753~~				2427
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				435636,00			

РАЗДЕЛ 13.ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА №1

235	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	25,04	0,02	626	1	94	0,02	1
				4,16	--	104	--	90	--	--
		м2								
239	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	32,15	154,61	1,19	4971	38	2013	0,35	11
				59,18	0,45	1903	14	105	--	--
		м2								
240	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	32,15	1538,04	5,85	49448	188	20127	2,98	96
				594,00	2,21	19097	71	105	0,01	--

			м2								
		ЛЕСТНИЦА №2									
247	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	25,04	0,02	371	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
251	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	18,8	154,61	1,19	2907	22	1177	0,35	7
		м2		59,18	0,45	1113	8	105	--	--
252	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	18,8	1538,04	5,85	28915	110	11769	2,98	56
		м2		594,00	2,21	11167	42	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №3								
259	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	14,8	25,04	0,02	371	--	55	0,02	--
		м2		4,16	--	62	--	90	--	--
263	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	18,8	154,61	1,19	2907	22	1177	0,35	7
		м2		59,18	0,45	1113	8	105	--	--
264	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	18,8	1538,04	5,85	28915	110	11769	2,98	56
		м2		594,00	2,21	11167	42	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №4								
265	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0011	13711,47	5475,87	15	6	7	28,90	--
		т		5040,00	1552,87	6	2	90	5,46	--
271	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25	25,04	0,02	626	1	94	0,02	1
		м2		4,16	--	104	--	90	--	--
275	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	32,15	154,61	1,19	4971	38	2013	0,35	11

		м2		59,18	0,45	1903	14	105	--	--
276	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	32,15	1538,04	5,85	49448	188	20127	2,98	96
		м2		594,00	2,21	19097	71	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №5								
283	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	20,6	25,04	0,02	516	--	77	0,02	--
		м2		4,16	--	86	--	90	--	--
287	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	26,6	154,61	1,19	4113	32	1665	0,35	9
		м2		59,18	0,45	1574	12	105	--	--
288	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	26,6	1538,04	5,85	40912	156	16652	2,98	79
		м2		594,00	2,21	15800	59	105	0,01	--
		ЛЕСТНИЦА №6								
295	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,8	25,04	0,02	771	1	115	0,02	1
		м2		4,16	--	128	--	90	--	--
299	Е0115-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров	40,45	154,61	1,19	6254	48	2533	0,35	14
		м2		59,18	0,45	2394	18	105	--	--
300	Е0115-70-5	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса косоуров	40,45	1538,04	5,85	62214	237	25323	2,98	121
		м2		594,00	2,21	24027	89	105	0,01	--
		Стремянки СМ-1,2								
303	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	64,8	25,04	0,02	1623	1	243	0,02	1
		м2		4,16	--	270	--	90	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**290892**	**1199**			**567**
			Тенге			**111175**	**451**			**2**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			~~432455~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**628**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**129189,00**			

РАЗДЕЛ 14.ПРОЕМЫ

		ОКНА								
307	**Е0109-45-3**	**Установка витражей наружных**	**418,35**	**965,99**	**28,84**	**404123**	**12067**	**352851**	**4,98**	**2083**
		м2		**927,00**	**10,15**	**387810**	**4246**	**90**	**0,04**	**17**
308	**С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка**	**418,35**	**12075,00**	**--**	**5051576**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ДВЕРИ								
324	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных**	**4,2**	**398,48**	**102,53**	**1674**	**431**	**944**	**0,90**	**4**
		м2		**151,65**	**35,67**	**637**	**150**	**120**	**0,14**	**1**
325	**Е0110-23-2**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	**57,6**	**323,78**	**83,13**	**18650**	**4789**	**11612**	**0,80**	**46**
		м2		**138,83**	**29,17**	**7997**	**1680**	**120**	**0,12**	**7**
326	**С12063-13**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15БП; ДН 24-15БП; ДН 21-15ВП; ДН 24-15ВП**	**57,6**	**6130,00**	**--**	**353088**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
327	**С12063-9**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными**	**4,2**	**6290,00**	**--**	**26418**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м2								
330	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	83	1380,00	--	114540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
331	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	26	1500,00	--	39000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
332	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	9	2980,00	--	26820	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
333	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	6	1960,00	--	11760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
334	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	255	844,00	--	215220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			~~6262869~~	17286			2133
			Тенге			396444	6076			24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			7025973				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2340
		Сметная заработная плата -	Тенге				457331,00			

РАЗДЕЛ 15.ПОЛЫ

Блок А,Г

Подвал

ТИП 1

338	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	320,73	664,14	24,55	213008	7874	19342	0,26	84
				39,83	9,20	12775	2951	123	0,04	14

		м2								
339	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих	34,06	7862,82	--	267808	--	23754	3,66	125
		м3		567,00	--	19312	--	123	--	--
		ТИП 1"								
341	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	94,44	664,14	24,55	62721	2319	5695	0,26	25
		м2		39,83	9,20	3762	869	123	0,04	4
342	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	5,08	7862,82	--	39943	--	3543	3,66	19
		м3		567,00	--	2880	--	123	--	--
343	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	313,44	277,97	9,95	87126	3119	16709	0,27	84
		м2		39,60	3,74	12412	1172	123	0,02	6
		1 этаж								
		ТИП 2								
345	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	448,17	496,17	2,07	222368	928	143071	1,38	618
		м2		258,75	0,79	115964	354	123	--	2
346	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	448,17	307,49	0,30	137807	134	101645	0,97	433
		м2		184,28	0,11	82589	49	123	--	--
		Тип 3								
352	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	191,66	496,17	2,07	95096	397	61184	1,38	264
		м2		258,75	0,79	49592	151	123	--	1
353	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	191,66	307,49	0,30	58933	57	43468	0,97	185
		м2		184,28	0,11	35319	21	123	--	--

356	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	304,28	340,45	18,42	103592	5605	34754	0,42	127
		м2		85,95	6,91	26153	2103	123	0,03	10
357	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	304,28	232,19	9,05	70650	2754	20304	0,25	76
		м2		50,85	3,40	15473	1035	123	0,02	5
358	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	230,12	290,46	9,95	66840	2290	15834	0,36	82
		м2		52,20	3,74	12012	861	123	0,02	4
		ТИП 4								
360	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	1,43	5403,36	261,86	7727	374	1053	3,44	5
		м3		499,50	99,00	714	142	123	0,48	1
361	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	40,75	46,79	0,67	1907	27	44	--	--
		м2		0,63	0,25	26	10	123	--	--
		ТИП 5								
365	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	17,28	5403,36	261,86	93370	4525	12721	3,44	59
		м3		499,50	99,00	8631	1711	123	0,48	8
366	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	74,16	37,92	0,67	2812	50	80	--	--
		м2		0,63	0,25	47	19	123	--	--
368	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	170,64	-1468,63	-11,72	-250606	-2000	-36955	-1,06	-181
		м2		-171,68	-4,39	-29295	-749	123	-0,02	-4
		2,3 этаж								
		ТИП 8								

382	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	127,02	340,45	18,42	43244	2340	14508	0,42	53
		м2		85,95	6,91	10917	878	123	0,03	4
383	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	127,02	232,19	9,05	29493	1150	8476	0,25	32
		м2		50,85	3,40	6459	432	123	0,02	2
384	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	127,02	290,46	9,95	36894	1264	8740	0,36	45
		м2		52,20	3,74	6630	475	123	0,02	2
		ТИП 4								
386	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	3,64	5403,36	261,86	19668	953	2680	3,44	13
		м3		499,50	99,00	1818	360	123	0,48	2
387	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	104,14	46,79	0,67	4873	70	113	--	--
		м2		0,63	0,25	66	26	123	--	--
		ТИП 9								
391	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	~~744,17~~	270,87	9,95	201577	7404	51204	0,36	265
		м2		52,20	3,74	38846	2783	123	0,02	14
392	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	~~744,17~~	235,22	4,37	175041	3252	11140	0,07	55
		м2		10,53	1,64	7836	1220	123	0,01	6
393	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	~~744,17~~	266,09	2,58	198016	1920	48055	0,32	240
		м2		51,53	0,97	38347	722	123	--	3
394	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	~~744,17~~	1905,05	11,03	1417678	8208	90910	0,60	447
		м2		95,18	4,14	70830	3081	123	0,02	15
		Чердак								

		Тип 12								
403	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике м2	175,33	157,89	4,72	27683	828	11780	0,31	55
				54,68	1,78	9587	312	119	0,01	2
404	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200 м3	45,15	10700,00	--	483062	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
407	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщины 40 мм м2	17532,6	10,33	0,14	181070	2455	3338	--	16
				0,11	0,05	1929	877	119	--	5
		Блок "Б"								
		Подвал								
		ТИП 1								
410	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	119,44	664,14	24,55	79321	2932	7203	0,26	31
				39,83	9,20	4757	1099	123	0,04	5
411	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,0048	-7862,82	--	-38	--	-3	-3,66	--
				-567,00	--	-3	--	123	--	--
		1 этаж								
		Тип 2								
413	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой м2	457,24	496,17	2,07	226868	946	145967	1,38	631
				258,75	0,79	118311	361	123	--	2
414	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой м2	457,24	307,49	0,30	140596	137	103702	0,97	442
				184,28	0,11	84260	50	123	--	--

		Тип 3									
421	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой м2	47,29	307,49	0,30	14541	14	10725	0,97	46	
				184,28	0,11	8715	5	123	--	--	
		2,3 этаж									
		Тип 8									
444	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	94,58	340,45	18,42	32200	1742	10803	0,42	39	
				85,95	6,91	8129	654	123	0,03	3	
445	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой м2	94,58	232,19	9,05	21960	856	6311	0,25	24	
				50,85	3,40	4809	322	123	0,02	2	
446	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	94,58	290,46	9,95	27472	941	6508	0,36	34	
				52,20	3,74	4937	354	123	0,02	2	
		Тип 10									
451	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	464,5	1468,63	11,72	682177	5444	100595	1,06	492	
				171,68	4,39	79745	2039	123	0,02	10	
		ТИП 4									
452	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной м3	2,87	5403,36	261,86	15508	752	2113	3,44	10	
				499,50	99,00	1434	284	123	0,48	1	
453	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 15 мм м2	82,12	+46,79	-0,67	-3843	-55	-89	--	--	
				+0,63	-0,25	-52	-21	123	--	--	
		Чердак									
		Тип 12									

461	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	159,06	157,89	4,72	25114	751	10687	0,31	50
					54,68	1,78	8697	283	119	0,01	1
462	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышеной жесткости, марки 200	м3	40,97	10700,00	--	438379	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Блок "В"									
		Подвал									
		ТИП 1									
469	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,0036	7862,82	--	28	--	3	3,66	--
					567,00	--	2	--	123	--	--
		1 этаж									
		Тип 2									
471	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой	м2	397,98	496,17	2,07	197465	824	127049	1,38	549
					258,75	0,79	102977	314	123	--	2
472	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	397,98	307,49	0,30	122374	119	90262	0,97	384
					184,28	0,11	73340	44	123	--	--
		ТИП 3									
479	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки последующий слой	м2	54,44	307,49	0,30	16740	16	12347	0,97	53
					184,28	0,11	10032	6	123	--	--
482	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой		54,44	340,45	18,42	18534	1003	6218	0,42	23
					85,95	6,91	4679	376	123	0,03	2

			м2								
483	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	54,44	232,19	9,05	12640	493	3633	0,25	14
			м2	50,85	3,40	2768	185	123	0,02	1
		ТИП 4								
486	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	1,1	5403,36	261,86	5957	289	812	3,44	4
			м3	499,50	99,00	551	109	123	0,48	1
487	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	31,5	46,79	0,67	1474	21	34	--	--
			м2	0,63	0,25	20	8	123	--	--
488	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31,5	270,87	9,95	8533	313	2167	0,36	11
			м2	52,20	3,74	1644	118	123	0,02	1
489	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины15 мм	31,5	-46,79	-0,67	-1474	-21	-34	--	--
			м2	-0,63	-0,25	-20	-8	123	--	--
		ТИП 5								
491	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	8,07	5403,36	261,86	43631	2114	5944	3,44	28
			м3	499,50	99,00	4033	799	123	0,48	4
492	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	269,16	37,92	0,67	10206	180	291	--	1
			м2	0,63	0,25	170	67	123	--	--
493	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	269,16	290,46	9,95	78180	2678	18520	0,36	96
			м2	52,20	3,74	14050	1007	123	0,02	5
		ТИП 11								
500	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	189,83	643,68	23,26	122189	4415	62975	1,57	298

			м2		261,00	8,71	49546	1653	123	0,04	8
		2,3,4 этажи									
		Тип 7									
505	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	977,3	-925,06	-4,90	-904061	-4789	-72545	-0,38	-373
					-58,50	-1,85	-57172	-1808	123	-0,01	-9
		ТИП 8									
508	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	163,32	340,45	18,42	55602	3008	18654	0,42	68
					85,95	6,91	14037	1129	123	0,03	6
509	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	163,32	232,19	9,05	37921	1478	10898	0,25	41
					50,85	3,40	8305	555	123	0,02	3
510	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	163,32	290,46	9,95	47438	1625	11237	0,36	58
					52,20	3,74	8525	611	123	0,02	3
		ТИП 4									
512	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной	м3	4,45	5403,36	261,86	24045	1165	3276	3,44	15
					499,50	99,00	2223	441	123	0,48	2
513	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	м2	127,26	46,79	0,67	5955	85	138	--	1
					0,63	0,25	80	32	123	--	--
514	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	127,26	270,87	9,95	34471	1266	8756	0,36	45
					52,20	3,74	6643	476	123	0,02	2
515	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины15 мм	м2	127,26	-46,79	-0,67	-5955	-85	-138	--	-1
					-0,63	-0,25	-80	-32	123	--	--
		Чердак									

		Тип 12									
524	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или	177,05	189,45	4,72	33540	836	15308	0,40	71
		м2		70,88	1,78	12549	315	119	0,01	2
525	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного	177,05	157,89	4,72	27954	836	11895	0,31	55
		м2		54,68	1,78	9681	315	119	0,01	2
526	С11031-103	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	45,59	10700,00	--	487792	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		2285624	~~6280837~~	90627			6466
			Тенге			1153954	34006			167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге		2835574	~~8204661~~				7362
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1406872,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 16.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

		Блок А, Г								
		Потолки								
532	Е0115-69-4	Затирка швов	2005,17	59,65	0,35	119608	702	109735	0,30	598
		м2		51,98	0,14	104229	281	105	--	1
534	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1875,32	259,21	2,33	486095	4369	87683	0,26	488
		м2		43,65	0,88	81858	1650	105	--	8
		Стены								
538	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	87,16	364,43	4,07	31763	354	12506	0,74	64

			м2		135,68	0,97	11826	85	105	0,05	5	
540	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	2474,33	253,73	38,93	1,88	627803	96326	4652	1782	103013	105	0,23	--	572	9
			м2													
		Блок "Б"														
		Потолки														
545	Е0115-69-4	Затирка швов	676,78	59,65	51,98	0,35	0,14	40370	35179	237	95	37037	105	0,30	--	202	--
			м2													
546	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	250	-211,38	-102,11	-3,94	-1,49	-52846	-25528	-985	-373	-27195	105	-0,55	-0,01	-138	-2
			м2													
547	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1599,55 1599,55	259,21	43,65	2,33	0,88	414614	69820	3727	1408	74789	105	0,26	--	416	7
			м2													
548	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	328,23	326,29	319,50	2,21	0,83	107098	104869	725	272	110399	105	1,76	--	578	1
			м2													
		Стены														
552	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1595,37	253,73	38,93	1,88	0,72	404787	62108	2999	1149	66419	105	0,23	--	369	6
			м2													
		Блок "В"														
		Потолки														
556	Е0115-69-4	Затирка швов	813,7	59,65	51,98	0,35	0,14	48537	42296	285	114	44531	105	0,30	--	242	1

			м2								
558	E0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными	1831,62	259,21	2,33	474768	4268	85640	0,26	476
				43,65	0,88	79950	1612	105	--	8
			м2							
559	E0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	162,8	326,29	2,21	53120	360	54757	1,76	287
				319,50	0,83	52015	135	105	--	1
			м2							
560	C11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	137,2	-1070,00	--	-146804	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
		Стены								
562	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм стен	2748,4	-167,49	-3,43	-460330	-9427	-216552	-0,46	-1251
				-73,73	-1,31	-202640	-3600	105	-0,01	-17
			м2							
563	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	3200,5	253,73	1,88	812051	6017	133245	0,23	739
				38,93	0,72	124595	2304	105	--	11
			м2							
564	E0115-165-1 0	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	89,25	118,56	1,61	10581	144	4928	0,31	28
				51,98	0,61	4639	54	105	--	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**		2 025 216	~~2971217~~	18427			3668
			Тенге			641543	6967			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге		2523 305	~~3871282~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4047
		Сметная заработная плата -	Тенге				750651,00			

РАЗДЕЛ 18.Крыльца

		Крыльцо №1									
573	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	84	95,30	2,62	8005	220	1188	0,07	6
		м2		10,51	0,99	883	83	123	--	--
574	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,4	7368,97	66,01	61899	554	1946	1,35	11
		м3		195,75	24,93	1644	209	105	0,12	1
575	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	22,9	8189,22	--	187533	--	15971	3,66	84
		м3		567,00	--	12984	--	123	--	--
576	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,183	5239,08	327,33	959	60	387	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	346	23	105	0,60	--
577	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,183 ~~0,283~~	41200,00	--	11660	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
578	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	176,2	1976,41	11,72	348243	2065	38159	1,06	187
		м2		171,68	4,39	30250	774	123	0,02	4
579	Е0109-45-3	Устройство ограждения	~~35,1~~	965,99	28,84	33906	1012	29605	4,98	175
		м2		927,00	10,15	32538	356	90	0,04	1
580	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Ограждения ОГ1-ОГ3,ОГН1-ОГП-5	~~35,1~~	5240,00	--	183924	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №2								
586	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	8,6	1976,41	11,72	16997	101	1862	1,06	9

		м2		171,68	4,39	1476	38	123	0,02	--
587	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1283	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1275	150	90	3,81	1
588	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
589	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
590	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
591	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
592	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
593	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
594	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--

595	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
		м2		51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
596	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
597	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
598	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
599	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		Крыльцо №3								
605	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	10,2	1976,41	11,72	20159	120	2209	1,06	11
		м2		171,68	4,39	1751	45	123	0,02	--
606	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1283	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1275	150	90	3,81	1
607	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
608	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			т								
609	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
				4,16	--	52	--	90	--	--
			м2							
610	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
				3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
			м3							
611	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
				43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
			м2							
612	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
				123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
			м3							
613	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
				4,68	0,34	23	2	120	--	--
			м2							
614	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
				51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
			м2							
615	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
616	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
				124,65	0,29	2057	5	110	--	--
			м2							
617	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м2							
618	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
				117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--

			м								
619	Е0109-45-3	Устройство ограждения	5,04	965,99	28,84	4869	145	4251	4,98	25
			м2	927,00	10,15	4672	51	90	0,04	--
620	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Ограждения ОГ-4	5,04	5240,00	--	26410	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №4								
626	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	16,5	1976,41	11,72	32611	193	3573	1,06	17
			м2	171,68	4,39	2833	72	123	0,02	--
627	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1282	56,50	8
			т	9090,00	1071,86	1274	150	90	3,81	1
628	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
629	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
630	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
			м2	4,16	--	52	--	90	--	--
631	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
			м3	3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--

632	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
633	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
634	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
635	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
		м2		51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
636	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
637	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
638	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
639	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
640	Е0109-45-3	Устройство ограждения	6,2	965,99	28,84	5989	179	5229	4,98	31
		м2		927,00	10,15	5747	63	90	0,04	--
641	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Ограждения ОГ-4	6,2	5240,00	--	32488	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		м2								
		Крыльцо №5								
647	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	6,9	1976,41	11,72	13637	81	1494	1,06	7
		м2		171,68	4,39	1185	30	123	0,02	--
648	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1283	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1275	150	90	3,81	1
649	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
650	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
651	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
652	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
653	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
654	Е0110-51-1	~~Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов~~	~~0,174~~	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--

655	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
656	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
		м2		51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
657	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
658	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
659	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
660	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
661	Е0109-45-3	Устройство ограждения	4,86	965,99	28,84	4695	140	4099	4,98	24
		м2		927,00	10,15	4505	49	90	0,04	--
662	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Ограждения ОГ-4	4,86	5240,00	--	25466	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльцо №6								
668	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	8,7	1976,41	11,72	17195	102	1884	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1494	38	123	0,02	--

669	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1283	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1275	150	90	3,81	1
670	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
671	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
672	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
673	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
674	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
675	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
676	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
677	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
				51,08	8,45	383	63	90	0,03	--

		м2								
678	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
679	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
				124,65	0,29	2057	5	110	--	--
		м2								
680	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
681	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
				117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		м								
		Крыльцо №7,8								
687	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	8,6	1976,41	11,72	16997	101	1862	1,06	9
				171,68	4,39	1476	38	123	0,02	--
		м2								
688	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,2805	13864,97	4022,39	3889	1128	2565	56,50	16
				9090,00	1071,86	2550	301	90	3,81	1
		т								
689	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,274	154400,00	--	42306	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
690	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0064	154200,00	--	987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
691	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,8	25,04	0,02	621	--	93	0,02	1

				4,16	--	103	--	90	--	--
		м2								
692	Е0110-14-1	Установка стропил	0,348	21304,82	334,28	7414	116	1471	22,10	8
				3397,50	126,00	1182	44	120	0,62	--
		м3								
693	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	10	340,17	8,39	3402	84	565	0,27	3
				43,88	3,17	439	32	120	0,02	--
		м2								
694	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,348	573,75	28,11	200	10	56	0,78	--
				123,75	10,58	43	4	120	0,05	--
		м3								
695	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	10	20,48	0,91	205	9	60	0,03	--
				4,68	0,34	47	3	120	--	--
		м2								
696	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	15	112,45	34,24	1687	514	804	0,32	5
				51,08	8,45	766	127	90	0,03	--
		м2								
697	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	15	1340,00	--	20100	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
698	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	33	972,10	0,76	32079	25	4535	0,74	25
				124,65	0,29	4113	10	110	--	--
		м2								
699	С11011-445	Панели "LUXALON"	33	4900,00	--	161700	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
700	Е0112-9-1	Устройство лотка	22,6	1497,59	15,48	33846	350	3321	0,75	17
				117,68	5,81	2660	131	119	0,03	1
		м								
		Крыльцо №9								

706	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	5,1	1976,41	11,72	10080	60	1104	1,06	5
		м2		171,68	4,39	876	22	123	0,02	--
707	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1282	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1274	150	90	3,81	1
708	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
709	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
710	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
711	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
712	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
713	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
714	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
				4,68	0,34	23	2	120	--	--

		м2									
715	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
		м2		51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
716	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным покрытием	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
717	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12
		м2		124,65	0,29	2057	5	110	--	--
718	С11011-445	Панели "LUXALON"	16,5	4900,00	--	80850	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
719	Е0112-9-1	Устройство лотка	11,3	1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
		м		117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		Крыльцо №10								
723	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0891	-5239,08	-327,33	-467	-29	-188	-11,60	-1
		1т		-1890,00	-123,75	-168	-11	105	-0,60	--
724	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0891	-41200,00	--	-3671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
725	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток "Астин"	6	1976,41	11,72	11858	70	1299	1,06	6
		м2		171,68	4,39	1030	26	123	0,02	--
726	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1402	13864,97	4022,39	1944	564	1283	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1275	150	90	3,81	1

727	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,137	154400,00	--	21153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
728	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,0032	154200,00	--	493	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
729	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	12,4	25,04	0,02	311	--	46	0,02	--
		м2		4,16	--	52	--	90	--	--
730	Е0110-14-1	Установка стропил	0,174	21304,82	334,28	3707	58	736	22,10	4
		м3		3397,50	126,00	591	22	120	0,62	--
731	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	5	340,17	8,39	1701	42	282	0,27	1
		м2		43,88	3,17	219	16	120	0,02	--
732	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок,	0,174	573,75	28,11	100	5	28	0,78	--
		м3		123,75	10,58	22	2	120	0,05	--
733	Е0110-52-1	Огнезащита покрытия и настилы по фермам	5	20,48	0,91	102	5	30	0,03	--
		м2		4,68	0,34	23	2	120	--	--
734	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,5	112,45	34,24	843	257	402	0,32	2
		м2		51,08	8,45	383	63	90	0,03	--
735	С11011-427	Оцинкованная кровельная сталь с цветным полимерным	7,5	1340,00	--	10050	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
736	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями "LUXALON"	16,5	972,10	0,76	16040	13	2268	0,74	12

					124,65	0,29	2057	5	110	--	--
737	С11011-445	Панели "LUXALON" м2	16,5		4900,00	--	80850	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
738	Е0112-9-1	Устройство лотка м2	11,3		1497,59	15,48	16923	175	1661	0,75	8
					117,68	5,81	1330	66	119	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1 132 145	~~2459396~~	15238			950
			Тенге				159085	4836			21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1305 323	~~2794106~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч					190404,00			1058
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 19.Разные работы

		РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛЕ									
739	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок и дверей в санузлах м2	84,6		2214,75	31,62	187368	2675	15718	0,89	75
					142,88	11,95	12088	1011	120	0,06	5
740	Е0113-42-1	Оклейка поливинилхлоридным пластикатом на клее 88-Н м2	211,25		1483,72	1,82	313436	384	81408	2,20	465
					427,50	0,68	90309	144	90	--	1
741	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,464		93997,62	304,24	43615	141	16170	198,00	92
					33075,00	114,75	15347	53	105	0,56	--
		Сцена									
742	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев м3	11,22		22541,72	316,57	252918	3552	48561	22,50	252
					3487,50	119,25	39130	1338	120	0,58	7
743	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	11,22		1877,54	14,17	21066	159	4162	1,88	21
					303,75	5,40	3408	61	120	0,03	--

			м3								
744	Е0111-40-1	Устройство пластиковых деталей /полоса, уголок/		28,6	123,31	0,16	3527	5	572	0,09	3
					16,18	0,07	463	2	123	--	--
			м								
745	Е0111-37-1	Устройство покрытий из линолеума коммерческого		102,6	1212,48	5,12	124400	525	8561	0,42	44
					65,93	1,91	6764	196	123	0,01	1
			м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19		**Тенге**		544 419	~~946330~~	7441			951
				Тенге			167509	2804			14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге		697 178	~~1188771~~				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -		Тенге				196586,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		**Тенге**			27076107	360972			17780
				Тенге			3127112	120458			555
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27421613				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							16053
		Сметная заработная плата -		Тенге				3012984,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5067858				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4069
		Сметная заработная плата -		Тенге				770737,00			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге			32489470				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							20122
		Сметная заработная плата -		Тенге				3783721,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			31379927	371455			23733
				Тенге			4256977	123674			569
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33051463				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							22540
		Сметная заработная плата -		Тенге				4310913,00			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5260116				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							4143

		Сметная заработная плата -	Тенге				784198,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38311579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26683
		Сметная заработная плата -	Тенге				5095111,00			
	Всего:		Тенге			~~38 311 579~~	19 600 372			
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,80%		~~689 608~~	352 807			
	Возвратные материалы 15%			-15,00%		~~103 441~~	- 52 921			
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			~~38 897 746~~	19 900 258			
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		~~898 538~~	459 695			
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		~~388 977~~	199 003			
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,40%		~~155 591~~	79 601			
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			~~40 340 852~~	20 638 557			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04		Тенге			~~82 295 338~~	42 102 656			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		~~1 645 907~~				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			~~83 941 245~~	42 944 709			
	НДС 12%		Тенге	12%		~~10 072 949~~				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**~~94 014 194~~**	48 098 075			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИКАЛЫК КҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бек-Жолы ИС" ТОО

Расчёт проверен