Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик : ТОО «Бек-жолы НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест на левом берегу реки Есиль (микрорайон №4, южнее улицы №19) в г. Астане (незавершенное строительство)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/09	17.03.2014г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	541 186 225								
в отчетном месяце		21 728 430						2 328 046,07	21 728 430

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 2в

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за октябрь месяц 2014 года на покрытия (л.с. №7-1-1и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов (тип 1 - 2161 м2)										
1	Е0127-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	86,44	1018,16	68,13	88010	5889	3925	0,14	12
		м3		21,38	12,76	1848	1103	133	0,04	4
2	Е0127-26-2	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм**	864,4	295,39	34,56	255334	29874	16545	0,04	34
		м2		6,01	8,38	5195	7245	133	0,03	25
3	Е0127-26-3 к=16	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 28 см**	13830,4	22,33	1,37	308806	18913	9216	--	9
		м2		0,10	0,40	1383	5546	133	--	18
4	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых**	2161	503,67	15,35	1088434	33175	31615	0,03	73
		м2		5,94	5,06	12836	10935	133	0,02	38

5	E0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см	2 5186,4 ~~12966~~ м2	60,11 0,01	--	311 755 ~~779360~~ 130	-- --	69 ~~172~~ 133	-- --	1 --
6	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1080,5 ~~2161~~ м2	604,12 5,94	15,35 5,06	652 752 ~~1305506~~ 12836	33175 10935	15807 ~~31615~~ 133	0,03 0,02	73 38
7	E0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см	2161 ~~4322~~ м2	72,62 0,01	-- --	156 932 ~~313864~~ 43	-- --	29 ~~57~~ 133	-- --	-- --
8	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	251,4 м	554,88 108,68	6,63 1,76	139497 27322	1667 442	36926 133	0,70 0,01	175 2
9	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	10,81 м3	27400,00 --	-- --	296194 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		3 297 714	~~4575006~~	122692			378
			Тенге			61594	36205			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4575006				
	Материалы -		Тенге			18834				
	Всего заработная плата -		Тенге				97799,00			
	Местные материалы -		Тенге			4371885				
		Накладные расходы -	Тенге		114 132	~~130072~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19511,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204 711 ~~282305~~					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4987382					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата -	Тенге				117309,00				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3 616 557 ~~4987382~~					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								568
		Сметная заработная плата -	Тенге				117309,00				

РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип 2 - 4354 м2)

10	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	174,16	1018,16	68,13	177323	11866	7908	0,14	25
		м3		21,38	12,76	3724	2222	133	0,04	8
11	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1741,6	295,39	34,56	514449	60191	33335	0,04	69
		м2		6,01	8,38	10467	14597	133	0,03	50
12	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 15 см	5224,8	22,33	1,37	116660	7145	3481	--	3
		м2		0,10	0,40	522	2095	133	--	7
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	2177 ~~4354~~	604,12	15,35	1315 169 ~~2630345~~	66840	31 850 ~~63699~~	0,03	146
		м2		5,94	5,06	25863	22031	133	0,02	77
14	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	474,6	554,88	6,63	263346	3147	69710	0,70	331
		м		108,68	1,76	51580	834	133	0,01	3
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	7,59	27400,00	--	207966	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

			м3	4							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2 594 913 ~~3910089~~	149189				575
			Тенге			92155	41779				145
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3910089					
		Материалы -	Тенге			22938					
		Всего заработная плата -	Тенге				133935,00				
		Местные материалы -	Тенге			3645806					
		Накладные расходы -	Тенге			146 284 ~~178133~~					89
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				26720,00				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			164 472 ~~245293~~					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4333515					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге								809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160654,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2 905 669 ~~4333515~~					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								809
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				160654,00				
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 3.Покрытие тротуаров брусчаткой (тип 3 - 1493 м2)

16	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	597,2	95,30	2,62	56913	1565	8447	0,07	41
		м2		10,51	0,99	6277	591	123	--	3
17	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	597,2	295,12	34,29	176245	20478	11759	0,04	24
		м2		6,01	8,79	3589	5252	133	0,03	18
18	Е0127-26-3 к=3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на	1791,6	-22,33	-1,37	-40003	-2450	-1194	--	-1
		м2		-0,10	-0,40	-179	-718	133	--	-2
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	29,86	1018,16	68,13	30402	2034	1356	0,14	4
		м3		21,38	12,76	638	381	133	0,04	1
20	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	1493	181,70	21,26	~~271277~~	31741	~~301388~~	0,95	1415
		м2		156,15	7,97	233132	11899	123	0,04	58

21	С143003-34	Брусчатка (шестигранник), толщина 80 мм	1493	756,00	--	~~1128708~~	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	33,3	554,88	6,63	18478	221	4891	0,70	23
		м		108,68	1,76	3619	59	133	0,01	--
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,53	27400,00	--	14522	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**		256 557	~~1656542~~	53589			1506
			Тенге			247076	17464			78
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1656542				
	Материалы -		Тенге			1644				
	Всего заработная плата -		Тенге				264540,00			
	Местные материалы -		Тенге			1354232				
		Накладные расходы -	Тенге		25 259	~~326648~~				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48997,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		16 909	~~118991~~				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2102181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1748
		Сметная заработная плата -	Тенге				313537,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		298 725	~~2102181~~				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1748
		Сметная заработная плата -	Тенге				313537,00			

РАЗДЕЛ 4.Покрытие футбольного поля (тип 4 - 2490 м2)

24	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	~~498~~	1018,16	68,13	~~507044~~	33930	~~22613~~	0,14	72
		м3		21,38	12,76	10647	6355	133	0,04	22
25	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20, 20-50 мм	~~2490~~	336,75	34,56	~~838509~~	86056	~~47659~~	0,04	99

			м2	6	6,01	8,38	14965	20869	133	0,03	72
26	Е0127-26-3к =16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20,20-50 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 28 см		39840	25,70	1,37	1023788	54481	26546	--	25
			м2		0,10	0,40	3984	15976	133	--	53
27	Е0127-14-1	Устройство связующей основы из отсева		149,4	881,76	68,13	131735	10179	6784	0,14	22
			м3		21,38	12,76	3194	1906	133	0,04	7
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		249	1018,16	68,13	253522	16965	11306	0,14	36
			м3		21,38	12,76	5324	3177	133	0,04	11
29	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев		2,94	22541,72	316,57	66363	932	12742	22,50	66
			м3		3487,50	119,25	10267	351	120	0,58	2
30	С11051-27	Шпалы из пропитанной древесины хвойных пород длиной 1500 мм		123	576,00	--	70846	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2891808	202542			319
			Тенге				48381	48635			166
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2891808				
Материалы -			Тенге				55164				
Всего заработная плата -			Тенге					97016,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				70846				
Местные материалы -			Тенге				2514875				
		Накладные расходы -	Тенге				127651				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					19148,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				181168				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3200626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата -	Тенге					116164,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3200626				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата -	Тенге				116164,00				
РАЗДЕЛ 5.Покрытие по игровым и учебным площадкам (тип 5 - 3504м2)											
31	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1401,6	7,91	7,91	11087	11087	3492	--	--	
		м3		--	2,57	--	3600	97	0,01	14	
32	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 30 м	2803,2	7,32	7,32	20529	20529	6465	--	--	
		м3		--	2,38	--	6665	97	0,01	26	
33	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	175,2	1018,16	68,13	178382	11937	7955	0,14	25	
		м3		21,38	12,76	3746	2236	133	0,04	8	
34	Е0147-25-3	Подготовка почвы с внесением растительной земли	3504	225,58	0,34	790447	1206	177961	0,27	938	
		м2		39,24	0,13	137497	457	129	--	2	
35	Е0147-25-5	Подготовка почвы, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать до толщ. 10 см	3504	-69,97	--	-245175	--	-36026	-0,05	-192	
		м2		-7,97	--	-27927	--	129	--	--	
36	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 200х80 мм при других видах покрытий	880	554,88	6,63	488295	5835	129255	0,70	614	
		м		108,68	1,76	95638	1546	133	0,01	5	
37	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	14,08	27400,00	--	385792	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1629357	50594			1386	
			Тенге			208954	14504			54	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1629357					

Материалы -			Тенге			16456					
Всего заработная плата -			Тенге				223458,00				
Местные материалы -			Тенге			1353353					
		Накладные расходы -	Тенге			289103					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43365,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115108					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2033568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				266824,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2033568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				266824,00				

РАЗДЕЛ 6.Покрытие по спортивным площадкам (тип 6 - 2149 м2)

38	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм	2149	394,23	34,56	~~847202~~	74271	~~41132~~	0,04	86
		м2		6,01	8,38	12915	18011	133	0,03	62
39	Е0127-26-3 к=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 8 см	8596	-30,49	-1,37	~~-262122~~	-11755	~~-5728~~	--	-5
		м2		-0,10	-0,40	-860	-3447	133	--	-11
40	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	859,6	7,91	7,91	~~6800~~	6800	~~2141~~	--	--
		м3		--	2,57	--	2208	97	0,01	8
41	Е0101-24-9 К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м до 30 м	1719,2	7,32	7,32	~~12591~~	12591	~~3965~~	--	--
		м3		--	2,38	--	4088	97	0,01	16
42	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	107,45	1018,16	68,13	~~109401~~	7321	~~4879~~	0,14	15
				21,38	12,76	2297	1371	133	0,04	5

			м3	9								
43	Е0147-25-3	Подготовка почвы с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	2149	225,58	0,34	484780	740	109143	0,27	576
					39,24	0,13	84327	280	129	--	1
44	Е0147-25-5	Подготовка почвы, на каждые 5 см изменения толщины слоя исключать до толщ. 10 см	м2	2149	-69,97	--	-150366	--	-22095	-0,05	-118
					-7,97	--	-17128	--	129	--	--
45	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением	м	213	554,88	6,63	118190	1412	31286	0,70	149
					108,68	1,76	23149	374	133	0,01	1
46	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые М-300	м3	3,41	27400,00	--	93379	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1259855	91379			702
			Тенге				104701	22885			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1259855				
	Материалы -		Тенге				3983				
	Всего заработная плата -		Тенге					127587,00			
	Местные материалы -		Тенге				1059792				
		Накладные расходы -	Тенге				164725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					24709,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				85475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1510054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата -	Тенге					152295,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1510054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								866
		Сметная заработная плата -	Тенге					152295,00			

РАЗДЕЛ 7.Асфальтобетонное покрытие проездов в границах

47	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	55,96	1018,16	68,13	56976	3813	2541	0,14	8
					21,38	12,76	1196	714	133	0,04	2

48	E0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	10							
			559,6	295,39	34,56	165299	19340	10711	0,04	22
		м2		6,01	8,38	3363	4690	133	0,03	16
49	E0127-26-3 к=16	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 28 см								
			8953,6	22,33	1,37	199917	12244	5966	--	6
		м2		0,10	0,40	895	3590	133	--	12
50	E0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых								
			1399	503,67	15,35	704636	21477	20467	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8310	7079	133	0,02	25
51	E0127-54-6 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 7 см								
			8394	60,11	--	504547	--	112	--	1
		м2		0,01	--	84	--	133	--	--
52	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ								
			1399	604,12	15,35	845166	21477	20467	0,03	47
		м2		5,94	5,06	8310	7079	133	0,02	25
53	E0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до толщины 5 см								
			2798	72,62	--	203191	--	37	--	--
		м2		0,01	--	28	--	133	--	--
54	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
			87,9	554,88	6,63	48774	583	12911	0,70	61
		м		108,68	1,76	9553	154	133	0,01	1

88	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-300	11	27400,00	--	103572	--	--	--	--
		м3	3,78	--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			2832078	78933			192
			Тенге			31740	23307			80
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2832078				
	Материалы -		Тенге			10793				
	Всего заработная плата -		Тенге				55047,00			
	Местные материалы -		Тенге			2710612				
		Накладные расходы -	Тенге			73212				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10982,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			174317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3079608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				66029,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3079608				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата -	Тенге				66029,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			18754735	748918			5059
			Тенге			794602	204779			730
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18754735				
	Материалы -		Тенге			129812				
	Всего заработная плата -		Тенге				999380,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70846				
	Местные материалы -		Тенге			17010556				
		Накладные расходы -	Тенге			1289544				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							645
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193432,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1202657				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**21246935**					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								**6433**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1192812,00**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**21246935**					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								**6433**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**1192812,00**				
Всего:			Тенге			21 246 935	8854519				
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге	1,80%		382 445	159 381				
Возвратные материалы 15%				-15,00%		-57 367	-23 907				
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ			Тенге			21 572 013	8 989 993				
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%			Тенге	2,31%		498 314	207 669				
Затраты на выслугу лет 1%			Тенге	1%		215 720	89 900				
Затраты на доп.отпуска 0,4%			Тенге	0,40%		86 288	35 960				
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ			Тенге			22 372 335	9 323 522				
Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах				2,04							
Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04			Тенге			45 639 563	19 019 985				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%			Тенге	2%		912 791					
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:			Тенге			46 552 354	19 400 385				
НДС 12%			Тенге	12%		5 586 283					
ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС			**Тенге**			**52 138 637**	21 728 430				

ЗАКАЗЧИК: 10.14

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Расчёт проверен