Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик : ТОО «Бек-жолы НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест на левом берегу реки Есиль (микрорайон №4, южнее улицы №19) в г. Астане (незавершенное строительство)

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-по правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/09	17.03.2014г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Всего
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы на приобретение	в т.ч. НДС	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	562 671 008								
в отчетном месяце		21 484 783						2 301 941,04	21 484 783

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Форма 2в

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Наружные сети

Акт выполненных работ за ~~август~~ октябрь месяц 2014 года на тепловые сети (л.с. №6-2)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
6	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	14,06	134,10	--	1886	--	2131	0,97	14
		м3		134,10	--	1886	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	454,74	6,48	6,48	2946	2946	928	--	--
		м3		--	2,10	--	957	97	0,01	4
8	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	454,74	21,55	4,52	9798	2054	7512	0,11	49
		м3		17,03	--	7744	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**14630**	**5000**			**63**
			Тенге			**9630**	**957**			**4**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**26713**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12172,00**			

10.14

РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЙ КАНАЛ(L=158,9 м)

17	Е0107-37-2	Укладка плит покрытий	26,68	2711,58	1240,62	72334	33095	18275	2,13	57
		м3		362,25	127,08	9663	3390	140	0,41	11
18	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	26,68	20800,00	--	554861	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	10	376,72	172,69	3767	1727	1911	0,48	5
		шт		76,28	60,21	763	602	140	0,24	2
22	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,96	11900,00	--	23324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Неподвижная опора НО-1								
26	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля ~~класса А-III, d 12 мм~~ профиля класса А,III d 12мм	0,07	65900,00	--	4613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0025	41200,00	--	101	--	--	--	--
		т	0,00245	--	--	--	--	--	--	--

10-14

28	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8мм /шпилька/	0,0034	47400,00	--	159	--	--	--	--
		т	0,00335	--	--	--	--	--	--	--
		Дренажный колодец ДК								
30	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,01	16244,99	2104,76	16407	2126	3921	13,90	14
		м3		2362,50	623,48	2386	630	130	2,48	2
31	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,01	70,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	1,01	200,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,01	232,00	--	234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,3	27300,00	--	8190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м /ГОСТ 8020-90/	0,89	3310,00	--	2946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

36	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	0,29	5437,50	--	1577	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/	1,78	4350,00	--	7743	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного	5,2	382,99	12,52	1992	65	293	0,24	1
		м2		38,03	4,39	198	23	133	0,02	--
39	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой	5,2	480,53	--	2499	--	171	0,14	1
		м2		24,75	--	129	--	133	--	--
40	С12021-267	~~Стремянка С-3~~	~~0,0564~~	~~133700,00~~	--	~~7541~~	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,6	25,04	0,02	40	--	6	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
42	С131104-8 Изм.	Люк легкий, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Смотровой колодец СК								
43	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками	0,36	1424,53	--	513	--	211	2,99	1
		м3		477,00	--	172	--	123	--	--
44	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,44	16244,99	2104,76	7148	926	1708	13,90	6
		м3		2362,50	623,48	1040	274	130	2,48	1

20.11

		м3								
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2	0,44	200,00	--	88	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,44	232,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,42	27300,00	--	11466	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000мм /ГОСТ 8020-90/	0,59	4785,00	--	2823	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0127-56-1	Устройство оснований под отмостку из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см /отмостка/	5,2	382,99	12,52	1992	65	293	0,24	1
		м2		38,03	4,39	198	23	133	0,02	--
51	Е0127-55-1	Устройство отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,2	480,53	--	2499	--	171	0,14	1
		м2		24,75	--	129	--	133	--	--

52	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк легкий, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			751381	38004			87
			Тенге			14683	4942			17
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~825042~~	817049			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				23669,00			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы								
		ТРУБЫ И ДЕТАЛИ В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
53	Е0124-9-5	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 125 мм в ППУ-изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,321	271160,81	89600,81	87043	28762	82858	968,00	311
		км		175500,00	23056,50	56336	7401	130	110,01	35
54	С130804-545 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, марка ППУ-ПЭ, объем/диаметр трубы 133/225 мм	71	5640,00	--	400440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	СЦена изгот.	Муфта КТЗ 250 ВК	2	5358,19	--	10716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СЦена изгот.	Муфта КТЗ 225 ВК	48	4688,57	--	225052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СЦена изгот.	Муфта КТЗ 125 ВК	2	2996,76	--	5994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

58	СЦена изгот.	Стоимость отвода с тепловой изоляцией из ППУ Ст133х5-90 ППУ-ПЭ	8	12715,07	--	101721	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СЦена изгот.	Неподвижная диэлектрическая опора Ст133х4,5-	2	27361,52	--	54723	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0122-40-4	Установка металлической заглушки изоляции с	2	181,14	23,64	362	47	380	0,71	1
		шт		146,25	--	293	--	130	--	--
61	СЦена изгот.	Стоимость металлической заглушки изоляции с кабелем вывода Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ-650К	2	2475,29	--	4951	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СЦена изгот.	Стоимость элемента трубопровода с кабелем вывода Ст133х4,5-1-ППУ-ПЭ	2	6012,14	--	12024	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СЦена изгот.	Стоимость перехода стандартного Ст159х4,5/133х4,5-1/1-ППУ-ПЭ	1	10148,77	--	10149	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СЦена изгот.	Стоимость перехода нестандартного Ст159х4,5/133х4,5-1/1-ППУ-ПЭ L 1900 мм	1	13129,87	--	13130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СЦена изгот.	Тройниковое ответвление Ст 133х5/45х4-1/1-ППУ-ПЭ с накладкой 4х30	1	10776,06	--	10776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	СЦена изгот.	Тройниковое ответвление Ст 133х5/45х4-1/1-ППУ-ПЭ L 1160мм, L1	1	12145,34	--	12145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА В ППУ-ИЗОЛЯЦИИ								
67	Е0124-13-1	Установка крана шарового стального, с металлической заглушкой изоляции, диаметром 50 мм для горячей воды и пара	1	758,61	389,61	~~1517~~ 759	779	~~1067~~ 588	1,73	3
		компл		317,25	93,15	~~635~~ 317	~~186~~ 93	130	0,38	1

нет смет

68	СЦена изгот.	Стоимость крана шарового с металлической шт	2	22976,00	--	45952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
69	СЦена изгот.	Стоимость Т-образного ключа шт	1	9004,67	--	9005	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ СТАЛЬНЫХ ТРУБ								
70	СЦена изгот.	Стоимость комплекта для изоляции стыков СРС шт	2	651,41	--	1303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	СЦена изгот.	Стоимость комплекта для изоляции стыков СРС 133/225-ПЭ-500 шт	48	593,85	--	28505	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	СЦена изгот.	Стоимость комплекта для изоляции стыков СРС шт	2	397,45	--	795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	СЦена изгот.	Стоимость мата полиэтиленового размером шт	7	1606,31	--	11244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Оперативно-дистанционный контроль								
74	Ц0108-545-1	Монтаж терминалов шт	2	843,50	19,50	1687	39	914	3,00	6
				479,00	2,30	958	5	95	0,01	--
75	СЦена изгот.	Терминал двойной концевой шт	1	4764,34	--	4764	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	СЦена изгот.	Терминал концевой с выходом на стационарный детектор шт	1	6900,17	--	6900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил шт	1	144,00	--	144	--	71	--	--
				74,30	--	74	--	95	--	--

78	СЦена изгот.	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля для соединения детектора с терминалом	1	1150,87	--	1151	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0111-31-2	~~Монтаж системы дистанционного контроля~~	~~1~~	~~156,99~~	~~--~~	~~157~~	~~--~~	~~130~~	1,00	~~1~~
		шт		~~144,00~~	~~--~~	~~144~~	~~--~~	~~90~~	~~--~~	~~--~~
80	СЦена изгот.	~~Детектор стационарный с УСПД~~	~~1~~	~~37760,87~~	~~--~~	~~37761~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~	~~--~~
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-161-1	Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	4	144,00	--	576	--	282	--	--
		шт		74,30	--	297	--	95	--	--
82	СЦена изгот.	Комплект удлинения 5-ти жильного кабеля вывода	2	2215,82	--	4432	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	СЦена изгот.	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	2	1143,26	--	2287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0108-88-3	Монтаж и Цена изгот.овление наземного ковра	0,016	102170,00	1870,00	1635	30	130	52,00	1
		т		8280,00	270,01	132	4	95	1,57	--
85	СЦена изгот.	Ковер наземный	1	15878,17	--	15878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1124917	29657			323
			Тенге			58868	7596			36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			~~1283394~~	1232	148		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				79340,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1890928	72661			473

	Тенге			83182	13495			57
Стоимость монтажных работ -	Тенге			77371				
Материалы -	Тенге			2524				
Всего заработная плата -	Тенге				1615,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			73173				
Накладные расходы -	Тенге			1527				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				229,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4734				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			83632				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
Сметная заработная плата -	Тенге				1844,00			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1806016				
Материалы -	Тенге			25468				
Всего заработная плата -	Тенге				95062,00			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			979616				
Местные материалы -	Тенге			646764				
Накладные расходы -	Тенге			121836				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18275,00			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115671				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2043524				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
Сметная заработная плата -	Тенге				113337,00			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7541				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7541				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			452				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7993				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2135149	2075910			
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							592
Сметная заработная плата -	Тенге				115181,00			
Всего:	Тенге			2 135 149	2075910			
Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	1,80%		38 433	37366			
Возвратные материалы 15%		-15,00%		-5 765	5605			
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге			2 167 817	2107671			
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%		50 077	48687			

	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		21 678	21077			
	Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%		8 671	8431			
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге			2 248 243	2 185 866			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах		2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04	Тенге			4 586 415	4458 166			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2%		91 728	89183			
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:	Тенге			4 678 144	4548349			
	НДС 12%	Тенге	12%		561 377	545802			
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС	**Тенге**			**5 239 521**	5094 151			

ЗАКАЗЧИК: 10.14.

Нач. юрис. отд. сопр реб

ГЕНПОДРЯДЧИК: ЖШС "Бек-Жол НС"

Сан раннинг провери