Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р. Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г.Астане" (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блоки А, Б, В, Г

Акт выполненных работ за май месяц 2014 года
Силовое электрооборудование и освещение (л.см.2-1-4и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Силовое Электрооборудование										
1	E0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	9	2070,00	--	18630	--	11810	6,98	63
		шкаф		1215,00	--	10935	--	108	--	--
2	75-6-98	**Вводная панель распределительных щитов, тип а ЩО 70-1-34, номинальное напрядение- 380/220 В, н ominальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000А, номинальный ток вводных панелей- 400; 600; 1000 ; 1500; 2000А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспомо**	2	149800,00	--	299600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

28.05.2014

		шт							
3	75-6-А3	Секционная панель распределительных щитов, типа ЩО 70-1-70, номинальное напрядение- 380/220 В , номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 20 00 А, номинальный ток секционных панелей- 600; 100 0; 1500; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение всп омога	1	54500,00	--	54500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	75-6-91	Линейная панель распределительных щитов, ти па ЩО 70-1-05, номинальное напрядение- 380/220 В, номинальный ток сборных шин- 600; 1000; 1500; 2000 А, номинальный ток линейных панелей- 100; 200; 40 0; 600; 1000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин- 30;50 кА, номинальное напряжение вспо мог	6	101100,00	--	606600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-4	Блок упра вления шкафного исполнения или распределительный п ункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ши рина до 1200х1000 мм	17	2849,00	178,00	48433	3026	8503	3,00	51
		шт		486,00	40,50	8262	689	95	0,23	4
8	75-6-59	Шкаф распреде лительный модульный навесной, типа ШРН, номинальны й ток панели 320 А, тип и количество групп предохр анителей на отходящих линиях НПН2-60 4шт/ПН2-100 4 шт, габаритные размеры 600х300х1600 мм	17	52400,00	--	890800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

№ 419 28.05.2014

9	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общег о назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	14	892,90	17,90	12501	251	5271	2,00	28
		шт		394,00	2,30	5516	32	95	0,01	--
10	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ312002	1	3551,20	--	3551	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ112002	2	1413,30	--	2827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1005	1	2292,69	--	2293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1007	1	2292,69	--	2293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1008	1	2292,69	--	2293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1010	3	2292,69	--	6878	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1012	4	2292,69	--	9171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс	Магнитный пускатель ПМЛ122002 с РТЛ1016	1	2292,69	--	2293	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

И 419 28.05.2014

18	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего наз начения, устанавливаемый на конструкции на полу, д о 3 элементов поста	12	750,20	13,20	9002	158	3127	2,00	24
		шт		272,00	2,30	3264	28	95	0,01	--
19	СПрайс	Кнопка ПКЕ22 2/2	11	423,27	--	4656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПрайс	Кнопка ПКЕ222/ 1	1	167,19	--	167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1976487	3435			166
			Тенге			27977	748			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1883097				
	Запасные части -		Тенге			18831				
	Транспортные расходы -		Тенге			95096				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			23964				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2020989				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			93389				
	Материалы -		Тенге			57154				
	Всего заработная плата -		Тенге				28725,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4823				
		Накладные расходы -	Тенге			28711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				33032,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2150415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				33032,00			

ин 419 28.05.2014

РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение

152	С130804-28	**Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена**	~~1858,03~~	664,00	--	1233732	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1233732	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1233732				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1233732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1307756				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			~~1307756~~				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			~~3210218~~	3435			166
			Тенге			27977	748			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			1883097				
		Запасные части -	Тенге			18831				
		Транспортные расходы -	Тенге			95096				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			23964				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2020989				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			93389				
		Материалы -	Тенге			57154				
		Всего заработная плата -	Тенге				28725,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4823				
		Накладные расходы -	Тенге			28711				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4307,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7326				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			129426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							185
		Сметная заработная плата -	Тенге				33032,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1233732				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1233732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1307756				

м 4/9 28.05.2014

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3458171				185
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				33032,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	Всего:		Тенге			~~3 458 171~~	2 150 415			
	в т.ч. Оборудование		Тенге			~~2 020 989~~				
	Итого без оборудования		Тенге			~~1 437 182~~	129 426			
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,8%		25 869	2 330			
	Возвратные материалы 15%			-15%		~~-3 880~~	- 350			
	СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			~~1 459 171~~	131 406			
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		~~33 707~~	3 035			
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		~~14 592~~	1 314			
	Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		~~5 837~~	526			
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			1 513 306	136 281			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с оборудованием Имрп=2,04		Тенге			7 209 962	2 157 270			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		~~144 199~~				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			~~7 354 161~~				
	НДС 12%		Тенге	12%		~~882 499~~				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**~~8 236 661~~**	5027509			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Работы приняли

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бенжолы ПС" ТОО

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Форма 2В

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р. Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г.Астане" (незавершенное строительство)

Наименование объекта - "Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р. Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г.Астане" (незавершенное строительство)

Акт выполненных работ за май месяц 2014 года
ТП Электрооборудование (л.см.4-1-2и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-62-2	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т**	2	12982,00	3792,00	25964	7584	10093	27,00	54
		шт		4500,00	812,02	9000	1624	95	4,71	9
2	75-3-9	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%,габариты 2065х1350х2750 мм**	2	1023100,00	--	2046200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-633-8	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА**	12	9937,00	32,00	119244	384	68768	37,00	444
		шт		6030,00	2,30	72360	28	95	0,01	--
6	75-6-А8	**Ру-10, состоящая из 12-ти панелей ЩО-70**	12	223200,00	--	2678400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

28.05.2014

29	75-6-10	Ящик с автоматическими выключателями, типа Я 5111-3170 УХЛ 4	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	763,40	5,40	2290	16	1791	2,00	6
		шт		626,00	2,30	1878	7	95	0,01	--
31	СПрайс-лист	Печь электрическая ПЭТ-4	3	3842,88	--	11529	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливанияс подвесом на крючках для помещений с нормальнымиусловиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		шт		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
33	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	871,00	--	5226	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	4	33,00	--	132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	6	49,00	--	294	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	4	84,20	1,90	337	8	294	0,49	2
		шт		77,00	0,40	308	2	95	--	--
37	СПрайс-лист	Патрон настенный фарфоровый	4	44,44	--	178	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	29,13	--	117	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--

28.05.2014

39	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220УЗ	4	105,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	4	36,26	--	145	--	117	0,17	1
		шт		27,00	--	108	--	108	--	--
41	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2	65	107,30	3,50	6975	228	2025	0,18	12
		м		32,40	0,40	2106	26	95	--	--
54	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2	80	88,90	3,10	7112	248	2143	0,16	13
		м		27,90	0,30	2232	24	95	--	--
55	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм	8	568,80	27,80	4550	222	1167	1,00	8
		шт		149,00	4,50	1192	36	95	0,03	--
56	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	48	84,60	2,80	4061	134	1487	0,17	8
		м		32,40	0,20	1555	10	95	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			4947952	9169			551
			Тенге			91368	1971			11
Стоимость оборудования -			Тенге			4757500				
Запасные части -			Тенге			47575				
Транспортные расходы -			Тенге			240254				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			60544				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			5105873				

м 419 28.05.2014

Стоимость монтажных работ -		Тенге			**190452**				
Материалы -		Тенге			**71276**				
Всего заработная плата -		Тенге				**93340,00**			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**18638**				
	Накладные расходы -	Тенге			**88797**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**44**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13319,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16755**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**296003**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**106659,00**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**5401876**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**607**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**106659,00**			
Всего:		Тенге			5 401 876				
в т.ч. Оборудование		Тенге			5 105 873				
Итого без оборудования		Тенге			296 003				
Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге	1,8%		5 328				
Возвратные материалы 15%			-15%		-799				
ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ		Тенге			300 532				
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%		Тенге	2,31%		6 942				
Затраты на выслугу лет 1%		Тенге	1%		3 005				
Затраты на доп.отпуска 0,4%		Тенге	0,4%		1 202				
ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ		Тенге			311 682				
Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах			2,04						
Итого по акту в текущих ценах с оборудованием Имрп=2,04		Тенге			11 051 811				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		Тенге	2%		221 036				
Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:		Тенге			11 272 847				
НДС 12%		Тенге	12%		1 352 742				
ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС		**Тенге**			**12 625 589**				

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШ...

ЗАКАЗЧИК:

Расчёт проверен

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ АУД ЖШС "Бек-Молы ҰС" ТОО ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Заказчик: ГУ"Управление строительства г.Астаны"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Бек-жолы НС"

Наименование стройки - "Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р. Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г.Астане" (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 1200 мест. Блок А,Б,В,Г

Акт выполненных работ за май месяц 2014 года
Технологическое оборудование (л.см.2-1-6и)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Учебные кабинеты								
72	СН РК С6.5.1 т.1 п.119	**Парта двухместная 1000х500х460**	52	6665,00	--	346580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	СН РК С6.5.1 т.1 п.119	**Парта двухместная 1150х500х520**	8	6665,00	--	53320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СН РК С6.5.1 т.1 п.119	**Парта двухместная 1600х600х700**	46	6665,00	--	306590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СН РК С6.8.1 т.1 п.14	**Стул ученический 370х400х380**	25	5698,00	--	142450	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	**Тенге**			**848940**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			**848940**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**848940**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**848940**				
		РАЗДЕЛ 5.Спортзал									
212	СН РК сб.5.5 т.39 п.58	**Сетка волейбольная**	2	920,00	--	1840	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
213	СН РК сб.5.5 т.39 п.25	**Оборудование для лазания 2/2**	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
214	СН РК сб.5.5 т.39 п.12	**Ворота для ручного мяча с сеткой 2000х1000х3000**	1	12800,00	--	12800	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
215	СН РК сб.5.5 т.39 п.9	**Стенка перегораживающая**	1	9100,00	--	9100	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
221	СН РК Сб.5.5 т.39 п.60	**Секундомер**	1	2600,00	--	2600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
222	СН РК Сб.5.1 табл.2 п.184	**Тележка для мячей**	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
223	СН РК Сб.5.5 т.39 п.52	**Комплект мячей**	1	4660,00	--	4660	--	--	--	--	

		к-т		--	--	--	--	--	--	--
224	СН РК Сб.5.5 т.39 п.51	Мячи тяжелые	1	120,00	--	120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
227	СН РК Сб.5.1 табл.2 п.184	Тележка для переноса матов	1	15600,00	--	15600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
233	СН РК Сб.5.5 т.39 п.49	Мяч футбольный	10	1360,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
234	СН РК Сб.5.5 т.39 п.48	Мячи волейбольные	10	1360,00	--	13600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
235	СН РК Сб.5.5 т.39 п.61	Теннисный стол	1	16000,00	--	16000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			108520	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			108520				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			108520				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			108520				
		РАЗДЕЛ 7.Администрация, медицинские помещения								
244	СН РК Сб.5.5 т.58 п.97	Столик медицинский инструментальный 700х490х840	8	5590,00	--	44720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
246	СН РК Сб.5.1 т.1 п.113	Шкаф медицинский 900х440х1650	2	20855,00	--	41710	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**86430**	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -	Тенге			**86430**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**86430**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**86430**				
	РАЗДЕЛ 8.Учебные кабинеты по естественным наукам (химии, биологии,								
303	**СН РК Сб.5.1 т.1 п.110**	**Шкаф для хранения реактивов**	**2**	**21285,00**	--	**42570**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	**СН РК Сб.5.1 стр.37 р.7 п.17**	**Комплекты электрооборудования для кабинета физики**	**2**	**27221,00**	--	**54442**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
308	**СН РК Сб.5.1 стр.37 р.7 п.17**	**Комплекты электрооборудования для кабинета химии**	**2**	**27221,00**	--	**54442**	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**151454**	--			--
		Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -	Тенге			**151454**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**151454**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**151454**				
	РАЗДЕЛ 12.Кабинет информатики и вычислительной техники.								
722	**СН РК Сб.8.1 т.1 п.14**	**Стул-кресло**	**45**	**5698,00**	--	**256410**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

724	СН РК Сб.5.1 т.1 п.55	Стол компьютерный детский 600х600х600	46	25800,00	--	1186800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
725	СН РК Сб.5.5 т.54 п.369	Комплект лингофонного оборудования(столы, стулья, полукабина, электронное оборудование на 12 учащихся)	6	960000,00	--	5760000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7203210	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			7203210				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			7203210				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7203210				
		РАЗДЕЛ 14.Кабинет НВП								
783	СН РК Сб.8.1 т.1 п.55	Шкаф несгораемый 1000х520х1890	1	18275,00	--	18275	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
784	СН РК Сб.8.1 т.1 п.65	Пирамида для хранения оружия	1	14835,00	--	14835	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33110	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			33110				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			33110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33110				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8431664	--			--
			Тенге			--	--			--

	Стоимость оборудования -	Тенге			**8431664**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**8431664**				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**8431664**				
	Оборудование	Тенге			~~8 431 664~~	8 418 864			
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах		2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04	Тенге			~~17 200 595~~	17 174 483			
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2%		344 012				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:	Тенге			~~17 544 606~~	17 517 973			
	НДС 12%	Тенге	12%		~~2 105 353~~				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС	**Тенге**			~~**19 649 959**~~	19 620 130			

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО

Расчёт проверен