Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г № 73

Заказчик : ГУ Управление строительства г.Астаны

Подрядчик : ТОО «Бек-жолы НС»

Наименование строительства и его адрес: Строительство школы на 1200 мест на левом берегу реки Есиль (микрорайон №4, южнее улицы №19) в г. Астане (незавершенное строительство)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2014г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-но правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14/09	17.03.2014г.				

Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	С начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	СМР в сметных базисных ценах	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные расходы на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по объекту	444 439 109								
в отчетном месяце		93 593 403						10 037 864,61	93 593 403

Заказчик:

Подрядчик:

Наименование стройки - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Наименование объекта - Строительство школы на 1200 мест на левом берегу р.Есиль (микрорайон №4, южнее ул.№19) в г. Астане (незавершенное строительство)

Акт выполненных работ за июль месяц 2014 года
на ТП электрооборудование (л.с. №4-1-2и)

(исключаемые работы за май месяц 2014г)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ЦО108-62-2	**Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 3 т**	2	-12982,00	-3792,00	-25964	-7584	-10093	-27,00	-54
		шт		-4500,00	-812,02	-9000	-1624	95	-4,71	-9
2	75-3-9	**Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 1000/6-10 У1, мощность 1000 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 5,5%,габариты 2065х1350х2750 мм**	2	-1023100,00	--	-2046200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	ЦО108-633-8	**Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА**	12	-9937,00	-32,00	-119244	-384	-68768	-37,00	-444
		шт		-6030,00	-2,30	-72360	-28	95	-0,01	--
4	78-6-А8	**Ру-10, состоящая из 12-ти панелей ЩО-70**	12	-223200,00	--	-2678400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

		шт	2								
5	75-6-10	Ящик с автоматическими выключателями, типа Я 5111-3170 УХЛ 4	1	-32900,00	--	-32900	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	3	-763,40	-5,40	-2290	-16	-1791	-2,00	-6	
		шт		-626,00	-2,30	-1878	-7	95	-0,01	--	
7	СПрайс-лист	Печь электрическая ПЭТ-4	3	-3842,88	--	-11529	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
8	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливанияс подвесом на крючках для помещений с нормальнымиусловиями среды	6	-169,86	-57,56	-1019	-345	-796	-0,58	-3	
		шт		-86,85	-35,93	-521	-216	108	-0,16	-1	
9	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	6	-871,00	--	-5226	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
10	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	4	-33,00	--	-132	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
11	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	6	-49,00	--	-294	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
12	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	4	-84,20	-1,90	-337	-8	-294	-0,49	-2	
		шт		-77,00	-0,40	-308	-2	95	--	--	
13	СПрайс-лист	Патрон настенный фарфоровый	4	-44,44	--	-178	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
14	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	4	-29,13	--	-117	--	-117	-0,17	-1	
		шт		-27,00	--	-108	--	108	--	--	
15	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУ3-01/220У3	4	-105,00	--	-420	--	--	--	--	

			шт	3	--	--	--	--	--	--	--
16	E0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке		4	-36,26	--	-145	--	-117	-0,17	-1
			шт		-27,00	--	-108	--	108	--	--
17	C151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220		4	-215,00	--	-860	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160мм2		65	-107,30	-3,50	-6975	-228	-2025	-0,18	-12
			м		-32,40	-0,40	-2106	-26	95	--	--
19	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100мм2		80	-88,90	-3,10	-7112	-248	-2143	-0,16	-13
			м		-27,90	-0,30	-2232	-24	95	--	--
20	Ц0108-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 63х63х6 мм		8	-568,80	-27,80	-4550	-222	-1167	-1,00	-8
			шт		-149,00	-4,50	-1192	-36	95	-0,03	--
21	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм		48	-84,60	-2,80	-4061	-134	-1487	-0,17	-8
			м		-32,40	-0,20	-1555	-10	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**-4947952**	**-9169**			**-551**
				Тенге			**-91368**	**-1971**			**-11**
		Стоимость оборудования -		Тенге			**-4757500**				
		Запасные части -		Тенге			**-47575**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**-240254**				
		Заготов.-складские расходы -		Тенге			**-60544**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**-5105873**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			**-5401876**				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**-607**
		Сметная заработная плата -		Тенге				**-106659,00**			
	Всего:			Тенге			-5 401 876				

на заключение 30.07.2014

	в т.ч. Оборудование				-5 105 873				
	Итого без оборудования				-296 003				
	Временные здания и сооружения 1,8%	Тенге	1,80%		-5 328				
	Возвратные материалы 15%		-15,00%		799				
	ИТОГО С ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ	Тенге			-300 532				
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 2,31%	Тенге	2,31%		-6 942				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1%		-3 005				
	Затраты на доп.отпуска 0,4%	Тенге	0,40%		-1 202				
	ИТОГО С ДОП. ЗАТРАТАМИ	Тенге			-311 682				
	Переходящий коэффициент Имрп в текущих ценах		2,04						
	Итого по акту в текущих ценах с Имрп=2,04	Тенге			-11 051 811				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2%		-221 036				
	Итого с налогами, сборами, обяз. платежами:	Тенге			-11 272 847				
	НДС 12%	Тенге	12%		-1 352 742				
	ИТОГО ПО АКТУ, с учетом НДС	**Тенге**			**-12 625 589**				

ЗАКАЗЧИК: 07.14.

ГЕНПОДРЯДЧИК: