Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» августа 2017 г.

Заказчик АО «НК «ҚТЖ» в лице директора филиала АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция по реализации крупных проектов» Мейрбекова Еркина Нурмаханбетовича, г.Астана, ул.Д.Кунаева,6.

на основании:

Декларации о соответствии №1 от 07 августа 2017 года, ТОО «Бек-жолы НС» ГСЛ № 0002457 от 21.03.2007 в лице генерального директора Бейсембаева Ельнура Картайгановича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от АО «НК «ҚТЖ» -«Дирекция по реализации крупных проектов» от 07 августа 2017 года выданный экспертом Калиев Максим Есбергенович KZ40VJE00029062, KZ40VJE00029063 от 25.07.2017 г., КДС ЖКХ 05703 от 15 июля 2013 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту №1 от 07 августа 2017 года Бексултанов Жасулан Алтымбекович KZ56VJE00011508 от 05.06.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперт авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Бек-Жолы НС» к приемке в эксплуатацию объекта «Строительство сетей ливневой (дренажной) канализации пункта технического обслуживания вагонов «Тальго» в городе Астана»:

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Алматинский район г.Астана, район улиц Мунайшылар и Акжол

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а)

- решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «постановление акимата города Астаны от 27 января 2014 года No 197-109 о предоставления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» права аренды на земельный участок площадью 1,2772 га, расположенный по адресу: г. Астана, район улиц Мунайшылар и Акжол» для проведения обследования, изыскательских работ, проектирования и строительства пункта технического обслуживания высокоскоростных вагонов сроком на три года;
- акт выбора и согласования расположения земельного участка в г. Астане от 19 декабря 2013 года;

- акт выбора и согласования расположения земельного участка в г. Астане от 19 декабря 2013 года;
- архитектурно-планировочное задание на проектирование от 26 сентября 2016 года No 3148, утвержденное главным архитектором г. Астаны;
- схема прокладки трассы ЛК М 1: 3000 от 1 февраля 2016 года, выданная ТОО «Астана қала құрылыс мониторингі»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____нет___;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны» Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ №KZ16REA00055677 JN 17.05.2017 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

«Строительство сетей ливневой (дренажной) канализации пункта технического обслуживания вагонов «Тальго» в городе Астана»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом Главным инженером АО «НК «ҚТЖ» Урынбасаровым Б.П. от 26.01.2017 г.№64-ЦЗ ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11 мая 2017 года;

месяц, год

окончание работ 11 августа 2017 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14;

фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, протяженность) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
60	м3 /ч	60	-	60	-
1982	п.м	1982	-	1960	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Для уменьшения глубины заложения трубопровода ливневой канализации при подключении в существующие сети диаметром 800 мм проектом предусмотрена комплектная ливневая насосная станция типа «SAS1532/2000-16».

Насосная станция относится к III категории надежности.
В ливневой насосной станции предусмотрено два погружных насоса (один рабочий, один резервный) типа Flygt NP 3127 AT 7, мощностью 7,4 кВт.
Гашение энергии напорного трубопроводов диаметром 160 мм предусмотрено в колодце - гасителе. После гашения энергии в колодце - гасителе дождевые стоки самотеком поступают в существующий колодец, установленный на отводящем безнапорном коллекторе.
Насосная станция круглая в плане диаметром 2000 мм, высотой 6000 мм.
Напорные трубопроводы приняты из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 160х9,5 по ГОСТ 18599-2001.труба ПЭ100 SDR17 160х9,5
труба Корсис ПРО DN/OD 315 SN10

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 394 482 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 323 830 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 9 826 тысяч тенге; прочее 60 836 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 222 124,183 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 205 343,741 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 9874,342 тысяч тенге;
прочее 6 909,100 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» принять в эксплуатацию объект Строительство сетей ливневой (дренажной) канализации пункта технического обслуживания вагонов «Тальго» в городе Астана»

наименование объекта (комплекса)

Заказчик АО «НК «ҚТЖ» в лице директора филиала АО «НК «ҚТЖ» «Дирекция по реализации крупных проектов» Мейрбекова Еркина Нурмаханбетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Калиев Максим Есбергенович №KZ40VJE00029062 от 25.07.2017 г., КДС ЖКХ 05703 от 15 июля 2013 года

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Калиев М.Е.
Эксперт Технического надзора
Аттестат № KZ40VJE00029062

Приложение 13

к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Ливневая Канализация				
1	Насосная станция типа «SAS1532/2000-16». С погружным насосом Flygt NP 3127 AT 7, мощностью 7,4 кВт.	шт	1	
	Напорные трубопроводы приняты из труб ПЭ100 SDR17 диаметром 160х9,5 по ГОСТ 18599-2001	пм	1960	

Заказчик в лице директора филиала АО «НК «КТЖ» -«Дирекция по реализации крупных проектов» Мейрбекова Еркина Нурмаханбетовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Авторский надзор в лице Бексултанов Жасулан Алтымбекович KZ56VJE00011508 от 05.06.2015 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
БЕКСУЛТАНОВ Ж.А.
№ KZ56VJE00011508

Прошито и пронумеровано
на 5 листах