ЗАКАЗЧИК : Филиал АО " Национальная компания " Қазақстан темір жолы" "Дирекция по реализации крупных проектов"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бек жолы НС"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Строительство сетей ливневой (дренажной) канализации пункта технического обслуживания высокоскоростных вагонов "Тальго" в г. Астане

Форма № 3-КС-3

УТВЕРЖДЕНА

Госкомитетом РК от 16.11.94г. № 73

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь 2017 г.

Код заказчика	Код подрядчика	ДОГОВОР номер	ДОГОВОР дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		44-ЦРКП	10.05.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц	Из графы 1							
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящих в состав СМР в баз.ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные затраты (ПИР,авторский надзор и тд)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по объекту	215 218 083									25 826 170	241 044 253
Всего по объекту с начала года		215 218 083			205 343 741	9 874 342				25 826 170	241 044 253
в том числе за июнь 2017г :			215 218 083							25 826 170	241 044 253
ИТОГО к ОПЛАТЕ:											**241 044 253**

ЗАКАЗЧИК :

Директор Филиала АО "НК" КТЖ" "Дирекция по реализации крупных проектов" _____ Мейрбеков Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бек-жолы НС" _____ Бейсембаев Е.К.

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г. Цены региона Форма 2В

Заказчик : АО «НК «ҚТЖ» - «Дирекция по реализации крупных проектов»

Подрядчик: ТОО «Бек - жолы НС»

Наименование объекта: Строительство пункта технического обслуживания высокоскоростных вагонов "Тальго" в г.Астана

Акт

приемки выполненных работ за июнь 2017 г.

Ливневая канализация

Составлена в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	51	29,33	29,33	1496	1496	328	–	–
		м3 грунта		–	10,88	–	555	59,1	0,00783	0,39933
2	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	51	23,22	23,22	1184	1184	259	–	–
		м3 грунта		–	8,61	–	439	59,1	0,0062	0,3162
3	11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51	200,67	190,55	10234	9718	1683	0,01172	0,59772
		м3 грунта		9,82	46	501	2346	59,1	0,03313	1,68963
4	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	81,6	128,27		10467				
		т								
5	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	51	19,04	15,75	971	803	273	0,00382	0,19482
		м3 грунта		3,2	5,86	163	299	59,1	0,00424	0,21624

6	11-010102-0333	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1728	257,03	244,08	444151	421766	73048	0,01502	25,95456
		м3 грунта		12,6	58,93	21774	101827	59,1	0,04244	73,33632
7	11-010205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	52	3950,1	–	205405	–	121394	4,3815	227,838
		м3 грунта		3950,1	–	205405	–	59,1	–	–
8	11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	432	200,69	190,55	86697	82319	14256	0,01172	5,06304
		м3 грунта		9,83	46,01	4247	19875	59,1	0,03313	14,31216
9	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	691,2	128,27		88660				
		т								
10	11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	950	200,69	190,55	190654	181026	31351	0,01172	11,134
		м3 грунта		9,83	46,01	9340	43708	59,1	0,03313	31,4735
11	41-010101-1002	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	1520	360,2		547504				
		т								
12	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	950	19,05	15,75	18101	14961	5089	0,00382	3,629
		м3 грунта		3,2	5,86	3044	5567	59,1	0,00424	4,028
13	11-010102-0332	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	778	200,69	190,55	156136	148251	25675	0,01172	9,11816
		м3 грунта		9,83	46,01	7649	35794	59,1	0,03313	25,77514
14	41-020101-1043	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 43 км	1244,8	1437,94		1789948				
		т								
15	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	778	19,05	15,75	14824	12252	4168	0,00382	2,97196
		м3 грунта								

			3,2	5,86	2493	4559	59,1	0,00424	3,29872
16 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	778	916,13	–	712749	–	421233	1,1178	869,6484
	м3 грунта								
			916,13	–	712746	–	59,1	–	–
17 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	778	158,74	62,71	123496	48785	58524	0,1242	96,6276
	м3 уплотненного грунта								
			96,03	31,25	74711	24315	59,1	0,03019	23,48782
18 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	77	2638,73	145,01	203182	11166	51259	1,173	90,321
	м3 основания								
			1030,3	41,68	79333	3209	62,1	0,04025	3,09925

Раздел 2 Прокладка трубопровода напорной канализации методом ГНБ L=980м d-160х9,5 (2трубы) и L=19,7м d-315х18,7мм

19 11-221401-0502	Футляр стальной диаметром 500 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	999,7	17239,11	13985,99	17233937	13981798	4329605	3,21667	3215,705
	м футляра								
			3253,11	3720,97	3252139	3719850	62,1	2,83326	2832,41002
20 11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	1960	1411,63	15,99	2766787	31331	1302636	1,03155	2021,838
	м трубы, уложенной в футляре								
			1067,96	2,26	2093209	4434	62,1	0,00219	4,2924
21 11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	22	2175,59	21	47863	462	16328	1,15	25,3
	м трубы, уложенной в футляре								
			1190,59	4,55	26193	100	62,1	0,00437	0,09614
22 23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	1960	3252,13		6374175				
	м								
23 11-220701-0205	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	1,96	38722,45	–	75896	–	31704	28,405	55,6738
	км трубопровода								
			26047,45	–	51053	–	62,1	–	–
24 23-010503-0206	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 315 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	22	3921,04		86263				
	м								
25 11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,0662	15384531,7	590317,22	1018456	39079	41935	707,25	46,81995

		км трубопровода		787990,94	232069,49	52165	15363	62,1	194,6605	12,88653
26	11-221401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	66,2	1411,63	16	93450	1059	43997	1,03155	68,28861
		м трубы, уложенной в футляре		1067,96	2,27	70699	150	62,1	0,00219	0,14498
27	11-221101-0112	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 800 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	109134	40717	109134	40717	19193	13,9495	13,9495
		врезка		16416	14490	16416	14490	62,1	11,4655	11,4655
28	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	1088,3	623,4	10883	6234	4370	0,4761	4,761
		шт.		464,9	238,8	4649	2388	62,1	0,2599	2,599
29	23-020302-2413	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3191,44		31914				
		шт.								
	Раздел 3 Пайка труб									
30	11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,9997	395632,69	105467,64	395514	105436	199677	284,05	283,96479
		км трубопровода		280681,2	40956,29	280597	40944	62,1	43,976	43,96281
	Раздел 4 Канализационная насосная станция -1шт									
31	13-070403-0401	Демонтаж насосов погружных ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	2	29773,5	8665,5	59547	17331	19907	19,5	39
		шт.		21108	3407,5	42216	6815	40,6	2,454	4,908
32	13-070401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	1	29206	768	29206	768	11116	27	27
		шт.		27306	73	27306	73	40,6	0,06	0,06
33	58-000000-0000(п.	Комплектная канализационная насосная станция, тип GDDK20/V-17-13-0014.1.1 , Q=60 m3/h, Нна вых. из КНС=20 m, P=2 x 7,4 kW	1	8160038		8160038				
		шт								

Раздел 5 Монтаж колодца гасителя д1500мм-1шт

34	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	2,59	46064,86	7368,34	119308	19084	30891	15,985	41,40115
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		15980,69	3225,48	41390	8354	62,1	2,56565	6,64503
35	21-040302-9905	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые ГОСТ 13015-2012	0,65	53938,89		35060				
		м3								
36	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	1	11926,72		11927				
		шт.								
37	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	1	15147,09		15147				
		шт.								
38	23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10023,13		10023				
		комплект								
39	21-130814-2209	Скобы ходовые	8,16	329,46		2688				
		кг								
40	11-460302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	2	1608	631,5	3216	1263	1314	0,9538	1,9076
		отверстие		976,5	316,5	1953	633	50,8	0,3057	0,6114
41	11-460303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	0,004	105750	750	423	3	135	75,58	0,30232
		м3 заделки		65750	500	263	2	50,8	0,43	0,00172
42	11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,31746	54491,9	2516,85	17299	799	9582	53,59	17,01268
		т конструкций		49143,2	418,95	15601	133	60,9	0,3565	0,11317
43	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	0,314	240854,98		75628				
		т								
44	21-050106-9904	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005	0,00346	205567,68		711				
		т								

Раздел 6 Водопонижение

45	11-040101-1801	Скважины глубиной бурения до 50 м. Бурение ударно-канатное станками типа УГБ-3УК и УГБ-4УК. Грунты 1-2 группы	10000	1976,73	1193,42	19767330	11934177	6971029	0,68655	6865,5
		м бурения		694,33	344,57	6943286	3445729	67,1	0,32729	3272,9
46	11-040201-0410	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) со сварным соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при ударно-канатном бурении	10000	1492,23	999,62	14922288	9996161	4656772	0,4531	4531
		м спуска или подъема труб		458,23	235,77	4582336	2357711	67,1	0,1771	1771
47	23-010201-0191	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	1035	1791,69		1854399				
		м								
48	11-010208-0112	Иглофильтры, длина до 7 м. Установка в предварительно пробуренные скважины без устройства обсыпки	1180	5493,89	1036,82	6482787	1223442	2179955	2,875	3392,5
		иглофильтр		2807,55	318,37	3312912	375675	59,1	0,25519	301,1242
49	24-030101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	223	37849,14		8440358				
		шт.								
50	11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	2000	4988,87	359,84	9977746	719681	524229	0,3933	786,6
		м коллектора		312	131,51	624002	263019	59,1	0,09959	199,18
51	11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	2000	423,9	218,5	847790	436994	341974	0,26565	531,3
		м коллектора		205,4	83,92	410796	167841	59,1	0,06532	130,64
52	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	155	26,85	26,85	4161	4161	1012	–	–
		м3 грунта		–	11,05	–	1713	59,1	0,00927	1,43685
53	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	155	1330,38		206209				
		м3								
54	11-040301-0203	Скважины. Тампонаж подбашмачный глиной буровыми станками ударно-канатного бурения	10	5301,4	2998,6	53014	29986	22475	2,277	22,77
		м тампонажа		2302,8	1046,7	23028	10467	67,1	0,8855	8,855

55 11-040201-0608	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 50 м станками ударно-канатного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости	10000	2451,78	1067,77	24517798	10677747	11365314	1,3685	13685
	м труб, обжатых грунтами		1384,01	309,78	13840051	3097824	67,1	0,2898	2898
56 11-010208-0202	Иглофильтры легкие длиной до 7 м. Извлечение	1180	2755,21	1553,01	3251150	1832554	1208539	1,311	1546,98
	иглофильтр		1202,2	530,77	1418596	626310	59,1	0,391	461,38
	Всего прямые затраты				**131715382**				**38568**
	в том числе								**12146**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				38 252 262				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				52 033 994				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 402 511				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				30 832 506				
	- перевозка грузов, тенге				2 436 579				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				8 160 038				
	Накладные расходы I уровня, тенге				34 142 229				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				165 857 611				
	Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге				6 966 020				
	Итого, тенге				172 823 631				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				13 825 890				
	Всего				**186 649 521**				
	Временные здания и сооружения (3,7 %)				6 566 262				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,305 %)				7 922 612				
	Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)				**201 138 395**				
	в текущих ценах 2017 года				215 218 083				
	НДС 12 %				25 826 170				
	Всего по акту				**241 044 253**				

Заказчик:

Принял:
Эксперт по осуществлению технического надзора _____ Калиев М.
Физ.объемы СМР подтверждаю

Калиев М.Е.
Эксперт Технического надзора
Аттестат КДЖКХ
№05703 от 15.07.2013г.

Подрядчик:

Генеральный директор:
ТОО"Бек -жолы НС" _____ Бейсембаев Е.К..

ЖШС "Бек-жолы НС" ТОО РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ЕСІК АУДАНЫ АЛМАТЫ АУДАНЫ АСТАНА КАЛАСЫ РЕСПУБЛИКАСЫ КАЗАХСТАН

Проверены и сличены единичные расценки по шифр-позициям в соответствии с нормативной базой РК (Программн. комплекс SANA-2015, версия 16.4.2) и заключением экспертизы