Счет-фактура № 00000000017 от 21 сентября 2016 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990740004428, г.Караганда, ул.Олимпийская,3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0006336, от 01.08.2012

ИИК поставщика: KZ1177470KZ220317173, в банке АО "AsiaCreditBank (АзияКредит Банк)", БИК LARIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №08-4-1-251 от 10.06.2016 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 100017, Республика Казахстан, Караганда, Пригородная, дом № 9/2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990740004428, Товарищество с ограниченной ответственностью Темир-Арка,г.Караганда, ул.Олимпийская,3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060640003781, Теплотранзит Караганда ТОО,100017, Республика Казахстан, Караганда, Пригородная, дом № 9/2

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Теплотранзит Караганда ТОО

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060640003781, 100017, Республика Казахстан, Караганда, Пригородная, дом № 9/2

ИИК получателя: KZ14549H0398R7093098, в банке АО "Qazaq Banki", БИК SENIKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция тепломагистрали Юго-Восток от УУ2 до ТК27ЮВ	работа	1	50 462 505,75	50 462 505,75	12%	6 055 500,69	56 518 006,44		
Всего по счету:					**50 462 505,75**		**6 055 500,69**	**56 518 006,44**		

Руководитель: Абылкаиров М. Т.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кабылбаева Н. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Темір-Арка"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Форма №3

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Договор № 08-4-1-251 от 10 июня 2016 года

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Теплотранзит Караганда"
100017, г.Караганда, ул.Пригородная 9/2
тел.: 8/7212/56-19-21, факс 56-18-62
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ14549H0398R7093098
в КОФ АО "QAZAQ BANKI", Кбе 17
БИК SENIKZKA
ИИК KZ779261101140184002
в КФ АО "Казкоммерцбанк"
БИН 060 640 003 781

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Темир-Арка"
г. Караганда, Олимпийская 3
тел.: 8/7212/49-28-15
БИН 990740004428
АО "AsiaCredit Bank"
БИК LARIKZKA
ИИК KZ1177470KZ220317173

А К Т № 5 от 21сентября 2016 года

выполненных объемов работ с 14 сентября 2016г по 20 сентября 2016г.
Объект : Реконструкция тепломагистрали Юго-Восток от УУ2 до ТК27ЮВ

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
	Общая стоимость работ, выполненных с начала действия договора	**430 022 503,23**
	в т.ч. НДС	46 073 839,63
	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	**327 186 813,96**
	Виды выполняемых работ:	**Реконструкция теплосетей**
	Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ	**383 704 820,40**
	Сумма выполненных работ за период с 14 сентября 2016г по 20 сентября 2016г.	**56 518 006,44**
	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**56 518 006,44**
	в т.ч. НДС	6 055 500,69

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Теплотранзит Караганда"
Балкишев С.Т.

Поставщик:
Генеральный директор
ТОО"Темир-Арка"
Абылкаиров М.Т.

Заказчик: ТОО "Теплотранзит Караганда"
Подрядчик:ТОО"Темир Арка"
Договор № 08-4-1-251 от 10 июня 2016 года

Форма 4

Наименование объекта - Реконструкция тепломагистрали Юго-Восток от УУ2 до ТК27ЮВ.Наружные тепловые сети

АКТ выполненных работ за период с 14 сентября 2016г по 20 сентября 2016г. (№ 5 от 21 сентября 2016 года)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
		Коэффициент на стесненность - 1,15								
1	Е0107-61-2 к=0,8 примен.	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	85	916,47	492,12	77900	41831	70803	2,36	200
		м3		424,35	170,63	36070	14504	140	0,66	56
2	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках /конструкции каналов, опорные подушки,камер/	212,5	175,72	175,72	37341	37341	26138	--	--
		т		--	123,00	--	26138	100	2,59	550
3	Е010333-А7-1 примен.	Отвозка демонтированных задвижек, труб,неподвижных опор, компенсаторов, железобетонных конструкций каналов, камер, расстояние перевозки 7 км	212,5	66,24	66,24	14076	14076	2815	--	--
		т		--	13,25	--	2815	100	0,28	59
4	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках /конструкции каналов, камер, опорные подушки/	212,5	161,00	161,00	34213	34213	23949	--	--
		т		--	112,70	--	23949	100	2,37	503
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			163529	127460			200
			Тенге			36070	67406			1168
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			163529				
	Всего заработная плата -		Тенге				103476			
		Накладные расходы -	Тенге			123705				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1431
		Сметная заработная плата -	Тенге				122032			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			304469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1431
		Сметная заработная плата -	Тенге				122032			

РАЗДЕЛ 2.Наружные тепловые сети

Земляные работы

5	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	8,04	469,33	195,05	3773	1568	2983	1,78	14
		м3		274,28	4,68	2205	38	133	0,02	--
6	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	20,02	76,77	58,94	1537	1180	769	0,13	3
		м3		17,83	11,06	357	221	133	0,04	1
7	Е0101-12-16 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	189,86	60,82	57,22	11547	10863	3562	0,03	5
		м3		3,60	15,74	684	2988	97	0,05	10
8	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1016,88268	38,41	36,12	39061	36731	12060	0,02	16
		м3		2,29	9,94	2329	10104	97	0,03	35
9	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	254,22067	42,25	39,73	10742	10101	3317	0,02	4
		м3		2,52	10,93	641	2779	97	0,04	10
10	Е0101-164-2 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	26,59165	377,65	--	10042	--	11348	2,66	71
		м3		377,65	--	10042	--	113	--	--
11	Е0101-164-4 т.ч. п-3.181 К=1,3	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей**	0,52	985,58	--	513	--	579	5,32	3
		м3		985,58	--	513	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0101-164-2 т.ч. п-3.181 К=1,3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	28,304	327,30	--	9264	--	10468	2,30	65
		м3		327,30	--	9264	--	113	--	--
13	Е0101-164-2 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-3.181 К=1.3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от незащищенных кабелей	4,076	409,13	--	1668	--	1884	2,88	12
		м3		409,13	--	1668	--	113	--	--
14	Е0101-164-4 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	1,84	871,86	--	1604	--	1813	4,71	9
		м3		871,86	--	1604	--	113	--	--
15	Е0101-164-2 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	10,128	289,53	--	2932	--	3314	2,04	21
		м3		289,53	--	2932	--	113	--	--
16	Е0101-164-2 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-3.182 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	2,032	361,92	--	735	--	831	2,55	5
		м3		361,92	--	735	--	113	--	--
17	Е0101-164-2 т.ч. п-3.179 к=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширение приямков для изоляции стыков/	52	377,65	--	19638	--	22191	2,66	138
		м3		377,65	--	19638	--	113	--	--
18	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	175,62192	332,52	332,52	58397	58397	36559	--	--
		м3		--	214,61	--	37690	97	0,99	173
19	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3(погрузка снятого асфальтобетенногго покрытия и щебеночной подготовки)	38,14	58,45	55,64	2229	2122	700	0,02	1
		м3		2,75	16,18	105	617	97	0,06	2
20	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1(снятое асфальтобетонное покрытие вывезти)	67,164	66,24	66,24	4449	4449	890	--	--
		т		--	13,25	--	890	100	0,28	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	108,24	4,74	4,07	513	440	211	--	--
		м3		0,60	1,41	65	153	97	--	1
22	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, приямков для изоляции стыков	307,0821	154,22	--	47357	--	53513	1,12	343
		м3		154,22	--	47357	--	113	--	--
23	С143008-92	Песок природный	307,0821	735,00	--	225705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3000	7,45	7,45	22354	22354	7040	--	--
		м3		--	2,42	--	7258	97	0,01	28
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	3000	24,78	5,19	74334	15580	56991	0,12	373
		м3		19,58	--	58754	--	97	--	--
26	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	70	1160,63	175,40	81244	12278	22063	1,17	82
		м3		176,73	65,72	12371	4601	130	0,32	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629639	176065			1164
			Тенге			171263	67337			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629639				
	Всего заработная плата -		Тенге				238601			
	Местные материалы -		Тенге			282311				
		Накладные расходы -	Тенге			253086				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37963			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			935688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				276564			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			935688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1592
		Сметная заработная плата -	Тенге				276564			

РАЗДЕЛ 3.Каналы

Канал теплосети N2 (л.30КЖ)

27	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под канал	12,27	1919,97	116,02	23558	1424	2697	0,98	12
		м3		142,31	43,99	1746	540	118	0,21	3
28	Е0107-61-3	Устройство непроходных каналов двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	19,62	2806,70	713,71	55067	14003	23299	3,65	72
		м3		600,30	247,91	11778	4864	140	0,96	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**78625**	**15427**			**84**
			Тенге			**13524**	**5404**			**21**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**78625**				
	Материалы -		Тенге			**26864**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**18928**			
	Местные материалы -		Тенге			**22811**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25996**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3899**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6277**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**110899**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22827**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**110899**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22827**			
		РАЗДЕЛ 4.Трубы и детали в ППУ изоляции								
29	**Е0122-33-6**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм(сверх учтенных в расценках на монтаж -0,005+4,117т)**	**2,2**	**88551,79**	**45223,54**	**194814**	**99492**	**148760**	**169,86**	**374**
		т		**34931,25**	**17082,68**	**76849**	**37582**	**130**	**83,43**	**184**
30	**Е0124-10-7 примен.**	**Установка элемента трубопровода с кабелем вывода Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ, L=1000**	**0,004**	**1430830,05**	**573070,05**	**5723**	**2292**	**4775**	**4186,00**	**17**
		км		**789187,50**	**129166,01**	**3157**	**517**	**130**	**521,79**	**2**
31	**Е0124-11-12 примен.**	**Установка сильфонного компенсирующего устройства по ТУ ИЯНШ.300260.43ТУ двухсильфонный компенсатор исполнение 1, тип 1 (в ППЭ), 2СКУ.ППУ.1П-16-800-420.К**	**6**	**16287,90**	**8292,52**	**97727**	**49755**	**67470**	**34,27**	**206**
		шт		**6675,75**	**1974,26**	**40055**	**11846**	**130**	**8,07**	**48**
32	**37 ценовое предл. "КТЗ" 2012г. г.Астана**	**Сильфонное компенсирующее устройство по ТУ ИЯНШ. 300260.43ТУ двухсильфонный компенсатор исполнение 1, тип 1 (в ППЭ)**	**8**	**934296,51**	**--**	**7474372**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Цена:2704000:1,12:1,02:2,39:1,06								
33	**Е0124-10-7 примен.**	**Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 800 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,15**	**1430830,05**	**573070,05**	**214625**	**85961**	**179079**	**4186,00**	**628**
		км		**789187,50**	**129166,01**	**118378**	**19375**	**130**	**521,79**	**78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0124-10-17 примен.	Бесканальная прокладка обратных стальных трубопроводов диаметром 800 мм в ППУ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,15	1364227,70	569838,95	204634	85476	166731	3852,50	578
		км		727087,50	127944,66	109063	19192	130	515,82	77
35	Е0124-2-16 примен.	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов в ППУ изоляции диаметром 800 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,1	933123,30	375653,55	93312	37565	72862	2438,00	244
		км		460575,00	99899,47	46057	9990	130	417,58	42
36	С130806-487Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 820х9-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	220	46070,00	--	10135400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	43 ценовое предл. "Карагандинская фабрика труб" 2013г. г.Караганда	Скользящая опора Ст 820-1-ППУ-ПЭ, L 970, Н	14	22459,05	--	314427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:65000:1,12:1,02:2,39:1,06								
38	Е0111-9-1 примен.	Укладка полиэтиленовых матов	100	55,81	6,38	5581	638	6372	0,30	30
		м2		49,43	2,38	4943	238	123	0,01	1
39	44 ценовое предл. "Карагандинская фабрика труб" 2013г. г.Караганда	Полиэтиленовый мат 1400х1200х45	205	1520,30	--	311663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:4400:1,12:1,02:2,39:1,06								
		При бесканальной прокладке монтаж комплекта изоляции стыков учтен в стоимости прокладки трубопровода								
40	46 ценовое предл. "КТЗ" 2012г. г.Астана	Термоусаживаемая муфта "Тумар " 1000-650	19	22076,90	--	419461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:63894:1,12:1,02:2,39:1,06								
41	47 ценовое предл. "КТЗ" 2012г. г.Астана	Пенопакет ПЭ 820/1000	19	4346,69	--	82587	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Цена:12580:1,12:1,02:2,39:1,06								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19554326	361179			2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			398501	98739			433
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816417				
	Материалы -		Тенге			52436				
	Всего заработная плата -		Тенге				497240			
	Местные материалы -		Тенге			4300				
		Накладные расходы -	Тенге			646050				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96907			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87748				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1550214				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2831
		Сметная заработная плата -	Тенге				594148			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18737910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18737910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19862184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			21412398				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2831
		Сметная заработная плата -	Тенге				594148			

РАЗДЕЛ 5.Система ОДК
Материалы

42	1 прайс-лист Карагандинская фабрика труб/г.Караганда/ 2013г.	Терминал промежуточный КТ-12	3	3731,66	--	11195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:10800:1,12:2,395:1,02:1,06								
43	2 прайс-лист Карагандинская фабрика труб/г.Караганда/ 2013г.	Терминал двойной концевой КТ-11	4	3031,97	--	12128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:8775:1,12:2,39:1,02:1,06								
44	Ц0108-144-1 примен.	Соединение проводов системы ОДК	120	23,78	--	2853	--	2688	0,14	17
		шт		23,58	--	2829	--	95	--	--
45	6 ценовое предл. "КТЗ"/г.Астана/ 2013г.	Детектор повреждений переносной аккумуляторный ДПП-А	1	17575,42	--	17575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЦЕНА:50866:1,12:2,39:1,02:1,06								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			43751	--			17
			Тенге			2829	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			43751				
		Материалы -	Тенге			24				
		Всего заработная плата -	Тенге				2829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40898				
		Накладные расходы -	Тенге			2688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2786				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			49225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			49225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3232			
		РАЗДЕЛ 6.Строительные работы по чертежам АС								
46	Е0107-62-3	**Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона**	14,68	4478,70	285,26	65747	4188	33599	9,03	133
		м3		1529,21	105,60	22449	1550	140	0,49	7
47	С143001-8 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В20 /М-250/**	14,68	7340,00	--	107751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	14,68	78,00	--	1145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	14,68	111,00	--	1629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	14,68	259,00	--	3802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			180075	4188			133
			Тенге			22449	1550			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180075				
		Материалы -	Тенге			39111				
		Всего заработная плата -	Тенге				23999			
		Местные материалы -	Тенге			114328				
		Накладные расходы -	Тенге			33599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5040			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12820				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			226494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				29039			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			20649946	684317			3673
			Тенге			644637	240436			1931
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43751				
	Материалы -		Тенге			24				
	Всего заработная плата -		Тенге				2829			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40898				
		Накладные расходы -	Тенге			2688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2786				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			49225				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				3232			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1868285				
	Материалы -		Тенге			118410				
	Всего заработная плата -		Тенге				882244			
	Местные материалы -		Тенге			423750				
		Накладные расходы -	Тенге			1082436				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				162365			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3127764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6128
		Сметная заработная плата -	Тенге				1044609			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18737910				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18737910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124275				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19862184				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			23039173				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6146
		Сметная заработная плата -	Тенге				1047841			
	Пересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.									
	Итого прямых затрат					20649945				
	Накладные расходы		**1085123,314**							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		**1304104,155**							
	ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					23039172,92				
	Итого с временными зданиями и сооружениями		**23039172,92**	**276470,075**	**23315643,00**					
	Итого с зимними удорожаниями		**23315643**	**1007235,778**	**24322878,78**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого с затратами на выслугу лет		**23315643**	**233156,430**	**24556035,21**					
	Итого с затратами на доп. отпуска		**23315643**	**93262,572**	**24649297,78**					
	Итого в текущих ценах на 1.01.2014		**24649297,78**	**58911821,69**						
	Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		**58911821,69**	**1178236,43**	**60090058,13**					
	Скидка генерального подрядчика		**16,021872%**	**9627552,38**						
	Итого со скидкой генерального подрядчика			**50462505,75**						
	Налог на добавленную стоимость (НДС)		**12 %**	**6055500,69**						
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**56518006,44**				

Сдал:

Генеральный
директор ТОО "Темир-Арка" _____ Абылкаиров М.Т.

Принял:

Начальник Новогородского
эксплуатационного района
ТОО "Теплотранзит Караганда" _____

Начальник ОППР ТОО "Теплотранзит Караганда" _____

Гл.инженер ТОО "Теплотранзит Караганда" _____

Директор ТОО "Kristall Stroy" _____ Дудко Д.В.