Форма N 2в

Заказчик Банник Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	132,00	18,51	17,50	2444	2310	0,01	1
					1,01	4,41	133	582	0,02	2
2.	E0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	14,00	5537,25	353,46	77521	4948	3,60	50
					585,00	133,52	8190	1869	0,65	9
3.	E0108-6-5	Кладка стен наружных сложных при высоте этажа до 4 м	м3	23,00	2109,66	337,41	48522	7760	5,22	120
					895,50	126,00	20596	2898	0,62	14
4.	E0110-14-1	Установка стропил и балок	м3	5,12	18188,19	334,28	93124	1712	22,10	113
					3397,50	126,00	17395	645	0,62	3
5.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	165,00	732,59	8,20	120878	1353	1,71	282
					272,95	3,08	45037	508	0,01	2
6.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	654,00	181,71	1,96	118841	1281	0,61	400
					108,90	0,45	71221	294	0,03	17
7.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных	м2	654,00	339,18	3,43	221824	2243	0,46	298
					73,73	1,31	48219	857	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смесей толщиной до 10мм стен								
8.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	214,00	411,57 / 102,11	3,94 / 1,49	88076 / 21852	843 / 319	0,55 / 0,01	118 / 2
9.	Е0110-100-1	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	м2 потолка	121,00	499,95 / 163,96	4,84 / 0,78	60494 / 19839	586 / 94	0,98 / 0,00	118 / 0
10.	Е0110-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	18,00	378,28 / 156,07	18,53 / 6,18	6809 / 2809	334 / 111	0,93 / 0,03	17 / 1
11.	С12061-70-4	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,00	4884,00 / --	-- / --	87912 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	С12061-19-4	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	12,00	217,00 / --	-- / --	2604 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0110-23-1	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью до 3 м2 в каменных стенах	м2	19,00	399,07 / 151,65	102,53 / 35,67	7582 / 2881	1948 / 678	0,90 / 0,14	17 / 3
14.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	18,00	4010,00 / --	-- / --	72180 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО:					1008811 / 258172	25317 / 8855		1535 / 57

Накладные расходы :

На общестроительные работы

Всего накладных расходов: 296422

Итого с накладными 296422
1305233

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 78314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1383547		
		Итого с временными, 1,35 %						1402225		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1421155		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1426764		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1440786		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						3684694		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						73694		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3758388		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						451007		
		Итого с НДС						4209395		

Сдал:
Каримова И.S.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Банник О.Ю.

Программный комплекс АВС-4

Форма N 2в

Заказчик Банник Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-26-4	Устройство основания из щебня толщ. 12 см	м2	78,00	152,11 / 3,89	18,86 / 5,77	11865 / 303	1471 / 450	0,02 / 0,02	2 / 2
2.	E0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	78,00	172,36 / 6,01	34,56 / 8,38	13444 / 469	2696 / 654	0,04 / 0,03	3 / 2
3.	E0127-26-3	Исключить 2 см из толщины	м2	-78,00	24,55 / 0,20	2,73 / 0,80	-1915 / -16	-213 / -63	0,00 / 0,00	-0 / -0
4.	E0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	78,00	317,47 / 5,94	15,35 / 5,06	24763 / 463	1197 / 395	0,03 / 0,02	3 / 1
5.	E0127-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	78,00	73,51 / 0,02	-- / --	5734 / 2	-- / --	0,00 / --	0 / --
6.	E0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	78,00	348,13 / 5,94	15,35 / 5,06	27154 / 463	1197 / 395	0,03 / 0,02	3 / 1
	ИТОГО:						81045 / 1684	6349 / 1831		10 / 6

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		========== На общестроительные работы						4676		
		Всего накладных расходов:						4676		
		Итого с накладными						85721		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты : ==========								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						5143		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						90864		
		Итого с временными, 1,35 %						92091		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						93334		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						93702		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						94623		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						241991		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						4840		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						246831		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						29620		
		Итого с НДС						276451		

Сдал:
Каримжанов Е.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Банник О.Ю.

Заказчик Банныk Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	130,00	7,57	7,57	984	984	--	--
					--	2,46	--	320	0,01	1
2.	Е0101-166-3	Обратная засыпка вручную	м3	32,50	167,18	--	5433	--	1,21	39
					167,18	--	5433	--	--	--
3.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	52,25	423,00	--	22102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	92,00	25,65	5,38	2359	495	0,13	12
					20,27	--	1865	--	--	--
5.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62566,88	6788,50	1345	146	253,00	5
					45675,00	2565,00	982	55	12,52	0
6.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,01	580616,62	1733,92	4355	13	361,00	3
					60966,00	650,25	457	5	3,17	0
	ИТОГО:						36578	1639		59
		Накладные расходы :					8737	380		2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						10208		
		Всего накладных расходов:						10208		
		Итого с накладными						46786		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						2807		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						49593		
		Итого с временными, 1,35 %						50263		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						50942		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						51143		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						51646		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						132080		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2642		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						134722		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						16167		
		Итого с НДС						150889		

Сдал:
Карамурзина М.Р.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Банник О.Ю.

320

Программный комплекс АВС-4

Форма N 2в

Заказчик Банник Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Водопровод и канализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	79,00	153,67	4,19	12140	331	0,34	27
					59,85	1,58	4728	125	0,01	1
2.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	41,00	177,67	4,19	7284	172	0,34	14
					59,85	1,58	2454	65	0,01	0
3.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	195,67	4,19	1565	34	0,34	3
					59,85	1,58	479	13	0,01	0
4.	Е0117-1-6	Установка умывальника со спинкой, пъедисталом и смесителем	комплект	4,00	11870,28	21,53	47481	86	1,95	8
					346,50	9,00	1386	36	0,04	0
	ИТОГО:						68470	623		51
							9047	239		1

Накладные расходы :

На сантехнические работы 11885

Всего накладных расходов: 11885
Итого с накладными 80355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4821
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	85176
Итого с временными, 1,35 %	86326
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	87491
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	87836
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	88699
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	226841
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4537
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	231378
Налог на добавленную стоимость, 12 %	27765
Итого с НДС	259143

Сдал:
Каримова И.З.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Банник О.Ю.

Форма N 2в

Заказчик Банник Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Пожарная сигнализация

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Монтаж прибора приемно-контрольного	шт	1,00	8583,09 / 8228,25	1,84 / --	8583 / 8228	2 / --	43,70 / --	44 / --
2.	ТПрайс-лист	Контрольно-приемный прибор "Сигнал-20П"	шт	1,00	7925,12 / --	-- / --	7925 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	Ц0110-669 -6	Монтаж блока питания	шт	1,00	1877,29 / 1751,45	1,84 / --	1877 / 1751	2 / --	9,20 / --	9 / --
4.	5555-195	Источник резервного питания "Скат-1200"	шт.	1,00	6448,00 / --	-- / --	6448 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Ц0110-668 -2	Монтаж извещателя дымового	шт	10,00	422,19 / 399,05	1,84 / --	4222 / 3990	18 / --	2,30 / --	23 / --
6.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63	шт	10,00	331,67 / --	-- / --	3317 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт	3,00	175,10 / 165,60	-- / --	525 / 497	-- / --	1,15 / --	3 / --
8.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	3,00	453,86	--	1362	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668 -1	Монтаж извещателя теплового	шт	12,00	175,10	--	2101	--	1,15	14
					165,60	--	1987	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1	шт	12,00	192,02	--	2304	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-349 -6	Монтаж светового табло	шт	4,00	1236,90	--	4948	--	6,90	28
					1133,90	--	4536	--	--	--
12.	5554-40	Табло электросветовое	шт.	4,00	1180,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-81-3	Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового	шт	5,00	350,84	1,84	1754	9	1,15	6
					328,90	--	1644	--	--	--
14.	ТПрайс-лист	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Флейта-12В" /аналог LD 96/	шт	5,00	265,33	--	1327	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0110-386 -15	Монтаж оповещателя светового	шт	1,00	669,35	--	669	--	2,30	2
					447,35	--	447	--	--	--
16.	С151704-2	Оповещатель световой "Выход"	шт	1,00	462,00	--	462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-541 -6	Монтаж резисторов	шт	6,00	962,21	76,70	5773	460	2,30	14
					310,50	15,53	1863	93	0,09	1
18.	С151804-1 916	Резистор С2-33-0.25-1,5кОм	шт.	6,00	144,00	--	864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс-лист	Аккумулятор герметичный 12 В	шт	1,00	2094,75	--	2095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-80-3	Монтаж реле	шт	1,00	368,17	4,37	368	4	2,30	2
					349,60	2,64	350	3	0,02	0
21.	С151801-76	Реле электромагнитное РЭС-48 с диодом	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	140,00	80,89	--	11325	--	0,38	53
					61,30	--	8581	--	--	--
23.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	140,00	30,97	2,42	4336	338	0,12	16
					22,66	0,58	3172	81	0,00	0
24.	С151604-2	Кабель с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочкеКСПВ диам. 4х0,5 мм	1000м	0,14	159800,00	--	22819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151601-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,14	27945,00	--	3912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-396-6	Монтаж коробов электромонтажных поливинилхлоридных	м	38,00	162,66	105,57	6181	4012	0,29	11
					50,48	30,01	1918	1141	0,17	7
27.	СПРАЙС-ЛИСТ	Коробки электромонтажные поливинилхлоридные 25х40	шт	38,00	21,67	--	823	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-411-1	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-15У1	м	25,00	122,89	8,97	3072	224	0,33	8
					56,12	0,57	1403	14	0,00	0
29.	С151803-68	Металлический рукав	м	25,00	45,00	--	1125	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Ц0108-410-1	Монтаж труб гофрированных, диаметр до 25 мм	м	35,00	37,86	1,38	1325	48	0,16	6
					26,68	0,23	934	8	0,00	0
31.	Ц0110-901-12	Монтаж коробки ответвительной	шт	15,00	91,23	0,23	1368	3	0,26	4
					43,70	0,12	656	2	0,00	0
32.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	15,00	59,00	--	885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	180,24	93,27	2163	1119	0,40	5
					62,67	23,35	752	280	0,14	2
34.	С130806-10	Трубы стальные водогазопроводные	м	12,00	96,00	--	1152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							125410	6242		248
ИТОГО:							42709	1622		9

Накладные расходы :

На монтажные работы	41260
Всего накладных расходов:	41260
Итого с накладными	166670

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8231
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	174901
Итого с временными, 1,35 %	176864
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	178853
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	179442
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	180916
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	462678
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9254
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	471932
Налог на добавленную стоимость, 12 %	56632
Итого с НДС	528564

Сдал:
Каримова М.З.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Баннык

Форма N 2в

Заказчик Банныk Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения 10 КВ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейсскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1,00	8859,00	5158,00	8859	5158	20,00	20				
					3420,00	1151,99	3420	1152	6,68	7				
2.	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	213,40	7,00	213	7	1,00	1				
					178,00	2,30	178	2	0,01	0				
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	136,80	23,36	22,08	3196	3020	0,01	1				
					1,28	5,56	175	760	0,02	3				
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	5,40	20,27	--	109	--	0,13	1				
					20,27	--	109	--	--	--				
5.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	195,60	26,40	3,10	5164	606	0,11	22				
					19,10	0,50	3736	98	0,00	1				
6.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	187,50	32,40	23,70	6075	4444	0,06	11				
					8,60	5,90	1612	1106	0,03	6				
7.	С151601-3 0615	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,192	696069,00	--	505513	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

Программный комплекс АВС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	247,20	6,48 --	6,48 2,10	1602 --	1602 520	-- 0,01	-- 2
							530731 9230	14837 3638		56 18

ИТОГО:

Накладные расходы :

На монтажные работы	10740
На общестроительные работы	1536
Всего накладных расходов:	12275
Итого с накладными	543007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	575587
Итого с временными, 1,35 %	583357
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	591232
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	593565
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	599399
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1532915
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30658
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1563573
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187629
Итого с НДС	1751202

Сдал:
Каримова М.Т.

Технический надзор:
Конаков О.К.

Принял:
Баннык О.Ю.

280

Программный комплекс АВС-4

Форма N 2в

Заказчик Банник Ольга Юрьевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилая пристройка, Холодная пристройка и угольник по адресу Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Байсерке, ул. Строительная дом №10

Наименование объекта: Электроосвещение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	450,00	94,79 / 78,30	10,91 / 6,91	42654 / 35235	4908 / 3109	0,48 / 0,03	217 / 14
2.	С151601-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	0,45	41426,00 / --	-- / --	18642 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	2,00	871,00 / --	-- / --	1742 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	С151702-62	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	16,00	385,00 / --	-- / --	6160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						69198 / 35235	4908 / 3109		217 / 14

Накладные расходы :

На монтажные работы 41412

Всего накладных расходов: 41412
Итого с накладными 110610

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Программный комплекс АВС-4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						6637		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						117247		
		Итого с временными, 1,35 %						118830		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						120434		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						120909		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						122097		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						312253		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						6245		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						318498		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						38220		
		Итого с НДС						356718		

Сдал:
Каримов И.С.

Технический надзор:
Конаков С.К.

Принял:
Ваннык О.Ю.