Заказчик Исаева Антонида Федоровна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, котельная по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Коянкус, ул. Абая дом №9

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,60	3773,47	66,01	24905	436	1,35	9
					195,75	24,93	1292	165	0,12	1
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	33,75	5560,07	208,34	187652	7031	2,60	88
					425,25	78,71	14352	2656	0,38	13
3.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	59900,00	--	4942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	97,50	245,44	3,82	23930	372	0,21	21
					37,35	1,44	3642	140	0,01	1
		Итого по разделу: Фундаменты								242093
		Раздел: Стена								
6.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	27,60	1843,04	335,84	50868	9269	4,54	125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					699,75	126,00	19313	3478	0,61	17
7.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	43,20	378,85	34,73	16366	1500	1,43	62
					225,00	13,01	9720	562	0,06	3
8.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	0,42	388,16	250,96	163	105	0,81	0
					130,73	88,22	55	37	0,37	0
9.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	74,40	7372,55	316,01	548518	23511	8,25	614
					1368,00	119,39	101779	8883	0,58	43
		Итого по разделу: Стена								615915
		Раздел: Отделочные работы								
10.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	318,00	195,91	1,96	62299	623	0,61	194
					108,90	0,45	34630	143	0,03	8
11.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	318,00	329,48	3,43	104775	1091	0,46	145
					73,73	1,31	23446	417	0,01	2
12.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	304,80	400,26	3,94	121999	1201	0,55	169
					102,11	1,49	31123	454	0,01	2
13.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	494,40	163,49	2,10	80829	1038	0,39	193
					65,03	0,79	32151	391	0,00	2
14.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	387,60	182,40	2,33	70698	903	0,49	190
					81,23	0,88	31485	341	0,00	2
15.	Е0115-17-6	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по дереву	м2	30,00	1561,25	7,00	46837	210	1,88	56
					309,66	4,08	9290	122	0,02	1
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	19,20	160,07	9,95	3073	191	0,36	7
					52,20	3,74	1002	72	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	18,00	966,95	15,20	17405	274	1,07	19
					173,30	7,37	3119	133	0,04	1
		Итого по разделу: Отделочные работы								507916
		Раздел: Проемы								
18.	Е0110-23-2	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	14,40	324,30	83,13	4670	1197	0,80	12
					138,83	29,17	1999	420	0,12	2
19.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	14,40	4010,00	--	57744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	33,60	427,50	19,32	14364	649	1,11	37
					185,83	6,39	6244	215	0,03	1
21.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	33,60	6433,00	--	216149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Проемы								292927
		Раздел: Кровля								
22.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	19,20	18188,19	334,28	349213	6418	22,10	424
					3397,50	126,00	65232	2419	0,62	12
23.	С11021-16	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,31	8490,00	--	2649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С11021-24	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,90	13719,00	--	53504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0112-15-	Устройство оклеечной пароизоляции	м2	117,60	207,96	1,19	24456	140	0,15	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	в один слой								
					27,00	0,45	3175	53	0,00	0
26.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	117,60	117,86	15,94	13860	1875	0,24	29
					34,65	5,96	4075	701	0,03	3
27.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель	м	38,40	395,34	6,19	15181	238	0,27	10
					45,06	0,43	1730	16	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								458863

ИТОГО:	2117712	58274	2422
	398854	21818	114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	460058
Всего накладных расходов:	460058
Итого с накладными	2577770

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	154666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2732436
Итого с временными, 1,35 %	2769324
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2780401
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2808094
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6710439
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	134209
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6844648
Налог на добавленную стоимость, 12 %	821358
Итого с НДС	7666006
Итого со скидкой	6132805

Принял: Технический надзор: Сдал:

Программный комплекс АВС-4

Форма N 2в

Заказчик Исаева Антонида Федоровна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, котельная по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Коянкус, ул. Абая дом №9

Наименование объекта: благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	18,45	611,54	73,75	11283	1361	0,14	3
					21,38	11,67	394	215	0,04	1
2.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	123,00	172,09	34,29	21167	4218	0,04	5
					6,01	8,79	739	1082	0,03	4
3.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного крупнозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	123,00	327,92	15,35	40334	1888	0,03	4
					5,94	5,06	731	622	0,02	2
4.	Е0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного мелкозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	123,00	338,42	15,35	41625	1888	0,03	4
					5,94	5,06	731	622	0,02	2
5.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	95,00	896,59	6,63	85176	630	0,70	66
					108,68	1,76	10325	167	0,01	1
	ИТОГО:						199585	9984		82
							12920	2708		9

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20786
Всего накладных расходов:	20786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						220371		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13222		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						233593		
		Итого с временными, 1,35 %						236747		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						237694		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						240061		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						573668		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11473		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						585141		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						70217		
		Итого с НДС						655358		
		Итого со скидкой						524286		

Принял: Технический надзор: Сдал:

Заказчик Исаева Антонида Федоровна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, котельная по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский сельский округ, село Коянкус, ул. Абая дом №9

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	123,00	209,01	180,88	25708	22248	0,20	24
					28,13	54,63	3460	6720	0,21	26
2.	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных центрифугированных 35 - 500 кВ в пробуренный котлован промежуточных, свободностоящих одностоечных одноцепных объемом до 2 м3	1м3	2,29	3620,52	2312,37	8309	5307	6,40	15
					1154,25	495,78	2649	1138	1,88	4
3.	Е0133-11-1	Установка опор ВЛ 35-500 кВ промежуточных свободностоящих одностоечных массой до 2 т	1т	0,22	11551,28	7151,40	2507	1552	26,00	6
					4342,50	1521,12	942	330	5,90	1
4.	Е0133-115 -1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	15,00	269,19	38,56	4038	578	1,29	19
					229,50	13,50	3442	203	0,07	1
5.	Е0133-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	2,35	37032,25	21196,75	87026	49812	82,60	194
					14422,50	5092,83	33893	11968	20,58	48
	ИТОГО:						127588	79498		258
							44386	20359		81

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						51981		
		На общестроительные работы						13851		
		На металломонтажные работы						1336		
		Всего накладных расходов:						67168		
		Итого с накладными						194756		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						11685		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						206441		
		Итого с временными, 1,35 %						209228		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						210065		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						212157		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						506987		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						10140		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						517127		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						62055		
		Итого с НДС						579182		

Принял: Технический надзор: Сдал: