Форма N 2в

Заказчик Старцева Александра Андреевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом с мансардой, и с подвалом жилая пристройка терраса по адресу: Алматинская область, Междуреченский сельский округ, ПКСТ «Кок Жиек», ул. 2- Линия, уч. 79

Наименование объекта:

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: Земляные работы | | | | | | | | |
| 1. | Е0101-12-10 | Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратна я лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлован ах глубиной до 3 м | м3 | 318,94 | 53,26 | 50,36 | 16986 | 16062 | 0,02 | 6 |
| | | | | | 2,90 | 12,68 | 924 | 4044 | 0,04 | 14 |
| 2. | Е0101-163-4 | Доработка грунта вручиую после разработки их механизированным способом/ | м3 | 106,31 | 953,86 | -- | 101407 | -- | 5,27 | 560 |
| | | | | | 953,86 | -- | 101407 | -- | -- | -- |
| 3. | Е010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | т | 1507,87 | 22,66 | 22,66 | 34161 | 34161 | -- | -- |
| | | | | | -- | 4,53 | -- | 6832 | 0,10 | 143 |
| 4. | Е0101-166-4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы | м3 | 191,36 | 219,17 | -- | 41940 | -- | 1,59 | 304 |
| | | | | | 219,17 | -- | 41940 | -- | -- | -- |
| 5. | Е0101-166-4 | Подсыпка вручную под полы | м3 | 127,58 | 219,17 | -- | 27960 | -- | 1,59 | 202 |
| | | | | | 219,17 | -- | 27960 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Е0101-134 -2 | Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками | м3 | 318,94 | 29,49 | 6,18 | 9406 | 1972 | 0,15 | 47 |
| | | | | | 23,31 | -- | 7435 | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Земляные работы | | | | | | | | 231861 |
| | | Раздел: Фундаменты и стена | | | | | | | | |
| 7. | Е0106-1-5 | Устройство ж/бе тонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона кл. В15, W4, на с/фатостойком цементе | м3 | 5,50 | 6849,13 | 129,21 | 37670 | 711 | 7,29 | 40 |
| | | | | | 1174,72 | 48,81 | 6461 | 268 | 0,24 | 1 |
| 8. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и се тки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,16 | 34803,00 | -- | 5447 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9. | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутово й кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 44,00 | 251,62 | 4,39 | 11071 | 193 | 0,24 | 11 |
| | | | | | 42,95 | 1,66 | 1890 | 73 | 0,01 | 0 |
| 10. | Е0106-1-2 0 | Устройство ленточных фундаментов бетонных | м3 | 5,40 | 5715,62 | 358,02 | 30864 | 1933 | 3,24 | 18 |
| | | | | | 507,15 | 135,25 | 2739 | 730 | 0,66 | 4 |
| 11. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и се тки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,12 | 34803,00 | -- | 4176 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12. | С12041-53 | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,03 | 65000,00 | -- | 1950 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13. | Е0108-4-1 | Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов | м2 | 25,96 | 197,44 | 4,82 | 5126 | 125 | 0,44 | 11 |
| | | | | | 66,76 | 1,82 | 1733 | 47 | 0,01 | 0 |
| 14. | Е0108-6-7 | Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м | м3 | 1,38 | 1996,01 | 388,02 | 2749 | 534 | 5,04 | 7 |
| | | | | | 771,08 | 144,90 | 1062 | 200 | 0,71 | 1 |
| 15. | Е0108-6-1 | Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м | м3 | 25,31 | 2041,34 | 386,22 | 51662 | 9774 | 5,22 | 132 |
| | | | | | 804,71 | 144,90 | 20366 | 3667 | 0,70 | 18 |
| 16. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и цементного пояса | т | 0,37 | 74081,60 | 485,47 | 27172 | 178 | 64,86 | 24 |
| | | | | | 9496,13 | 181,12 | 3483 | 66 | 0,89 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Е0106-9-1 | Устройство пояса из цементного раствора толщиной 20 мм | м2 | 21,09 | 176,25 | 2,07 | 3717 | 44 | 0,48 | 10 |
| | | | | | 80,21 | 0,78 | 1692 | 16 | 0,00 | 0 |
| 18. | Е0106-9-2 | Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины пояса/до 50мм./ | м2 | 21,09 | 203,52 | 2,59 | 4292 | 55 | 0,41 | 9 |
| | | | | | 75,31 | 1,00 | 1588 | 21 | 0,00 | 0 |
| 19. | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | м2 | 124,25 | 934,56 | 5,66 | 116119 | 703 | 1,32 | 164 |
| | | | | | 222,01 | 2,15 | 27584 | 267 | 0,01 | 1 |
| 20. | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | м2 | 124,25 | 139,08 | 1,37 | 17281 | 170 | 0,26 | 32 |
| | | | | | 43,47 | 0,52 | 5401 | 64 | 0,00 | 0 |
| 21. | Е0126-33-1 | Теплоизоляция изделиями из плит "Пеноплекс" на клее стен и колонн прямоугольных | м3 | 1,86 | 9450,59 | 213,47 | 17606 | 398 | 20,90 | 39 |
| | | | | | 3754,46 | 80,21 | 6995 | 149 | 0,39 | 1 |
| 22. | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен | м2 | 124,25 | 88,85 | 3,94 | 11040 | 490 | 0,52 | 65 |
| | | | | | 84,79 | 1,51 | 10535 | 187 | 0,01 | 1 |
| 23. | Е0115-5-5 | Облицовка цементно-песчанными плитами толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 более 6 | м2 | 62,10 | 2086,52 | 37,67 | 129573 | 2340 | 9,66 | 600 |
| | | | | | 1863,00 | 14,24 | 115692 | 884 | 0,07 | 4 |
| 24. | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | м2 | 31,10 | 598,22 | 1,43 | 18605 | 44 | 1,12 | 35 |
| | | | | | 176,21 | 0,54 | 5480 | 17 | 0,00 | 0 |
| 25. | Е0107-57-7 | Заделка швов силиконовым герметиком | м | 52,00 | 2842,17 | 72,96 | 147793 | 3794 | 0,20 | 10 |
| | | | | | 33,64 | 27,55 | 1749 | 1433 | 0,13 | 7 |
| 26. | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | т | 0,47 | 74081,60 | 485,47 | 35004 | 229 | 64,86 | 31 |
| | | | | | 9496,13 | 181,12 | 4487 | 86 | 0,89 | 0 |
| 27. | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | т | 0,30 | 149428,02 | 2100,01 | 44380 | 624 | 49,10 | 15 |
| | | | | | 9315,00 | 794,36 | 2767 | 236 | 3,88 | 1 |
| | | Итого по разделу: Фундаменты и стена | | | | | | | | 723297 |
| | | Раздел: Металлоконструкции | | | | | | | | |
| 28. | Е0109-2-4 | Монтаж колонн и стоек | т | 0,05 | 7606,10 | 3000,13 | 391 | 154 | 19,96 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3622,53 | 587,87 | 186 | 30 | 2,01 | 0 |
| 29. | С12021-41 | Труба профильная 80х80 мм | т | 0,05 | 122008,00 | -- | 6276 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30. | Е0109-17-12 | Монтаж балок перекрытия | т | 0,70 | 9579,95 | 6015,44 | 6739 | 4232 | 19,30 | 14 |
| | | | | | 3502,14 | 993,92 | 2464 | 699 | 2,91 | 2 |
| 31. | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже производственных зданий | т | 0,70 | 2718,61 | 627,62 | 1913 | 442 | 6,04 | 4 |
| | | | | | 1415,36 | -- | 996 | -- | -- | -- |
| 32. | Е0109-24-1 | Монтаж связей покрытия из гнутосварных профилей | т | 1,36 | 16301,65 | 4764,52 | 22097 | 6458 | 66,92 | 91 |
| | | | | | 10767,10 | 1269,62 | 14595 | 1721 | 4,51 | 6 |
| 33. | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже производственных зданий | т | 1,36 | 2718,61 | 627,62 | 3685 | 851 | 6,04 | 8 |
| | | | | | 1415,36 | -- | 1919 | -- | -- | -- |
| 34. | С12021-13-6 | Конструкции стальные | т | 2,14 | 96851,12 | -- | 207453 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35. | Е0112-7-8 | Монтаж настила из профилированного оцинкованного листа | м2 | 202,50 | 137,05 | 9,55 | 27752 | 1933 | 0,65 | 132 |
| | | | | | 108,31 | 1,34 | 21932 | 272 | 0,01 | 1 |
| 36. | С11011-43-4 | Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8 | м2 | 232,88 | 1190,00 | -- | 277121 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 37. | Е0109-46-1ПРИМ. | Монтаж ограждении из профильной трубы размерами 60х60 мм и 40х60 мм | т | 0,20 | 34591,85 | 20050,24 | 6799 | 3941 | 47,61 | 9 |
| | | | | | 8797,50 | 2792,97 | 1729 | 549 | 9,37 | 2 |
| 38. | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже производственных зданий | т | 0,20 | 2718,61 | 627,62 | 534 | 123 | 6,04 | 1 |
| | | | | | 1415,36 | -- | 278 | -- | -- | -- |
| 39. | С12021-13-6 | Конструкции стальные | т | 0,20 | 96851,12 | -- | 19805 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40. | Е0109-46-1 | Монтаж каркасов калиток | т | 0,02 | 34591,85 | 20050,24 | 585 | 339 | 47,61 | 1 |
| | | | | | 8797,50 | 2792,97 | 149 | 47 | 9,37 | 0 |
| 41. | Е0109-48-4 | Электродуговая сварка при монтаже производственных зданий | т | 0,02 | 2718,61 | 627,62 | 46 | 11 | 6,04 | 0 |
| | | | | | 1415,36 | -- | 24 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | Е0113-16-4 | Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз | м2 | 359,00 | 21,45 | 0,06 | 7701 | 21 | 0,03 | 12 |
| | | | | | 6,68 | 0,02 | 2399 | 8 | 0,00 | 0 |
| 43. | Е0113-26-12К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 | м2 | 359,00 | 91,61 | 0,21 | 32887 | 74 | 0,03 | 11 |
| | | | | | 6,33 | 0,12 | 2271 | 41 | 0,00 | 0 |
| | | Итого по разделу: Металлоконструкции | | | | | | | | 621785 |
| | | Раздел: Дорожка | | | | | | | | |
| 44. | Е0106-10-1 | Укладка бетона толщиной 100 мм | м2 | 36,45 | 441,68 | 16,16 | 16099 | 589 | 0,23 | 8 |
| | | | | | 35,71 | 6,11 | 1302 | 223 | 0,03 | 1 |
| 45. | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 0,02 | 5571,68 | 376,43 | 98 | 7 | 13,34 | 0 |
| | | | | | 2173,50 | 142,31 | 38 | 2 | 0,69 | 0 |
| 46. | С12041-89 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | т | 0,02 | 50800,00 | -- | 889 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47. | Е0106-1-1 | Устройство бетонного пандуса | м3 | 6,00 | 4684,83 | 75,91 | 28109 | 455 | 1,55 | 9 |
| | | | | | 225,11 | 28,67 | 1351 | 172 | 0,14 | 1 |
| 48. | С12041-24 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,04 | 34803,00 | -- | 1422 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Дорожка | | | | | | | | 46616 |
| | | Раздел: Электроосвещение | | | | | | | | |
| 49. | Ц0108-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А | шт | 9,00 | 644,22 | 17,02 | 5798 | 153 | 2,30 | 21 |
| | | | | | 331,20 | 2,65 | 2981 | 24 | 0,02 | 0 |
| 50. | Ц0108-591-1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 4,00 | 62,59 | 1,04 | 250 | 4 | 0,38 | 2 |
| | | | | | 57,16 | 0,23 | 229 | 1 | 0,00 | 0 |
| 51. | С151801-47 | Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень | шт | 9,00 | 377,00 | -- | 3393 | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 52. | С151801-1 1 | Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 | шт | 4,00 | 134,00 | -- | 536 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 53. | С151801-1 366 | Патроны керамические | шт. | 15,00 | 59,00 | -- | 885 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 54. | С151706-5 7 | Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100 | шт | 15,00 | 19,00 | -- | 285 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 55. | Ц0108-409 -1ПРИМ. | Прокладка гофры по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 20 мм | м | 200,00 | 121,88 | 56,23 | 24375 | 11247 | 0,25 | 51 |
| | | | | | 45,54 | 14,03 | 9108 | 2806 | 0,08 | 16 |
| 56. | Ц0108-148 -1ПРИМ. | Затягевание кабелей в проложенных гофрах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | м | 200,00 | 30,97 | 2,42 | 6194 | 483 | 0,12 | 23 |
| | | | | | 22,66 | 0,58 | 4531 | 115 | 0,00 | 1 |
| 57. | С130804-9 39 | Труба гофрированная Ду-20 мм | м | 208,00 | 32,00 | -- | 6656 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58. | С151601-1 17 | Кабели силовые АВВГ 3х2,5 | км | 0,11 | 18616,00 | -- | 1994 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59. | С151601-1 12 | Кабели силовые АВВГ 2х10 | км | 0,02 | 33920,00 | -- | 519 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60. | С151601-1 18 | Кабели силовые АВВГ 3х4,0 | км | 0,08 | 26008,00 | -- | 2122 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 61. | Ц0108-606 -4 | Светильник на опоре | шт | 6,00 | 1208,69 | 71,99 | 7252 | 432 | 3,45 | 21 |
| | | | | | 595,70 | -- | 3574 | -- | -- | -- |
| 62. | С151701-3 0 | Светильник УП2-250 "Пегас" | шт | 6,00 | 1510,00 | -- | 9060 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 63. | С151703-1 1 | Светильники тип УП2-250 "пегас" | шт | 6,00 | 11600,00 | -- | 69600 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64. | С151706-8 6 | Лампы ртутные дуговые высокого давления/ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4 | шт | 6,00 | 794,00 | -- | 4764 | -- | -- | -- |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого по разделу: Электроосвещение | | | | | | | | 143683 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | 1767241 | 106479 | 2791 |
| | 473426 | 25997 | 229 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На монтажные работы | 22200 |
| На общестроительные работы | 495382 |
| На металломонтажные работы | 22847 |
| Всего накладных расходов: | 540430 |
| Итого с накладными | 2307670 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 138460 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 2446130 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 2455915 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 2480376 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 6788229 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 135765 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 6923994 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 830879 |
| Итого с НДС | 7754873 |

Принял: Сдал:

Заказчик Старцева Александра Андреевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

280

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом с мансардой, и с подвалом жилая пристройка терраса по адресу: Алматинская область, Междуреченский сельский округ, ПКСТ «Кок Жиек», ул. 2- Линия, уч. 79

Наименование объекта: Благоустройство

# А К Т

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

| N п/п | Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Единица измерения | Количество | Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п. | Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п. | Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п | Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех. | Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е0127-14-2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси | м3 | 0,875 | 623,74 / 21,38 | 73,75 / 11,67 | 6783 / 233 | 802 / 127 | 0,14 / 0,04 | 2 / 0 |
| 2. | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | м2 | 2,500 | 24,52 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 1778 / 431 | 1113 / 367 | 0,03 / 0,02 | 2 / 1 |
| 3. | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2,500 | 0,02 / 0,01 | -- / -- | 1 / 1 | -- / -- | 0,00 / -- | 0 / -- |
| 4. | Е0127-54-1 | Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2,500 | 0,04 / 0,02 | -- / -- | 3 / 1 | -- / -- | 0,00 / -- | 0 / -- |
| 5. | Е0127-53-10 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | м2 | 2,500 | 24,52 / 5,94 | 15,35 / 5,06 | 1778 / 431 | 1113 / 367 | 0,03 / 0,02 | 2 / 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10343 | 3028 | | 6 |
| ИТОГО: | | | | | | | 1097 | 861 | | 3 |

Накладные расходы :

| | |
|---|---|
| На общестроительные работы | 2602 |
| Всего накладных расходов: | 2602 |
| Итого с накладными | 12945 |

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

| | |
|---|---|
| Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | 777 |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | 13722 |
| Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | 13777 |
| Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | 13914 |
| Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 | 38079 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | 762 |
| Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | 38841 |
| Налог на добавленную стоимость, 12 % | 4661 |
| Итого с НДС | 43502 |

Принял:

Сдал: