Форма 2-В

Заказчик **Алжанбаев Медет Женисханович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Торговый комплекс, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, дорого 18 км овтодорога Алматы-Жетыген, участок №2А**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2017	01.04.2017	30.04.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	11,349	3968,03	45033
		Накладные расходы			*266,47*	*3024*
2	6-1-22	Устройство железобетонных фундаментных лент из бетона В20	м3	13,542	6781,11	91830
		Накладные расходы			*867,61*	*11749*
3	6-1-17	Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20	м3	10,218	5755,14	58806
		Накладные расходы			*599,62*	*6127*
4	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	2,733	14101,04	38538
		Накладные расходы			*2729,57*	*7460*
5	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	149,151	10940,68	1631814
		Накладные расходы			*1658,60*	*247382*
6	6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	61,680	8703,85	536853

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*1196,43*	*73796*
7	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	54,720	5416,04	296366
		Накладные расходы			*1120,54*	*61316*
8	11-11-6	Стяжка толщины стяжки 40 мм	м2	45,960	133,01	6113
		Накладные расходы			*4,98*	*229*
9	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,900	244,36	1686
		Накладные расходы			*79,13*	*546*
10	11-6-1	Огрунтовка пола	м2	6,900	538,76	3717
		Накладные расходы			*237,71*	*1640*
11	11-21-1	Устройство наливного пола	м2	6,900	415,33	2866
		Накладные расходы			*165,19*	*1140*
12	11-23-1	Устройство покрытия эпоксидно-полисульфидного	м2	6,900	3326,30	22952
		Накладные расходы			*225,50*	*1556*
13	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	115,965	606,75	70362
		Накладные расходы			*59,04*	*6847*
14	12-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	16,800	969,39	16286
		Накладные расходы			*327,52*	*5502*
		ИТОГО:				**2823222**
		В том числе :				**428313**
		Накладные расходы				**225858**
		Сметная прибыль		**12 %**	**338787,00**	**3162009**
		Итого с НДС				

Принял

Технический надзор

Сдал

Форма 2-В

Заказчик **Алжанбаев Медет Женисханович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Торговый комплекс, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, дорого 18 км овтодорога Алматы-Жетыген, участок №2А**

(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2017	01.04.2017	30.04.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	**27-53-3**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	**м2**	**32,000**	**44,54**	**1425**
		Накладные расходы			*16,82*	*538*
2	**27-53-1**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	**м2**	**32,000**	**44,54**	**1425**
		Накладные расходы			*16,82*	*538*
3	**27-57-2**	**Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком**	**м2**	**165,000**	**225,06**	**37135**
		Накладные расходы			*110,48*	*18229*
		ИТОГО:				**39986**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**19305**
		Сметная прибыль				**3199**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС		**12 %**	**4798,00**	**44784**

Принял

Технический надзор

Сдал

Форма 2-В

Заказчик **Алжанбаев Медет Женисханович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Торговый комплекс, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, дорого 18 км овтодорога Алматы-Жетыген, участок №2А**

(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети водопровода**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2017	01.04.2017	30.04.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	32,000	79,96	2559
		Накладные расходы			*18,16*	*581*
2	1-164-4	Доработка грнута вручную	м3	3,000	1937,80	5813
		Накладные расходы			*1028,03*	*3084*
3	1-164-4	Разработка грунта вручную при пересечении с электрокабелем	м3	14,000	2099,28	29390
		Накладные расходы			*1113,70*	*15592*
4	1-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	21,000	371,48	7801
		Накладные расходы			*197,08*	*4139*
5	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	64,000	222,26	14225
		Накладные расходы			*40,57*	*2597*
6	22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,045	106173,68	4778
		Накладные расходы			*51426,03*	*2314*
		ИТОГО:				64566

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		В том числе :				
		Накладные расходы				**28307**
		Сметная прибыль				**5165**
		Итого с НДС		**12 %**	**7748,00**	**72314**

Принял

Технический надзор

Сдал

Форма 2-В

Заказчик **Алжанбаев Медет Женисханович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Торговый комплекс, расположенного по адресу; Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Байсерке, дорого 18 км овтодорога Алматы-Жетыген, участок №2А**

(наименование, адрес)

Объект **Электоосвещение**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.04.2017	01.04.2017	30.04.2017

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	**8-594-2**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**8,000**	**528,81**	**4230**
		Накладные расходы			***186,01***	***1488***
2	**8-594-1**	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	**шт**	**7,000**	**413,35**	**2893**
		Накладные расходы			***143,45***	***1004***
3	**18-1-12**	**Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220**	**шт**	**4,000**	**156,00**	**624**
4	**18-1-14**	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220**	**шт**	**4,000**	**182,00**	**728**
5	**18-1-146**	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220**	**шт**	**4,000**	**195,00**	**780**
6	**18-1-157**	**Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220**	**шт**	**3,000**	**134,00**	**402**
7	**18-1-11**	**Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220**	**шт**	**9,000**	**134,00**	**1206**
8	**16-7-117**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2**	**1000м**	**1,710**	**9831,00**	**16811**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
9	**16-7-119**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2**	**1000м**	**0,360**	**16397,00**	**5903**
10	**16-7-121**	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2**	**1000м**	**0,158**	**25776,00**	**4073**
		ИТОГО:				**37650**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**2492**
		Сметная прибыль				**3012**
		Итого с НДС		**12 %**	**4518,00**	**42168**

Принял

Технический надзор

Сдал