Заказчик Калашникова Лидия Ивановна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой Дом с полуподвалом, гараж по адресу: Алматинская область, Илиский район, Байсеркенский с/о, с.Коянкус, ул. Жеруйык, уч. №21.

Наименование объекта: Благоустройство территории

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобенной покрытии								
1.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	31,50	692,41	136,44	21811	4298	0,27	8
					39,55	21,59	1246	680	0,08	2
2.	E0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия крупнозернистый толщиной 4 см	м2	210,00	346,02	28,40	72664	5964	0,06	13
					10,99	9,36	2308	1966	0,03	7
3.	E0127-54-3	Добавить 2 см на толщину слоя	м2	210,00	152,13	--	31947	--	0,00	0
					0,07	--	16	--	--	--
4.	E0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия мелкозернистый толщиной 4 см	м2	210,00	356,51	28,40	74868	5964	0,06	13
					10,99	9,36	2308	1966	0,03	7
5.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	210,00	994,60	12,27	208867	2576	1,29	271
		Итого по разделу: Асфальтобенной покрытии			201,06	3,25	42222	683	0,01	2
										410157
		ИТОГО:					410157	18803		306
							48100	5295		18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	71013
Всего накладных расходов:	71013
Итого с накладными	481170
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28870
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	510040
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1395864
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27917
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1423781
Налог на добавленную стоимость, 12 %	170854
Итого с НДС	1594635

Принял:

Сдал:

Заказчик Калашникова Лидия Ивановна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом с полуподвалом, гараж по адресу: Алматинская область, Илиский район, Байсеркенский с/о, с.Коянкус, ул. Жеруйык, уч. №21.

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети водопровода

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	552,00	66,48	65,36	36695	36080	0,01	4
					1,12	8,27	616	4567	0,03	16
2.	E0101-162-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	14,00	406,75	--	5695	--	2,61	37
					406,75	--	5695	--	--	--
3.	E0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	21,00	23,31	--	490	--	0,15	3
					23,31	--	490	--	--	--
4.	E0101-104-2	Уплотнение грунта	м2	65,00	72,22	72,22	4694	4694	--	--
					--	20,47	--	1331	0,07	5
5.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	21,00	810,83	175,40	17027	3683	1,17	25
					176,73	65,72	3711	1380	0,32	7
6.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,26	54747,66	20558,66	14125	5304	198,95	51
					34155,00	5403,48	8812	1394	20,82	5
7.	E0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,21	9302,00	--	2000	--	59,23	13
					9237,38	--	1986	--	--	--
8.	C130804-8	Труба полиэтиленовая для	м	258,00	72,00	--	18576	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	01	водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 63х2 питьевая ГОСТ 18599-2001			--	--	--	--	--	--
9.	С130804-1 383	Отвод полиэтиленовый 90° Ду-63 мм	шт.	6,00	179,00	--	1074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,65	22590,03	2161,85	82454	7891	10,19	37
					1650,83	619,19	6026	2260	2,37	9
11.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	2966,26	40,73	5933	81	1,51	3
					240,64	15,53	481	31	0,08	0
	ИТОГО:						188763	57733		172
							27817	10963		41

Накладные расходы :

На общестроительные работы	47212
Всего накладных расходов:	47212
Итого с накладными	235975

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14158
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	250133
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	684558
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13691
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	698249
Налог на добавленную стоимость, 12 %	83790
Итого с НДС	782039

Принял: Сдал:

Форма N 2в

Заказчик Калашникова Лидия Ивановна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилой Дом с полуподвалом, гараж по адресу: Алматинская область, Илиский район, Байсеркенский с/о, с.Коянкус, ул. Жеруйык, уч. №21.

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-10	Разработка грунта IV группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	367,30	61,80	59,04	22700	21684	0,02	7
					2,71	16,01	997	5881	0,05	20
2.	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную	м3	27,70	909,76	--	25200	--	4,09	113
					909,76	--	25200	--	--	--
3.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную	м3	27,70	187,53	--	5195	--	1,16	32
					187,53	--	5195	--	--	--
4.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30км	т	790,00	181,69	--	143537	--	0,85	673
					40,57	--	32052	--	--	--
5.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	395,00	4,71	4,07	1862	1606	0,00	2
					0,60	1,41	236	559	0,00	2
6.	Е0101-17-9	Разработка грунта в отвел экскаватором с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	131,10	48,48	46,30	6356	6070	0,01	2
					2,14	12,56	280	1646	0,04	6
7.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	235,98	181,69	--	42876	--	0,85	201
					40,57	--	9574	--	--	--
8.	Е0101-27-	Обратная засыпка грунта	м3	104,90	8,71	8,71	914	914	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	бульдозером			--	2,83	--	297	0,01	1
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В5	м3	4,53	3701,55	75,91	16772	344	1,55	7
					225,11	28,67	1020	130	0,14	1
10.	Е0106-1-2 2	Устройство железобетонных фундаментных лент из бетона В20	м3	9,05	5913,50	406,48	53499	3677	4,14	37
					672,75	153,55	6086	1389	0,75	7
11.	Е0106-1-1 7	Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20	м3	14,30	5155,52	422,64	73750	6046	2,73	39
					411,41	159,65	5885	2284	0,78	11
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4469	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-14- 11	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона А25	м3	6,38	11574,89	1187,13	73836	7573	23,69	151
					3790,69	448,44	24181	2861	2,19	14
14.	Е0106-11- 8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,04	71934,76	349,88	2895	14	66,70	3
					11126,25	131,96	448	5	0,64	0
15.	Е0106-12- 2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	97,20	116,59	11,56	11332	1123	0,21	20
					54,34	4,37	5282	425	0,02	2
16.	Е0106-18- 2	Устройство железобетонных ригелей из бетона В25	м3	14,32	11863,69	468,39	169912	6708	16,56	237
					2742,75	176,94	39282	2534	0,86	12
17.	Е0106-22- 5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	0,91	11371,47	436,09	10359	397	14,95	14
					2434,84	164,75	2218	150	0,80	1
18.	Е0106-22- 1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	49,72	9282,08	277,26	461477	13785	9,27	461
					1474,88	104,74	73326	5207	0,51	25
19.	Е0106-22- 3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	20,56	7507,42	242,27	154353	4981	6,61	136
					1047,94	91,52	21546	1882	0,45	9
20.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,18	65000,00	--	11633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,61	34,41	0,05	21	--	0,02	0
					9,57	--	6	--	--	--
22.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	1,53	8990,95	1138,67	13801	1748	11,96	18
					1891,46	430,15	2903	660	2,10	3
23.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	0,64	8990,95	1138,67	5778	732	11,96	8
					1891,46	430,15	1215	276	2,10	1
24.	Е0108-13-2	Кладка наружных стен	м3	6,54	1501,27	272,00	9818	1779	4,29	28
					654,64	100,91	4281	660	0,49	3
25.	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм	м2	45,00	344,17	31,79	15488	1430	1,44	65
					223,04	11,90	10037	536	0,06	3
26.	Е0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,76	11441,98	422,64	8650	320	15,06	11
					2533,16	159,65	1915	121	0,78	1
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00	--	1326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0126-30-1	Утепление наружных стен минераловатной плитой	м3	12,92	5089,34	434,95	65745	5619	23,05	298
					4101,19	163,01	52980	2106	0,79	10
31.	С11031-10-2	Стоимость плит минераловатных	м3	12,53	10856,00	--	136032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	111,38	154,60	0,71	17219	79	0,50	56
					79,44	0,26	8848	29	0,00	0
33.	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	3,17	224,58	1,75	713	6	0,81	3
					128,09	0,64	407	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0110-14-1	Установка стропил и балок, стоек	м3	5,35	18747,96	384,42	100302	2057	25,41	136
					3907,13	144,90	20903	775	0,71	4
35.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	152,00	774,77	9,43	117765	1433	1,97	299
					313,89	3,54	47712	538	0,02	3
36.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	18,00	598,22	1,43	10768	26	1,12	20
					176,21	0,54	3172	10	0,00	0
37.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	62,00	488,56	1,40	30291	87	0,32	20
					50,72	0,52	3144	32	0,00	0
ИТОГО:							1830186	90237		3096
							410331	30995		139

Накладные расходы :

На общестроительные работы	474317
Всего накладных расходов:	474317
Итого с накладными	2304503

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2442773
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6685318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133706
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6819024
Налог на добавленную стоимость, 12 %	818283
Итого с НДС	7637307

Принял:

Сдал:

Заказчик Калашникова Лидия Ивановна Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилой Дом с полуподвалом, гараж по адресу: Алматинская область, Илиский район, Байсеркенский с/о, с.Коянкус, ул. Жеруйык, уч. №21.

Наименование объекта: Электроосвещение территории

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -3	Разработка грунта в траншеи	м3	89,00	389,25	--	34643	--	2,48	221
					389,25	--	34643	--	--	--
2.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка траншеи	м3	89,00	167,18	--	14879	--	1,21	108
					167,18	--	14879	--	--	--
3.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	63,00	32,40	23,70	2041	1493	0,06	4
					8,60	5,90	542	372	0,03	2
4.	Ц0108-141 -2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	м	63,00	27,50	4,00	1732	252	0,12	8
					19,30	0,70	1216	44	0,00	0
5.	С151602-2 0	Кабели с медными жилами	км	0,06	53089,00	--	3345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0101-149 -1	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 1 группы, глубина ям до 2 м	яма	18,00	154,07	133,32	2773	2400	0,14	3
					20,75	40,27	374	725	0,16	3
7.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,60	3543,97	66,01	9214	172	1,35	4
					195,75	24,93	509	65	0,12	0
8.	Е0109-16-	Монтаж опор освещения	т	0,26	14656,27	8484,89	3752	2172	20,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					3757,50	2253,58	962	577	7,94	2
9.	С12021-41	Опоры для освещение	т	0,26	122008,00	--	31234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-358 -1	Светильники	шт	8,00	826,26	407,15	6610	3257	0,92	7
					178,48	84,37	1428	675	0,49	4
11.	С151703-8	Светильники	шт	8,00	6490,00	--	51920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:					162143	9746				358
					54553	2458				12

Накладные расходы :

На монтажные работы	4062
На общестроительные работы	57628
На металломонтажные работы	1385
Всего накладных расходов:	63075
Итого с накладными	225218

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	13513
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	238731
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	653353
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13067
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	666420
Налог на добавленную стоимость, 12 %	79970
Итого с НДС	746390

Принял:

Сдал: