Заказчик Кунамбаева Салтанат Касеновна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом, мансарда по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, п. Покровка, ПКСТ «РВ-90», ул. 9-линия, уч. 8

Наименование объекта: Благоустройство территории

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-80-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 18 см, обработанных в верхней части пескоцементной смесью с уплотнением катками на пневмомашинах	м2	162,00	310,73	24,52	50338	3973	0,03	6
					5,11	4,65	828	754	0,02	3
2.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного крупнозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	162,00	435,24	15,35	70509	2487	0,03	5
					5,94	5,06	962	820	0,02	3
3.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	162,00	0,05	--	8	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
4.	Е0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного мелкозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	162,00	449,41	15,35	72804	2487	0,03	5
					5,94	5,06	962	820	0,02	3
5.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	162,00	0,05	--	8	--	0,00	0
					0,02	--	3	--	--	--
6.	Е0127-34-2	Установка паребриков	м	68,00	1170,04	6,63	79563	451	0,70	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,68	1,76	7390	119	0,01	0
7.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	8,00	681,04	351,18	5448	2809	1,56	12
					240,75	89,10	1926	713	0,36	3
ИТОГО:							278678	12207		76
							12074	3226		12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20350
Всего накладных расходов:	20350
Итого с накладными	299028

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	17942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	316970
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	707968
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14159
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	722127
Налог на добавленную стоимость, 12 %	86655
Итого с НДС	808782
Со скидкой	566147

Принял:

Сдал:

Заказчик Кунамбаева Салтанат Касеновна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом, мансарда по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, п. Покровка, ПКСТ «РВ-90», ул. 9-линия, уч. 8

Наименование объекта: Водоснабжение наружное

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	324,00	26,86	25,39	8704	8227	0,01	3
					1,47	6,39	477	2071	0,02	7
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	25,00	338,96	--	8474	--	2,17	54
					338,96	--	8474	--	--	--
3.	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	152,00	463,16	--	70401	--	3,22	489
					463,16	--	70401	--	--	--
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	321,00	154,22	--	49503	--	1,12	359
					154,22	--	49503	--	--	--
5.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	21,00	16,16	13,80	339	290	0,01	0
					1,86	3,16	39	66	0,01	0
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	3,21	810,83	175,40	2603	563	1,17	4
					176,73	65,72	567	211	0,32	1
7.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,12	54747,66	20558,66	6515	2446	198,95	24
					34155,00	5403,48	4064	643	20,82	2
8.	С130804-9	Труба полиэтиленовая для	м	119,00	62,00	--	7378	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11	водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 40х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
9.	E0122-38-1	Врезка в существующую сеть, /патрубков/ диам. 50 мм	врезка	1,00	517,48	92,06	517	92	1,50	1
					292,39	36,23	292	36	0,17	0
10.	E0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	86,18	1,81	86	2	0,47	0
					77,63	--	78	--	--	--
	ИТОГО:						154520	11619		936
							133895	3027		11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155199
На сантехнические работы	99
Всего накладных расходов:	155299
Итого с накладными	309818

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18589
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	328407
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	733513
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	748183
Налог на добавленную стоимость, 12 %	89782
Итого с НДС	837965
Со скидкой	586576

Принял: Сдал:

Заказчик Кунамбаева Салтанат Касеновна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом, мансарда по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, п. Покровка, ПКСТ «РВ-90», ул. 9-линия, уч. 8

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	299,81	48,48	46,30	14535	13881	0,01	4
					2,14	12,56	641	3765	0,04	13
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,27	537,16	--	4981	--	3,42	32
					537,16	--	4981	--	--	--
3.	Е0101-17-9	Погрузка грунта после ручной доработки	м3	9,27	48,48	46,30	450	429	0,01	0
					2,14	12,56	20	116	0,04	0
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	602,70	176,40	176,40	106317	106317	--	--
					--	35,28	--	21263	0,74	447
5.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	309,08	3,76	3,24	1161	1003	0,00	1
					0,48	1,12	148	346	0,00	1
		Итого по разделу: Земляные работы								127443
		Раздел: Фундаменты								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
6.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	42,90	3779,59	66,01	162144	2832	1,35	58
					195,75	24,93	8398	1069	0,12	5
7.	Е0106-1-17	Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стаканами и подколонниками высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	м3	108,75	4811,25	367,51	523224	39967	2,37	258
					357,75	138,83	38905	15098	0,68	74
8.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	38436,00	--	692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00	--	4842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,63	4741,04	311,32	7704	506	2,82	5
					441,00	117,61	717	191	0,57	1
		Итого по разделу: Фундаменты								698607
		Раздел: Стены								
		==========								
11.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,32	1835,84	335,84	7931	1451	4,54	20
					699,75	126,00	3023	544	0,61	3
12.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	28,00	378,16	34,73	10588	972	1,43	40
					225,00	13,01	6300	364	0,06	2
13.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	325,00	181,71	1,96	59057	637	0,61	199
					108,90	0,45	35392	146	0,03	9
14.	Е0115-37-4	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	325,00	1440,65	18,49	468210	6010	5,91	1920
					986,89	4,54	320739	1474	0,02	8
		Итого по разделу: Стены								545786
		Раздел: Кровля								
		==========								
15.	Е0110-14-1	Установка стропил, балок, мауэрелат, стойки	м3	3,53	18188,19	334,28	64204	1180	22,10	78
					3397,50	126,00	11993	445	0,62	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	432,00	732,59	8,20	316481	3542	1,71	739
					272,95	3,08	117914	1331	0,01	6
		Итого по разделу: Кровля								380685

ИТОГО:

1752521	178724	3352
549171	46152	570

Накладные расходы :

На общестроительные работы	643914
Всего накладных расходов:	643914
Итого с накладными	2396435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	143786
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2540221
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5673707
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113474
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5787181
Налог на добавленную стоимость, 12 %	694462
Итого с НДС	6481643
Со скидкой	4537150

Принял: Сдал:

Заказчик Кунамбаева Салтанат Касеновна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Садовый дом, мансарда по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, п. Покровка, ПКСТ «РВ-90», ул. 9-линия, уч. 8

Наименование объекта: Электроснабжение наружное

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	13,00	240,36	208,01	3125	2704	0,23	3
					32,35	62,83	421	817	0,24	3
2.	Е0106-3-1	Устройство бетонирование под опоры	м3	2,50	5229,37	299,55	13053	748	4,53	11
					706,39	102,88	1763	257	0,40	1
3.	Ц0108-305 -4	Траверса на опоре	шт	13,00	313,19	247,25	4072	3214	--	--
					64,75	54,40	842	707	0,32	4
4.	Ц0108-352 -2	Кронштейны	шт	13,00	2987,43	2077,73	38837	27010	4,19	54
					755,57	434,94	9822	5654	2,52	33
5.	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных	1м3	3,12	4140,51	2659,23	12918	8297	7,36	23
					1327,39	570,14	4141	1779	2,16	7
6.	Е0133-16-1	Подвеска проводов	1км	0,33	42375,14	24376,26	13772	7922	94,99	31
					16585,88	5856,75	5390	1903	23,67	8
7.	С151607-727	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП	км	0,33	376065,00	--	122221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151804-3047	Траверсы	шт.	13,00	13731,00	--	178503	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С151801-9 74	Счетчики электронные однофазные	шт.	1,00	6622,00 ---	-- --	6622 ---	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							393123 22379	49895 11117		122 56

Накладные расходы :

На монтажные работы	23833
На общестроительные работы	9537
Всего накладных расходов:	33370
Итого с накладными	426493

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	25590
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	452083
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1009749
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20195
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1029944
Налог на добавленную стоимость, 12 %	123593
Итого с НДС	1153537
Со скидкой	807476

Принял: Сдал: