Заказчик Нускаубаева Сулушаш Жаксылыковна Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом с мансардой и надворными постройками под литером I навес и сооружении под литерами II III IV (ворота, калитка и ограждения) по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, с.Коянкус, ул. Иманова №127

Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	28,00	11,56	11,56	324	324	--	--
					--	3,75	--	105	0,01	0
2.	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	32,00	27,38	25,57	876	818	0,01	0
					1,81	8,50	58	272	0,03	1
3.	E0101-162-3	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	12,00	1242,27	--	14907	--	7,17	86
					1242,27	--	14907	--	--	--
4.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,50	3785,59	82,51	24606	536	2,90	19
					420,86	31,16	2736	203	0,15	1
5.	E0106-8-1	Устройство опалубки /снизу/ и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков	м2	221,00	490,57	4,09	108416	903	1,89	418
					295,09	1,55	65214	343	0,01	2
6.	E0106-11-10	Армирование фундамента	1т	0,33	7494,41	409,16	2436	133	24,94	8
					4063,50	154,69	1321	50	0,75	0
7.	C12041-24	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса	т	0,10	34803,00	--	3480	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--	--	--
8.	С12041-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	34343,00 ---	-- ---	859 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	38436,00 ---	-- ---	2306 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	75,00	6298,36 --- 1257,75	441,82 --- 166,90	472377 --- 94331	33137 --- 12517	7,74 --- 0,82	581 --- 61
		Итого по разделу: Земляные работы								630588
		Раздел: Фундаменты								
11.	Е0108-6-3	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	35,10	2952,94 --- 1654,42	421,76 --- 157,50	103648 --- 58070	14804 --- 5528	10,23 --- 0,78	359 --- 27
12.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	66,00	645,59 --- 483,75	43,41 --- 16,26	42609 --- 31928	2865 --- 1073	3,07 --- 0,08	203 --- 5
13.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	324,50	307,44 --- 234,13	2,45 --- 0,56	99764 --- 75977	795 --- 183	1,31 --- 0,03	426 --- 11
14.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	33,00	1216,92 --- 548,19	5,78 --- 3,93	40158 --- 18090	191 --- 130	3,27 --- 0,02	108 --- 1
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	85,00	218,43 --- 112,23	12,44 --- 4,67	18566 --- 9540	1057 --- 397	0,77 --- 0,02	65 --- 2
16.	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	м2	25,00	1128,32 --- 369,11	14,65 --- 5,49	28208 --- 9228	366 --- 137	2,28 --- 0,03	57 --- 1
		Итого по разделу: Фундаменты								332954
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	23,00	878,94	10,25	20216	236	3,18	73
					507,94	3,85	11683	89	0,02	0
18.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	213,00	1048,54	10,25	223338	2183	3,68	783
					586,84	3,85	124997	820	0,02	4
19.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	12,00	532,78	1,52	6393	18	0,60	7
					94,81	0,56	1138	7	0,00	0
20.	Е0112-13-3	Устройство карниза	м2	19,00	272,14	5,90	5171	112	0,87	16
					152,39	2,23	2895	42	0,01	0
21.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	96,00	116,66	1,24	11199	119	0,15	14
					24,92	0,47	2392	46	0,00	0
22.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	96,00	157,15	19,92	15086	1913	0,52	50
					74,50	7,45	7152	715	0,04	3
23.	Е0112-19-1	Устройство аэраторов	шт	1,00	257,13	2,52	257	3	1,03	1
					159,92	0,56	160	1	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								281660

ИТОГО:		1245200	60515	3276
		531817	22658	120

Накладные расходы :

На общестроительные работы	620504
Всего накладных расходов:	620504
Итого с накладными	1865704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111942
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1977646
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1985557
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2005333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5488144
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	109763
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5597907
Налог на добавленную стоимость, 12 %	671749
Итого с НДС	6269656
Итого со скидкой	5015725

Принял:

Сдал:

Заказчик Нускаубаева Сулушаш Жаксылыковна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом с мансардой и надворными постройками под литером I навес и сооружении под литерами II III IV (ворота, калитка и ограждения) по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, с.Коянкус, ул. Иманова №127

Наименование объекта: Благоустройство

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка и благоустройство								
1.	Е0101-203-1	Срезка густого кустарника	га	0,00	8636,17	8636,17	10	10	--	--
					--	1792,85	--	2	5,86	0
2.	Е0101-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной-бороной на тракторе 79 кВт	га	0,02	3325,80	3325,80	67	67	--	--
					--	1195,24	--	24	3,91	0
3.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	24,00	632,57	262,90	15182	6310	2,40	58
					369,68	6,31	8872	151	0,02	1
4.	Е0127-18-3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	м3	24,00	148,91	114,21	3574	2741	0,24	6
					34,70	22,94	833	551	0,09	2
5.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	22,00	190,42	--	4189	--	1,19	26
					190,42	--	4189	--	--	--
6.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами	м3	32,52	9,31	9,31	303	303	--	--
					--	3,23	--	105	0,01	0
7.	Е0101-85-	Разравнивание земли	м3	63,25	14,70	14,70	930	930	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	4,17	--	264	0,02	1
8.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм	м2	223,00	29,09	24,15	6486	5385	0,01	3
					1,60	8,53	356	1901	0,04	9
9.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	63,00	17,24	17,24	1086	1086	--	--
					--	6,15	--	387	0,02	1
10.	Е0127-80-1	Устройство щебеночных оснований толщиной 18 см, обработанных в верхней части пескоцементной смесью с уплотнением катками на пневмомашинах	м2	251,00	254,15	38,01	63791	9540	0,05	13
					7,92	7,21	1988	1810	0,03	6
11.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	326,00	36,23	23,79	11812	7757	0,05	17
					9,21	7,84	3001	2557	0,03	9
12.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	326,00	0,03	--	8	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
13.	Е0127-53-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	326,00	36,23	23,79	11812	7757	0,05	17
					9,21	7,84	3001	2557	0,03	9
14.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	326,00	0,03	--	8	--	0,00	0
					0,02	--	5	--	--	--
		Итого по разделу: Вертикальная планировка и благоустройство								119257
	ИТОГО:						119258	41885		140
							22250	10309		39
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На общестроительные работы	43016
Всего накладных расходов:	43016
Итого с накладными	162274

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9736
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	172010
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	172698
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	174418
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	477343
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9547
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	486890
Налог на добавленную стоимость, 12 %	58427
Итого с НДС	545317
Итого со скидкой	436254

Принял: Сдал:

Заказчик Нускаубаева Сулушаш Жаксылыковна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом с мансардой и надворными постройками под литером I навес и сооружении под литерами II III IV (ворота, калитка и ограждения) по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, с.Коянкус, ул. Иманова №127

Наименование объекта: Водоснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	123,00	34,79	32,72	4280	4024	0,01	2
					2,08	9,00	255	1107	0,03	4
2.	E0101-165-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	24,60	604,13	--	14861	--	4,20	103
					604,13	--	14861	--	--	--
3.	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 32 мм	км	0,12	59505,36	22346,36	7319	2749	216,25	27
					37125,00	5873,35	4566	722	22,63	3
4.	C130804-96	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	123,00	315,00	--	38745	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C130804-80	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	17,00	--	34	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C130804-82	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	16,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C130804-86	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р	шт.	2,00	19,00	--	38	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		52134-2010			--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							65293	6772		132
							19682	1829		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	24990
Всего накладных расходов:	24990
Итого с накладными	90283

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5417
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	95700
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	96083
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	97040
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	265577
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5312
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	270889
Налог на добавленную стоимость, 12 %	32507
Итого с НДС	303396
Итого со скидкой	242718

Принял: Нускау

Сдал:

Заказчик Нускаубаева Сулушаш Жаксылыковна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом с мансардой и надворными постройками под литером I навес и сооружении под литерами II III IV (ворота, калитка и ограждения) по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркинский с/о, с.Коянкус, ул. Иманова №127

Наименование объекта: Электроснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-149 -2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	яма	3,00	209,01	180,88	627	543	0,20	1
					28,13	54,63	84	164	0,21	1
2.	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под опоры	100м3	0,00	5548,31	5359,63	7	7	135,00	0
					87,00	1628,85	--	2	12,18	0
3.	Е0133-9-1	Установка опор железобетонных	1м3	1,08	3620,52	2312,37	3910	2497	6,40	7
					1154,25	495,78	1247	535	1,88	2
4.	С143019-9 1	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	3,00	12084,00	--	36252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-305 -4	Траверса на опоре	шт	3,00	272,50	215,00	818	645	--	--
					56,30	47,30	169	142	0,27	1
6.	Ц0108-42- 1	Изолятор	компл	3,00	1020,60	29,60	3062	89	4,00	12
					711,00	4,50	2133	14	0,03	0
7.	Ц0108-43- 1	Разъединитель трехполюсный	шт	1,00	8631,00	568,00	8631	568	32,00	32
					5535,00	81,00	5535	81	0,47	0
8.	С151804-3	Траверсы	шт.	3,00	11036,00	--	33108	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	054				--	--	--	--	--	--
9.	Е0133-16-1	Подвеска проводов	1км	0,20	37032,25	21196,75	7406	4239	82,60	17
					14422,50	5092,83	2884	1019	20,58	4
10.	С151607-704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 3х50+1х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,20	323947,00	--	64789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						158610	8589		68
							12052	1957		8

Накладные расходы :

На монтажные работы	11768
На общестроительные работы	2112
Всего накладных расходов:	13880
Итого с накладными	172490

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	10349
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	182839
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	183570
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	185398
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	507392
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10148
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	517540
Налог на добавленную стоимость, 12 %	62105
Итого с НДС	579645
Итого со скидкой	463716

Принял: Нуский

Сдал: