Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

КЖ

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы				
1	1-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**2140,500**	**42,76**	**91517**
		Накладные расходы			*10,22*	*21882*
2	1-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**	**м3**	**121,500**	**207,37**	**25196**
		Накладные расходы			*83,39*	*10132*
3	1-163-7	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**40,500**	**856,90**	**34704**
		Накладные расходы			*454,60*	*18411*
4	1-17-13	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**40,500**	**42,76**	**1732**
		Накладные расходы			*10,22*	*414*
5	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**3684,000**	**23,64**	**87090**
		Накладные расходы			*3,94*	*14515*
6	1-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**2302,500**	**4,35**	**10011**
		Накладные расходы			*1,28*	*2948*
7	1-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м3**	**1053,000**	**42,76**	**45021**
		Накладные расходы			*10,22*	*10765*
8	Е010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**1684,800**	**23,64**	**39829**
		Накладные расходы			*3,94*	*6638*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
9	6-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	м3	66,000	3775,68	249195
		Накладные расходы			*231,71*	*15293*
10	6-1-23	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм**	м3	337,500	5721,80	1931108
		Накладные расходы			*529,16*	*178591*
11	4-1-95	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	т	0,101	66000,00	6633
12	4-1-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	т	0,825	59900,00	49418
13	4-1-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	3,033	38436,00	116576
14	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	2,391	35486,00	84842
15	4-1-24	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	т	9,555	34803,00	332543
16	8-4-7	**Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов**	м2	975,000	291,21	283932
		Накладные расходы			*45,77*	*44628*
17	6-13-3	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	м3	85,500	9951,80	850879
		Накладные расходы			*1654,98*	*141501*
18	4-1-4	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	т	0,578	38436,00	22231
19	4-1-22	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	т	2,700	36829,00	99438
20	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	3,385	35486,00	120106
21	16-5-3	**Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм**	м	0,900	404,91	364
		Накладные расходы			*179,41*	*161*
22	8-2-26	**Трубы асбестоцементные Dy 150 мм**	м	0,900	452,00	407
23	46-33-3	**Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)**	м3	0,750	33361,02	25021
		Накладные расходы			*11436,75*	*8578*
24	6-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов**	м3	0,600	6527,18	3916
		Накладные расходы			*754,45*	*453*
25	4-1-21	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**	т	0,002	35441,00	63
26	4-1-23	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	т	0,010	35486,00	352

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
27	8-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	3,598	211,65	762
		Накладные расходы			*70,36*	*253*
28	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	47,373	841,28	39854
		Накладные расходы			*238,21*	*11284*
29	6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	м3	3,360	10734,33	36067
		Накладные расходы			*1442,26*	*4846*
30	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	т	0,231	35486,00	8212
31	6-22-5	Устройство монолитной лестницы	м3	1,050	13609,06	14290
		Накладные расходы			*2373,54*	*2492*
32	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,003	38436,00	101
33	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,072	35486,00	2555
34	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,024	29400,00	693
35	6-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	м3	42,800	11397,53	487814
		Накладные расходы			*2119,73*	*90724*
36	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,315	38436,00	12107
37	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,768	34040,00	26143
38	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,048	34040,00	1648
39	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,907	66000,00	59875
40	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,368	59900,00	141843
41	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,114	80717,11	9202
		Накладные расходы			*10279,24*	*1172*
42	4-1-132	Металлизация закладных деталей	т	0,114	40200,00	4583
43	6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке высотой до 15 м	м3	58,970	13012,43	767343

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*2892,25*	*170556*
44	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,783	38436,00	30095
45	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,893	36217,00	32332
46	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,648	34040,00	22072
47	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,814	34343,00	62302
48	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,666	34040,00	56704
49	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг (шайбы)	1т	0,146	128846,86	18859
		Накладные расходы			*34849,24*	*5101*
50	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,237	80717,11	19130
		Накладные расходы			*10279,24*	*2436*
51	4-1-132	Металлизация закладных деталей	т	0,383	40200,00	15411
52	8-7-5	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	109,628	841,28	92229
		Накладные расходы			*238,21*	*26114*
53	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	117,046	4991,91	584284
		Накладные расходы			*974,39*	*114048*
54	8-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	м3	132,265	1867,24	246970
		Накладные расходы			*865,53*	*114479*
55	СПРАЙС лист	Теплоблоки	м3	121,684	6983,97	849835
56	С11011-250	Клей	кг	3571,149	16,00	57138
57	10-14-1	Установка стропил	м3	9,234	21818,79	201475
		Накладные расходы			*4228,20*	*39043*
58	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,019	149300,00	2784
59	1-1-879	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,104	50848,00	5263
60	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	9,234	734,94	6786
		Накладные расходы			*161,20*	*1488*
61	10-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)	м3	1,640	20345,57	33367
		Накладные расходы			*3083,40*	*5057*
62	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	295,000	26,51	7819
		Накладные расходы			*6,02*	*1777*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
63	**12-7-3**	**Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам**	**м2кровли**	**295,000**	**705,97**	**208260**
		Накладные расходы			*84,24*	*24851*
64	**12-10-1**	**Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (толщ. 0,8мм)**	**м2**	**35,000**	**812,73**	**28446**
		Накладные расходы			*182,90*	*6402*
		ИТОГО:				**8706777**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1097034**
		Сметная прибыль				**696542**
		Итого с временными		**1,35 %**	**117541,00**	**8824318**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**119128,00**	**8943446**
		Итого с НДС		**12 %**	**1073214,00**	**10016660**
		Итого со скидкой				**8013328**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

АР

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	11-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	11,360	70,02	795
		Накладные расходы			*14,15*	*161*
2	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	1,136	5237,57	5950
		Накладные расходы			*697,41*	*792*
3	11-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	11,360	186,06	2114
		Накладные расходы			*64,38*	*731*
4	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	11,360	211,96	2408
		Накладные расходы			*68,81*	*782*
5	11-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	11,360	89,60	1018
		Накладные расходы			*4,33*	*49*
6	11-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	13,595	70,02	952
		Накладные расходы			*14,15*	*192*
7	11-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	м3	1,360	5237,57	7120
		Накладные расходы			*697,41*	*948*
8	11-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	м2	13,595	186,06	2529
		Накладные расходы			*64,38*	*875*
9	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	13,595	211,96	2882
		Накладные расходы			*68,81*	*935*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
10	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	13,595	89,60	1218
		Накладные расходы			*4,33*	*59*
11	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	217,200	70,02	15209
		Накладные расходы			*14,15*	*3072*
12	27-49-4	Укладка и пропитка щебеночных покрытий толщиной 8 см с применением битума	м2	217,200	535,95	116409
		Накладные расходы			*19,43*	*4220*
13	27-49-5	добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49-4	м2	217,200	145,32	31563
		Накладные расходы			*0,82*	*178*
14	11-2-4	Устройство покрытий щебеночных	м3	17,376	2270,79	39457
		Накладные расходы			*653,13*	*11349*
15	15-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	42,320	260,75	11035
		Накладные расходы			*98,56*	*4171*
16	15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен	м2	30,785	147,77	4549
		Накладные расходы			*63,79*	*1964*
17	15-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая за 2 раза	м2	57,820	48,41	2799
		Накладные расходы			*19,53*	*1129*
18	15-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным стен за 2 раза	м2	15,285	111,04	1697
		Накладные расходы			*32,47*	*496*
19	15-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2	410,890	34,08	14001
		Накладные расходы			*14,28*	*5868*
20	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по бетону стен	м2	64,615	191,61	12381
		Накладные расходы			*45,77*	*2958*
21	26-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на битуме стен	м3	1,940	17510,81	33971
		Накладные расходы			*3334,50*	*6469*
22	9-30-1	Монтаж ограждения по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,044	22146,64	971
		Накладные расходы			*7204,38*	*316*
23	2-1-268	Сварная решетка ограждения	т	0,044	111158,00	4875
24	69-6-3	Прорезка проемов	шт	15,000	183,72	2756
		Накладные расходы			*86,72*	*1301*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
25	10-34-2	**Установка дверок**	**шт**	**15,000**	**120,19**	**1803**
		Накладные расходы			*58,60*	*879*
26	1-1-818	**Петля врезная**	**шт**	**30,000**	**21,00**	**630**
27	С11011-819	**Задвижка**	**шт**	**15,000**	**40,00**	**600**
28	12-15-1	**Устройство оклеечной пароизоляции в один слой**	**м2**	**228,700**	**240,62**	**55030**
		Накладные расходы			*32,67*	*7471*
29	13-43-1	**Оклейка поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее**	**м2**	**538,000**	**699,10**	**376117**
		Накладные расходы			*243,42*	*130962*
30	12-13-3	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой**	**м2**	**136,200**	**275,91**	**37579**
		Накладные расходы			*86,47*	*11777*
31	1-3-100	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем**	**м3**	**21,043**	**7594,00**	**159800**
32	12-13-1	**Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**401,800**	**185,03**	**74347**
		Накладные расходы			*37,01*	*14870*
33	1-3-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	**м3**	**62,078**	**8390,00**	**520835**
34	12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**538,000**	**161,64**	**86962**
		Накладные расходы			*48,33*	*25999*
35	12-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**538,000**	**53,67**	**28874**
		Накладные расходы			*2,86*	*1537*
36	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**1т**	**0,775**	**7353,52**	**5699**
		Накладные расходы			*2114,44*	*1639*
37	4-1-90	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**т**	**0,775**	**41200,00**	**31930**
38	9-53-2	**Монтаж решеток**	**т**	**0,059**	**16569,43**	**971**
		Накладные расходы			*6718,95*	*394*
39	2-1-268	**Сварная решетка ограждения**	**м2**	**105,100**	**111158,00**	**6514**
40	12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (35мм)**	**м2**	**76,000**	**161,64**	**16988**
		Накладные расходы			*48,33*	*5079*
41	12-17-2	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**			**71,56**	**5438**
		Накладные расходы			*3,81*	*289*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
42	12-1-3	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике (Рукан)**	м2	76,000	869,45	66078
		Накладные расходы			*72,38*	*5501*
43	12-1-5	**Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан)**	м2	29,100	407,02	11844
		Накладные расходы			*37,35*	*1087*
44	6-11-7	**Заложить трубу на козырьке**	т	0,007	68546,86	479
		Накладные расходы			*34849,24*	*244*
45	8-6-78	**Трубы электросварные, 108х3 мм**	м	0,900	401,00	361
46	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	415,180	211,96	88000
		Накладные расходы			*68,81*	*28567*
47	11-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**	м2	415,180	103,94	43154
		Накладные расходы			*55,41*	*23006*
48	1-3-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	м3	12,829	8390,00	107636
49	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (45мм)**	м2	415,180	211,96	88000
		Накладные расходы			*68,81*	*28567*
50	11-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	415,180	112,00	46500
		Накладные расходы			*5,41*	*2247*
51	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,382	7353,52	2809
		Накладные расходы			*2114,44*	*808*
52	4-1-89	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм**	т	0,382	50800,00	19404
53	11-36-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	м2	415,180	738,21	306490
		Накладные расходы			*74,23*	*30819*
54	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	33,870	211,96	7179
		Накладные расходы			*68,81*	*2330*
55	11-9-1	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной**	м2	33,870	103,94	3520
		Накладные расходы			*55,41*	*1877*
56	1-3-104	**Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС**	м3	1,047	8390,00	8781
57	11-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)**	м2	33,870	211,96	7179
		Накладные расходы			*68,81*	*2330*
58	11-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	33,870	89,60	3035
		Накладные расходы			*4,33*	*147*
59	6-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	1т	0,031	7353,52	229

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*2114,44*	*66*
60	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,031	50800,00	1583
61	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	33,870	186,06	6302
		Накладные расходы			*64,38*	*2180*
62	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	33,870	1108,59	37548
		Накладные расходы			*222,22*	*7527*
63	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (15мм)	м2	1678,600	211,96	355790
		Накладные расходы			*68,81*	*115498*
64	11-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-1678,600	20,24	-37600
		Накладные расходы			*-1,08*	*-1817*
65	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1678,600	738,21	1239160
		Накладные расходы			*74,23*	*124603*
66	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	м2	130,080	211,96	27571
		Накладные расходы			*68,81*	*8950*
67	11-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-130,080	40,47	-5828
		Накладные расходы			*-2,16*	*-282*
68	11-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	130,080	186,06	24202
		Накладные расходы			*64,38*	*8374*
69	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	130,080	1108,59	144206
		Накладные расходы			*222,22*	*28907*
70	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	32,170	70,02	2253
		Накладные расходы			*14,15*	*455*
71	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,217	5237,57	16849
		Накладные расходы			*697,41*	*2244*
72	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	32,170	211,96	6819
		Накладные расходы			*68,81*	*2213*
73	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	32,170	89,60	2882
		Накладные расходы			*4,33*	*139*
74	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	32,170	1108,59	35663
		Накладные расходы			*222,22*	*7149*
75	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	15,050	211,96	3190
		Накладные расходы			*68,81*	*1036*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
76	11-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной	м2	15,050	103,94	1564
		Накладные расходы			*55,41*	*834*
77	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС	м3	0,465	8390,00	3902
78	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (40мм)	м2	15,050	211,96	3190
		Накладные расходы			*68,81*	*1036*
79	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	15,050	89,60	1348
		Накладные расходы			*4,33*	*65*
80	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,014	7353,52	102
		Накладные расходы			*2114,44*	*29*
81	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,014	50800,00	703
82	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	15,050	1108,59	16684
		Накладные расходы			*222,22*	*3344*
83	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (10мм)	м2	123,250	211,96	26124
		Накладные расходы			*68,81*	*8480*
84	11-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-123,250	40,47	-5522
		Накладные расходы			*-2,16*	*-267*
85	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	123,250	1108,59	136634
		Накладные расходы			*222,22*	*27389*
86	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	68,310	211,96	14479
		Накладные расходы			*68,81*	*4700*
87	11-27-6	Устройство покрытий из плиток на растворе из сухой смеси	м2	68,310	1108,59	75728
		Накладные расходы			*222,22*	*15180*
88	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	633,450	186,74	118289
		Накладные расходы			*51,34*	*32521*
89	11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	2156,410	143,30	309010
		Накладные расходы			*19,99*	*43101*
90	6-11-6	Установка стальных конструкций	1т	0,284	31186,76	8857
		Накладные расходы			*12348,79*	*3507*
91	С11041-84	Сталь угловая 20х20 мм	т	0,284	47200,00	13405
92	10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	87,780	623,86	54762
		Накладные расходы			*224,78*	*19732*
93	С12063-4	Блоки дверные входные тамбурные с окрашенными двупольными полотнами (с двойным тамбуром 9шт)	м2	15,780	5850,00	92313

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
94	С12063-1	**Блоки дверные входные с окрашенными однопольными полотнами**	м2	72,000	5470,00	393840
95	10-23-3	**Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2**	м2	0,775	878,99	681
		Накладные расходы			*243,41*	*189*
96	6-2-11	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние**	м2	0,775	3640,00	2821
97	6-2-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	м2		4010,00	0
98	6-2-10	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8 внутренние**	м2		3780,00	0
99	6-2-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние**	м2		4250,00	0
100	15-202-1	**Остекление дверей**	м2	47,815	531,55	25416
		Накладные расходы			*142,25*	*6802*
101	10-90-2	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	м2	2,200	672,11	1479
		Накладные расходы			*341,26*	*751*
102	С12064-4	**Блоки дверные стальные с однопольными утепленными полотнами**	м2	2,200	11200,00	24640
103	1-1-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами (для входных дверей в квартиры)**	шт	40,000	583,00	23320
104	10-91-3	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2 (для двойного тамбура добавить ОК-7 - 3шт: 3х0,41)**	м2	53,980	741,51	40027
		Накладные расходы			*268,70*	*14504*
105	10-91-5	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	63,350	658,17	41695
		Накладные расходы			*230,66*	*14613*
106	10-91-6	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	м2	110,000	517,44	56918
		Накладные расходы			*171,40*	*18854*
107	6-1-182	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	м2	53,980	5206,00	281020
108	6-1-186	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками**	м2	173,350	5206,00	902460
109	10-35-1	**Установка подоконных досок**	шт	135,000	463,54	62578

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы			*131,24*	*17718*
110	6-1-194	**Доски подоконные из ПХВ профилей**	м2	50,010	217,00	10852
111	10-93-1	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	м2	57,600	713,73	41111
		Накладные расходы			*266,45*	*15347*
112	6-1-190	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	м2	57,600	10900,00	627840
113	12-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	м2	54,700	757,95	41460
		Накладные расходы			*182,90*	*10005*
114	15-64-4	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (3мм) (для двойного тамбура-17,82м2)**	м2	2467,610	286,23	706311
		Накладные расходы			*108,78*	*268427*
115	15-151-2	**Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная за 2 раза (для двойного тамбура-17,82м2)**	м2	2467,610	80,30	198137
		Накладные расходы			*33,22*	*81979*
		ИТОГО:				**8754229**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**1293523**
		Сметная прибыль				**700338**
		Итого с временными		1,35 %	118182,00	**8872411**
		Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	119778,00	**8992189**
		Итого со скидкой				**7193751**

Заказчик:

Технический надзор:

ЖОЛ ИНЖИНИРИНГ

Подрядчик:

Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Благоустройство

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	27-50-1	**Устройство оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийных смесей**	м2	123,000	102,75	12638
		Накладные расходы			*13,83*	*1701*
2	27-53-4	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 и более типа АБ**	м2	123,000	39,15	4816
		Накладные расходы			*14,63*	*1799*
3	27-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	м2	123,000	39,15	4816
		Накладные расходы			*14,63*	*1799*
		ИТОГО:				**22269**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**5300**
		Сметная прибыль				**1782**
		Итого с временными		**1,35 %**	**301,00**	**22570**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**305,00**	**22875**
		Итого с НДС		**12 %**	**2745,00**	**25620**
		Итого со скидкой				**20496**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Наружные сети водопровода

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы				
1	**1-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**212,000**	**42,75**	**9063**
		Накладные расходы			*10,22*	*2167*
2	**1-163-7**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**27,000**	**856,90**	**23136**
		Накладные расходы			*454,60*	*12274*
3	**1-17-13**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3**	**27,000**	**42,75**	**1154**
		Накладные расходы			*10,22*	*276*
4	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**1545,000**	**23,64**	**36524**
		Накладные расходы			*3,94*	*6087*
5	**1-20-1**	**Работа на отвале 1 группы грунтов**	**м3**	**1535,000**	**4,34**	**6668**
		Накладные расходы			*1,28*	*1965*
6	**1-17-13**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)**	**м3**	**702,000**	**42,75**	**30010**
		Накладные расходы			*10,22*	*7176*
7	**Е010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	**т**	**541,000**	**23,64**	**12789**
		Накладные расходы			*3,94*	*2132*
8	**1-27-1**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**554,000**	**7,30**	**4047**
		Накладные расходы			*1,75*	*969*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
9	**1-27-7**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	**м3**	**354,000**	**4,09**	**1448**
		Накладные расходы			*0,98*	*347*
10	**1-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**125,000**	**38,07**	**4758**
		Накладные расходы			*16,52*	*2065*
11	**1-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**321,000**	**260,24**	**83538**
		Накладные расходы			*138,06*	*44318*
12	**22-8-5**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 80 мм с гидравлическим испытанием**	**км**	**0,120**	**217616,44**	**26114**
		Накладные расходы			*101980,12*	*12238*
		ИТОГО:				**239250**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**92015**
		Сметная прибыль				**19140**
		Итого с временными		**1,35 %**	**3230,00**	**242480**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**3273,00**	**245753**
		Итого с НДС		**12 %**	**29490,00**	**275243**
		Итого со скидкой				**220194**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Отопление

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	11-160301-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**385,000**	**604,68**	**232800**
		Накладные расходы			*178,55*	*68740*
		Сметная прибыль			*44,79*	*17244*
2	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**475,000**	**642,92**	**305387**
		Накладные расходы			*179,99*	*85493*
		Сметная прибыль			*47,62*	*22621*
3	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**20,000**	**711,17**	**14223**
		Накладные расходы			*182,56*	*3651*
		Сметная прибыль			*52,68*	*1054*
4	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	**м**	**15,000**	*778,25*	**11674**
		Накладные расходы			*185,08*	*2776*
		Сметная прибыль			*57,65*	*865*
5	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	**м**	**55,000**	**844,21**	**46431**
		Накладные расходы			*187,57*	*10316*
		Сметная прибыль			*62,53*	*3439*
		ИТОГО:				**610516**
		В том числе :				
		Накладные расходы				**170977**
		Сметная прибыль				**45224**
		Итого с временными		**1,35 %**	**8242,00**	**618758**

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**8353,00**	**627111**
		Итого с НДС		**12 %**	**75253,00**	**702364**
		Итого со скидкой				**561891**

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик:

Заказчик: Тойчубекова Наталья Кумаровна

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Объект: Литер А - Ресторан по адресу: Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, с. Коккайнар, ул. Каракум №1

Акт приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Электроосвещение

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	8-594-2	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**40,000**	**528,81**	**21152**
		Накладные расходы			*186,01*	*7440*
2	8-594-1	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике**	**шт**	**28,000**	**413,35**	**11574**
		Накладные расходы			*143,45*	*4017*
3	8-152-3	**Конструкции металлические кабельные: конструкция крепления лотков**	**т**	**0,012**	**89912,26**	**1079**
		Накладные расходы			*7329,26*	*88*
4	8-472-8	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм**	**м**	**300,000**	**115,57**	**34671**
		Накладные расходы			*30,97*	*9291*
5	8-472-6	**Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**50,000**	**115,69**	**5784**
		Накладные расходы			*26,79*	*1339*
6	8-409-6	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**6565,000**	**76,25**	**500581**
		Накладные расходы			*27,55*	*180866*
7	8-409-7	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	**м**	**120,000**	**89,39**	**10727**
		Накладные расходы			*30,59*	*3671*
8	8-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	**м**	**5930,000**	**15,43**	**91530**
		Накладные расходы			*6,93*	*41125*

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
9	8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	200,000	19,05	3811
		Накладные расходы			*8,46*	*1691*
10	8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	200,000	25,91	5181
		Накладные расходы			*11,30*	*2261*
11	8-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400,000	8,92	3566
		Накладные расходы			*3,52*	*1406*
12	8-412-10	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	400,000	17,91	7166
		Накладные расходы			*7,32*	*2926*
13	8-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	348,000	58,23	20264
		Накладные расходы			*24,13*	*8397*
14	8-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	22,000	463,20	10190
		Накладные расходы			*190,00*	*4180*
15	8-158-5	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 4 жил	шт	6,000	157,93	948
		Накладные расходы			*47,02*	*282*
16	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л90УХЛ3	1000шт	0,065	16300,00	1060
17	18-1-137	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, d-200 мм, тип КОН-2	1000шт	0,065	64800,00	4212
18	18-3-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,075	24200,00	1815
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	95,000	156,00	14820
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	135,000	182,00	24570
21	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУ3-01-10/220	шт	568,000	195,00	110760

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
22	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3,000	134,00	402
23	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9,000	134,00	1206
24	16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	6,710	9831,00	65966
25	16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	11,160	16397,00	182991
26	16-7-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,154	25776,00	3970
27	16-7-125	Провода силовые для электроустановокс поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,378	62287,00	23544
		ИТОГО:				**1163539**
		В том числе :				**268980**
		Накладные расходы				**93083**
		Сметная прибыль		1,35 %	15708,00	**1179247**
		Итого с временными		1,35 %	15920,00	**1195167**
		Итого с зимними удорожаниями		12 %	143420,00	**1338587**
		Итого с НДС				**1070870**
		Итого со скидкой				

Заказчик:

Технический надзор:

Подрядчик: