Заказчик ТОО «Аят Энерго Сервис»
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Литер А - Офис по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник 1, уч. 11а
Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел:								
1.	E0101-10-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве, с ковшом вместимостью 15 м3	м3	125,3000000	31,58	31,26	3957	3917	0,00	0
					0,32	2,66	40	333	0,01	1
2.	E0101-11-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	3,2000000	12,55	11,86	291	275	0,00	0
					0,69	3,25	16	75	0,01	0
3.	E0101-11-20	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3	2,3000000	26,71	26,11	328	321	0,00	0
					0,60	2,73	7	34	0,01	0
4.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5	м3	6,7700000	3870,37	66,01	26202	447	1,35	9
					195,75	24,93	1325	169	0,12	1
5.	E0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	6,6000000	5662,48	208,34	207247	7625	2,60	95
					425,25	78,71	15564	2881	0,38	14
6.	C12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	1,7272500	43925,00	--	75869	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,5299000	51575,00 -- --	-- -- --	27330 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,0569900	52235,00 -- --	-- -- --	2977 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,2721200	52154,00 -- --	-- -- --	14192 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	7,8160000	245,44 37,35	3,82 1,44	16645 2533	259 98	0,21 0,01	14 0
		Итого по разделу:								375038
		Раздел: Стены								
11.	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3	1,0348000	1430,27 594,00	372,83 139,50	58691 24375	15299 5724	3,72 0,68	153 28
12.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 190 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	2613,9626960	92,00 --	-- --	240485 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143003-248	Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм цветные 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	140,3460000	73,00 --	-- --	10245 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								309421
		Раздел: Кровля								
14.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	0,9754000	3765,60 382,50	245,72 92,25	78985 8023	5154 1935	2,71 0,45	57 9
15.	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	м2	156,3500000	12,58 11,59	0,99 0,38	1967 1812	155 59	0,07 0,00	11 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С11011-50 8	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	т	0,0711393	184000,00 --	-- --	13090 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М-100 толщиной 15 мм	м2	105,3400000	121,82 34,65	15,94 5,96	12832 3650	1679 628	0,24 0,03	26 3
18.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек толщ. 50	м2	105,3400000	139,20 3,85	4,90 1,75	14663 406	516 184	0,03 0,01	3 1
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М-100 толщиной 15 мм	м2	5,8800000	121,82 34,65	15,94 5,96	5589 1590	731 273	0,24 0,03	11 1
20.	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек толщ.50	м2	5,8800000	139,20 3,85	4,90 1,75	6386 177	225 80	0,03 0,01	1 0
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,1367224	5239,08 1890,00	327,33 123,75	716 258	45 17	11,60 0,60	2 0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1367224	41200,00 --	-- --	5633 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	156,3600000	24,75 7,20	0,22 0,09	3869 1126	34 14	0,04 0,00	7 0
24.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	153,6600000	254,41 24,53	18,33 6,86	39093 3769	2817 1054	0,14 0,03	21 5
25.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	4,5000000	42,88 39,15	3,73 1,40	1051 959	91 34	0,23 0,01	6 0
26.	С11011-94 5	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	6,9500000	141,00 --	-- --	3800 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0112-14-1	Бортик	м3	0,0030000	1256,79 508,50	207,16 78,75	4 2	1 --	3,63 0,38	0 0
28.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый	м3	0,0030000	3654,00	--	11	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементный марки М100 ГОСТ 28013-98			--	--	--	--	--	--
29.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м29,7967000	661,07	1,24	13087	25	0,97	19
				153,23	0,47	3033	9	0,00	0
30.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т0,0041530	95337,00	--	396	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
31.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т0,0120940	42100,00	--	509	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
32.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из алюминевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м20,1700000	472,81	19,00	80	3	1,30	0
				217,73	6,18	37	1	0,03	0
33.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из алюминевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м21,2600000	387,83	18,74	489	24	0,91	1
				152,26	6,18	192	8	0,03	0
34.	С12031-767	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 70 мм одностворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 21519-2003	м21,4300000	16542,00	--	23655	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
35.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из алюминиевых профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м22,7300000	346,04	18,87	11326	618	0,82	27
				136,44	6,39	4466	209	0,03	1
36.	С12031-953	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 45 мм до 48 мм двухстворчатые одинарной конструкции с одинарным остеклением, раздвижной фурнитурой: двухэлементные - импост и раздвижная створка ГОСТ 21519-2003	м24,0700000	8156,00	--	277875	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м20,4128000		4963,00 --	-- --	2049 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м24,4640000		223,03 94,05	5,58 2,12	7687 3241	192 73	0,59 0,01	20 0
39.	Е0109-44-4	Монтаж витражей из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	м20,0000000		985,59 765,00	202,91 51,20	9856 7650	2029 512	3,81 0,17	38 2
40.	Е0115-202-4	Остекление витражей каленым стеклом	м20,0000000		243,59 188,85	4,69 1,78	2436 1888	47 18	1,08 0,01	11 0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М150	м24,4770000		157,72 52,20	9,95 3,74	7015 2322	443 166	0,36 0,02	16 1
42.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.100 мм	м24,4770000		345,28 9,95	10,59 3,95	15357 443	471 176	0,07 0,02	3 1
43.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т0,0573753		5239,08 1890,00	327,33 123,75	301 108	19 7	11,60 0,60	1 0
44.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т0,0573753		50800,00 --	-- --	2915 --	-- --	-- --	-- --
45.	Е0111-23-1ПРИМ	Устройство эпоксидно-полиэфирных бесшовных покрытий толщиной 1 мм С зведением на стену 100 мм	м24,4770000		767,74 147,38	32,13 12,04	34147 6555	1429 536	0,69 0,06	31 3
46.	Е0111-11-1	Устройство уклонообразующих цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М150	м27,3670000		157,72 52,20	9,95 3,74	2739 907	173 65	0,36 0,02	6 0
47.	Е0111-11-2К=12,8	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки - уклон 70-100 мм	м27,3670000		279,72 8,06	8,58 3,20	4858 140	149 56	0,06 0,02	1 0
48.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т0,0224034		5239,08 1890,00	327,33 123,75	117 42	7 3	11,60 0,60	0 0
49.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т0,0224034		50800,00	--	1138	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 4 мм			--	--	--	--	--	--
50.	Е0111-23-1ПРИМ	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 1 мм с заведением на стену 100 мм	м2	7,3670000	767,74 147,38	32,13 12,04	13333 2560	558 209	0,69 0,06	12 1
51.	Е0111-23-1ПРИМ	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 1 мм с заведением на стену 100 мм	м2	3,0740000	767,74 147,38	32,13 12,04	2360 453	99 37	0,69 0,06	2 0
52.	Е0111-36-3	Устройство покрытий "ЕМСО MArsHAll"	м2	3,0740000	77,06 72,23	4,65 1,73	237 222	14 5	0,47 0,01	1 0
53.	С11011-35-2	Грязезащитное покрытие	м2	3,2277000	796,00 --	-- --	2569 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0111-41-1	Установка плинтусов из гранитных плит	м2	0,5584000	1900,33 1737,00	6,95 2,25	1061 970	4 1	8,54 0,01	5 0
55.	С143011-17	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 15 мм	м2	0,5584000	2055,00 --	-- --	1148 --	-- --	-- --	-- --
56.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	0,3573760	14,00 --	-- --	5 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	м2	2,3820000	150,05 52,20	9,95 3,74	357 124	24 9	0,36 0,02	1 0
58.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т. 25мм	м2	2,3820000	19,94 0,63	0,67 0,25	47 2	2 1	0,00 0,00	0 0
59.	Е0111-31-8	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 4 шт на м2	м2	2,3820000	476,56 459,00	16,52 6,19	1135 1093	39 15	2,91 0,03	7 0
60.	С143011-85	Плиты из гранита накрывочные пиленые, длина 500-1500 мм, высота 200-500 мм, толщина 20 мм	м2	2,3820000	2661,00 --	-- --	6339 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0736512	30400,00 --	-- --	2239 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0848304	5239,08 1890,00	327,33 123,75	444 160	28 10	11,60 0,60	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0848304	50800,00	--	4309	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	м2	5,7600000	150,05	9,95	9867	654	0,36	23
					52,20	3,74	3433	246	0,02	1
65.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т. 35 мм	м2	5,7600000	59,81	2,01	3933	132	0,01	1
					1,89	0,75	124	49	0,00	0
66.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	9,7100000	686,68	1,30	27268	51	0,23	9
					38,61	0,67	1533	27	0,00	0
67.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции рулонными материалами	м2	1,9740000	104,55	18,42	6479	1142	0,42	26
					85,95	6,91	5327	428	0,03	2
68.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,0694109	30400,00	--	2110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	м2	1,9740000	150,05	9,95	9299	617	0,36	22
					52,20	3,74	3235	232	0,02	1
70.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т. 57 мм	м2	1,9740000	147,52	4,96	9143	307	0,03	2
					4,66	1,85	289	115	0,01	1
71.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0799465	5239,08	327,33	419	26	11,60	1
					1890,00	123,75	151	10	0,60	0
72.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0799465	50800,00	--	4061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	Е0111-27-5	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из многоцветных плиток	м2	1,9740000	972,95	15,20	60298	942	1,07	66
					173,30	7,37	10740	457	0,04	2
74.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	7,8600000	135,67	0,32	3780	9	0,24	7
					41,63	0,11	1160	3	0,00	0
75.	С11011-2191	Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	м2	3,0662000	142,00	--	1855	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	м2	6,1290000	326,29	2,21	21577	146	1,76	116
					319,50	0,83	21128	55	0,00	0
77.	С11011-65-2	Потолок подвесной "Армстронг" с комплектующими	м2	6,1290000	1390,00	--	91919	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 4мм стен	м2	568,2010000	30,91	1,37	17564	780	0,18	103
					29,49	0,52	16757	298	0,00	1
79.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	2045,5236000	21,00	--	42956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	681,8412000	24,00	--	16364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 5 мм стен по стеклотканевой сетке	м2	0,2410000	38,64	1,71	1555	69	0,23	9
					36,87	0,65	1483	26	0,00	0
82.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	241,4460000	21,00	--	5070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	0,2410000	142,00	--	5714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен до 20мм стен	м2	254,6160000	154,56	6,86	39353	1747	0,91	232
					147,46	2,62	37546	667	0,01	3
85.	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	6110,7840000	21,00	--	128326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки	м2	869,6410000	12,11	0,01	10531	9	0,04	36
					6,70	--	5827	--	--	--
87.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	640,4050000	142,58	2,10	91309	1345	0,39	250
					65,03	0,79	41646	506	0,00	2
88.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из	м2	229,2360000	927,55	4,62	212628	1059	1,52	348
					254,97	3,14	58448	720	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону								
89.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	5,3320000	59,09 56,56	2,45 0,93	906 867	38 14	0,32 0,00	5 0
90.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	5,1952000	21,00 --	-- --	1159 --	-- --	-- --	-- --
91.	С143002-5 6	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	8,3984000	24,00 --	-- --	442 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм по стеклотканной сетке оконных и дверных откосов плоских	м2	2,3060000	73,86 70,69	3,06 1,16	170 163	7 3	0,40 0,01	1 0
93.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	3,8360000	21,00 --	-- --	291 --	-- --	-- --	-- --
94.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	2,3060000	142,00 --	-- --	327 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 15 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	2,5680000	221,58 212,09	9,18 3,48	569 545	24 9	1,21 0,02	3 0
96.	С143002-5 5	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	6,2240000	21,00 --	-- --	971 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М 100 по камню и бетону откосов	м2	1,3380000	208,60 135,68	4,07 0,97	279 182	5 1	0,74 0,05	1 0
98.	Е0115-82-5	Нанесение грунтовки	м2	5,3320000	12,11 6,70	0,01 --	186 103	-- --	0,04 --	1 --
99.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными	м2	5,3320000	142,58	2,10	2186	32	0,39	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами			65,03	0,79	997	12	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								1472169
		Раздел: Наружние отделочные работы								
100.	Е0115-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	м2	2,2100000	846,72	5,26	1871	12	1,20	3
					201,08	0,47	444	1	0,00	0
101.	Е0115-39-4	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1000 мм, из П-образного профиля	м2	5,9100000	542,09	3,86	19467	139	0,92	33
					153,22	0,47	5502	17	0,00	0
102.	Е0115-39-6	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 1200 мм, из П-образного профиля	м2	1,6300000	508,12	3,63	41478	297	0,88	72
					147,86	0,47	12070	38	0,00	0
103.	Е0115-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	м2	7,5300000	186,61	0,59	1405	4	0,35	3
					56,78	0,16	428	1	0,00	0
104.	Е0112-8-2	Устройство защиты деформационых швов оцинкованной сталью	м2	2,2400000	28,82	0,05	65	--	0,05	0
					7,70	0,02	17	--	0,00	0
105.	Е0108-4-5	Оклейка стен BAsf MAsTErflEX, за 1 слой	м2	1,5480000	53,54	4,12	83	6	0,23	0
					40,84	1,54	63	2	0,01	0
106.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,0006270	53299,00	--	33	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	4,0100000	548,32	2,56	2199	10	2,70	11
					468,00	0,97	1877	4	0,00	0
108.	С	Стоимость плитки облицовочной сплитерной 390х190х55 мм	шт	4,1350000	0,30	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0108-22-1	Блок перегородочный	м3	0,0353457	1430,27	372,83	51	13	3,72	0
					594,00	139,50	21	5	0,68	0
110.	Е0108-22-	Накрывочный элемент	м3	0,0192375	1430,27	372,83	28	7	3,72	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				594,00	139,50	11	3	0,68	0
111.	С143003-1 37	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	5,3000000	86,00 --	-- --	456 --	-- --	-- --	-- --
112.	С143006-1 6	Накрывочный элемент 250х190х90	1000шт	0,0045000	30522,00 --	-- --	137 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0127-57-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором	м2	1,4100000	120,78 69,08	49,85 17,60	170 97	70 25	0,46 0,09	1 0
114.	С143003-2 9	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В 22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 60 мм	м2	1,4100000	550,00 --	-- --	776 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружние отделочные работы								68233
	ИТОГО:						2224862 334454	55683 19692		2011 95

Накладные расходы :

На общестроительные работы	380229
На металломонтажные работы	7346
Всего накладных расходов:	387575
Итого с накладными	2612437

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	156746
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2769183
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	7081962
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141639
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7223601
Налог на добавленную стоимость, 12 %	866832
Итого с НДС	8090433

Принял: Сдал:

Заказчик ТОО «Аят Энерго Сервис»
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Литер А - Офис по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник 1, уч. 11а
Наименование объекта: Водоснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-82-3	добавлять на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	м2	230,0000000	1,92	1,92	442	442	--	--
					--	0,68	--	156	0,00	0
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	985,0000000	32,23	30,77	31742	30309	0,01	10
					1,42	8,34	1399	8220	0,03	28
3.	Е0101-17-20	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	м32,6500000		40,64	39,71	921	900	0,00	0
					0,82	6,99	19	158	0,02	1
4.	Е0101-109-1	Устройство вручную в траншеях, разработанных канавокопателями, закрытого дренажа из керамических труб, диаметром до 10 см, в грунтах 1-2 группы природной влажности	м	152,0000000	49,32	7,47	7497	1135	0,26	40
					41,85	2,80	6361	426	0,01	2
5.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	253,0000000	6,48	6,48	1639	1639	--	--
					--	2,10	--	532	0,01	2
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м35,0000000		752,80	152,52	48932	9914	1,02	66
					153,68	57,15	9989	3715	0,28	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,0040000	78245,00	36133,62	313	145	247,00	1
					41850,00	9612,90	167	38	37,30	0
8.	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,2520000	70811,26	30144,88	17844	7597	236,00	59
					40500,00	8009,55	10206	2018	31,06	8
9.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,0850000	51202,26	20326,01	4352	1728	179,00	15
					30825,00	5353,43	2620	455	20,64	2
		Итого по разделу:								113682
		Раздел: Дороги								
10.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	325,0000000	19,95	15,58	6484	5063	0,01	3
					1,03	5,50	335	1788	0,03	9
11.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	8,6850000	24166,69	1879,87	209888	16327	8,86	77
					1435,50	538,43	12467	4676	2,06	18
12.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	5,2500000	623,74	73,75	59412	7025	0,14	14
					21,38	11,67	2036	1111	0,04	4
13.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	625,0000000	24,52	15,35	15326	9595	0,03	21
					5,94	5,06	3713	3162	0,02	11
14.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	625,0000000	0,02	--	12	--	0,00	0
					0,01	--	6	--	--	--
15.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	625,0000000	0,04	--	25	--	0,00	0
					0,02	--	12	--	--	--
16.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2		24,52	15,35	15326	9595	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10		из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	625,0000000		5,94	5,06	3713	3162	0,02	11
										306472
		Итого по разделу: Дороги								
ИТОГО:							420155	101409		328
							53043	29617		114
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						103475		
		Всего накладных расходов:						103475		
		Итого с накладными						523630		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						31418		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						555048		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,55742						1419490		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						28390		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1447880		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						173746		
		Итого с НДС						1621626		

Принял:

Сдал:

Заказчик ТОО «Аят Энерго Сервис» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Литер А - Офис по адресу: Алматинская область, Илийский район, п. Боралдай, мкр. Водник 1, уч. 11а
Наименование объекта: Электрические сети

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2016 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-165 -3	Монтаж муфт концевых для кабеля сечением 150 мм2	шт	1,0000000	3512,25	2226,25	3512	2226	7,50	8
					1260,00	492,49	1260	492	2,86	3
2.	С151610-7	Стоимость концевых муфт 4 КВНТп 1-150х240	компл	1,0000000	3590,00	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	320,6000000	53,90	13,25	17280	4248	0,23	72
					36,25	2,87	11622	922	0,02	5
4.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	5,4000000	86,80	21,38	1337	329	0,39	6
					59,13	5,25	911	81	0,03	0
5.	С151601-5 35	Кабели силовые АВБбШв 3х150+1х70	км	0,3427200	918922,00	--	314933	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	336,0000000	45,85	34,75	15406	11676	0,07	25
					11,00	8,62	3696	2898	0,05	17
7.	Ц0108-142 -2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	336,0000000	14,00	9,88	4704	3318	0,03	8
					4,13	2,50	1386	840	0,01	5
8.	С143008-9	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,7600000	406,00	--	715	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2				--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	336,0000000	40,48	29,62	13600	9954	0,07	25
					10,75	7,38	3612	2478	0,04	14
10.	Ц0108-143 -2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	336,0000000	23,48	17,75	7888	5964	0,04	13
					5,63	4,38	1890	1470	0,03	9
11.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0012700	7115,00	--	9	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0101-164 -3	Разработка грунта в траншеи	м3	8,1320000	486,56	--	23419	--	3,10	149
					486,56	--	23419	--	--	--
13.	Е0101-166 -3	Обратная засыпка траншеи	м3	7,8440000	208,97	--	5819	--	1,51	42
					208,97	--	5819	--	--	--
14.	Е0101-166 -1	То же просеянной землей	м3	6,0440000	152,72	--	2450	--	1,11	18
					152,72	--	2450	--	--	--
15.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонного покрытия дороги	м3	6,3360000	510,14	212,01	3232	1343	1,94	12
					298,13	5,09	1889	32	0,02	0
16.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	0,4000000	94,86	22,28	6678	1569	0,05	4
					8,01	6,33	564	446	0,02	2
17.	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	0,4000000	322,79	19,19	22725	1351	0,04	3
					7,42	6,33	523	445	0,02	2
18.	Е0127-54-6	Добавить 2 см на толщину	м2	0,4000000	147,04	--	10352	--	0,00	0
					0,05	--	4	--	--	--
19.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ верхний слой покрытия	м2	3,9000000	353,45	19,19	1378	75	0,04	0
					7,42	6,33	29	25	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							459027 59074	42053 10129		385 57

Накладные расходы :

На монтажные работы	31879
На общестроительные работы	41070
Всего накладных расходов:	72949
Итого с накладными	531976

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	31919
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	563895
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	1442116
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	28842
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1470958
Налог на добавленную стоимость, 12 %	176515
Итого с НДС	1647473

Главный инженер

Дата