Заказчик Жомартова Карлыгаш Токтарбаевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Садовый дом, навес» по адресу Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, ПКСТ «Береке» ул. 5-линия уч. 12А
Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	142,70	32,53	30,98	4642	4420	0,01	2
					1,53	9,01	218	1286	0,03	4
2.	Е0101-163-7	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,70	402,30	--	1086	--	2,68	7
					402,30	--	1086	--	--	--
3.	Е0101-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2,70	32,53	30,98	88	84	0,01	0
					1,53	9,01	4	24	0,03	0
4.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	245,60	19,70	19,70	4838	4838	--	--
					--	3,94	--	968	0,08	20
5.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	70,20	32,53	30,98	2283	2175	0,01	1
					1,53	9,01	107	632	0,03	2
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	52,60	21,55	4,52	1133	238	0,11	6
					17,03	--	896	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	17,60	122,18	--	2150	--	0,89	16
					122,18	--	2150	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								16221
		Раздел: Фундаменты								
8.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	4,40	3773,47	66,01	16603	290	1,35	6
					195,75	24,93	861	110	0,12	1
9.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	22,50	5560,07	208,34	125102	4688	2,60	59
					425,25	78,71	9568	1771	0,38	9
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-11 8	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	59900,00	--	3294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	65,00	245,44	3,82	15954	248	0,21	14
					37,35	1,44	2428	94	0,01	0
		Итого по разделу: Фундаменты								161395
		Раздел: Стена								
13.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,00	1843,04	335,84	42390	7724	4,54	104
					699,75	126,00	16094	2898	0,61	14
14.	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	0,35	388,16	250,96	136	88	0,81	0
					130,73	88,22	46	31	0,37	0
15.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	62,00	7372,55	316,01	457098	19593	8,25	512
					1368,00	119,39	84816	7402	0,58	36
		Итого по разделу: Стена								499624
		Раздел: Кровля								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	16,00	18188,19	334,28	291011	5348	22,10	354
					3397,50	126,00	54360	2016	0,62	10
17.	С11021-16	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	8490,00	--	2207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С11021-21	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,30	7183,00	--	16521	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С11021-24	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,25	13719,00	--	44587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	98,00	207,96	1,19	20380	117	0,15	15
					27,00	0,45	2646	44	0,00	0
21.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	351,00	732,59	8,20	257141	2878	1,71	600
					272,95	3,08	95805	1081	0,01	5
22.	Е0112-7-6	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	6,00	605,20	8,20	3631	49	1,48	9
					236,25	3,08	1418	18	0,01	0
23.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	35,00	1329,25	15,48	46524	542	0,75	26
					117,68	5,81	4119	203	0,03	1
24.	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	68,00	481,76	1,22	32760	83	0,28	19
					44,10	0,45	2999	31	0,00	0
25.	Е0112-8-1	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб	м2	63,00	74,96	0,16	4722	10	0,13	8
					22,50	0,07	1418	4	0,00	0
26.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	98,00	117,86	15,94	11550	1562	0,24	24
					34,65	5,96	3396	584	0,03	3
27.	Е0112-19-	Устройство аэраторов	шт	2,00	171,09	2,02	342	4	0,48	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				74,38	0,45	149	1	0,00	0
28.	E0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	м	32,00	395,34	6,19	12651	198	0,27	9
					45,06	0,43	1442	14	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								744026
		Раздел: Отделочные работы								
29.	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	265,00	195,91	1,96	51916	519	0,61	162
					108,90	0,45	28858	119	0,03	7
30.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	265,00	329,48	3,43	87312	909	0,46	121
					73,73	1,31	19538	347	0,01	2
31.	E0115-37-8	Облицовка потолков алюминиевыми плитами по деревянному каркасу с относе 6 см	м2	85,00	3227,41	35,55	274330	3022	8,33	708
					1475,47	6,69	125415	569	0,04	3
		Итого по разделу: Отделочные работы								413558
	ИТОГО:						1834824	59627		2780
							459837	20247		118

Накладные расходы :

На общестроительные работы	531478
Всего накладных расходов:	531478
Итого с накладными	2366302

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	141978
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2508280
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2518313
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2543396
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	6960701
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	139214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7099915

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						851990		
		Итого с НДС						7951905		
		Итого со скидкой						5168738		

Принял:

Сдал:

Заказчик Жомартова Карлыгаш Токтарбаевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Садовый дом, навес» по адресу Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, ПКСТ «Береке» ул. 5-линия уч. 12А
Наименование объекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см крупнозернистый	м2	154,00	327,92	15,35	50500	2364	0,03	5
					5,94	5,06	915	779	0,02	3
2.	Е0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетоного покрытия толщиной 4 см мелкозернистого	м2	154,00	338,42	15,35	52116	2364	0,03	5
					5,94	5,06	915	779	0,02	3
3.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	54,00	896,59	6,63	48416	358	0,70	38
					108,68	1,76	5869	95	0,01	0
	ИТОГО:						151032	5086		48
							7699	1653		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	12438
Всего накладных расходов:	12438
Итого с накладными	163470

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	173278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						173971		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						175704		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						480862		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						9617		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						490479		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						58857		
		Итого с НДС						549336		
		Итого со скидкой						357068		

Принял:

Сдал:

Заказчик Жомартова Карлыгаш Токтарбаевна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Садовый дом, навес» по адресу Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский с/о, ПКСТ «Береке» ул. 5-линия уч. 12А
Наименование объекта: Наружные сети 10 кВ

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Ц0108-1-1	Трансформатор силовой трехфазный 35 кВ, мощностью 250 кВА	шт	1,00	8859,00	5158,00	8859	5158	20,00	20		
					3420,00	1151,99	3420	1152	6,68	7		
2.	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	1,00	213,40	7,00	213	7	1,00	1		
					178,00	2,30	178	2	0,01	0		
3.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	136,80	23,36	22,08	3196	3020	0,01	1		
					1,28	5,56	175	760	0,02	3		
4.	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	м2	5,40	20,27	--	109	--	0,13	1		
					20,27	--	109	--	--	--		
5.	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	195,60	26,40	3,10	5164	606	0,11	22		
					19,10	0,50	3736	98	0,00	1		
6.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	187,50	32,40	23,70	6075	4444	0,06	11		
					8,60	5,90	1612	1106	0,03	6		
7.	С151601-30615	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг	км	0,192	696069,00	--	505513	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	247,20	6,48	6,48	1602	1602	--	--
					--	2,10	--	520	0,01	2
ИТОГО:							530731	14837		56
							9230	3638		18

Накладные расходы :

На монтажные работы	10740
На общестроительные работы	1536
Всего накладных расходов:	12275
Итого с накладными	543007

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	32580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	575587
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	577889
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	583645
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1597305
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31946
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1629251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	195510
Итого с НДС	1824761
Итого со скидкой	1186095

Принял:

Сдал: