Заказчик Мамырбеков Ержан Максутканович Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, сарай, котельная, навес по адресу:Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Коянкус, ул. Жамбыл Участок 66 Е

Наименование обьекта: Общестроительные работы

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	11,50	32,53	30,98	374	356	0,01	0
					1,53	9,01	18	104	0,03	0
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	6,50	122,18	--	794	--	0,89	6
					122,18	--	794	--	--	--
		Итого по разделу:								1298
		Раздел: Фундаменты								
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	6,50	3773,47	66,01	24528	429	1,35	9
					195,75	24,93	1272	162	0,12	1
5.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм	м3	8,00	5560,07	208,34	44481	1667	2,60	21
					425,25	78,71	3402	630	0,38	3
6.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	3,53	4034,66	335,84	14240	1185	4,54	16
					699,75	126,00	2470	445	0,61	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-22-1	Кладка стен из теплоблоков при высоте этажа до 4 м	м3	132,26	1001,71	372,83	132491	49312	3,72	492
					594,00	139,50	78565	18451	0,68	90
8.	СПРАЙС	Теплоблоки	м3	121,68	6983,97	--	849835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11011-25-0	Клей	кг	3571,15	16,00	--	57138	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								1122713
		Раздел: Кровля (л.37)								
10.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,88	17590,59	334,28	15392	292	22,10	19
					3397,50	126,00	2973	110	0,62	1
11.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,07	149300,00	--	11048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,88	573,75	28,11	502	25	0,78	1
					123,75	10,58	108	9	0,05	0
13.	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	м3	0,60	17262,17	309,62	10357	186	13,80	8
					2452,50	117,00	1472	70	0,57	0
14.	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	106,00	20,48	0,91	2171	96	0,03	3
					4,68	0,34	496	36	0,00	0
15.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	106,00	732,59	8,20	77655	869	1,71	181
					272,95	3,08	28933	326	0,01	2
16.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	м2	7,50	629,83	1,24	4724	9	0,97	7
					153,23	0,47	1149	4	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля (л.37)								121849
	ИТОГО:						1245859	54455		764

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							121754	20347		99
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						167291		
		Всего накладных расходов:						167291		
		Итого с накладными						1413150		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						84789		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1497939		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1503931		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1518910		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						4446977		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						88940		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4535917		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						544310		
		Итого с НДС						5080227		

Принял: Сдал:

Заказчик Мамырбеков Ержан Максуткановичч
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, сарай, котельная, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Коянкус, ул. Жамбыл Участок 66 Е

Наименование объекта: Водоснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	162,00	23,36	22,08	3784	3577	0,01	1
					1,28	5,56	207	900	0,02	3
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	160,50	134,10	--	21523	--	0,97	156
					134,10	--	21523	--	--	--
3.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,50	14,12	12,00	148	126	0,01	0
					1,62	2,75	17	29	0,01	0
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,60	764,90	152,52	1228	245	1,02	2
					153,68	57,15	247	92	0,28	0
5.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,06	47611,09	17877,09	2833	1064	173,00	10
					29700,00	4698,68	1767	280	18,10	1
6.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,50	68,00	--	4046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						33562	5011		170
							23761	1301		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28541
Всего накладных расходов:	28541
Итого с накладными	62103

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3726
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	65829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	66092
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	66750
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	195427
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3909
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	199336
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23920
Итого с НДС	223256

Принял:

Сдал:

Заказчик Мамырбеков Ержан Максутканович
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, сарай, котельная, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Коянкус, ул. Жамбыл Участок 66 Е

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	377,00	23,36	22,08	8806	8324	0,01	3		
					1,28	5,56	483	2096	0,02	7		
2.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,50	353,70	--	4421	--	2,27	28		
					353,70	--	4421	--	--	--		
3.	Е0107-31-4	Установка железобетонных лотков	м3	1,82	10291,51	2509,54	18782	4580	22,16	40		
					3771,00	856,80	6882	1564	3,70	7		
4.	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2	шт	8,00	1459,39	310,25	11675	2482	1,53	12		
					256,50	94,27	2052	754	0,39	3		
5.	Ц0108-164-1	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	шт	1,50	4421,20	3287,00	6632	4930	6,00	9		
					1094,00	726,99	1641	1090	4,22	6		
6.	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	0,50	213,40	7,00	107	3	1,00	1		
					178,00	2,30	89	1	0,01	0		
7.	Ц0108-141	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в	м	160,00	26,40	3,10	4224	496	0,11	18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг			19,10	0,50	3056	80	0,00	0
8.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	160,00	32,40	23,70	5184	3792	0,06	10
					8,60	5,90	1376	944	0,03	5
9.	Ц0108-145 -4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кг	м	61,50	33,40	9,80	2054	603	0,11	7
					17,70	2,20	1089	135	0,01	1
10.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий	м2	118,00	8,57	--	1011	--	0,06	7
					8,57	--	1011	--	--	--
11.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	118,00	408,11	169,61	48157	20014	1,55	183
					238,50	4,07	28143	480	0,01	2
12.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	31,50	122,85	--	3870	--	0,77	24
					122,85	--	3870	--	--	--
13.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	11,80	611,54	73,75	7216	870	0,14	2
					21,38	11,67	252	138	0,04	0
14.	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	118,00	24,52	15,35	2894	1811	0,03	4
					5,94	5,06	701	597	0,02	2
15.	Е0127-53-12	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	118,00	24,52	15,35	2894	1811	0,03	4
					5,94	5,06	701	597	0,02	2
	ИТОГО:						127927	49716		352
							55767	8476		36

Накладные расходы :

На монтажные работы	9026
На общестроительные работы	71782
Всего накладных расходов:	80808
Итого с накладными	208735

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12524
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	221259
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	222144
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	224357
Пересчет в текущих ценах, К-2,92774	656859
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13137
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	669996
Налог на добавленную стоимость, 12 %	80400
Итого с НДС	750396

Принял: Сдал:

ЖОЛ ИНЖЕНИРИНГ (ЖОЛДАСБЕКОВА К.)

Специализированная энергетическая Компания