Заказчик Оразова Идоят Абубакировна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, навес по адресу: Алматинская область, Энергетический с/о, п. Отеген батыра, мкр. «Куат», №771

Наименование объекта: Жилой дом, навес по адресу: Алматинская область, Энергетический с/о, п. Отеген батыра, мкр. «Куат», №771

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	15,60	3543,97	66,01	55286	1030	1,35	21
					195,75	24,93	3054	389	0,12	2
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	19,20	5192,64	208,34	99699	4000	2,60	50
					425,25	78,71	8165	1511	0,38	7
3.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,47	4017,52	335,84	34032	2845	4,54	38
					699,75	126,00	5927	1067	0,61	5
4.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	67,83	6064,00	--	411292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	390,00	181,71	1,96	70869	764	0,61	238
					108,90	0,45	42471	175	0,03	10
6.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	542,40	339,18	3,43	183971	1860	0,46	247
					73,73	1,31	39991	711	0,01	3
7.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	187,20	411,57	3,94	77046	738	0,55	104
					102,11	1,49	19115	279	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	62,40	163,49 65,03	2,10 0,79	10202 4058	131 49	0,39 0,00	24 0
9.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	90,00	182,40 81,23	2,33 0,88	16416 7311	210 79	0,49 0,00	44 0
10.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	33,60	922,55 254,97	4,62 3,14	30998 8567	155 106	1,52 0,02	51 1
11.	Е0110-23-2	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	7,20	324,30 138,83	83,13 29,17	2335 1000	599 210	0,80 0,12	6 1
12.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	7,20	4010,00 --	-- --	28872 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	6,00	95,32 11,79	0,32 0,11	572 71	2 1	0,08 0,00	0 0
14.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,60	427,50 185,83	19,32 6,39	1539 669	70 23	1,11 0,03	4 0
15.	С12061-70 6	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,60	6433,00 --	-- --	23159 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12061-19 4	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,80	217,00 --	-- --	391 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу:								1046677

Раздел: Кровля

17.	Е0110-14-	Установка стропил и балок	м3	2,10	17590,59	334,28	36940	702	22,10	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				3397,50	126,00	7135	265	0,62	1
18.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,10	573,75	28,11	1205	59	0,78	2
					123,75	10,58	260	22	0,05	0
19.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	254,40	732,59	8,20	186372	2086	1,71	435
					272,95	3,08	69438	784	0,01	4
		Итого по разделу: Кровля								224517
		Раздел: Электроосвещение								
20.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	16,00	342,80	134,00	5485	2144	0,99	16
					158,00	37,80	2528	605	0,22	4
21.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	14,00	269,90	98,00	3779	1372	0,76	11
					122,00	29,00	1708	406	0,17	2
22.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	8,00	156,00	--	1248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	8,00	182,00	--	1456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	8,00	195,00	--	1560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	6,00	134,00	--	804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	18,00	134,00	--	2412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на	1000м	3,42	9831,00	--	33622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2								
28.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,72	16397,00 ---	-- ---	11806 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,32	25776,00 ---	-- ---	8145 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Электроосвещение								70316
		Раздел: Водопровод и канализация								
30.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	438,00	153,67 59,85	4,19 1,58	67307 26214	1835 692	0,34 0,01	148 3
31.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	184,00	177,67 59,85	4,19 1,58	32691 11012	771 291	0,34 0,01	62 1
32.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	16,00	195,67 59,85	4,19 1,58	3131 958	67 25	0,34 0,01	5 0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								103129
		Раздел: Благоустройство								
33.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	9,22	611,54 21,38	73,75 11,67	5641 197	680 108	0,14 0,04	1 0
34.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	61,50	172,09 6,01	34,29 8,79	10583 370	2109 541	0,04 0,03	2 2
35.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного крупнозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	61,50	327,92 5,94	15,35 5,06	20167 365	944 311	0,03 0,02	2 1
36.	Е0127-53-	Устройство верхнего слоя	м2	61,50	338,42	15,35	20813	944	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8		асфальтобетонного мелкозернистого покрытия толщиной 4 см			5,94	5,06	365	311	0,02	1
37.	Е0127-34-2	Установка поребриков	м	47,50	896,59	6,63	42588	315	0,70	33
					108,68	1,76	5162	83	0,01	0
		Итого по разделу: Благоустройство								99793

ИТОГО:	1544434	26435	1594
	266111	9044	52

Накладные расходы :

На монтажные работы	4984
На общестроительные работы	256541
На сантехнические работы	50166
Всего накладных расходов:	311692
Итого с накладными	1856125

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	111367
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1967492
Итого с временными, 1,35 %	1994053
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2020973
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2028949
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2048890
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5607349
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112147
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5719496
Налог на добавленную стоимость, 12 %	686340
Итого с НДС	6405836
Итого со скидкой	4484085

Принял: Сдал:

Заказчик Оразова Идоят Абубакировна
Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Жилой дом, навес по адресу: Алматинская область, Энергетический с/о, п. Отеген батыра, мкр. «Куат», №771

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжение

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	162,00	23,36	22,08	3784	3577	0,01	1
					1,28	5,56	207	900	0,02	3
2.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	160,50	134,10	--	21523	--	0,97	156
					134,10	--	21523	--	--	--
3.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,50	14,12	12,00	148	126	0,01	0
					1,62	2,75	17	29	0,01	0
4.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	1,60	764,90	152,52	1228	245	1,02	2
					153,68	57,15	247	92	0,28	0
5.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 50 мм	км	0,06	47611,09	17877,09	2833	1064	173,00	10
					29700,00	4698,68	1767	280	18,10	1
6.	С130804-69	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,50	68,00	--	4046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						33562	5011		170
							23761	1301		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28541
Всего накладных расходов:	28541
Итого с накладными	62103

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3726
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	65829
Итого с временными, 1,35 %	66718
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	67619
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	67886
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	68553
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	187614
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3752
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	191366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	22964
Итого с НДС	214330
Итого со скидкой	150031

Принял: Сдал:

ЖОЛ ИНЖЕНИРИНГ (МОЛДАХМЕТОВ А.К.) ИИН/БИН. 770317302265

Республика Казахстан Алматинская область Илийский район

Алматинская обл. Республика Казахстан