Заказчик: Белянская Виктория Анатольевна

Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом, двух кладовой, двух навесов, летняя кухня, сарай по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Абая №130 Б

Объект: АР

(наименование, адрес)

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполнено работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | 11-20-3 | Устройство нивелирующего основания толщиной 3 мм | м2 | 79,1600000 | 270,73 | 21431 |
| 2. | 2. | 30-2-63 | Сухие смеси для наливных полов-окончательное выравнивание оснований | кг | 427,4640000 | 21,00 | 8977 |
| 3. | 3. | 11-36-1 | Покрытие пола из линолеума | м2 | 79,1600000 | 190,44 | 15075 |
| 4. | 4. | 1-1-352 | Линолеум | м2 | 84,7012000 | 796,00 | 67422 |
| 5. | 5. | 57-23-1 | Устройство плинтуса | 1м | 84,7012000 | 121,41 | 10283 |
| 6. | 6. | 15-165-3 | Окраска плинтуса | м2 | 7,9160000 | 210,24 | 1664 |
| 7. | 7. | 57-16-3 | Устройство гидроизоляции оклеечной с заведением на стены на 15 см | 1м2 | 19,4700000 | 888,56 | 17300 |
| 8. | 8. | 57-15-2 | Устройство стяжек цементных толщ.10мм | 1м2 | 13,5350000 | 144,95 | 1962 |
| 9. | 9. | 57-20-1 | Устройство покрытия пола из керамогранита толщ.10-13мм | 1м2 | 127,7550000 | 1859,82 | 237602 |
| 10. | 10. | 30-2-58 | Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006 | кг | 574,8975000 | 14,00 | 8049 |
| 11. | 11. | 30-2-59 | Сухие смеси цементные для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 | кг | 76,6530000 | 58,00 | 4446 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 12. 57-23-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 1м | 136,6978500 | 213,62 | 29201 |
| 13. | 13. 10-23-1 | Установка деревянных дверных блоков | м2 | 39,0525000 | 622,17 | 24297 |
| 14. | 14. 6-2-8 | Блоки дверные | м2 | 39,0525000 | 3076,00 | 120125 |
| 15. | 15. 10-92-1 | Установка шкафных и двупольных дверных блоков из ПХВ профилей по коридору | м2 | 12,3125000 | 542,26 | 6677 |
| 16. | 16. 6-1-181 | Дверцы шкафные с фурнитурой | м2 | 7,7000000 | 3324,00 | 25595 |
| 17. | 17. 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 4,6125000 | 12700,00 | 58579 |
| 18. | 18. 56-27-1 | Установка дверных замков,задвижек | шт | 22,5000000 | 160,48 | 3611 |
| 19. | 19. 1-1-815 | Замок врезной | шт | 22,5000000 | 844,00 | 18990 |
| 20. | 20. 1-1-813 | Задвижка накладная | шт | 4,0000000 | 142,00 | 568 |
| 21. | 21. 1-1-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 22,5000000 | 1380,00 | 31050 |
| 22. | 22. 6-9-45 | Наличник | м | 222,6000000 | 99,00 | 22037 |
| 23. | 23. 10-91-6 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей | м2 | 30,3600000 | 500,30 | 15189 |
| 24. | 24. 6-1-184 | Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные энергосберегающими стеклопакетами | м2 | 30,3600000 | 5067,00 | 153834 |
| 25. | 25. 1-1-936 | Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | м2 | -30,3600000 | 2800,00 | -85008 |
| 26. | 26. 1-1-1382 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | м2 | 30,3600000 | 4963,00 | 150677 |
| 27. | 27. 56-10-1 | Установка подоконных досок | м | 30,8000000 | 103,91 | 3201 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 28. 6-1-196 | Доски подоконные из ПХВ профилей | м | 30,8000000 | 391,00 | 12043 |
| 29. | 29. 58-18-4 | Устройство подоконных отливов | м | 26,4000000 | 277,61 | 7329 |
| 30. | 30. 61-2-7 | Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов | м2 | 40,5900000 | 880,15 | 35725 |
| 31. | 31. 10-91-2 | Установка перегородок из ПХВ профилей с двупольными остекленными дверными блоками | м2 | 2,0875000 | 553,51 | 1155 |
| 32. | 32. 6-1-184 | Стоимость перегородок | м2 | 2,0875000 | 5067,00 | 10577 |
| 33. | 33. 10-92-3 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в перегородках | м2 | 1,5375000 | 537,25 | 826 |
| 34. | 34. 6-1-192 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | м2 | 1,5375000 | 12700,00 | 19526 |
| 35. | 35. 61-1-3 | Подготовка под окраску стен,колонн и откосов | м2 | 598,5850000 | 164,04 | 98194 |
| 36. | 36. 61-1-7 | Подготовка под окраску потолков и ригелей | м2 | 454,4300000 | 190,84 | 86725 |
| 37. | 37. 15-165-8 | Масляная окраска стен,колонн и откосов | м2 | 483,0550000 | 207,50 | 100232 |
| 38. | 38. 15-180-3 | Водоэмульсионная окраска стен,колонн | м2 | 115,5300000 | 194,07 | 22421 |
| 39. | 39. 15-180-4 | Водоэмульсионная окраска потолков и ригелей | м2 | 295,5950000 | 225,89 | 66773 |
| 40. | 40. 15-165-9 | Масляная окраска потолков | м2 | 158,8350000 | 249,51 | 39631 |
| 41. | 41. 15-165-6 | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных блоков дверных, подготовленных под вторую окраску | м2 | 111,4440000 | 92,66 | 10327 |
| 42. | 42. 15-17-5 | Облицовка стен керамической плиткой и устр-во фартуков | м2 | 386,9150000 | 1169,14 | 452358 |
| 43. | 43. 15-35-1 | Демонтаж конструкций подвесных потолков из декоративно-акустических плит | м2 | 49,6450000 | 312,21 | 15500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 44. 15-35-1 | | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит | м2 | 49,6450000 | 629,00 | 31227 |
| 45. | 45. 1-1-651 | | Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими | м2 | 1435,5000000 | 740,00 | 1062270 |
| 46. | 46. 15-172-4 | | Окраска решеток | м2 | 6,1500000 | 242,71 | 1493 |

ИТОГО: 3047166

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 354711 |
| Сметная прибыль | | | 0 |
| Итого с временными | 1,02 % | 31081 | 3078247 |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,35 % | 41556 | 3119803 |
| Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,19047619 | | | 3714051 |
| Итого с НДС | 12 % | 445686 | 4159737 |

Принял: В.Д.

Сдал:

210

Заказчик: Белянская Виктория Анатольевна
(организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом, двух кладовой, двух навесов, летняя кухня, сарай по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Абая №130 Б
(наименование, адрес)

Объект: АР
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполнено работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | 1-104-2 | Уплотнение грунта | м2 | 252,0000000 | 80,07 | 20178 |
| 2. | 2. | 23-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | м3 | 56,0000000 | 1026,88 | 57505 |
| 3. | 3. | 22-8-1 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0650000 | 125278,88 | 8143 |
| 4. | 4. | 22-8-3 | Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием | км | 0,0130000 | 138867,57 | 1805 |
| 5. | 5. | 22-33-5 | Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм | т | 0,0230000 | 353855,73 | 8139 |
| 6. | 6. | 22-41-1 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах | м3 | 0,1500000 | 26732,80 | 4010 |

ИТОГО: 99780

В том числе :

Накладные расходы 27490

Сметная прибыль 0

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого с временными | 1,02 % | 1018 | | 100798 | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | 1,35 % | 1361 | | 102159 | |
| | | Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,19047619 | | | | 121618 | |
| | | Итого с НДС | 12 % | 14594 | | 136212 | |

Принял:

Сдал:

Программный комплекс АВС-4

Форма 2-В

Заказчик: Белянская Виктория Анатольевна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом, двух кладовой, двух навесов, летняя кухня, сарай по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Абая №130 Б
(наименование, адрес)

Объект: КЖ
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Раздел: Фундаменты листы | | | | |
| 1. | 1. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5 | м3 | 33,8500000 | 4102,08 | 138856 |
| 2. | 2. | Е0106-1-23 | Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм | м3 | 183,0000000 | 6191,63 | 1133069 |
| 3. | 3. | С12041-7 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм | т | 8,6362500 | 43925,00 | 379347 |
| 4. | 4. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 2,6495000 | 51575,00 | 136648 |
| 5. | 5. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 6,3232500 | 52154,00 | 329783 |
| 6. | 6. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 1,5305500 | 52235,00 | 79948 |
| 7. | 7. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: | т | 0,5866000 | 52154,00 | 30594 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | | | | |
| 8. | 8. С12041-26 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,9298500 | 52154,00 | 100649 |
| 9. | 9. С12041-27 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 2,1027500 | 52235,00 | 109837 |
| 10. | 10. С12041-27 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,2849500 | 52235,00 | 14884 |
| 11. | 11. С12041-28 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,3606000 | 52154,00 | 70961 |
| 12. | 12. Е0108-4-7 | | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | м2 | 339,0800000 | 291,21 | 98744 |
| | Раздел: Конструктивный | | | | | | |
| 13. | 13. Е0111-2-9 | | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В 3,5 | м3 | 44,0500000 | 4643,31 | 204538 |
| 14. | 14. Е0111-11-3 | | Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм | м2 | 440,5000000 | 229,91 | 101276 |
| 15. | 15. Е0111-11-4 | | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек | м2 | 440,5000000 | 1214,19 | 534852 |
| 16. | 16. Е0106-11-10 | | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1т | 1,7718000 | 7353,52 | 13029 |
| 17. | 17. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 1,6913500 | 41200,00 | 69684 |
| 18. | 18. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не | т | 0,0804500 | 53577,00 | 4310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | | | | |
| 19. | 19. Е0106-24-7 | | Устройство монолитных участков, бетон В15 | м3 | 0,4300000 | 6055,98 | 2604 |
| 20. | 20. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0103500 | 41200,00 | 426 |
| 21. | 21. Е0106-1-1 | | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 0,0400000 | 4102,08 | 164 |
| 22. | 22. Е0106-24-7 | | Устройство лотков и приямков, бетон В 15 | м3 | 0,1050000 | 6055,98 | 636 |
| 23. | 23. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0023000 | 41200,00 | 95 |
| 24. | 24. Е0106-1-1 | | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 0,0400000 | 4102,08 | 164 |
| 25. | 25. Е0106-24-7 | | Устройство лотков и приямков, бетон В 15 | м3 | 0,1300000 | 6055,98 | 787 |
| 26. | 26. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0027500 | 41200,00 | 113 |
| 27. | 27. Е0106-1-1 | | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 0,1400000 | 4102,08 | 574 |
| 28. | 28. Е0106-24-7 | | Устройство лотков и приямков, бетон В 15 | м3 | 0,2800000 | 6055,98 | 1696 |
| 29. | 29. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0056000 | 41200,00 | 231 |
| 30. | 30. Е0106-1-1 | | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 1,8200000 | 4102,08 | 7466 |
| 31. | 31. Е0106-24-1 | | Устройство лотков и приямков,бетон В15 | м3 | 4,3225000 | 6323,72 | 27334 |
| 32. | 32. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, | т | 0,0887250 | 41200,00 | 3655 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВР-1, d 5 мм | | | | |
| 33. | 33. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 4,6900000 | 4102,08 | 19239 |
| 34. | 34. | Е0106-24-1 | Устройство лотков и приямков,бетон В15 | м3 | 12,0600000 | 6323,72 | 76264 |
| 35. | 35. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,2479000 | 41200,00 | 10213 |
| 36. | 36. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки под приямки и лотки, бетон В7,5 | м3 | 0,8150000 | 4102,08 | 3343 |
| 37. | 37. | Е0106-24-1 | Устройство лотков и приямков,бетон В15 | м3 | 1,7115000 | 6323,72 | 10823 |
| 38. | 38. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0358600 | 41200,00 | 1477 |
| 39. | 39. | Е0106-24-1 | Устройство крышек, бетон В15 | м3 | 0,8400000 | 6323,72 | 5312 |
| 40. | 40. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0189000 | 41200,00 | 779 |
| 41. | 41. | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,0105000 | 87026,92 | 914 |
| 42. | 42. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0105000 | 53577,00 | 563 |
| 43. | 43. | Е0106-24-1 | Устройство крышек, бетон В15 | м3 | 1,5750000 | 6323,72 | 9960 |
| 44. | 44. | С12041-90 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0367500 | 41200,00 | 1514 |
| 45. | 45. | Е0107-20-1 | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,0262500 | 87026,92 | 2284 |
| 46. | 46. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0262500 | 53577,00 | 1406 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | 47. Е0106-24-1 | | Устройство крышек, бетон В15 | м3 | 0,3250000 | 6323,72 | 2055 |
| 48. | 48. С12041-90 | | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | т | 0,0084500 | 41200,00 | 348 |
| 49. | 49. Е0107-20-1 | | Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | т | 0,0032500 | 87026,92 | 283 |
| 50. | 50. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0032500 | 53577,00 | 174 |
| 51. | 51. С12041-26 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0216000 | 52154,00 | 1127 |
| | Раздел: | | | | | | |
| 52. | 52. Е0106-1-5 | | Устройство ж/бетонных подколонников, бетон В25 | м3 | 4,0500000 | 7854,56 | 31811 |
| 53. | 53. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1354500 | 53577,00 | 7257 |
| 54. | 54. С12041-25 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,2217600 | 51575,00 | 11437 |
| 55. | 55. Е0106-15-1 | | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 8,1000000 | 13974,80 | 113196 |
| 56. | 56. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,3640000 | 53577,00 | 19502 |
| 57. | 57. С12041-28 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 2,2915000 | 52154,00 | 119511 |
| 58. | 58. С12021-255 | | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой | т | 0,0500000 | 114636,00 | 5732 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | стали с отверстиями/шайбы | | | | |
| 59. | 59. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 10,0800000 | 13974,80 | 140866 |
| 60. | 60. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,4644000 | 53577,00 | 24881 |
| 61. | 61. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0546000 | 52154,00 | 2848 |
| 62. | 62. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,7449600 | 52235,00 | 38913 |
| 63. | 63. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,5843600 | 52154,00 | 82631 |
| 64. | 64. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0336000 | 114636,00 | 3852 |
| 65. | 65. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 3,8800000 | 13974,80 | 54222 |
| 66. | 66. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1456000 | 53577,00 | 7801 |
| 67. | 67. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0182000 | 52154,00 | 949 |
| 68. | 68. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,2621200 | 52235,00 | 13692 |
| 69. | 69. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,5551200 | 52154,00 | 28952 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70. | 70. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0112000 | 114636,00 | 1284 |
| 71. | 71. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 4,2000000 | 13974,80 | 58694 |
| 72. | 72. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1835000 | 53577,00 | 9831 |
| 73. | 73. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,0575000 | 52154,00 | 2999 |
| 74. | 74. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,4309000 | 52235,00 | 22508 |
| 75. | 75. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,6601500 | 52154,00 | 34429 |
| 76. | 76. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0140000 | 114636,00 | 1605 |
| 77. | 77. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 0,8400000 | 13974,80 | 11739 |
| 78. | 78. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0351000 | 53577,00 | 1881 |
| 79. | 79. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,2398300 | 52154,00 | 12508 |
| 80. | 80. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0028000 | 114636,00 | 321 |
| 81. | 81. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, | м3 | 4,4750000 | 13974,80 | 62537 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | при высоте зданий 15 м | | | | |
| 82. | 82. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1867500 | 53577,00 | 10006 |
| 83. | 83. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 1,1991500 | 52154,00 | 62540 |
| 84. | 84. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0140000 | 114636,00 | 1605 |
| 85. | 85. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 1,6800000 | 13974,80 | 23478 |
| 86. | 86. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1386000 | 53577,00 | 7426 |
| 87. | 87. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,0346000 | 52235,00 | 1807 |
| 88. | 88. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,7728800 | 52154,00 | 40309 |
| 89. | 89. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0168000 | 114636,00 | 1926 |
| 90. | 90. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 0,8400000 | 13974,80 | 11739 |
| 91. | 91. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0737500 | 53577,00 | 3951 |
| 92. | 92. | С12041-27 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | т | 0,0173000 | 52235,00 | 904 |
| 93. | 93. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не | т | 0,3864400 | 52154,00 | 20154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | | | | |
| 94. | 94. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0084000 | 114636,00 | 963 |
| 95. | 95. | Е0106-15-1 | Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м | м3 | 1,4700000 | 13974,80 | 20543 |
| 96. | 96. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0590000 | 53577,00 | 3161 |
| 97. | 97. | С12041-28 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | т | 0,3784000 | 52154,00 | 19735 |
| 98. | 98. | С12021-255 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями/шайбы | т | 0,0096200 | 114636,00 | 1103 |
| | Раздел: Стены | | | | | | |
| 99. | 99. | Е0106-13-10 | Устройство железобетонных стен подвалов высотой более 6 м, толщиной до 300 мм, бетон В25 | м3 | 3,3000000 | 10385,57 | 34272 |
| 100. | 100. | С12041-4 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0026000 | 53577,00 | 139 |
| 101. | 101. | С12041-5 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0217500 | 53577,00 | 1165 |
| 102. | 102. | С12041-25 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 0,2388000 | 51575,00 | 12316 |
| 103. | 103. | С12041-26 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,1626000 | 52154,00 | 8480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104. | 104. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-1 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,5200000 | 13479,57 | 7009 |
| 105. | 105. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-2 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,5250000 | 13479,57 | 7077 |
| 106. | 106. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-3 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,5250000 | 13479,57 | 7077 |
| 107. | 107. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-4 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,5250000 | 13479,57 | 7077 |
| 108. | 108. Е0106-22-1 | | Устройство лестничных площадок ЛП-1 толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,9000000 | 10579,65 | 9522 |
| 109. | 109. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1113000 | 53577,00 | 5963 |
| 110. | 110. С12041-4 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0147500 | 53577,00 | 790 |
| 111. | 111. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0009500 | 53577,00 | 51 |
| 112. | 112. С12041-26 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,0438000 | 52154,00 | 54438 |
| 113. | 113. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-1 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 0,3250000 | 13479,57 | 4381 |
| 114. | 114. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-2 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,0500000 | 13479,57 | 14154 |
| 115. | 115. Е0106-22-5 | | Устройство лестничного марша ЛМ-3 на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 1,0500000 | 13479,57 | 14154 |
| 116. | 116. Е0106-22-1 | | Устройство лестничных площадок ЛП-1 толщиной до 200 мм на высоте | м3 | 0,9000000 | 10579,65 | 9522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | от опорной площади до 6 м | | | | |
| 117. | 117. С12041-54 | | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,1069000 | 62000,00 | 6628 |
| 118. | 118. С12041-4 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0144000 | 53577,00 | 772 |
| 119. | 119. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0009500 | 53577,00 | 51 |
| 120. | 120. С12041-26 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 1,1424000 | 52154,00 | 59581 |
| | Раздел: Парапет | | | | | | |
| 121. | 121. Е0106-17-3 | | Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм | м3 | 15,0000000 | 12950,06 | 194251 |
| 122. | 122. С12041-22 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы исетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 8 мм | т | 0,1568500 | 55134,00 | 8648 |
| 123. | 123. С12041-4 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,0108000 | 53577,00 | 579 |
| 124. | 124. С12041-24 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,2579000 | 52241,00 | 13473 |
| 125. | 125. С12041-25 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | т | 2,9444500 | 51575,00 | 151860 |
| 126. | 126. С12041-26 | | Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | т | 0,2246000 | 52154,00 | 11714 |
| 127. | 127. Е0106-22-1 | | Устройство безбалочных перекрытий | м3 | 0,9000000 | 10579,65 | 9522 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25 | | | | |
| 128. | 128. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0012000 | 53577,00 | 64 |
| 129. | 129. С12041-9 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм | т | 0,0054500 | 49195,00 | 268 |
| 130. | 130. С12041-23 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | т | 0,0209500 | 53999,00 | 1131 |
| 131. | 131. С12041-24 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,0773000 | 52241,00 | 4038 |
| 132. | 132. Е0106-1-19 | | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх | м3 | 1,2000000 | 6802,08 | 8162 |
| 133. | 133. С12041-5 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,0013500 | 53577,00 | 72 |
| 134. | 134. С12041-24 | | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | т | 0,1326000 | 52241,00 | 6927 |

ИТОГО: 5580098

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 484136 |
| Сметная прибыль | | | 0 |
| Итого с временными | 1,02 % | 56917 | 5637015 |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,35 % | 76100 | 5713115 |
| Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,19047619 | | | 6801327 |
| Итого с НДС | 12 % | 816159 | 7617486 |

Принял: В.Д.

Сдал:

Заказчик: Белянская Виктория Анатольевна

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом, двух кладовой, двух навесов, летняя кухня, сарай по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Абая №130 Б

(наименование, адрес)

Объект: Электричество

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за январь 2019 года

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед изм. | Выполненно работ: Количество | Стоим. единицы тенге | Общая стоимость тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 1. | Е0133-27-1 | Погрузка и выгрузка изоляторов вручную | 1т | 0,1530000 | 2593,84 | 397 |
| 2. | 2. | Е0133-104-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 35 кВ одностоечных, промежуточных без тросостойки на стойках длиной 16,4 м | опора | 13,0000000 | 8203,07 | 106640 |
| 3. | 3. | Е0133-118-1 | Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ | м шин | 32,0000000 | 98,13 | 3140 |
| 4. | 4. | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки | м3 | 1,2500000 | 3893,57 | 4867 |
| 5. | 5. | Ц0108-305-4 | Траверса на опоре | шт | 25,0000000 | 426,38 | 10659 |
| 6. | 6. | Ц0108-42-1 | Изолятор напряжением 35 кВ, опорный | компл | 3,0000000 | 1913,37 | 5740 |
| 7. | 7. | Ц0108-56-1 | Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А | шт | 1,0000000 | 1141,36 | 1141 |
| 8. | 8. | Е0133-16-1 | Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км | 1км | 0,1750000 | 65939,90 | 11539 |
| 9. | 9. | С151607-700 | Провод самонесущий | км | 0,1750000 | 66382,00 | 11617 |
| 10. | 10. | С12021-288 | Опоры стальные | шт | 10,0000000 | 19820,00 | 198200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | 11. С151703-8 | Светильники тип ЖКУ07-100-001-УХЛ1 | | шт | 10,0000000 | 6490,00 | 64900 |
| 12. | 12. Е0109-22-12 | Монтаж опор освещение | | т | 0,5750000 | 6869,74 | 3950 |
| 13. | 13. Е0133-115-1 | Установка светильников | | шт | 25,0000000 | 602,82 | 15071 |

ИТОГО: 437862

В том числе :

| | | | |
|---|---|---|---|
| Накладные расходы | | | 55462 |
| Сметная прибыль | | | 0 |
| Итого с временными | 1,02 % | 4466 | 442328 |
| Итого с зимними удорожаниями | 1,35 % | 5971 | 448299 |
| Пересчет в текущих ценах 2019 года, К-1,19047619 | | | 533689 |
| Итого с НДС | 12 % | 64043 | 597732 |

Принял:

Сдал: