Форма 2-В

Заказчик **Калиева Карлыгаш**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Жилой дом, баня, летняя кухня, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Бейбитшилик №192**

(наименование, адрес)

Объект **Водопровод внутриплощадочные сети**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2018 год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	1028	68,21	70122
2	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	1850,4	185,22	342731
3	1-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	859	12,45	10692
4	1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	822	47,58	39112
5	23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	96	1395,25	133944
6	22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,21	167383,69	35151
7	8-4-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	222,2	2146,00	476841
8	25-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	0,22	210234,72	46252
9	22-8-9	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 325 мм (футляр)	км	0,003	561405,44	1684
10	22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	12	585,89	7031
11	8-4-5086	Втулки полиэтиленовые, DN 110	шт.	4	533,00	2132
12	8-4-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая , DN 150	шт.	3	1115,00	3345

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
13	8-4-3698	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	2475,00	12375
14	22-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	фланец	27	402,54	10869
15	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	9,63	22610,78	217742
16	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	7,22	14754,00	106524
17	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	4,5	5873,00	26429
18	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010 высотой 0,6 м	м	3	6460,30	19381
19	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010	м	0,9	8515,00	7664
20	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 2000 мм СТ РК 1971-2010 высотой 0,6 м	м	4,5	9366,50	42149
21	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	5850,00	11700
22	27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	12	838,92	10067
23	27-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	120	249,42	29930
24	27-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	120	283,34	34001
25	27-26-3	Исключить 2 смиз толщины	м2	-120	19,12	-2694
26	27-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона	м2	120	489,17	58700
27	27-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	120	110,30	13236
28	27-53-1	Устройство вехнего слоя покрытия из мелкозернистого асфатобетона	м2	120	535,16	64219
		ИТОГО:				1831327
		В том числе :				

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				**135707**
		Сметная прибыль				**0**
		Пересчет в текущих ценах 2017 года, К-1,06977841				**1959114**
		Итого с НДС		**12 %**	**235094**	**2194208**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР

СДАЛ:

Заказчик **Калиева Карлыгаш**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Жилой дом, баня, летняя кухня, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Бейбитшилик №192**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2018 год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	1-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	527,99	49,17	25959
2	1-38-2	Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)	м3	29,97	238,40	7145
3	1-163-7	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	9,99	985,43	9844
4	1-17-13	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	9,99	49,17	491
5	6-1-17	Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20	м3	52,9285	5765,21	305144
6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,2544	65000,00	16535
7	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,823	65900,00	251932
8	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,4298	61300,00	26346
9	6-13-6	Устройство монолитных стен из бетона В25 высотой до 6 м толщ. 250 мм	м3	0,703	9633,27	6772
10	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,391	65000,00	25412
11	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,655	61200,00	223664

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
12	6-14-11	Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона А25 (К1 - К5)	м3	23,6023	16026,99	378274
13	6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	3,3707	13943,13	46998
14	8-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	67,488	5988,46	404149
15	12-7-5	Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки	м2	185	1359,35	251480
16	15-70-1	Штукатурка по сетке	м2	13,5642	1143,48	15510
17	8-7-5	Устройство кирпичной кладки перегородок	м2	1205	998,52	1203217
18	8-12-1	Армирование кирпичных перегородок	т	5,3	21400,75	113424
19	10-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1,3	689,90	897
20	6-2-2	Стоимость дверных блоков ДГ 16-8л	м2	1,3	2039,00	2651
21	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	10	1380,00	13800
22	10-28-7	Обшивка дверных блоков с утеплением кровельной сталью	м2	10,0000001	2246,71	22467
23	10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ-профилей одностворных глухих	м2	3,86	862,88	3331
24	6-1-181	Стоимость одностворных глухих оконных блоков из ПХВ-профилей	м2	3,86	3324,00	12831
25	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	228,25	246,17	56187
26	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	227,5	607,02	138097
27	11-27-6	Устройство покрытия пола из керамической плитки на клею	м2	136,56	1176,20	160622
28	11-39-4	Установка плинтусов из керамогранита	м	166,8	607,02	101251
29	11-11-5	Устройство керамзитобетонной стяжки	м2	72,78	353,64	25738
30	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2025,17	424,15	858974
31	15-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	м2	7,1	434,33	3084
32	15-64-3	Сплошное выравнивание стен (левкас)	м2	1691,565	258,66	437548
33	15-17-5	Облицовка стен керамической плиткой	м2	477,7305	1275,19	609196
34	15-64-4	Сплошное выравнивание потолков (левкас)	м2	748,02	326,40	244157
		ИТОГО:				6003130
		В том числе :				
		Накладные расходы				1519357
		Сметная прибыль				0

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2017 года, К-1,06977841				**6422019**
		Итого с НДС		**12 %**	**770642**	**7192661**

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР

СДАЛ:

Программный комплекс

Заказчик **Калиева Карлыгаш**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Жилой дом, баня, летняя кухня, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский с/о, с. Коянкус, ул. Бейбитшилик №192**
(наименование, адрес)

Объект **Электроосвещение территории**
(наименование)

Акт приемки выполненных работ за май 2018 год

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	3	4	5	6	7	8
1	9-22-12	Монтаж опор освещение	т	0,23	6869,74	1580
2	33-115-1	Установка светильников	шт	10	602,82	6028
3	33-16-1	Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 35 кВ сечением до 70 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км	1км	0,165	65939,90	10880
4	16-7-700	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,165	66382,00	10953
5	2-1-288	Опоры стальные	шт	10	6000,00	60000
		ИТОГО:				89441
		В том числе :				7224
		Накладные расходы				0
		Сметная прибыль				95682
		Пересчет в текущих ценах 2017 года, К-1,06977841		12 %	11482	107164
		Итого с НДС				

ПРИНЯЛ:

ТЕХНАДЗОР:

СДАЛ: