Заказчик: Камбарова Халида Мурдуновна

Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом с подвалом. летняя кухня по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский с/о. с. Казцик, ул. Б. Седалиев, уч. №3В

Объект: Благоустройство (наименование, адрес)

(наименование)

Акт приемки выполненных работ июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубинойдо 500 мм	м2	1910,00	55,21	105454
2.	2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	286,50	676,36	193778
3.	3.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	1910,00	200,78	383484
4.	4.	Е0127-26-3	Добавить 8 см на толщину слоя	м2	1910,00	106,09	202628
5.	5.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия крупнозернистый толщиной 4 см	м2	1910,00	347,94	664562
6.	6.	Е0127-54-3	Добавить 2 см на толщину слоя	м2	1910,00	152,16	290632
7.	7.	Е0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия мелкозернистый толщиной 4 см	м2	1910,00	358,43	684610
8.	8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	556,00	1082,80	602037

ИТОГО: 3127185

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				260725	
		Сметная прибыль				250175	
		Итого с временными	1,02 %	31897		3159082	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	42648		3201730	
		Итого с НДС	12 %	384208		3585938	
		Итого со скидкой				2510157	

Заказчик _____ Технический надзор _____ Подрядчик _____

90

Программный комплекс АВС-4

Форма 2-В

Заказчик: Камбарова Халида Мурдуновна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом с подвалом, летняя кухня по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский с/о, с. Казцик, ул. Б. Седалиев, уч. №3В
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети водопровода
(наименование)

Акт приемки выполненных работ июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Е0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	м3	306,00	79,96	24469
2.	2.	Е0101-164-4	Доработка грнута вручную	м3	9,00	1937,80	17440
3.	3.	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную при пересечении с электрокабелем	м3	21,00	2099,28	44085
4.	4.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	м3	30,00	371,48	11144
5.	5.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30 км	т	672,00	222,26	149361
6.	6.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	336,00	6,67	2240
7.	7.	Е0101-17-9	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,5 м3 с погрузкой на автосамосвады для обратной засыпки	м3	230,00	62,74	14429
8.	8.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	414,00	222,26	92017
9.	9.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта и гравийно-песчаной смеси бульдозером	м3	260,00	11,45	2977
10.	10.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	65,00	409,51	26618

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11.	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	104,50	423,00	44204
12.	12.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	184,00	52,10	9587
13.	13.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	160,00	1126,02	180163
14.	14.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	0,27	202250,85	53799
15.	15.	С130804-1009	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180X16,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	268,66	1824,00	490036
16.	16.	Е0125-119-6	Укладка сигнальной ленты для обнаружения труб	км	0,27	145055,63	38585
17.	17.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	259859,68	7900
18.	18.	С130810-118	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,00	518,00	518
19.	19.	С130810-24	Стоимость заглушки 159х4,5 мм	шт	1,00	296,00	296
20.	20.	С130810-140	То же, тройник 159х4,5 мм	шт	3,00	1290,00	3870
21.	21.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	10,00	536,97	5370
22.	22.	С130804-5089	Втулка под фланец полиэтиленовая , DN 150	шт.	3,00	1115,00	3345
23.	23.	С130804-3695	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 125х11,4	шт.	4,00	2082,00	8328
24.	24.	С130804-3691	Отвод полиэтиленовый из труб, DN 50х4,6	шт.	3,00	514,00	1542
25.	25.	Е0122-40-3	Приварка фланцев диаметром 100 мм	фланец	2,00	366,92	734
26.	26.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские	шт.	2,00	660,00	1320

1	2	3	4	5	6	7	8
			из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80				
27.	27.	Е0122-40-5	Приварка фланцев диаметром 150 мм	фланец	11,00	536,01	5896
28.	28.	С130809-14	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	11,00	1043,00	11473
29.	29.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	1,00	805,44	805
30.	30.	С130902-361	Стоимость задвижек, Dy 100 мм	шт	1,00	29032,00	29032
31.	31.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	3,00	1133,60	3401
32.	32.	С130902-363	Стоимость задвижек, Dy 150 мм	шт	3,00	50309,00	150927
33.	33.	Е0122-8-9	Укладка футляров из стальных труб диаметром 377х4 мм	км	0,00	506527,89	1773
34.	34.	С130806-116	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	3,51	2496,00	8771
35.	35.	Е0122-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км	0,00	1109502,99	3883
36.	36.	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 180 мм	м	3,50	571,49	2000
37.	37.	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	футляр	2,00	6889,17	13778
38.	38.	Е0122-38-3	Врезка в существующий водопровод диаметром 100 мм	врезка	2,00	1659,70	3319
39.	39.	Е0122-38-4	То же, диаметром 150 мм	врезка	2,00	2592,37	5185
40.	40.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,87	15365,76	28734
41.	41.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода,	м3	0,65	13312,00	8653

1	2	3	4	5	6	7	8
			канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92				
42.	42.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметром 1500 мм СТ РК 1971-2010	м	2,70	5873,00	15857
43.	43.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт.	1,00	394,00	394
44.	44.	С131104-10	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	5011,00	5011
45.	45.	С12021-267	Стремянка С-5	т	0,03	110909,00	2961
46.	46.	Е0107-26-1	Установка соединительных деталей для сейсмики	т	0,07	22437,04	1526
47.	47.	С12021-254	Стоимость соединительных деталей	т	0,07	101301,00	6888
48.	48.	Е0108-6-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0,39	6089,94	2375
49.	49.	Е0127-33-1	Устройство отмостки	м2	3,40	441,48	1501
50.	50.	Е0109-53-1	Монтаж подвесок	т	0,11	30665,78	3465
51.	51.	С12021-260	Стоимость металлоконструкций подвесок	т	0,11	95337,00	10773
52.	52.	Е0110-5-1	Устройство настила	м3	1,70	25104,59	42678
53.	53.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен	м3	0,70	5410,40	3787
54.	54.	Е0107-46-4	Установка плит	шт	18,00	1826,62	32879
55.	55.	С143018-70	Стоимость плит	м3	0,72	25200,00	18144
56.	56.	Е0109-53-1	Демонтаж подвесок	т	0,11	18102,79	2046
57.	57.	Е0110-5-1	Демонтаж настила	м3	1,70	7481,60	12719
58.	58.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	4,50	840,34	3782
59.	59.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	5,00	22,96	115

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	60.	Е0127-26-4	Устройство основания из щебня толщ. 12 см	м2	50,00	170,30	8515
61.	61.	Е0127-26-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	50,00	200,45	10023
62.	62.	Е0127-26-3	Исключить 2 см из толщины	м2	-50,00	23,46	-1326
63.	63.	Е0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	50,00	337,49	16874
64.	64.	Е0127-54-6	Добавить 1 см на толщину	м2	50,00	73,55	3677
65.	65.	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщ. 4 см	м2	50,00	368,15	18407
66.	66.	Е01031-А26-1,2	Погрузка мусора от разборка асфальтобетона	т	9,90	91,58	907
67.	67.	С010333-А30-1	Вывоз мусора	т	9,90	222,26	2200

ИТОГО: 1738187

В том числе :

Накладные расходы			252089
Сметная прибыль			139055
Итого с временными	1,02 %	17730	1755917
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	23705	1779622
Итого с НДС	12 %	213555	1993177
Итого со скидкой			1395224

Заказчик_____ Технадзор_____ Подрядчик_____

Форма 2-В

Заказчик: Камбарова Халида Мурдуновна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом с подвалом, летняя кухня по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский с/о, с. Казцик, ул. Б. Седалиев, уч. №3В
(наименование, адрес)

Объект: Общестроительные работы
(наименование)

Акт приемки выполненных работ июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	Е0101-17-10	Разработка грунта IV группы экскаватором емк. ковша 0,65 м3 с погрузкой в автосамосвалы	м3	1101,90	79,96	88113
2.	2.	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную	м3	83,10	1937,80	161031
3.	3.	Е0101-174-4	Погрузка грунта вручную	м3	83,10	399,44	33193
4.	4.	С010333-А30-1	Отвозка грунта на расстояние 30км	т	2370,00	222,26	526766
5.	5.	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	м3	1185,00	6,67	7899
6.	6.	Е0101-17-9	Разработка грунта в отвел экскаватором с погрузкой в автосамосвалы для обратной засыпки	м3	393,30	62,74	24674
7.	7.	С010333-А30-1	Подвозка грунта на расстояние 30 км	т	707,94	222,26	157350
8.	8.	Е0101-27-3	Обратная засыпка грунта бульдозером	м3	314,70	11,45	3604
9.	9.	Е0101-166-3	То же, вручную	м3	78,60	409,51	32187
10.	10.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	314,70	52,10	16397
11.	11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из	м3	13,59	3968,03	53937

1	2	3	4	5	6	7	8
			бетона В5				
12.	12.	Е0106-1-22	Устройство железобетонных фундаментных лент из бетона В20	м3	27,14	6781,11	184046
13.	13.	Е0106-1-17	Устройство железобетонных фундаментных плит из бетона В20	м3	42,91	5755,14	246982
14.	14.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,21	65000,00	13407
15.	15.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,10	65900,00	204269
16.	16.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,35	61300,00	21362
17.	17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	61200,00	13928
18.	18.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,05	121155,98	5543
19.	19.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,08	83755,88	6608
20.	20.	С12041-25	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 арматурные выпуски	т	0,28	33956,00	9480
21.	21.	С12041-26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 арматурные выпуски	т	1,35	34040,00	45970
22.	22.	С12041-27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 арматурные выпуски	т	0,00	34343,00	167
23.	23.	С12041-28	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 арматурные выпуски	т	0,66	34040,00	22631
24.	24.	С11011-59	Болты строительные с гайками и	т	0,19	149300,00	28352

1	2	3	4	5	6	7	8
			шайбами арматурные выпуски				
25.	25. Е0106-13-6		Устройство монолитных стен из бетона В25	м3	0,57	9592,23	5468
26.	26. Е0106-13-7		То же, высотой до 6 м толщ. до 500 мм	м3	34,40	7562,84	260169
27.	27. Е0106-13-8		То же, высотой до 6 м толщ. до 100 мм	м3	36,16	6448,25	233143
28.	28. Е0106-13-11		То же, высотой более 6 м толщ. до 500 мм	м3	38,61	7824,95	302145
29.	29. Е0106-13-13		То же, толщ. более 1000 мм	м3	21,71	5638,56	122402
30.	30. С12041-53		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,32	65000,00	20605
31.	31. С12041-54		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00	138
32.	32. С12041-73		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,79	65900,00	183544
33.	33. С12041-75		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,96	61200,00	181349
34.	34. С12041-76		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00	2564
35.	35. Е0108-4-7		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	364,32	304,25	110847
36.	36. Е0106-14-11		Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона А25	м3	19,14	16025,98	306689
37.	37. С12041-95		Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,80	66000,00	53058
38.	38. С12041-116		Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	1285
39.	39. С12041-118		Каркасы и сетки пространственные:	т	3,10	59900,00	185635

1	2	3	4	5	6	7	8
			сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм				
40.	40.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,47	59100,00	145953
41.	41.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,12	83755,88	10114
42.	42.	Е0106-12-2	Сварка арматуры ванным способом при диам. арматуры до 32 мм	1стык	291,60	178,23	51972
43.	43.	Е0106-18-2	Устройство железобетонных ригелей из бетона В25	м3	42,97	14929,37	641455
44.	44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,64	66000,00	108454
45.	45.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	64400,00	20995
46.	46.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,58	62100,00	35853
47.	47.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,16	59900,00	308987
48.	48.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,29	139081,13	39943
49.	49.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	83755,88	13990
50.	50.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	2,73	14101,04	38538
51.	51.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	149,15	10940,68	1631814
52.	52.	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	61,68	8703,85	536853
53.	53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,54	65000,00	34900

1	2	3	4	5	6	7	8
			гладкая класса А-I, d 6 мм				
54.	54. С12041-59		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,00	52900,00	63
55.	55. С12041-73		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,34	65900,00	879163
56.	56. С12041-74		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,10	61300,00	67331
57.	57. С12041-75		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	5186
58.	58. С12041-76		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,21	58700,00	71044
59.	59. Е0106-11-7		Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,04	139081,13	5569
60.	60. Е0109-21-4		Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	м	2,00	1706,24	3414
61.	61. С12021-129		Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,04	69909,00	2643
62.	62. С12021-131		Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей	т	0,01	76204,00	585
63.	63. Е0113-26-6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1,82	43,02	78
64.	64. Е0108-22-11		Утепление стен цоколя ниже уровня земли керамзитом М600 фр. 20-40 мм	м3	20,91	1251,41	26171
65.	65. Е0108-22-11		Утепление стен керамзитом М500 фр. 20-40 мм	м3	3,55	1274,41	4523
66.	66. Е0108-6-1		Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	54,72	5416,04	296366
67.	67. Е0108-6-7		Кладка стен внутренних при высоте	м3	40,80	5373,98	219258

1	2	3	4	5	6	7	8
			этажа до 4 м				
68.	68.	Е0108-12-1	Армирование внутренних стен	т	1,37	21400,75	29340
69.	69.	Е0108-12-1	Армирование внутренних стен	т	0,58	21400,75	12410
70.	70.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,47	65000,00	30712
71.	71.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,65	62000,00	40585
72.	72.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	6533
73.	73.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,51	50800,00	26106
74.	74.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,11	50800,00	5456
75.	75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00	5581
76.	76.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен	т	0,31	163581,12	50252
77.	77.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг для крепления стен	т	0,29	163581,12	47749
78.	78.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	4,61	11428,64	52629
79.	79.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных монолитных сердечников из бетона В15	м3	1,93	11428,64	22032
80.	80.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,10	65000,00	6696
81.	81.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,02	68200,00	1277

1	2	3	4	5	6	7	8
			А-III, d 8 мм				
82.	82. С12041-73		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,26	65900,00	17412
83.	83. С12041-73		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	8786
84.	84. Е0106-18-9		Устройство перемычек	м3	2,27	14269,43	32363
85.	85. С12041-53		Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	3978
86.	86. С12041-75		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00	3900
87.	87. С12041-76		Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	6727
88.	88. Е0126-30-1		Утепление наружных стен минераловатной плитой	м3	38,75	9353,54	362490
89.	89. С11031-102		Стоимость плит минераловатных	м3	37,59	10856,00	408096
90.	90. Е0108-35-2		Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	334,14	248,65	83085
91.	91. Е0108-36-1		Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	м2	9,52	376,48	3585
92.	92. Е0112-17-1		Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	94,50	182,75	17270
93.	93. Е0112-17-2		Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	94,50	20,31	1919
94.	94. Е0112-15-1		Устройство пароизоляции из бикроста	м2	94,50	321,25	30358
95.	95. Е0112-13-3		Утепление перекрытия жесткой минераловатной плитой	м2	94,50	300,22	28371
96.	96. С11031-102		Стоимость плит минераловатных	м3	19,47	10856,00	211334
97.	97. Е0112-17-1		Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной	м2	94,50	182,75	17270

1	2	3	4	5	6	7	8
			15 мм				
98.	98.	Е0112-17-2	Добавить 15 мм толщины стяжки	м2	94,50	60,93	5758
99.	99.	Е0106-11-10	Армирование стяжки сеткой Вр1 d 5 мм	1т	0,52	8003,28	4160
100.	100.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,52	41200,00	21414
101.	101.	Е0112-14-1	Устройство керамзитобетонной стяжки для создания уклона	м3	47,25	8390,11	396433
102.	102.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	94,50	182,75	17270
103.	103.	Е0112-17-2	Добавить 5 мм толщ. стяжки	м2	94,50	20,31	1919
104.	104.	Е0112-1-5	Устройство 2-х слойного покрытия из рулонного материала "Технониколь"	м2	94,50	92,25	8717
105.	105.	Е0112-4-1	Устройство примыканий к стенам и парапетам рулонных и мастичных кровель высотой до 600 мм без фартуков	м	12,60	419,03	5280
106.	106.	С11011-1432	Стоимость нижнего слоя покрытия	м2	108,67	246,00	26734
107.	107.	С11011-1436	То же, верхнего слоя с учетом примыкания	м2	138,54	202,00	27984
108.	108.	Е0112-15-3	Укладка гидроизоляционной пленки	м2	8,31	235,75	1959
109.	109.	Е0106-19-1	Устройство железобетонного сердечника из В25	м3	0,56	9528,77	5360
110.	110.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	65000,00	5192
111.	111.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	4128
112.	112.	Е0109-24-1	Монтаж металлоконструкций каркаса и прогонов	т	2,90	26344,37	76504
113.	113.	С12021-237	Стоимость металлоконструкций каркаса и прогонов	т	2,90	128055,00	371872

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114. СЦ1		Доплата за применение марки стали по проекту КМ С245	т	2,90	1860,00	5401
115.	115. Е0109-48-3		Сварка металлоконструкций	т	2,90	17251,44	50098
116.	116. Е0113-26-6		Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	116,16	43,02	4997
117.	117. Е0110-14-1		Устройство стропильной системы	м3	1,50	23610,39	35416
118.	118. Е0112-7-5		Устройство покрытия кровли из металлочерепицы с устройством обрешетки	м2	150,00	1357,12	203569
119.	119. Е0110-51-1		Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	1,50	781,90	1173
120.	120. Е0110-52-1		То же, обрешетки	м2	150,00	28,25	4237
121.	121. Е0112-10-1		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	22,55	808,56	18229
122.	122. Е0108-22-1		Устройство стен из сплитерных блоков	м3	0,53	2491,34	1309
123.	123. С143003-202		Камни стеновые бетонные лицевые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм цветные многопустотные марки М100 ГОСТ 6133-99 /сплиттерные блоки/	шт	53,10	115,00	6106
124.	124. Е0110-5-1		Устройство каркаса покрытия кровли	м3	0,02	25104,59	384
125.	125. Е0110-51-1		Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,02	781,90	12
126.	126. Е0112-7-6		Устройство покрытия из металлочерепицы	м2	0,66	1174,00	775
127.	127. Е0112-10-1		Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,36	808,56	291
128.	128. Е0110-23-5		Установка люка	м2	0,49	689,90	335

1	2	3	4	5	6	7	8
129.	129. С12064-6	Стоимость люка	м2	0,49	12300,00		5978
130.	130. Е0109-30-1	Монтаж металлоконструкций стремянки и поручня	т	0,02	23730,58		523
131.	131. С12021-267	Стоимость металлоконструкций стремянки и поручня	т	0,02	110909,00		2446
132.	132. Е0115-179-6	Окраска металлоконструкций Кузбосслаком за 2 раза	м2	0,88	201,46		178
133.	133. Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	4,72	330,38		1559
134.	134. Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2,54	294,66		749

ИТОГО: 11976906

В том числе :

Накладные расходы			1654931
Сметная прибыль			958152
Итого с временными	1,02 %	122164	12099070
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	163337	12262407
Итого с НДС	12 %	1471489	13733896
Итого со скидкой			9613727

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик: Камбарова Халида Мурдуновна
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом с подвалом, летняя кухня по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский с/о, с. Казцик, ул. Б. Седалиев, уч. №3В
(наименование, адрес)

Объект: Наружные сети электроснабжение
(наименование)

Акт приемки выполненных работ июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Ц0108-141-4		Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	1603,00	84,14	134869
2.	2. Ц0108-148-5		Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	77,00	136,62	10520
3.	3. С151601-535		Кабели силовые АВВбШв 3х150+1х70	км	1,71	770453,00	1320248
4.	4. Е0134-103-1		Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм	кан.-км	0,08	51021,23	3929
5.	5. Ц0108-142-1		Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1680,00	59,34	99695
6.	6. Ц0108-142-2		На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	1680,00	18,67	31366
7.	7. С143008-92		Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	8,80	417,00	3670
8.	8. Ц0108-143-1		Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	1680,00	53,09	89185
9.	9. Ц0108-143-2		На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	1680,00	30,35	50980

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,35	6064,00	38506
11.	11.	Ц0108-165-3	Монтаж муфт концевых для кабеля сечением 150 мм2	шт	8,00	4765,03	38120
12.	12.	С151610-7	Стоимость концевых муфт 4 КВНТп 1-150х240	компл	8,00	3590,00	28720
13.	13.	Ц0108-167-4	Монтаж муфт соединительных для кабеля сечением 150 мм2	шт	4,00	4334,86	17339
14.	14.	С151610-40	Стоимость муфт соединительных 4СТп-1-120-150	комплект	4,00	5600,00	22400
15.	15.	Ц0108-572-4	Монтаж панели ЩО-70-3-У3	шт	4,00	3523,80	14095
16.	16.	75-6-95	Панель ЩО-70-3-У3	шт.	4,00	84222,00	336888
17.	17.	Е0101-164-3	Разработка грунта в траншеи	м3	240,66	953,47	229462
18.	18.	Е0101-166-3	Обратная засыпка траншеи	м3	139,22	409,51	57012
19.	19.	Е0101-166-1	То же просеянной землей	м3	80,22	299,28	24008

ИТОГО: 2551012

В том числе :

Накладные расходы			327734
Сметная прибыль			204081
Итого с временными	1,02 %	22584	2573596
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	30196	2603792
Итого с НДС	12 %	312455	2916247
Итого со скидкой			2041373

Заказчик _____ Технический надзор _____ Подрядчик _____

Форма 2-В

Заказчик: Камбарова Халида Мурдуновна

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом с подвалом, летняя кухня по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский с/о, с. Казцик, ул. Б. Седалиев, уч. №3В

Объект: Электроосвещение (наименование, адрес)

(наименование)

Акт приемки выполненных работ июнь 2017 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1. Ц0108-401-1		Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	4500,00	299,39	1347257
2.	2. С151601-332		Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,51	27945,00	14252
3.	3. С151601-341		Кабели силовые ВВГ 3х1,5	км	4,08	41426,00	169018

ИТОГО: 1530527

В том числе :

Накладные расходы			458687
Сметная прибыль			122442
Итого с временными	1,02 %	15611	1546138
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	20873	1567011
Итого с НДС	12 %	188041	1755052
Итого со скидкой			1228536

Заказчик _____ Технадзор _____ Подрядчик _____