Форма 2-В

Заказчик: Хабдуллина Райхан Серикказиновна

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Жилой дом, навес по адресу: Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, с.Казцик, ул. Алатау, уч. 44

(наименование, адрес)

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	115,00	42,76	4917
2.	2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,00	38,07	2284
3.	3.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	65,00	260,24	16916
			Раздел: Фундаменты				
4.	4.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов	м3	80,00	5486,32	438906
5.	5.	Е0109-17-1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,03	6913,96	235
6.	6.	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката	т	0,03	385000,00	13090
			Раздел: Стены, перегородки				

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	35,30	4991,91	176189
8.	8.	С143006-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	282,61	6064,00	1713717
9.	9.	Е0108-7-1	Кладка перегородок армированных при высоте этажа до 4 м	м2	90,00	513,72	46235
10.	10.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	260,00	232,60	60476
11.	11.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	375,00	268,62	100731
12.	12.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	140,00	1190,98	166738
13.	13.	Е0110-23-2	Установка блоков в дверные наружные проемы площадью более 3 м2 в каменных стенах	м2	30,00	525,90	15777
14.	14.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	30,00	4010,00	120300
15.	15.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	25,00	109,60	2740
16.	16.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	15,00	658,17	9873
17.	17.	С12061-706	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	15,00	6433,00	96495
18.	18.	С12061-194	Доски подоконные из ПВХ профилей	м	7,50	217,00	1628

1	2	3	4	5	6	7	8
			не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99				
	Раздел: Кровля						
19.	19.	Е0110-14-1	Установка стропил и балок	м3	8,75	21818,79	190914
20.	20.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	8,75	734,94	6431
21.	21.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1060,00	1061,07	1124735
	Раздел: Электроосвещение						
22.	22.	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	шт	4,00	195,00	780
23.	23.	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	3,00	134,00	402
24.	24.	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	шт	9,00	134,00	1206
25.	25.	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	1000м	1,71	9831,00	16811
26.	26.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	0,36	16397,00	5903
27.	27.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,16	25776,00	4073

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	28.	Е0121-17-13	Монтаж светильников	шт	5,00	662,89	3314
29.	29.	С151702-133	Светильник для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 2x36 LED ГОСТ 55705-2013	шт.	5,00	3873,00	19365
		Раздел: Пожарная сигнализация					
30.	30.	Ц0110-667-2	Монтаж прибора приемно-контрольного	шт	1,00	13949,10	13949
31.	31.	СПРАЙС-ЛИСТ	Контрольно-приемный прибор "Сигнал-20П"	шт	1,00	28700,00	28700
32.	32.	Ц0110-669-6	Монтаж блока питания	шт	1,00	3019,30	3019
33.	33.	5555-195	Источник резервного питания "Скат-1200"	шт.	1,00	6448,00	6448
34.	34.	С151803-68	Металлический рукав	м	14,00	45,00	630
35.	35.	Ц0108-410-1	Монтаж труб гофрированных, диаметр до 25 мм	м	46,00	56,43	2596
36.	36.	Ц0110-901-12	Монтаж коробки ответвительной	шт	7,00	127,41	892
37.	37.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	13,00	59,00	767
38.	38.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	25,00	230,96	5774
39.	39.	С130806-10	Трубы стальные водогазопроводные	м	25,00	96,00	2400
40.	40.	5554-40	Табло электросветовое	шт.	2,00	1180,00	2360
41.	41.	Ц0108-81-3	Монтаж оповещателя охранно-пожарного звукового	шт	4,00	579,40	2318
42.	42.	СПРАЙС-ЛИСТ	Оповещатель охранно-пожарный звуковой "Флейта-12В" /аналог LD 96/	шт	4,00	980,00	3920
43.	43.	Ц0110-386-15	Монтаж оповещателя светового	шт	2,00	1003,89	2008
44.	44.	С151704-2	Оповещатель световой "Выход"	шт	2,00	462,00	924
45.	45.	Ц0108-541-6	Монтаж резисторов	шт	6,00	1181,03	7086
46.	46.	С151804-1916	Резистор С2-33-0.25-1,5кОм	шт.	6,00	144,00	864

1	2	3	4	5	6	7	8
47.	47.	СПРАЙС-ЛИСТ	Аккумулятор герметичный 12 В	шт	1,00	17000,00	17000
48.	48.	Ц0108-80-3	Монтаж реле	шт	1,00	612,98	613
49.	49.	С151801-76	Реле электромагнитное РЭС-48 с диодом	шт	1,00	3280,00	3280
50.	50.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	580,00	120,87	70105
51.	51.	Ц0110-668-2	Монтаж извещателя дымового	шт	15,00	682,20	10233
52.	52.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный дымовой ИП212-63	шт	18,00	950,00	17100
53.	53.	Ц0110-668-1	Монтаж извещателя пожарного ручного	шт	2,00	283,10	566
54.	54.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	3,00	1300,00	3900
55.	55.	Ц0110-668-1	Монтаж извещателя теплового	шт	12,00	283,10	3397
56.	56.	СПРАЙС-ЛИСТ	Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1	шт	12,00	550,00	6600
57.	57.	Ц0110-349-6	Монтаж светового табло	шт	4,00	2084,86	8339
58.	58.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	250,00	46,89	11723
59.	59.	С151604-2	Кабель с медными жилами с ПЭ изоляцией в ПВХ оболочкеКСПВ диам. 4х0,5 мм	1000м	0,26	159800,00	40749
60.	60.	С151601-332	Кабели силовые ВВГ 2х1,5	км	0,25	27945,00	6986
61.	61.	Ц0108-396-6	Монтаж коробов электромонтажных поливинилхлоридных	м	25,00	208,80	5220
62.	62.	СПРАЙС-ЛИСТ	Коробки электромонтажные поливинилхлоридные 25х40	шт	25,00	62,06	1552
63.	63.	Ц0108-411-1	Металлический рукав РЗ-Ц-Х-15У1	м	14,00	161,23	2257
	Раздел: отопление						
64.	64.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	219,00	232,30	50874

1	2	3	4	5	6	7	8
			труб диам. 15 мм				
65.	65.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	92,00	256,30	23580
66.	66.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	8,00	274,30	2194
			Раздел: Благоустройство				
67.	67.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	10,50	195,73	2055
68.	68.	С143008-115	Брусчатка	м3	6,00	2500,00	15000
69.	69.	Е0127-53-3	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного крупнозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	127,00	342,55	43504
70.	70.	Е0127-53-8	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного мелкозернистого покрытия толщиной 4 см	м2	127,00	353,05	44837
71.	71.	Е0127-34-2	Установка паребриков	м	39,00	1043,47	40695

ИТОГО: 4878193

В том числе :

Накладные расходы			690665
Сметная прибыль			390256
Итого с временными	1,35 %	64924	4943117
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	65800	5008917
Итого с НДС	12 %	601070	5609987

Принял:

Сдал: