Заказчик Хусманов Кенжегали Белходжевич

Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Наименование строительства и его адрес: Магазин распаложенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыр, мкр. "Каут" ул. Кайрат Рыскулов, уч. №59 А

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных**	9,216	5122,68	311,32	47211	2869	5406	2,82	26
		м3		441	117,61	4064	1084	105	0,57	5
2	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,072	34803		2506				
		т								
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,018	65000		1170				
		т								
		Итого по разделу: Фундаменты				50886				
		Раздел: Стены								
4	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных теплоблоком высоте этажа до 4 м**	16,8	1843,04	335,84	30963	5642	16370	4,54	76
		м3		699,75	126	11756	2117	118	0,61	10
5	Е0155-9-7	**Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих**	4,524	860,91	53,03	3895	240	1675	2,34	11
		м2		339,71	8,98	1537	41	106,2	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами								
		м2	9,558	896,59	53,03	8570	507	3902	2,58	25
				375,39	8,98	3588	86	106,2	0,05	0
7	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм								
		отверст	14,4	8,62	0,02	124	0	111	0,05	1
				8,6	0	124	0	90	0	0
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,0019	179529,18	586,68	344	1	99	332,35	1
				54596,25	253,12	105	0	85,05	1,24	0
9	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера								
		т	0,0153	15491,45	4290,36	238	66	146	64,97	1
				10453,5	1339,83	160	21	72,9	4,76	0
10	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40								
		т	0,0159	45241		722				
11	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз								
		м2	0,4447	35,31	0,1	16	0	2	0,03	0
				5,05	0,06	2	0	72,9	0	0
12	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773								
		м2	0,4447	29,59	0,06	13	0	1	0,02	0
				3,16	0,03	1	0	72,9	0	0
13	Е0115-71-1	Устройство каркаса								
		м2	28,164	45,41	1,3	1279	37	1172	0,26	7
				43,47	0,56	1224	16	85,05	0	0
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм								
		т	0,0501	50800		2547				
15	Е0106-18-9	Устройство перемычек								
		м3	0,0282	11592,08	402,22	327	11	72	15,06	0
				2533,16	173,54	71	5	85,05	0,85	0
16	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0036	71100		259				
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0011	69000		78				
18	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен								
		м2	46,563	266,89	4,31	12427	201	6919	0,85	40
				156,03	1,21	7265	56	85,05	0,06	3
19	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая								
			46,563	25,15	0,05	1171	2	971	0,14	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		22,05	0,02	1027	1	94,5	0	0
20	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	2,286	847,99	0,05	1939	0	1826	5,13	12
		м3		785,25	0,02	1795	0	101,7	0	0
21	Е0163-13-1	Промывка поверхностей	21,576	25,43	0	549	0	519	0,18	4
		м2		25,43	0	549	0	94,5	0	0
22	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции кристаллизол	21,576	60,96	1,83	1315	39	1137	0,36	8
		м2		55,46	0,29	1197	6	94,5	0	0
23	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол W12"	64,728	241,9		15658				
		кг								
24	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции	44,64	47,7	0,77	2129	34	1879	0,24	11
		м		46,67	0,11	2083	5	90	0	0
25	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол шовный	44,64	344,53		15380				
		кг								
26	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов	11,424	92,21	41,18	1053	470	834	0,38	4
		1м2		51,03	14,88	583	170	110,7	0,09	1
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,142	1474,19	0	1684	0	772	3,73	4
		м3		610,65	0	698	0	99,63	0	0
28	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,1142	38600		4410				
		т								
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,569	4616,46	0	21093	0	3298	4,21	19
		м3		652,05	0	2979	0	99,63	0	0
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,569	111		507				
		м3								
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок	0,0355	5553,52	358,27	197	13	78	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	77	5	85,05	0,75	0
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0355	41200		1463				
		т								
33	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	3,752	860,91	53,03	3230	199	1389	2,34	9
		м2		339,71	8,98	1275	34	106,2	0,05	0
34	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	1,519	896,59	53,03	1362	81	620	2,58	4
		м2		375,39	8,98	570	14	106,2	0,05	0
35	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	7,2	8,62	0,02	62	0	56	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст		8,6	0	62	0	90	0	0
36	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,001	179529,18	586,68	172	1	50	332,35	0
		1т		54596,25	253,12	52	0	85,05	1,24	0
37	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера	0,0077	15491,45	4290,36	119	33	73	64,97	0
		т		10453,5	1339,83	80	10	72,9	4,76	0
38	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,008	45241		361				
		т								
39	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,2224	35,31	0,1	8	0	1	0,03	0
		м2		5,05	0,06	1	0	72,9	0	0
40	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	0,2224	29,59	0,06	7	0	1	0,02	0
		м2		3,16	0,03	1	0	72,9	0	0
41	Е0115-71-1	Устройство каркаса	10,542	45,41	1,3	479	14	439	0,26	3
		м2		43,47	0,56	458	6	85,05	0	0
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 4 мм	0,0188	50800		953				
		т								
43	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0075	11592,08	402,22	87	3	19	15,06	0
		м3		2533,16	173,54	19	1	85,05	0,85	0
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,001	71100		73				
		т								
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0003	69000		19				
		т								
46	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	42,438	266,89	4,31	11326	183	6306	0,85	36
		м2		156,03	1,21	6622	51	85,05	0,06	3
47	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	42,438	25,15	0,05	1067	2	885	0,14	6
		м2		22,05	0,02	936	1	94,5	0	0
48	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	2,394	847,99	0,05	2030	0	1912	5,13	12
		м3		785,25	0,02	1880	0	101,7	0	0
49	Е0163-13-1	Промывка поверхностей	38,454	25,43	0	978	0	924	0,18	7
		м2		25,43	0	978	0	94,5	0	0
50	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции Кристаллизол	38,454	60,96	1,83	2344	70	2026	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		55,46	0,29	2133	11	94,5	0	0
51	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол W12"	115,362	241,9		27906				
		кг								
52	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции	79,56	47,7	0,77	3795	61	3350	0,24	19
		м		46,67	0,11	3713	9	90	0	0
53	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол шовный	79,56	344,53		27411				
		кг								
54	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов	11,976	92,21	41,18	1104	493	874	0,38	5
		1м2		51,03	14,88	611	178	110,7	0,09	1
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	1,198	1474,19	0	1765	0	810	3,73	4
		м3		610,65	0	731	0	99,63	0	0
56	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,1198	38600		4623				
		т								
57	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,791	4616,46	0	22117	0	3458	4,21	20
		м3		652,05	0	3124	0	99,63	0	0
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,791	111		532				
		м3								
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок	0,0372	5553,52	358,27	207	13	82	13,34	0
		1т		2173,5	154,69	81	6	85,05	0,75	0
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,0372	41200		1534				
		т								
61	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	5,7	860,91	53,03	4907	302	2111	2,34	13
		м2		339,71	8,98	1936	51	106,2	0,05	0
62	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	26,592	896,59	53,03	23842	1410	10855	2,58	69
		м2		375,39	8,98	9982	239	106,2	0,05	1
63	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	36	8,62	0,02	310	1	279	0,05	2
		отверст		8,6	0	310	0	90	0	0
64	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0048	179529,18	586,68	860	3	248	332,35	2
		1т		54596,25	253,12	261	1	85,05	1,24	0
65	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера	0,0383	15491,45	4290,36	594	164	366	64,97	2
		т		10453,5	1339,83	401	51	72,9	4,76	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0399	45241		1804				
		т								
67	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,112	35,31	0,1	39	0	5	0,03	0
		м2		5,05	0,06	6	0	72,9	0	0
68	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	1,112	29,59	0,06	33	0	3	0,02	0
		м2		3,16	0,03	4	0	72,9	0	0
69	Е0115-71-1	Устройство каркаса	64,584	45,41	1,3	2933	84	2687	0,26	17
		м2		43,47	0,56	2807	36	85,05	0	0
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,115	50800		5840				
		т								
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,0675	11592,08	402,22	782	27	173	15,06	1
		м3		2533,16	173,54	171	12	85,05	0,85	0
72	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0092	71100		654				
		т								
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0025	69000		175				
		т								
74	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	254,322	266,89	4,31	67877	1096	37791	0,85	216
		м2		156,03	1,21	39682	308	85,05	0,06	16
75	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	254,322	25,15	0,05	6397	13	5304	0,14	36
		м2		22,05	0,02	5608	5	94,5	0	0
76	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	22,485	847,99	0,05	19067	1	17957	5,13	115
		м3		785,25	0,02	17656	0	101,7	0	0
77	Е0163-13-1	Промывка поверхностей	216,708	25,43	0	5511	0	5208	0,18	38
		м2		25,43	0	5511	0	94,5	0	0
78	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции кристаллизолл	216,708	60,96	1,83	13211	397	11417	0,36	77
		м2		55,46	0,29	12019	63	94,5	0	1
79	СПРАЙС лист	Стоимость гидрозиоляции "Кристаллизол W12"	650,124	241,9		157263				
		кг								
80	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции	148,32	47,7	0,77	7075	114	6245	0,24	35
		м		46,67	0,11	6922	16	90	0	0
81	СПРАЙС лист	Стоимость гидрозиоляции "Кристаллизол шовный	148,32	344,53		51101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
82	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов	112,425	92,21	41,18	10367	4630	8203	0,38	43
		1м2		51,03	14,88	5737	1673	110,7	0,09	10
83	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	11,243	1474,19	0	16574	0	7600	3,73	42
		м3		610,65	0	6865	0	99,63	0	0
84	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	1,124	38600		43396				
		т								
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	44,97	4616,46	0	207602	0	32460	4,21	189
		м3		652,05	0	29323	0	99,63	0	0
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	44,97	111		4992				
		м3								
87	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок	0,3494	5553,52	358,27	1940	125	769	13,34	5
		1т		2173,5	154,69	759	54	85,05	0,75	0
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,3494	41200		14396				
		т								
89	Е0110-14-1	Установка подкладки из бруса	0,0696	18729,32	365,78	1304	25	306	25,41	2
		м3		3907,13	157,5	272	11	97,2	0,78	0
90	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	627,75	978,92	8,97	614515	5631	213625	1,97	1234
		м2		313,89	3,85	197046	2417	96,39	0,02	12
91	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	54,24	367,06	9,18	19909	498	3188	0,31	17
		м2		50,46	3,96	2737	215	97,2	0,02	1
92	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,1601	80374,13	2664,63	12871	427	7646	195,5	31
		т		36742,5	1150,31	5884	184	113,4	5,61	1
93	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1601	40200		6437				
		т								
94	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп	1304,4	1,02		1330				
		шт								
95	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,0696	594,95	30,76	41	2	12	0,9	0
		м3		142,31	13,23	10	1	97,2	0,07	0
96	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	627,75	21,27	0,99	13352	625	3937	0,03	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,38	0,42	3379	267	97,2	0	1
97	Е0110-3-5	Подшивка карниза металлосайдингом	69,18	261,87	8,25	18116	571	18710	1,64	114
		м2		246,85	3,57	17077	247	97,2	0,02	1
98	С11011-460	Стоимость металлосайдинга	70,564	3910		275904				
		м2								
99	Е0112-9-2	Устройство фартука отлива	4,86	488,49	1,33	2374	6	267	0,32	2
		м		50,72	0,56	246	3	96,39	0	0
100	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	66,33	456,42	2,72	30274	180	873	0,07	5
		м		11,13	1,15	738	76	96,39	0,01	0
101	СПРАЙС лист	Стоимость конькового элемента	32,679	570,19		18633				
		шт								
102	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки верхней	3,339	483,79		1615				
		шт								
103	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки нижней	6,678	380,12		2538				
		м								
104	СПРАЙС лист	Стоимость снегозадержателя	44,7	373,21		16683				
		шт								
105	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,95	20109,6	346,38	19104	329	4268	25,88	25
		м3		4010,63	149,06	3810	142	97,2	0,72	1
106	Е0110-7-1	Обшивка выхода на кровлю досками б-25 мм	33,5	559,88	5,08	18756	170	2495	0,42	14
		м2		66,76	2,2	2236	74	97,2	0,01	0
107	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	52,2	846,02	8,97	44162	468	15404	1,7	89
		м2		271,69	3,85	14182	201	96,39	0,02	1
108	Е0112-9-2	Устройство конька	36,9	488,49	1,33	18025	49	2026	0,32	12
		м		50,72	0,56	1871	21	96,39	0	0
109	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	70,8	367,06	9,18	25988	650	4162	0,31	22
		м2		50,46	3,96	3573	281	97,2	0,02	1
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,6	598,15	1,36	1555	4	492	1,12	3
		м2		176,21	0,59	458	2	96,39	0	0
111	Е0112-9-2	Устройство отлива	56,2	488,49	1,33	27453	75	3086	0,32	18
		м		50,72	0,56	2850	32	96,39	0	0
112	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки верхней	12,3	483,79		5951				
		шт								
113	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки нижней	24,6	380,12		9351				
		м								
114	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька	0,3485	6800,26	2656,9	2370	926	1168	19,38	7
		т		3517,02	620,38	1226	216	72,9	2,13	1
115	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса	0,3485	128055		44622				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,105	156,84	0,08	1585	1	1186	0,74	8
		м2		124,2	0,02	1255	0	85,05	0	0
117	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,72	119,49	36,36	1161	353	546	0,36	4
		м2		58,74	10,56	571	103	72,9	0,04	0
118	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,75	1190		12793				
		м2								
119	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,89	598,15	1,36	1131	3	358	1,12	2
		м2		176,21	0,59	333	1	96,39	0	0
120	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	98987,56	332,93	1821	6	664	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	700	3	85,05	0,7	0
121	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0184	40200		740				
		т								
122	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,024	5937,91	107,61	143	3	19	5,07	0
		м3		799,54	46,44	19	1	85,05	0,23	0
123	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька	0,3498	6800,26	2656,9	2379	929	1172	19,38	7
		т		3517,02	620,38	1230	217	72,9	2,13	1
124	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса	0,3498	128055		44791				
		т								
125	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	10,144	156,84	0,08	1591	1	1191	0,74	8
		м2		124,2	0,02	1260	0	85,05	0	0
126	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,72	119,49	36,36	1161	353	546	0,36	4
		м2		58,74	10,56	571	103	72,9	0,04	0
127	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,75	1190		12793				
		м2								
128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,89	598,15	1,36	1131	3	358	1,12	2
		м2		176,21	0,59	333	1	96,39	0	0
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	98987,56	332,93	1821	6	664	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	700	3	85,05	0,7	0
130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0184	40200		740				
		т								
131	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок	0,024	4514,9	72,24	108	2	6	1,55	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		225,11	31,16	5	1	85,05	0,15	0
132	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька	0,1823	6800,26	2656,9	1240	484	611	19,38	4
		т		3517,02	620,38	641	113	72,9	2,13	0
133	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса	0,1823	128055		23347				
		т								
134	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	5,287	17,2	0,02	91	0	20	0,02	0
		м2		4,78	0	25	0	72,9	0	0
135	Е0110-14-1	Установка стропил	0,119	18729,32	365,78	2229	44	522	25,41	3
		м3		3907,13	157,5	465	19	97,2	0,78	0
136	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,119	594,95	30,76	71	4	20	0,9	0
		м3		142,31	13,23	17	2	97,2	0,07	0
137	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	12,62	978,92	8,97	12354	113	4295	1,97	25
		м2		313,89	3,85	3961	49	96,39	0,02	0
138	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	12,62	21,27	0,99	268	13	79	0,03	0
		м2		5,38	0,42	68	5	97,2	0	0
139	Е0110-7-2	Обшивка навеса металлосайдингом	14,98	39,89	4,73	597	71	552	0,21	3
		м2		32,09	2,05	481	31	97,2	0,01	0
140	С11011-460	Стоимость металлосайдинга	15,28	3910		59743				
		м2								
141	Е0112-9-2	Устройство отлива	7,085	488,49	1,33	3461	9	389	0,32	2
		м		50,72	0,56	359	4	96,39	0	0
142	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок	0,32	4198,7	72,24	1344	23	77	1,55	0
		м3		225,11	31,16	72	10	85,05	0,15	0
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	3,93	877,81	12,82	3450	50	883	1,22	5
		м2		197,43	5,49	776	22	99,63	0,03	0
144	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания	7,642	1258,9	110,45	9620	844	1543	0,98	7
		м3		142,31	47,81	1088	365	95,58	0,23	2
145	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия отмостки	5,35	4198,7	72,24	22463	386	1296	1,55	8
		м3		225,11	31,16	1204	167	85,05	0,15	1
		Итого по разделу: Стены				**2394959**				
		ИТОГО:				**2445850**	**33988**			**3014**
						483901	**12053**			**80**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**514174**				
		На металломонтажные работы				**4628**				
		Всего накладных расходов:				**518803**				
		Итого с накладными				**2964652**				
		- заработная плата				**77820**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**259**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**177879**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3142531**				
		Итого с временными, 1,02 %				**3174585**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**3217442**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**3230140**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3261886**				
		ИТОГО:				**3261886**				
		Сметная заработная плата				**573774**				
		Нормативная трудоемкость				**3353**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**9549960**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**190999**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**9740959**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1168915**				
		Итого с НДС				**10909874**				
		Всего:				**10909874**				

Принял: ***Технический надзор*** ***Сдал:***

Заказчик Хусманов Кенжегали Белходжевич

Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Наименование строительства и его адрес: Магазин распаложенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыр, мкр. "Каут" ул. Кайрат Рыскулов, уч. №59 А

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

на 7-1 Благоустройство территории и навес

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	**Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/**	114,73	21,48	16,96	2464	1945	1107	0,01	1
		м2		1,18	6,88	136	789	107,73	0,03	4
2	Е0127-82-3#к-5 к объему	**Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм**	573,65	1,05	1,05	-599	-599	-292	0	0
		м2		0	0,43	0	-244	107,73	0	-1
3	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	13,768	704,29	76,67	9696	1056	646	0,17	2
		м3		24,59	14,59	339	201	107,73	0,05	1
4	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	114,73	470,8	14,31	54015	1642	1758	0,04	4
		м2		6,83	5,97	784	685	107,73	0,02	3
5	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	114,73	560,51	14,31	64307	1642	1758	0,04	4
		м2		6,83	5,97	784	685	107,73	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-54-1	Вычитается позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененинтолщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	229,46	67,18	0	-15414	0	-3	0	0
		м2		0,01	0	-3	0	107,73	0	0
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	89	389,98	7,07	34708	629	13549	0,8	71
		м		124,98	2,2	11123	195	107,73	0,01	1
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,471	14646		50836				
		м3								
9	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	17	143,87	0	2446	0	2839	1,11	19
		яма		143,87	0	2446	0	104,49	0	0
10	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	17	152,55	27,03	2593	460	2611	0,71	12
		шт		124,98	7,31	2125	124	104,49	0,03	1
11	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	17	203		3451				
		шт								
12	Е0107-24-11	Установка оград металлических высотой до 1,7 м	24	557,17	256,58	13372	6158	11157	1,63	39
		м		287,21	81,73	6893	1961	113,4	0,29	7
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	2,11	5218,23	340,72	11010	719	1304	3,24	7
		м3		507,15	147,01	1070	310	85,05	0,72	2
14	С12021-97 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкции стоек	0,096	87220		8373				
		т								
15	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций обрамления	0,0957	111158		10638				
		т								
16	Е0115-71-1	Натягивание сетки	54,34	45,41	1,3	2468	71	2261	0,26	14
		м2		43,47	0,56	2362	31	85,05	0	0
17	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 0,5 мм	54,34	23		1250				
		м2								
18	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0019	50800		95				
		т								
19	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6318,53	1256,52	6319	1257	5189	20,47	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		3700,13	418,45	3700	418	113,4	1,59	2
20	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций обрамления	0,0122	111158		1361				
		т								
21	Е0115-71-1	Натягивание сетки	2,47	45,41	1,3	112	3	103	0,26	1
		м2		43,47	0,56	107	1	85,05	0	0
22	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 0,5 мм	2,47	23		57				
		м2								
23	С11011-819	Петля	1	40		40				
		шт								
24	С11011-813	Навес	4	142		568				
		шт								
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	62,724	156,84	0,08	9838	5	7363	0,74	47
		м2		124,2	0,02	7790	2	85,05	0	0
		ИТОГО:				274004	14985			242
						39656	5158			20
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				51351				
		Всего накладных расходов:				51351				
		Итого с накладными				325355				
		- заработная плата				7703				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				19521				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				344876				
		Итого с временными, 1,02 %				348394				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				353097				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				354491				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				357975				
		ИТОГО:				357975				
		Сметная заработная плата				52517				
		Нормативная трудоемкость				288				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1048058				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1069019				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				128282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с НДС				**1197301**				
		Всего:				**1197301**				

Принял: _____ ***Технический надзор:*** _____ ***Сдал:*** _____

Заказчик Хусманов Кенжегали Белходжевич

Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Наименование строительства и его адрес: Магазин распаложенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыр, мкр. "Каут" ул. Кайрат Рыскулов, уч. №59 А

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

на ВК и отопление

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	25	163,04	4,58	4076	115	2039	0,39	10
		м		68,83	1,97	1721	49	103,68	0,01	0
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	11	187,04	4,58	2057	50	897	0,39	4
		м		68,83	1,97	757	22	103,68	0,01	0
3	С130901-113 Изм. и доп. вып. 25	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	8	523		4184				
		шт								
4	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	8	157		1256				
		шт								
5	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	5	442,08	15,44	2210	77	703	0,64	3
		м		115,4	6,61	577	33	103,68	0,03	0
6	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	41	12,59	0	516	0	581	0,06	2
		м		12,29	0	504	0	103,68	0	0
7	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1	4404,47	150,82	4404	151	2000	9,78	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1узел		1671,53	64,69	1672	65	103,68	0,31	0
8	С130801-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм	1	3060		3060				
		компл								
9	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм	1	4897,26	57,05	4897	57	205	0,89	1
		1фильтр		154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
10	СПРАЙС лист	Стоимость счетчика диам.15	1	952,59		953				
		шт								
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2	156,84	0,08	314	0	235	0,74	1
		м2		124,2	0,02	248	0	85,05	0	0
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	2	546,67	1,57	1093	3	143	0,34	1
		1кран		62,1	0	124	0	103,68	0	0
13	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	40	375		15000				
		м								
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,65	17,23	0,06	11	0	4	0,03	0
		м2		6,68	0,03	4	0	72,9	0	0
15	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	5	79,84	17,93	399	90	224	0,24	1
		м		44,38	5,41	222	27	81	0,03	0
16	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	5,5	42		231				
		м								
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	39	163,04	4,58	6359	179	3181	0,39	15
		м		68,83	1,97	2684	77	103,68	0,01	0
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	11	187,04	4,58	2057	50	897	0,39	4
		м		68,83	1,97	757	22	103,68	0,01	0
19	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	8	256		2048				
		шт								
20	С130901-13 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	333		333				
		шт								
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	3	546,67	1,57	1640	5	215	0,34	1
		1кран		62,1	0	186	0	103,68	0	0
22	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	60	375		22500				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	12,59	0	630	0	708	0,06	3
		м		12,29	0	615	0	103,68	0	0
24	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	50	79,84	17,93	3992	897	2241	0,24	12
		м		44,38	5,41	2219	271	81	0,03	2
25	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 15-22 мм, толщина изоляции 9 мм	55	42		2310				
		м								
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,2	156,84	0,08	502	0	376	0,74	2
		м2		124,2	0,02	397	0	85,05	0	0
27	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,6	200		3720				
		кг								
28	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5984,5	23,78	23938	95	1888	2,24	9
		комплект		398,48	11,25	1594	45	103,68	0,05	0
29	Е0117-2-3	Установка смесителей	5	162,22	1,57	811	8	835	0,81	4
		шт		144,9	0	725	0	103,68	0	0
30	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	5	1630		8150				
		компл								
31	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9188,61	43,18	36754	173	2142	2,55	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	103,68	0,09	0
32	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1524,64	11,57	7623	58	982	0,89	4
		м		165,6	4,95	828	25	103,68	0,02	0
33	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	764,37	1,56	22931	47	4092	0,64	19
		м		117,74	0,67	3532	20	103,68	0	0
34	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	636,53	0,7	3819	4	846	0,67	4
		м		122,13	0,31	733	2	103,68	0	0
35	СПРАЙС лист	Стоимость ревизии диам.100	1	96,76		97				
		шт								
36	СПРАЙС лист	Стоимость прочистки диам.100	3	48,38		145				
		шт								
37	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров	0,024	5621,71	107,61	135	3	19	5,07	0
		м3		799,54	46,44	19	1	85,05	0,23	0
38	Е0115-178-4	Окраска металлических труб за 1 раз кузбасским лаком	1,4	25,09	0	35	0	28	0,13	0
		м2		21,48	0	30	0	85,05	0	0
39	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	7	79,84	17,93	559	126	314	0,24	2
		м		44,38	5,41	311	38	81	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С11031-149 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 25 мм	7,7	583		4489				
		м								
41	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	5	619,5	13,35	3098	67	648	0,64	3
		м		106,87	5,71	534	29	103,68	0,03	0
42	С130901-29 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	617		617				
		шт								
43	С130903-14 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1766		1766				
		шт								
44	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	184796,65	32279,45	924	161	319	233,45	1
		км		40623,75	13927,5	203	70	105,3	68,03	0
45	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,45	4351,55	39,12	54177	487	2083	0,81	10
		1квт		128,46	16,75	1599	209	103,68	0,08	1
46	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	66,28	0	663	0	307	0,14	1
		комплект		26,65	0	267	0	103,68	0	0
47	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	120	165,68	4,33	19882	520	8556	0,34	41
		м		60,03	1,86	7204	224	103,68	0,01	1
48	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	108,68	4,33	1630	65	1070	0,34	5
		м		60,03	1,86	900	28	103,68	0,01	0
49	СПРАЙС лист	Клапан регулирующий диам.15	10	1345,98		13460				
		шт								
50	СПРАЙС лист	Клапан запорный диам.15	10	140,99		1410				
		шт								
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	135	12,59	0	1700	0	1912	0,06	8
		м		12,29	0	1660	0	103,68	0	0
52	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	44	79,84	17,93	3513	789	1972	0,24	11
		м		44,38	5,41	1953	238	81	0,03	1
53	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	48,4	64		3098				
		м								
54	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,025	115527,05	18087,05	2888	452	911	133,4	3
		км		23339,25	7804,69	583	195	105,3	38,11	1
55	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32,217	156,84	0,08	5053	2	3782	0,74	24
		м2		124,2	0,02	4001	1	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметромкорпуса 108 мм	2	1558,53	77,03	3117	154	3383	8,13	16
		1шт		1436,5	31,87	2873	64	103,68	0,17	0
57	С130806-25 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	3,6	480		1728				
		м								
58	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	165,68	4,33	663	17	285	0,34	1
		м		60,03	1,86	240	7	103,68	0,01	0
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,6	12,59	0	96	0	108	0,06	0
		м		12,29	0	93	0	103,68	0	0
60	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	3182		12728				
		шт								
61	С130901-58 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	739		2217				
		шт								
62	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,22	1,62	1732	3	111	0,26	1
		комплект		47,97	0	96	0	103,68	0	0
63	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	0	146	0	147	0,37	1
		комплект		63,96	0	128	0	103,68	0	0
64	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
65	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан ASV-1	1	4552,29		4552				
		шт								
		ИТОГО:				341800	4908			251
						44727	1864			10
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10424				
		На сантехнические работы				40963				
		Всего накладных расходов:				51387				
		Итого с накладными				393187				
		- заработная плата				7708				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				23591				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				416778				
		Итого с временными, 1,02 %				421029				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				426713				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				428397				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				432607				
		ИТОГО:				432607				
		Сметная заработная плата				54299				
		Нормативная трудоемкость				287				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**1266562**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25331**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1291893**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**155027**				
		Итого с НДС				**1446920**				
		Всего:				**1446920**				

Принял: _____ ***Технический надзор*** _____ ***Сдал:*** _____

Заказчик Хусманов Кенжегали Белходжевич

Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Наименование строительства и его адрес: Магазин распаложенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыр, мкр. "Каут" ул. Кайрат Рыскулов, уч. №59 А

А К Т
приемки выполненных работ

за февраль 2020 года

на 6-2 внутриплощадочные сети водоснабжение

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-10	Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы	72	53,75	51,34	3870	3696	1137	0,02	1
		м3		2,36	13,92	170	1002	97	0,05	3
2	Е0101-164-4	Доработка грунта вручную	3	791,1	0	2373	0	2682	3,56	11
		м3		791,1	0	2373	0	113	0	0
3	Е0101-164-4	Разработка грунта вручную	33	659,25	0	21755	0	24583	3,56	117
		м3		659,25	0	21755	0	113	0	0
4	Е0101-174-4#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка грунта вручную на автосамосвалы	36	163,07	0	5871	0	6634	1,01	36
		м3		163,07	0	5871	0	113	0	0
5	С143008-104 Изм. и доп. вып. 25	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	69,3	423		29314				
		м3								
6	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	45	25,65	5,38	1154	242	885	0,13	6
		м3		20,27	0	912	0	97	0	0
7	Е22-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	0,369	7086,05	6753,69	2615	2492	90	254	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		204	1818,77	75	671	12	14,99	6
		ИТОГО:				**66952**	**6430**			**265**
						31156	**1673**			**9**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**36011**				
		Всего накладных расходов:				**36011**				
		Итого с накладными				**102963**				
		- заработная плата				**5402**				
		- трудоемкость				**18**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**6178**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**109141**				
		Итого с временными, 1,02 %				**110254**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**111742**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**112183**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**113286**				
		ИТОГО:				**113286**				
		Сметная заработная плата				**38231**				
		Нормативная трудоемкость				**292**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**331672**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**6633**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**338305**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**40597**				
		Итого с НДС				**378902**				
		Всего:				**378902**				

Принял: _____ *Технический надзор* _____ *Сдал:* _____

Заказчик Хусманов Кенжегали Белходжевич

Подрядчик ТОО «Специализированная Энергетическая Компания»

Наименование строительства и его адрес: Магазин распаложенный по адресу: Алматинская область, Илийский район, Энергетический с/о, с. Отеген батыр, мкр. "Каут" ул. Кайрат Рыскулов, уч. №59 А

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2020 года

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	1	723,23	159,88	723	160	377	2,3	2
		шт		401,35	39,38	401	39	76,95	0,23	0
2	СПРАЙС лист	Стоимость корпуса ЩМП-2-31	1	3191,31		3191				
		шт								
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	914,12	29,12	2742	87	1017	2,3	7
		шт		391	5,62	1173	17	76,95	0,03	0
4	СПРАЙС лист	Стоимость ВА47-29 (32А трехполюсные)	3	613,48		1840				
		шт								
		Отпускная цена		613		1840				
		Сметная стоимость оборудования				*1840*				
5	Ц0108-529-1	Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А	3	1706,43	35,43	5119	106	1548	3,45	10
		шт		598	5,63	1794	17	76,95	0,03	0
6	СПРАЙС лист	Стоимость контактора КМИ-23210 32А	3	1910,33		5731				
		шт								
		Отпускная цена		1910		5731				
		Сметная стоимость оборудования				*5731*				
7	Ц0108-317-4	Реле	3	3359,55	36,35	10079	109	5008	11,5	35
		шт		1941,2	11,25	5824	34	76,95	0,07	0
8	СПРАЙС лист	Стоимость реле промежуточное РЭК 77/3	3	988,95		2967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Отпускная цена		989		2967				
		Сметная стоимость оборудования				***2967***				
9	Е0121-22-7	Разъем розеточный	3	33,18	0	100	0	91	0,2	1
		шт		31,05	0	93	0	87,48	0	0
10	СПРАЙС лист	Стоимость разъема розеточного РММ 77/3	3	777,53		2333				
		шт								
11	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	3	110,53	1,6	332	5	252	1,15	3
		шт		98,33	0	295	0	76,95	0	0
12	СПРАЙС лист	Стоимость светосигнального индикатора AD16DS	3	73,61		221				
		шт								
13	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20#Прим.	Зажимы клемные	16	49		784				
		шт.								
14	С151706-3#Прим.	Дин рейка	3	24		72				
		шт								
15	С151801-140#Прим.	Сальник	6	38		228				
		шт								
16	Ц0108-489-3	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 0.5 т	1	4529,3	864,75	4529	865	2302	13,8	14
		шт		2388,55	303,75	2389	304	76,95	1,76	2
17	СПРАЙС лист	Стоимость электроагрегата дизельного АДР12С-Т400-2РГТН	1	585525,25		585525				
		шт								
		Отпускная цена		585525		585525				
		Сметная стоимость оборудования				***585525***				
18	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	914,12	29,12	2742	87	1017	2,3	7
		шт		391	5,62	1173	17	76,95	0,03	0
19	СПРАЙС лист	Стоимость ВА47-29 (32А трехполюсные)	1	613,48		613				
		шт								
		Отпускная цена		613		613				
		Сметная стоимость оборудования				***613***				
20	СПРАЙС лист	Стоимость ВА88-32 (40А трехполюсные)	2	6919,14		13838				
		шт								
		Отпускная цена		6919		13838				
		Сметная стоимость оборудования				***13838***				
21	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	39,3	29,93	28,16	1176	1107	347	0,01	0
		м3		1,77	8,34	69	328	78,57	0,03	1
22	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,2	302,12	0	363	0	369	2,13	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		302,12	0	363	0	91,53	0	0
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,5	140,51	0	1897	0	1929	1,02	14
		м3		140,51	0	1897	0	91,53	0	0
24	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	27	6,01	6,01	162	162	53	0	0
		м3		0	2,25	0	61	78,57	0,01	0
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	24,1	4,52	651	122	462	0,12	3
		м3		19,58	0	529	0	78,57	0	0
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	24721,88	0	1483	0	1420	152,95	9
		кан.-км		23908,5	0	1435	0	89,1	0	0
27	СПРАЙС лист	Стоимость двухстенной гофрированной трубы диам.110	60	238,44		14306				
		м								
28	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	120	50,23	7,1	6028	852	4004	0,22	26
		м		37,03	2	4444	240	76,95	0,01	1
29	Ц0108-143-1#Прим.	Покрытие кабеля сигнальной лентой	200	35,17	25,18	7033	5035	2952	0,07	14
		м		9,89	7,38	1978	1475	76,95	0,04	9
30	СПРАЙС лист	Стоимость ленты сигнальной "осторожно кабель" 250	200	24,19		4838				
		м								
31	СПРАЙС лист	Стоимость однокомпонентной огнестойкой пены DF1201	2	5747,47		11495				
		шт								
32	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Метизы	0,2	245,5		49				
		кг								
33	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	227	34,87	7,9	7915	1793	4807	0,14	31
		м		22,77	2	5169	454	76,95	0,01	3
34	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,3468	165007		57224				
		1000м								
35	С151601-136 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0071	61964		442				
		1000м								
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	2	77,71	21,9	155	44	55	0,16	0
		м		26,91	5,5	54	11	76,95	0,03	0
37	СПРАЙС лист	Стоимость кабеля ПГВА1х0,75	2,04	120,95		247				
		м								
		ИТОГО:				759173	10535			180
						29080	2997			16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты:				**759173**				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**109044**				
		- оборудования				**610514**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**23432**				
		На общестроительные работы				**4579**				
		Всего накладных расходов:				**28012**				
		Итого с накладными				**787184**				
		- заработная плата				**4202**				
		- трудоемкость				**14**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**10600**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**797784**				
		Итого с временными, 1,02 %				**799694**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**802248**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**803005**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**804897**				
		ИТОГО:				**804897**				
		Сметная заработная плата				**36279**				
		Нормативная трудоемкость				**210**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2356531**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**47131**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2403662**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**288439**				
		Итого с НДС				**2692101**				
		Всего:				**2692101**				

Принял:

Технический надзор

Сдал: