Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020г.
от 23 октября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№17 от 18.05. 2020г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО	15535132,70	3156368,48								378764,22	3535132,7

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____ (подпись) Н.С. Жаледденов.

Подрядчик: Директор ТОО "Қалдығайта" _____ (подпись) Е.Н.Сарсенгалиев.

"Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қалдығайта"
Наименование строительства и его адрес: Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 45 земельным участкам жилого массива «Темірауыл-3» в с.Каратобе Каратобинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ №17 от 18.05.2020г.

АКТ
выполненных работ №2
от 23 октября 2020 года

СОСТАВЛЕН(А) В ЦЕНАХ 2018ГОДА

№ п/п	ШИФР НОРМ, КОД РЕСУРСА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	МАТЕРИАЛЫ	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ТЕНГЕ	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ, ТЕНГЕ	ВСЕГО СТОИМОСТЬ С НР И СП ТЕНГЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		ВЛ-0,4КВ													
1.	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,907756	394602	--	358202	--	358202	--	386858				
					--	--	--	--	--	28656					
		СП - 8%													
2.	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 2Х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	0,9	197301	--	177571	--	177571	--	191777				
					--	--	--	--	--	14206					
		СП - 8%													
3.	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-4 4Х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	КМ	1,262	1155387	--	1458098	--	1458098	--	1574746				
					--	--	--	--	--	116648					
		СП - 8%													
4.	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	-ВВОД ГИБКИЙ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27 ММ. УСТАНОВКА	ВВОД	45	1250,1	--	56254	--	8284	34538	98056				
					1066	--	47970	--	--	7263					
		НР - 72%; СП - 8%													
5.	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ВЛ 0,38-10 КВ. МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ	М ШИН ЗАЗЕМЛЕНИЯ	22	211,83	46,38	4660	1020	56	3061	8339				
					162,9	11,01	3584	242	--	618					
		НР - 80%; СП - 8%													
6.	2105-0304-0111 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,005148	203085	--	1045	--	1045	--	1129				
					--	--	--	--	--	84					
		СП - 8%													
7.	2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	-ПРОКАТ СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ КРУГЛЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	Т	0,000858	204694	--	176	--	176	--	190				
					--	--	--	--	--	14					
		СП - 8%													
		НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ													
8.	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ. УСТАНОВКА ВНЕ ЗДАНИЙ	ШТ.	23	8371,12	3529,96	192536	81189	45256	66777	280058				
					2873,52	1158,9	66091	26655	--	20745					
		НР - 72%; СП - 8%													
9.	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	-КРОНШТЕЙНЫ КС2(ПРИМЕН)	ШТ.	23	1028	--	23644	--	23644	--	25536				
		СП - 8%			--	--	--	--	--	1892					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	2307-0106 -0321 РСНБ РК 2015	-СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ МОДЕЛИ "ЖАРЫК" 60W, 60 ВТ, 6000 ЛМ, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013	ШТ.	23	21861	--	502803	--	502803	--	543027
					--	--	--	--	--	40224	
		СП - 8%									
11.	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ 2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА	М	17,71	429,22	56,56	7601	1002	4145	1955	10320
					138,58	14,7	2454	260	--	764	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1308-0206 -1501 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ПАНЕЛЯМ	М ТРАССЫ	104	539,98	31,51	56158	3277	17405	26043	88778
					341,12	6,68	35476	695	--	6576	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	2306-1401 -0203 РСНБ РК 2015	-ПРОВОД ПВС СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СО СКРУЧЕННЫМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПВХ ИЗОЛЯЦИЕЙ, СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5 ММ2	КМ	0,104	266596	--	27726	--	27726	--	29944
					--	--	--	--	--	2218	
		СП - 8%									
14.	2404-0207 -3150 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ С ПРОКАЛЫВАНИЕМ ИЗОЛЯЦИИ (СИП) Р2Х-150 ГОСТ Р 51177-98	ШТ.	46	952	--	43792	--	43792	--	47295
					--	--	--	--	--	3503	
		СП - 8%									
15.	2404-0207 -4042 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р71	ШТ.	23	1180	--	27140	--	27140	--	29311
					--	--	--	--	--	2171	
		СП - 8%									
16.	2404-0207 -4041 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ Р70	ШТ.	23	531	--	12213	--	12213	--	13190
					--	--	--	--	--	977	
		СП - 8%									
17.	2404-0204 -1203 РСНБ РК 2015	-ЗАЖИМЫ ПЛАШЕЧНЫЙ CD35	ШТ.	23	498	--	11454	--	11454	--	12370
		СП - 8%			--	--	--	--	--	916	
18.	1308-0304 -0203 РСНБ РК 2015	-БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ) ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ. УСТАНОВКА НА СТЕНЕ	ШТ.	1	10897,5	936,04	10897	936	7675	1838	13755
					2286	267,3	2286	267	--	1019	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	2307-0201 -0312 РСНБ РК 2015	-ЩИТЫ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩУРН-3/12ЗО-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	ШТ.	1	8717	--	8717	--	8717	--	9414
					--	--	--	--	--	697	
		СП - 8%									
	2307-0204 -0927 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р 25А 10 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	1	6908	--	6908	--	6908	--	7461
					--	--	--	--	--	553	
		СП - 8%									
19.	2307-0204 -0925 РСНБ РК 2015	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р 16А 10 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	ШТ.	3	6908	--	20724	--	20724	--	22382
					--	--	--	--	--	1658	
		СП - 8%									
20.	2307-0501 -0205 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, ОДНОТАРИФНЫЕ ТИПА МЕРКУРИЙ 231 АМ-01, 3Х 230/400 В, 5(60) А, ОУ, КЛАСС ТОЧНОСТИ 1	ШТ.	1	9654	--	9654	--	9654	--	10426
					--	--	--	--	--	772	
		СП - 8%									
						ОТВЕТВИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УОП					
21.	2404-0207 -1908 РСНБ РК 2015	-ТРАВЕРСЫ СТАЛЬНЫЕ ТМ2(ПРИМЕН)	ШТ.	1	1437	--	1437	--	1437	--	1552
					--	--	--	--	--	115	
		СП - 8%									
22.	2404-0207 -0709 РСНБ РК 2015	-ХОМУТ	ШТ.	1	1227	--	1227	--	1227	--	1325
		СП - 8%			--	--	--	--	--	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.				0,6	429,22	56,56	258	34	141	66	350
	1308-0208 -0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕПОЛА НР - 72%; СП - 8%	М		138,58	14,7	83	9	--	26	
24.				3	2995	--	8985	--	8985	--	9704
	2404-0102 -0123 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ШС 20-Г ГОСТ 1232-93 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	719	
25.				3	51	--	153	--	153	--	165
	2404-0109 -0402 РСНБ РК 2015	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	12	
26.				0,2	248	--	50	--	50	--	54
	2404-0201 -0645 РСНБ РК 2015	СКОБЫ И НАКЛАДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЯ ГОСТ 51177-98 СП - 8%	10 ШТ.		--	--	--	--	--	4	
27.				6	184	--	1104	--	1104	--	1192
	2404-0204 -1301 РСНБ РК 2015	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	ШТ.		--	--	--	--	--	88	

ИТОГО ПО СМЕТЕ: ТЕНГЕ 3406334

№	Наименование	Единица измерения	Стоимость
1.	Итого по смете:	Тенге	3406334
2.	Временные здания и сооружения - 2,8%	Тенге	95377
3.	Итого:	Тенге	3501711
4.	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время - 3,3%	Тенге	115557
5.	Итого:	Тенге	3617268
6.	Непредвиденные работы и затраты – 2%	Тенге	72345
7.	Итого:	Тенге	3689613
8.	Коэффициенты на оборудование	Тенге	349211
9.	Итого:	Тенге	3340402
10.	В том числе в текущих ценах на 2019 год – 100%, К=1,0498961	Тенге	3507075
11.	С договорным коэффициентом К = 13870654,20 : 15411838 = 0,9	Тенге	3156368,48
12.	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	378764,22
13.	Всего стоимость по акту:	Тенге	3535132,7

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

_____ Н.С. Жаледденов.
(подпись)

Подрядчик:

Директор ТОО "Қалдығайта"

ТОО "КАЛДЫҒАЙТА" ЖШС

_____ Е.Н.Сарсенгалиев.
(подпись)

Технадзор:

Эксперт ТОО "Кумбез"

_____ Ж.Н.Имангалиев
(подпись)

Авторский надзор:

ГИП ТОО " Инженер+"

_____ А.Ш.Бисембаев.
(подпись)