Заказчик Тулеев Мухамед Рысбайұлы
Подрядчик ТОО «Южная Группа Компаний»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объекта обслуживания населения" Уровень отвественности - второй нормальный, технологический несложный.Вид строительства- строительство. по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 5, уч.40

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2021 года

на 2-1-1 Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
1	E0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных** м3	30,72	5122,68	311,32	157369	9564	18019	2,82	87
				441	117,61	13548	3613	105	0,57	18
2	С12041-24 Изм. и доп. вып. 25	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм** т	0,24	34803		8353				
3	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** т	0,06	65000		3900				
		Итого по разделу: Фундаменты				169621				
		Раздел: Стены								
4	E0108-6-1	**Кладка стен наружных теплоблоком высоте этажа до 4 м** м3	56	1843,04	335,84	103210	18807	54566	4,54	254
				699,75	126	39186	7056	118	0,61	34
5	E0155-9-7	**Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих** м2	15,08	860,91	53,03	12983	800	5584	2,34	35
				339,71	8,98	5123	135	106,2	0,05	1
6	E0155-9-8	**Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами**	31,86	896,59	53,03	28565	1690	13005	2,58	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		375,39	8,98	11960	286	106,2	0,05	2
7	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	48	8,62	0,02	414	1	372	0,05	3
		отверст		8,6	0	413	0	90	0	0
8	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0064	179529,18	586,68	1146	4	331	332,35	2
		1т		54596,25	253,12	349	2	85,05	1,24	0
9	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера	0,0511	15491,45	4290,36	792	219	488	64,97	3
		т		10453,5	1339,83	534	68	72,9	4,76	0
10	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,0532	45241		2405				
		т								
11	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	1,482	35,31	0,1	52	0	6	0,03	0
		м2		5,05	0,06	7	0	72,9	0	0
12	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	1,482	29,59	0,06	44	0	4	0,02	0
		м2		3,16	0,03	5	0	72,9	0	0
13	Е0115-71-1	Устройство каркаса	93,88	45,41	1,3	4263	122	3906	0,26	24
		м2		43,47	0,56	4081	53	85,05	0	0
14	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1671	50800		8489				
		т								
15	Е0106-18-9	Устройство перемычек	0,094	11592,08	402,22	1090	38	240	15,06	1
		м3		2533,16	173,54	238	16	85,05	0,85	0
16	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0121	71100		863				
		т								
17	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0038	69000		259				
		т								
18	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	155,21	266,89	4,31	41424	669	23064	0,85	132
		м2		156,03	1,21	24218	188	85,05	0,06	10
19	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	155,21	25,15	0,05	3904	8	3237	0,14	22
		м2		22,05	0,02	3422	3	94,5	0	0
20	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	7,62	847,99	0,05	6462	0	6085	5,13	39
		м3		785,25	0,02	5984	0	101,7	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0163-13-1	Промывка поверхностей м2	71,92	25,43	0	1829	0	1728	0,18	13
				25,43	0	1829	0	94,5	0	0
22	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции кристаллизол м2	71,92	60,96	1,83	4384	132	3789	0,36	26
				55,46	0,29	3989	21	94,5	0	0
23	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол W12" кг	215,76	241,9		52192				
24	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции м	148,8	47,7	0,77	7098	115	6265	0,24	35
				46,67	0,11	6944	16	90	0	0
25	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол шовный кг	148,8	344,53		51266				
26	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов 1м2	38,08	92,21	41,18	3511	1568	2778	0,38	15
				51,03	14,88	1943	567	110,7	0,09	3
27	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	3,808	1474,19	0	5614	0	2574	3,73	14
				610,65	0	2325	0	99,63	0	0
28	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ т	0,3808	38600		14699				
29	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	15,23	4616,46	0	70309	0	10993	4,21	64
				652,05	0	9931	0	99,63	0	0
30	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	15,23	111		1691				
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок 1т	0,1184	5553,52	358,27	657	42	260	13,34	2
				2173,5	154,69	257	18	85,05	0,75	0
32	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	0,1184	41200		4876				
33	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих м2	12,506	860,91	53,03	10767	663	4631	2,34	29
				339,71	8,98	4248	112	106,2	0,05	1
34	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами м2	5,064	896,59	53,03	4540	269	2067	2,58	13
				375,39	8,98	1901	45	106,2	0,05	0
35	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм отверст	24	8,62	0,02	207	0	186	0,05	1
				8,6	0	206	0	90	0	0
36	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0032	179529,18	586,68	573	2	165	332,35	1

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			1т		54596,25	253,12	174	1	85,05	1,24	0
37	E0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера	т	0,0256	15491,45	4290,36	396	110	244	64,97	2
					10453,5	1339,83	267	34	72,9	4,76	0
38	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,0266	45241		1203				
39	E0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,7412	35,31	0,1	26	0	3	0,03	0
					5,05	0,06	4	0	72,9	0	0
40	E0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773	м2	0,7412	29,59	0,06	22	0	2	0,02	0
					3,16	0,03	2	0	72,9	0	0
41	E0115-71-1	Устройство каркаса	м2	35,14	45,41	1,3	1596	46	1462	0,26	9
					43,47	0,56	1528	20	85,05	0	0
42	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,0625	50800		3177				
43	E0106-18-9	Устройство перемычек	м3	0,025	11592,08	402,22	290	10	64	15,06	0
					2533,16	173,54	63	4	85,05	0,85	0
44	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0034	71100		242				
45	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,0009	69000		65				
46	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	141,46	266,89	4,31	37755	609	21020	0,85	120
					156,03	1,21	22072	172	85,05	0,06	9
47	E0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	м2	141,46	25,15	0,05	3558	7	2950	0,14	20
					22,05	0,02	3119	3	94,5	0	0
48	E0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях	м3	7,98	847,99	0,05	6767	0	6373	5,13	41
					785,25	0,02	6266	0	101,7	0	0
49	E0163-13-1	Промывка поверхностей	м2	128,18	25,43	0	3260	0	3080	0,18	23
					25,43	0	3260	0	94,5	0	0
50	E0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции Кристаллизол	м2	128,18	60,96	1,83	7814	235	6753	0,36	46
					55,46	0,29	7109	37	94,5	0	0
51	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол W12"	кг	384,54	241,9		93019				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции	265,2	47,7	0,77	12650	204	11165	0,24	63
		м		46,67	0,11	12377	29	90	0	0
53	СПРАЙС лист	Стоимость гидроизоляции "Кристаллизол шовный	265,2	344,53		91369				
		кг								
54	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов	39,92	92,21	41,18	3681	1644	2913	0,38	15
		1м2		51,03	14,88	2037	594	110,7	0,09	3
55	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	3,992	1474,19	0	5885	0	2699	3,73	15
		м3		610,65	0	2438	0	99,63	0	0
56	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,3992	38600		15409				
		т								
57	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	15,97	4616,46	0	73725	0	11527	4,21	67
		м3		652,05	0	10413	0	99,63	0	0
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	15,97	111		1773				
		м3								
59	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок	0,1241	5553,52	358,27	689	44	273	13,34	2
		1т		2173,5	154,69	270	19	85,05	0,75	0
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм	0,1241	41200		5112				
		т								
61	Е0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	19	860,91	53,03	16357	1008	7036	2,34	44
		м2		339,71	8,98	6454	171	106,2	0,05	1
62	Е0155-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	88,64	896,59	53,03	79474	4701	36183	2,58	228
		м2		375,39	8,98	33275	796	106,2	0,05	4
63	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	120	8,62	0,02	1034	2	929	0,05	7
		отверст		8,6	0	1032	0	90	0	0
64	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,016	179529,18	586,68	2865	9	827	332,35	5
		1т		54596,25	253,12	871	4	85,05	1,24	0
65	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкции швеллера	0,1278	15491,45	4290,36	1980	548	1221	64,97	8
		т		10453,5	1339,83	1336	171	72,9	4,76	1
66	С11011-906 Изм. и доп. вып. 24	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,1329	45241		6013				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6					
67	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	3,706	35,31	0,1	131	0	15	0,03	0
				5,05	0,06	19	0	72,9	0	0
68	Е0113-26-2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-773 м2	3,706	29,59	0,06	110	0	10	0,02	0
				3,16	0,03	12	0	72,9	0	0
69	Е0115-71-1	Устройство каркаса м2	215,28	45,41	1,3	9776	280	8958	0,26	55
				43,47	0,56	9358	121	85,05	0	1
70	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,3832	50800		19466				
71	Е0106-18-9	Устройство перемычек м3	0,225	11592,08	402,22	2608	90	576	15,06	3
				2533,16	173,54	570	39	85,05	0,85	0
72	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0307	71100		2181				
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0084	69000		582				
74	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	847,74	266,89	4,31	226256	3652	125971	0,85	721
				156,03	1,21	132275	1028	85,05	0,06	55
75	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая м2	847,74	25,15	0,05	21322	42	17681	0,14	121
				22,05	0,02	18693	17	94,5	0	0
76	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях м3	74,95	847,99	0,05	63557	4	59857	5,13	384
				785,25	0,02	58854	1	101,7	0	0
77	Е0163-13-1	Промывка поверхностей м2	722,36	25,43	0	18370	0	17359	0,18	128
				25,43	0	18370	0	94,5	0	0
78	Е0161-1-3 Изм. и доп. вып. 13	Устройство гидроизоляции кристаллизолл м2	722,36	60,96	1,83	44035	1322	38057	0,36	258
				55,46	0,29	40062	209	94,5	0	2
79	СПРАЙС лист	Стоимость гидрозиоляции "Кристаллизол W12" кг	2167,08	241,9		524210				
80	Е0169-9-4	Устройство шовной изоляции м	494,4	47,7	0,77	23583	381	20815	0,24	118
				46,67	0,11	23074	54	90	0	0
81	СПРАЙС лист	Стоимость гидрозиоляции "Кристаллизол шовный кг	494,4	344,53		170336				
82	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов 1м2	374,75	92,21	41,18	34556	15432	27343	0,38	143
				51,03	14,88	19123	5576	110,7	0,09	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	37,475	1474,19	0	55245	0	25333	3,73	140
				610,65	0	22884	0	99,63	0	0
84	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ т	3,748	38600		144654				
85	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	149,9	4616,46	0	692007	0	108201	4,21	631
				652,05	0	97742	0	99,63	0	0
86	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	149,9	111		16639				
87	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев инабетонок 1т	1,165	5553,52	358,27	6468	417	2562	13,34	16
				2173,5	154,69	2531	180	85,05	0,75	1
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 6 мм т	1,165	41200		47986				
89	Е0110-14-1	Установка подкладки из бруса м3	0,232	18729,32	365,78	4345	85	1018	25,41	6
				3907,13	157,5	906	37	97,2	0,78	0
90	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	2092,5	978,92	8,97	2048384	18770	712082	1,97	4115
				313,89	3,85	656820	8056	96,39	0,02	39
91	Е0110-50-3	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного м2	180,8	367,06	9,18	66365	1660	10627	0,31	56
				50,46	3,96	9124	716	97,2	0,02	4
92	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,5338	80374,13	2664,63	42902	1422	25485	195,5	104
				36742,5	1150,31	19612	614	113,4	5,61	3
93	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,5338	40200		21458				
94	С11011-2129 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Шуруп шт	4348	1,02		4435				
95	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,232	594,95	30,76	138	7	39	0,9	0
				142,31	13,23	33	3	97,2	0,07	0
96	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	2092,5	21,27	0,99	44505	2082	13123	0,03	70
				5,38	0,42	11262	889	97,2	0	4
97	Е0110-3-5	Подшивка карниза металлосайдингом м2	230,6	261,87	8,25	60388	1904	62367	1,64	379
				246,85	3,57	56923	824	97,2	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С11011-460	Стоимость металлосайдинга	235,212	3910		919679				
		м2								
99	Е0112-9-2	Устройство фартука отлива	16,2	488,49	1,33	7913	22	890	0,32	5
		м		50,72	0,56	822	9	96,39	0	0
100	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	221,1	456,42	2,72	100914	601	2908	0,07	15
		м		11,13	1,15	2461	254	96,39	0,01	1
101	СПРАЙС лист	Стоимость конькового элемента	108,93	570,19		62110				
		шт								
102	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки верхней	11,13	483,79		5385				
		шт								
103	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки нижней	22,26	380,12		8462				
		м								
104	СПРАЙС лист	Стоимость снегозадержателя	149	373,21		55609				
		шт								
105	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,95	20109,6	346,38	19104	329	4268	25,88	25
		м3		4010,63	149,06	3810	142	97,2	0,72	1
106	Е0110-7-1	Обшивка выхода на кровлю досками б-25 мм	33,5	559,88	5,08	18756	170	2495	0,42	14
		м2		66,76	2,2	2236	74	97,2	0,01	0
107	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	52,2	846,02	8,97	44162	468	15404	1,7	89
		м2		271,69	3,85	14182	201	96,39	0,02	1
108	Е0112-9-2	Устройство конька	36,9	488,49	1,33	18025	49	2026	0,32	12
		м		50,72	0,56	1871	21	96,39	0	0
109	Е0110-50-3	Устройство настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	70,8	367,06	9,18	25988	650	4162	0,31	22
		м2		50,46	3,96	3573	281	97,2	0,02	1
110	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,6	598,15	1,36	1555	4	492	1,12	3
		м2		176,21	0,59	458	2	96,39	0	0
111	Е0112-9-2	Устройство отлива	56,2	488,49	1,33	27453	75	3086	0,32	18
		м		50,72	0,56	2850	32	96,39	0	0
112	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки верхней	12,3	483,79		5951				
		шт								
113	СПРАЙС лист	Стоимость ендовы планки нижней	24,6	380,12		9351				
		м								
114	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька	0,3485	6800,26	2656,9	2370	926	1168	19,38	7
		т		3517,02	620,38	1226	216	72,9	2,13	1
115	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса	0,3485	128055		44622				
		т								
116	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	10,105	156,84	0,08	1585	1	1186	0,74	8
		м2		124,2	0,02	1255	0	85,05	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,72	119,49	36,36	1161	353	546	0,36	4
		м2		58,74	10,56	571	103	72,9	0,04	0
118	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,75	1190		12793				
		м2								
119	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,89	598,15	1,36	1131	3	358	1,12	2
		м2		176,21	0,59	333	1	96,39	0	0
120	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	98987,56	332,93	1821	6	664	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	700	3	85,05	0,7	0
121	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0184	40200		740				
		т								
122	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,024	5937,91	107,61	143	3	19	5,07	0
		м3		799,54	46,44	19	1	85,05	0,23	0
123	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька	0,3498	6800,26	2656,9	2379	929	1172	19,38	7
		т		3517,02	620,38	1230	217	72,9	2,13	1
124	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса	0,3498	128055		44791				
		т								
125	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	10,144	156,84	0,08	1591	1	1191	0,74	8
		м2		124,2	0,02	1260	0	85,05	0	0
126	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,72	119,49	36,36	1161	353	546	0,36	4
		м2		58,74	10,56	571	103	72,9	0,04	0
127	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	10,75	1190		12793				
		м2								
128	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,89	598,15	1,36	1131	3	358	1,12	2
		м2		176,21	0,59	333	1	96,39	0	0
129	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0184	98987,56	332,93	1821	6	664	227,7	4
		1т		38036,25	143,44	700	3	85,05	0,7	0
130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0184	40200		740				
		т								
131	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок	0,024	4514,9	72,24	108	2	6	1,55	0
		м3		225,11	31,16	5	1	85,05	0,15	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж м/конструкций козырька т	0,1823	6800,26	2656,9	1240	484	611	19,38	4
				3517,02	620,38	641	113	72,9	2,13	0
133	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций каркаса т	0,1823	128055		23347				
134	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,287	17,2	0,02	91	0	20	0,02	0
				4,78	0	25	0	72,9	0	0
135	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,119	18729,32	365,78	2229	44	522	25,41	3
				3907,13	157,5	465	19	97,2	0,78	0
136	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций -ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,119	594,95	30,76	71	4	20	0,9	0
				142,31	13,23	17	2	97,2	0,07	0
137	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	12,62	978,92	8,97	12354	113	4295	1,97	25
				313,89	3,85	3961	49	96,39	0,02	0
138	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки м2	12,62	21,27	0,99	268	13	79	0,03	0
				5,38	0,42	68	5	97,2	0	0
139	Е0110-7-2	Обшивка навеса металлосайдингом м2	14,98	39,89	4,73	597	71	552	0,21	3
				32,09	2,05	481	31	97,2	0,01	0
140	С11011-460	Стоимость металлосайдинга м2	15,28	3910		59743				
141	Е0112-9-2	Устройство отлива м	7,085	488,49	1,33	3461	9	389	0,32	2
				50,72	0,56	359	4	96,39	0	0
142	Е0106-1-1	Устройство бетонных заделок м3	0,32	4198,7	72,24	1344	23	77	1,55	0
				225,11	31,16	72	10	85,05	0,15	0
143	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов м2	3,93	877,81	12,82	3450	50	883	1,22	5
				197,43	5,49	776	22	99,63	0,03	0
144	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания м3	7,642	1258,9	110,45	9620	844	1543	0,98	7
				142,31	47,81	1088	365	95,58	0,23	2
145	Е0106-1-1	Устройство бетонного покрытия отмостки м3	5,35	4198,7	72,24	22463	386	1296	1,55	8
				225,11	31,16	1204	167	85,05	0,15	1
		Итого по разделу: Стены				6948356				
		ИТОГО:				7117980	98425			9372
						1504878	35070			245
		Накладные расходы :				1606450				
		На общестроительные работы				5996				
		На металломонтажные работы				1612446				
		Всего накладных расходов:				8730426				
		Итого с накладными				241867				
		- заработная плата				806				
		- трудоемкость								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				**523825**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9254251**				
		Итого с временными, 1,02 %				**9348644**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**9474851**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**9512246**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**9605732**				
		ИТОГО:				**9605732**				
		Сметная заработная плата				**1781815**				
		Нормативная трудоемкость				**10423**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**28123104**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**562462**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**28685566**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3442268**				
		Итого с НДС				**32127834**				
		Всего:				**32127834**				

Принял: _____ ***Технический надзор*** _____ ***Сдал:*** _____

Заказчик Тулеев Мухамед Рысбайұлы
Подрядчик ТОО «Южная Группа Компаний»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объекта обслуживания населения" Уровень отвественности - второй нормальный, технологический несложный.Вид строительства- строительство. по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 5, уч.40

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2021 года

на 7-1 Благоустройство территории

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	114,73	21,48	16,96	2464	1945	1107	0,01	1
		м2		1,18	6,88	136	789	107,73	0,03	4
2	Е0127-82-3#к-5 к объему	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 м изменения расстояния перемещения грунта при глубине корыта до 250 мм	573,65	1,05	1,05	-599	-599	-292	0	0
		м2		0	0,43	0	-244	107,73	0	-1
3	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	13,768	704,29	76,67	9696	1056	646	0,17	2
		м3		24,59	14,59	339	201	107,73	0,05	1
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	114,73	470,8	14,31	54015	1642	1758	0,04	4
		м2		6,83	5,97	784	685	107,73	0,02	3
5	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	114,73	560,51	14,31	64307	1642	1758	0,04	4
		м2		6,83	5,97	784	685	107,73	0,02	3
6	Е0127-54-1	Вычитается позиция:Нормы для корректировки табл. 27-53 при измененитолщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	229,46	67,18	0	-15414	0	-3	0	0
		м2		0,01	0	-3	0	107,73	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					2					
7	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	89	389,98	7,07	34708	629	13549	0,8	71
8	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300		124,98	2,2	11123	195	107,73	0,01	1
		м3	3,471	14646		50836				
9	Е0147-6-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м								
		яма	17	143,87	0	2446	0	2839	1,11	19
10	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м		143,87	0	2446	0	104,49	0	0
		шт	17	152,55	27,03	2593	460	2611	0,71	12
11	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома		124,98	7,31	2125	124	104,49	0,03	1
		шт	17	203		3451				
12	Е0107-24-11	Установка оград металлических высотой до 1,7 м								
		м	24	557,17	256,58	13372	6158	11157	1,63	39
13	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных		287,21	81,73	6893	1961	113,4	0,29	7
		м3	2,11	5218,23	340,72	11010	719	1304	3,24	7
14	С12021-97 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкции стоек		507,15	147,01	1070	310	85,05	0,72	2
		т	0,096	87220		8373				
15	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций обрамления								
		т	0,0957	111158		10638				
16	Е0115-71-1	Натягивание сетки								
		м2	54,34	45,41	1,3	2468	71	2261	0,26	14
17	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 0,5 мм		43,47	0,56	2362	31	85,05	0	0
		м2	54,34	23		1250				
18	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно								
		т	0,0019	50800		95				
19	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов								
		шт	1	6318,53	1256,52	6319	1257	5189	20,47	20
20	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкций обрамления		3700,13	418,45	3700	418	113,4	1,59	2
		т	0,0122	111158		1361				
21	Е0115-71-1	Натягивание сетки								
			2,47	45,41	1,3	112	3	103	0,26	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		43,47	0,56	107	1	85,05	0	0
22	С11011-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки, d 0,5 мм	2,47	23		57				
		м2								
23	С11011-819	Петля	1	40		40				
		шт								
24	С11011-813	Навес	4	142		568				
		шт								
25	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	62,724	156,84	0,08	9838	5	7363	0,74	47
		м2		124,2	0,02	7790	2	85,05	0	0
		ИТОГО:				274004	14985			242
						39656	5158			20
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				51351				
		Всего накладных расходов:				51351				
		Итого с накладными				325355				
		- заработная плата				7703				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				19521				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				344876				
		Итого с временными, 1,02 %				348394				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				353097				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				354491				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				357975				
		ИТОГО:				357975				
		Сметная заработная плата				52517				
		Нормативная трудоемкость				288				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1048058				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				20961				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1069019				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				128282				
		Итого с НДС				1197301				
		Всего:				1197301				

Принял:

Технический надзор

Сдал:

Заказчик Тулеев Мухамед Рысбайұлы
Подрядчик ТОО «Южная Группа Компаний»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объекта обслуживания населения" Уровень отвественности - второй нормальный, технологический несложный.Вид строительства- строительство. по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 5, уч.40

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2021 года

на ВК и отопление

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	25	163,04	4,58	4076	115	2039	0,39	10
				68,83	1,97	1721	49	103,68	0,01	0
2	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	11	187,04	4,58	2057	50	897	0,39	4
				68,83	1,97	757	22	103,68	0,01	0
3	С130901-113 Изм. и доп. вып. 25	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	8	523		4184				
4	С130901-25 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	8	157		1256				
5	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	5	442,08	15,44	2210	77	703	0,64	3
				115,4	6,61	577	33	103,68	0,03	0
6	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	41	12,59	0	516	0	581	0,06	2
				12,29	0	504	0	103,68	0	0
7	E0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм 1узел	1	4404,47	150,82	4404	151	2000	9,78	10
				1671,53	64,69	1672	65	103,68	0,31	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С130801-6	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 25 мм, d водомера до 20 мм компл	1	3060		3060				
9	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм 1фильтр	1	4897,26	57,05	4897	57	205	0,89	1
				154,58	23,17	155	23	103,68	0,12	0
10	СПРАЙС лист	Стоимость счетчика диам.15 шт	1	952,59		953				
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	2	156,84	0,08	314	0	235	0,74	1
				124,2	0,02	248	0	85,05	0	0
12	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	2	546,67	1,57	1093	3	143	0,34	1
				62,1	0	124	0	103,68	0	0
13	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм м	40	375		15000				
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,65	17,23	0,06	11	0	4	0,03	0
				6,68	0,03	4	0	72,9	0	0
15	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX м	5	79,84	17,93	399	90	224	0,24	1
				44,38	5,41	222	27	81	0,03	0
16	С11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм м	5,5	42		231				
17	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм м	39	163,04	4,58	6359	179	3181	0,39	15
				68,83	1,97	2684	77	103,68	0,01	0
18	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм м	11	187,04	4,58	2057	50	897	0,39	4
				68,83	1,97	757	22	103,68	0,01	0
19	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм шт	8	256		2048				
20	С130901-13 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм шт	1	333		333				
21	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм 1кран	3	546,67	1,57	1640	5	215	0,34	1
				62,1	0	186	0	103,68	0	0
22	С131103-12	Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм м	60	375		22500				
23	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	50	12,59	0	630	0	708	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		12,29	0	615	0	103,68	0	0
24	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	50	79,84	17,93	3992	897	2241	0,24	12
		м		44,38	5,41	2219	271	81	0,03	2
25	C11031-124 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX,Dв 15-22 мм, толщина изоляции 9 мм	55	42		2310				
		м								
26	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,2	156,84	0,08	502	0	376	0,74	2
		м2		124,2	0,02	397	0	85,05	0	0
27	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	18,6	200		3720				
		кг								
28	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5984,5	23,78	23938	95	1888	2,24	9
		комплект		398,48	11,25	1594	45	103,68	0,05	0
29	E0117-2-3	Установка смесителей	5	162,22	1,57	811	8	835	0,81	4
		шт		144,9	0	725	0	103,68	0	0
30	C131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	5	1630		8150				
		компл								
31	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	4	9188,61	43,18	36754	173	2142	2,55	10
		комплект		445,05	19,69	1780	79	103,68	0,09	0
32	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	5	1524,64	11,57	7623	58	982	0,89	4
		м		165,6	4,95	828	25	103,68	0,02	0
33	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	30	764,37	1,56	22931	47	4092	0,64	19
		м		117,74	0,67	3532	20	103,68	0	0
34	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	636,53	0,7	3819	4	846	0,67	4
		м		122,13	0,31	733	2	103,68	0	0
35	СПРАЙС лист	Стоимость ревизии диам.100	1	96,76		97				
		шт								
36	СПРАЙС лист	Стоимость прочистки диам.100	3	48,38		145				
		шт								
37	E0106-1-2	Устройство бетонных упоров	0,024	5621,71	107,61	135	3	19	5,07	0
		м3		799,54	46,44	19	1	85,05	0,23	0
38	E0115-178-4	Окраска металлических труб за 1 раз кузбасским лаком	1,4	25,09	0	35	0	28	0,13	0
		м2		21,48	0	30	0	85,05	0	0
39	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	7	79,84	17,93	559	126	314	0,24	2
		м		44,38	5,41	311	38	81	0,03	0
40	C11031-149 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 25 мм	7,7	583		4489				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	5	619,5	13,35	3098	67	648	0,64	3
		м		106,87	5,71	534	29	103,68	0,03	0
42	С130901-29 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	617		617				
		шт								
43	С130903-14 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1766		1766				
		шт								
44	Е0122-14-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	184796,65	32279,45	924	161	319	233,45	1
		км		40623,75	13927,5	203	70	105,3	68,03	0
45	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	12,45	4351,55	39,12	54177	487	2083	0,81	10
		1квт		128,46	16,75	1599	209	103,68	0,08	1
46	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	66,28	0	663	0	307	0,14	1
		комплект		26,65	0	267	0	103,68	0	0
47	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	120	165,68	4,33	19882	520	8556	0,34	41
		м		60,03	1,86	7204	224	103,68	0,01	1
48	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	15	108,68	4,33	1630	65	1070	0,34	5
		м		60,03	1,86	900	28	103,68	0,01	0
49	СПРАЙС лист	Клапан регулирующий диам.15	10	1345,98		13460				
		шт								
50	СПРАЙС лист	Клапан запорный диам.15	10	140,99		1410				
		шт								
51	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	135	12,59	0	1700	0	1912	0,06	8
		м		12,29	0	1660	0	103,68	0	0
52	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	44	79,84	17,93	3513	789	1972	0,24	11
		м		44,38	5,41	1953	238	81	0,03	1
53	С11031-126 Изм. и доп. вып. 22	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	48,4	64		3098				
		м								
54	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,025	115527,05	18087,05	2888	452	911	133,4	3
		км		23339,25	7804,69	583	195	105,3	38,11	1
55	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	32,217	156,84	0,08	5053	2	3782	0,74	24
		м2		124,2	0,02	4001	1	85,05	0	0
56	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметромкорпуса 108 мм	2	1558,53	77,03	3117	154	3383	8,13	16
		1шт		1436,5	31,87	2873	64	103,68	0,17	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С130806-25 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	3,6	480		1728				
		м								
58	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	4	165,68	4,33	663	17	285	0,34	1
		м		60,03	1,86	240	7	103,68	0,01	0
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	7,6	12,59	0	96	0	108	0,06	0
		м		12,29	0	93	0	103,68	0	0
60	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	3182		12728				
		шт								
61	С130901-58 Изм. и доп. вып. 24	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	3	739		2217				
		шт								
62	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	866,22	1,62	1732	3	111	0,26	1
		комплект		47,97	0	96	0	103,68	0	0
63	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	72,96	0	146	0	147	0,37	1
		комплект		63,96	0	128	0	103,68	0	0
64	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
65	СПРАЙС лист	Балансировочный клапан ASV-1	1	4552,29		4552				
		шт								
		ИТОГО:				341800	4908			251
						44727	1864			10
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				10424				
		На сантехнические работы				40963				
		Всего накладных расходов:				51387				
		Итого с накладными				393187				
		- заработная плата				7708				
		- трудоемкость				26				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				23591				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				416778				
		Итого с временными, 1,02 %				421029				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				426713				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				428397				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				432607				
		ИТОГО:				432607				
		Сметная заработная плата				54299				
		Нормативная трудоемкость				287				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1266562				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				25331				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1291893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**155027**				
		Итого с НДС				**1446920**				
		Всего:				**1446920**				

Принял:

Технический надзор

Сдал:

Заказчик Тулеев Мухамед Рысбайулы
Подрядчик ТОО «Южная Группа Компаний»
Наименование строительства и его адрес: "Строительство объекта обслуживания населения" Уровень отвественности - второй нормальный, технологический несложный.Вид строительства- строительство. по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 5, уч.40

А К Т
приемки выполненных работ
за февраль 2021 года

на 6-2 внутриплощадочные сети водоснабжение

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-10	**Разработка грунта экскаватором емкостью ковша 0,65 м3 с погрузкой на автосамосвалы**	72	53,75	51,34	3870	3696	1137	0,02	1
		м3		2,36	13,92	170	1002	97	0,05	3
2	E0101-164-4	**Доработка грунута вручную**	3	791,1	0	2373	0	2682	3,56	11
		м3		791,1	0	2373	0	113	0	0
3	E0101-164-4	**Разработка грунта вручную**	33	659,25	0	21755	0	24583	3,56	117
		м3		659,25	0	21755	0	113	0	0
4	E0101-174-4#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка грунта вручную на автосамосвалы**	36	163,07	0	5871	0	6634	1,01	36
		м3		163,07	0	5871	0	113	0	0
5	C143008-104 Изм. и доп. вып. 25	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	69,3	423		29314				
		м3								
6	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	45	25,65	5,38	1154	242	885	0,13	6
		м3		20,27	0	912	0	97	0	0
7	E22-8-2	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием**	0,369	7086,05	6753,69	2615	2492	90	254	94
		км		204	1818,77	75	671	12	14,99	6
		ИТОГО:				66952	6430			265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						31156	1673			9
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				36011				
		Всего накладных расходов:				36011				
		Итого с накладными				102963				
		- заработная плата				5402				
		- трудоемкость				18				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУММА				6178				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				109141				
		Итого с временными, 1,02 %				110254				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				111742				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				112183				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				113286				
		ИТОГО:				113286				
		Сметная заработная плата				38231				
		Нормативная трудоемкость				292				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				331672				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6633				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				338305				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				40597				
		Итого с НДС				378902				
		Всего:				378902				

Принял:

Технический надзор

Сдал:

Заказчик Тулеев Мухамед Рысбайұлы

Подрядчик ТОО «Южная Группа Компаний»

Наименование строительства и его адрес: "Строительство объекта обслуживания населения" Уровень отвественности - второй нормальный, технологический несложный.Вид строительства- строительство. по адресу: г.Алматы, Алатауский район, мкр. Акбулак, ул. 5, уч.40

А К Т
приемки выполненных работ

за февраль 2021 года

на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм**	1	723,23	159,88	723	160	377	2,3	2
		шт		401,35	39,38	401	39	76,95	0,23	0
2	СПРАЙС лист	**Стоимость корпуса ЩМП-2-31**	1	3191,31		3191				
		шт								
3	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	3	914,12	29,12	2742	87	1017	2,3	7
		шт		391	5,62	1173	17	76,95	0,03	0
4	СПРАЙС лист	**Стоимость ВА47-29 (32А трехполюсные)**	3	613,48		1840				
		шт								
		Отпускная цена		613		1840				
		Сметная стоимость оборудования				***1840***				
5	Ц0108-529-1	**Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А**	3	1706,43	35,43	5119	106	1548	3,45	10
		шт		598	5,63	1794	17	76,95	0,03	0
6	СПРАЙС лист	**Стоимость контактора КМИ-23210 32А**	3	1910,33		5731				
		шт								
		Отпускная цена		1910		5731				
		Сметная стоимость оборудования				***5731***				
7	Ц0108-317-4	**Реле**	3	3359,55	36,35	10079	109	5008	11,5	35
		шт		1941,2	11,25	5824	34	76,95	0,07	0
8	СПРАЙС лист	**Стоимость реле промежуточное РЭК 77/3**	3	988,95		2967				
		шт								
		Отпускная цена		989		2967				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость оборудования				*2967*				
9	Е0121-22-7	Разъем розеточный шт	3	33,18	0	100	0	91	0,2	1
				31,05	0	93	0	87,48	0	0
10	СПРАЙС лист	Стоимость разъема розеточного РММ 77/3 шт	3	777,53		2333				
11	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов шт	3	110,53	1,6	332	5	252	1,15	3
				98,33	0	295	0	76,95	0	0
12	СПРАЙС лист	Стоимость светосигнального индикатора AD16DS шт	3	73,61		221				
13	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20#Прим.	Зажимы клемные шт.	16	49		784				
14	С151706-3#Прим.	Дин рейка шт	3	24		72				
15	С151801-140#Прим.	Сальник шт	6	38		228				
16	Ц0108-489-3	Установка агрегатов, поступающих в собранном виде, агрегат двухмашинный, масса до 0.5 т шт	1	4529,3	864,75	4529	865	2302	13,8	14
				2388,55	303,75	2389	304	76,95	1,76	2
17	СПРАЙС лист	Стоимость электроагрегата дизельного АДР12С-Т400-2РГТН шт	1	585525,25		585525				
		Отпускная цена		585525		585525				
		Сметная стоимость оборудования				*585525*				
18	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А шт	3	914,12	29,12	2742	87	1017	2,3	7
				391	5,62	1173	17	76,95	0,03	0
19	СПРАЙС лист	Стоимость ВА47-29 (32А трехполюсные) шт	1	613,48		613				
		Отпускная цена		613		613				
		Сметная стоимость оборудования				*613*				
20	СПРАЙС лист	Стоимость ВА88-32 (40А трехполюсные) шт	2	6919,14		13838				
		Отпускная цена		6919		13838				
		Сметная стоимость оборудования				*13838*				
21	Е0101-12-8#т.ч. п-3.37#К=1,2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	39,3	29,93	28,16	1176	1107	347	0,01	0
				1,77	8,34	69	328	78,57	0,03	1
22	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	1,2	302,12	0	363	0	369	2,13	3
				302,12	0	363	0	91,53	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	13,5	140,51	0	1897	0	1929	1,02	14
		м3		140,51	0	1897	0	91,53	0	0
24	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	27	6,01	6,01	162	162	53	0	0
		м3		0	2,25	0	61	78,57	0,01	0
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27	24,1	4,52	651	122	462	0,12	3
		м3		19,58	0	529	0	78,57	0	0
26	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,06	24721,88	0	1483	0	1420	152,95	9
		кан.-км		23908,5	0	1435	0	89,1	0	0
27	СПРАЙС лист	Стоимость двухстенной гофрированной трубы диам.110	60	238,44		14306				
		м								
28	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	120	50,23	7,1	6028	852	4004	0,22	26
		м		37,03	2	4444	240	76,95	0,01	1
29	Ц0108-143-1#Прим.	Покрытие кабеля сигнальной лентой	200	35,17	25,18	7033	5035	2952	0,07	14
		м		9,89	7,38	1978	1475	76,95	0,04	9
30	СПРАЙС лист	Стоимость ленты сигнальной "осторожно кабель" 250	200	24,19		4838				
		м								
31	СПРАЙС лист	Стоимость однокомпонентной огнестойкой пены DF1201	2	5747,47		11495				
		шт								
32	С11011-2040 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Метизы	0,2	245,5		49				
		кг								
33	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	227	34,87	7,9	7915	1793	4807	0,14	31
		м		22,77	2	5169	454	76,95	0,01	3
34	С151601-542 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм2	0,3468	165007		57224				
		1000м								
35	С151601-136 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х10 мм2	0,0071	61964		442				
		1000м								
36	Ц0108-146-2	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	2	77,71	21,9	155	44	55	0,16	0
		м		26,91	5,5	54	11	76,95	0,03	0
37	СПРАЙС лист	Стоимость кабеля ПГВА1х0,75	2,04	120,95		247				
		м								
		ИТОГО:				759173	10535			180
						29080	2997			16
		Всего прямые затраты:				759173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				**109044**				
		- оборудования				**610514**				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**23432**				
		На общестроительные работы				**4579**				
		Всего накладных расходов:				**28012**				
		Итого с накладными				**787184**				
		- заработная плата				**4202**				
		- трудоемкость				**14**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**10600**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**797784**				
		Итого с временными, 1,02 %				**799694**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**802248**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**803005**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**804897**				
		ИТОГО:				**804897**				
		Сметная заработная плата				**36279**				
		Нормативная трудоемкость				**210**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**2356531**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**47131**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2403662**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**288439**				
		Итого с НДС				**2692101**				
		Всего:				**2692101**				

Принял: _____

Технический надзор _____

Сдал: _____