Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1. 1 и		-Улица №2 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	41,30	41,30
2. 1 и		-Улица №5 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	11,31	11,31
3. 2 и		-Улица №2 Подготовка территории строительства	13,69	-	-	13,69
4. 2 и		-Улица №5 Подготовка территории строительства	1,75	-	-	1,75
		Всего по главе	15,44	-	52,61	68,05
		Глава 2. Основные объекты строительства				
5. 6 и		-Улица №2 Устройство проезжей части	9997,85	-	-	9997,85
6. 6 и		-Улица №2 Устройство тротуаров	2169,97	-	-	2169,97
7. 6 и		-Улица №2 Устройство арыков	4392,44	-	-	4392,44
8. 6 и		-Улица №2 Устройство металлических труб	1879,53	-	-	1879,53
9. 7 и		-Улица №3 Устройство проезжей части	7040,92	-	-	7040,92
10. 7 и		-Улица №3 Устройство тротуаров	2345,94	-	-	2345,94
11. 7 и		-Улица №3 Устройство арыков	1692,82	-	-	1692,82
12. 7 и		-Улица №3 Устройство металлических труб	587,74	-	-	587,74
13. 7 и		-Улица №3 Устройство железобетонных труб	33,15	-	-	33,15
14. 9 и		-Улица №5 Устройство проезжей части	3393,05	-	-	3393,05
15. 9 и		-Улица №5 Устройство арыков	1826,68	-	-	1826,68
16. 9 и		-Улица №5 Устройство металлических труб	536,01	-	-	536,01
		Всего по главе	35896,11	-	-	35896,11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	35911,55	-	52,61	35964,16
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
17.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	538,67	-	-	538,67
		Всего по главе	538,67	-	-	538,67
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	36450,21	-	52,61	36502,82

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

18. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,13%	776,39	-	-	776,39
19. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	364,50	364,50
20. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	145,80	145,80
	Всего по главе	776,39	-	510,30	1286,69
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	37226,60	-	562,91	37789,51
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	37226,60	-	562,91	37789,51
21. СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	72627,90	-	1098,22	73726,12
22. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1474,52	1474,52
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	72627,90	-	2572,74	75200,64
23. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	9024,08	9024,08
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	72627,90	-	11596,82	84224,72
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**84222,64**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 41,298 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,78	14683,91 -	- -	26196 -	- -	- -	- -	- -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,78	8465,14 -	- -	15102 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			41298 -	- -			- -

Стоимость прочих работ -	Тенге	41298	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	41298	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	41298	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 11,306 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,407	17620,7 -	- -	7172 -	- -	- -	- -	- -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,407	10158,17 -	- -	4134 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			11306 -	- -			- -

Стоимость прочих работ -	Тенге	11306	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	11306	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11306	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 13,688 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 37 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,068 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	11	6,91	6,91	76	76	26	-	-				
				-	2,4	-	26	97	0,01	-				
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	11	64,69	60,22	712	662	285	0,03	-				
				4,47	22,27	49	245	97	0,09	1				
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	19,25	176,4	176,4	3396	3396	679	-	-				
				-	35,28	-	679	100	0,74	14				
4	Е0122-37-4 СНРК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж колонок водоразборных шт	4	844,51	57,39	3378	230	4206	4,53	18				
				787,12	21,73	3148	87	130	0,1	-				
5	Е01031-А37	-Погрузка колонок при автомобильных перевозках т	0,356	141,22	42,37	50	15	35	-	-				
				98,85	-	35	-	100	-	-				
6	Е010332-А30-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	0,356	164,43	164,43	59	59	12	-	-				
				-	32,89	-	12	100	0,69	-				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7670	4437			18				
			Тенге			3233	1049			16				

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7670	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4282	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5243	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	786	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	775	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13688	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5068	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	13688	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5068	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1,745 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 5 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,365 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	3,5	6,91	6,91	24	24	8	-	-		
				-	2,4	-	8	97	0,01	-		
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3,5	64,69	60,22	226	211	91	0,03	-		
				4,47	22,27	16	78	97	0,09	-		
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	6,13	176,4	176,4	1080	1080	216	-	-		
				-	35,28	-	216	100	0,74	5		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				1331	1315			-	
			Тенге				16	302			5	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1331	-	-		-	
		Всего заработная плата -	Тенге				-	318	-		-	
		Накладные расходы -	Тенге				315	-	-		-	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	47	-		-	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				99	-	-		-	

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1745	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	365	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1745	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата -	Тенге	-	365	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 9997,854 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2843 чел.-ч
Сметная заработная плата 580,936 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	797	6,91	6,91	5505	5505	1853	-	-
				-	2,4	-	1910	97	0,01	6
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	797	5,47	5,47	4357	4357	1466	-	-
				-	1,9	-	1512	97	0,01	5
3	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	1196	6,91	6,91	8261	8261	2780	-	-
				-	2,4	-	2866	97	0,01	9
4	E0101-24-14 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1196	21,87	21,87	26154	26154	8802	-	-
				-	7,59	-	9074	97	0,02	30

	101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи	315	6,91	6,91	21[illegible]	2176	732	-
				-	2,4	-	755	97	0,01	2
		м3							
6	E0101-17-7т ех.ч.п.1.2 7	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	315	30,13	28,77	9491	9064	2789	0,01	3
				1,32	7,8	417	2458	97	0,03	8
		м3							
7	E010333-A1 1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	614,25	17,73	17,73	10891	10891	2178	-	-
				-	3,55	-	2178	100	0,07	46
		т							
8	E0101-24-6	-Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	755	6,91	6,91	5215	5215	1755	-	-
				-	2,4	-	1809	97	0,01	6
		м3							
9	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2308	16,11	16,11	37174	37174	12345	-	-
				-	5,51	-	12727	97	0,02	42
		м3							
10	E0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2308	8,01	8,01	18487	18487	5397	-	-
				-	2,41	-	5563	97	0,01	18
		м3							
11	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2308	16,16	13,8	37298	31844	11238	0,01	32
				1,86	3,16	4300	7286	97	0,01	32
		м3							
12	E0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	8630	121,79	20,5	1051072	176905	151498	0,05	413
				7,37	5,83	63616	50292	133	0,02	181
		м2							
13	E0127-21-1К =3	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	8630	23,44	-	202253	-	-	-	-
	т.ч. п1.37			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
14	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий	6677	272,98	38,27	1822713	255555	168370	0,04	253
				5,75	13,21	38393	88201	133	0,05	310
		м2							
15	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	4,05	30260,53	390,53	122555	1582	873	0,67	3
				-	162,08	-	656	133	0,67	3
		т							
16	E0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность	5400	387,54	17,65	2092717	95333	90852	0,04	209
				6,83	5,82	36887	31423	133	0,02	110

		каменных материалов 2,5-2,. т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2							
17	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5400	270,87 --- 0,07	- --- -	1462714 --- 373	- --- -	496 --- 133	- --- -	20
18	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	896	453,26 --- 124,98	7,63 --- 2,02	406119 --- 111984	6832 --- 1810	151346 --- 133	0,8 --- 0,01	719 --- 6
19	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра м3	48,38	27400 --- -	- --- -	1325722 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
20	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	2,4	7211,59 --- 499,39	611,9 --- 151,63	17308 --- 1199	1469 --- 364	1703 --- 109	2,93 --- 0,5	7 --- 1
21	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,45	369 --- -	- --- -	903 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

22	Е0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	8	168,82 --- 144,38	24,44 --- 9,32	1351 --- 1155	196 --- 75	1598 --- 130	0,9 --- 0,05	7 --- -
23	Е01031-А30-12	-Погрузка люков при автомобильных перевозках т	0,92	225,06 --- 157,54	67,52 --- 20,25	207 --- 145	62 --- 19	164 --- 100	- --- 0,12	- --- -
24	Е010332-А30-1	-Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	0,92	164,43 --- -	164,43 --- 32,89	151 --- -	151 --- 30	30 --- 100	- --- 0,69	- --- 1
25	Е0146-34-2	-Разборка монолитного бетона м3	2,06	2795,18 --- 1549,91	1245,27 --- 553,72	5769 --- 3199	2570 --- 1143	4342 --- 100	9,51 --- 2,24	20 --- 5
26	Е01031-А26-1	-Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках т	5,18	31,17 --- 21,82	9,35 --- 2,8	162 --- 113	48 --- 15	128 --- 100	- --- 0,02	- --- -
27	Е010333-А30-1	-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку т	5,18	176,4 --- -	176,4 --- 35,28	914 --- -	914 --- 183	183 --- 100	- --- 0,74	- --- 4
28	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,16	3204,9 --- 934,87	2134,53 --- 687,67	513 --- 150	342 --- 110	363 --- 140	5,67 --- 2,73	1 --- -
29	С143018-24	-Стоимость опорного кольца м3	0,16	29600 --- -	- --- -	4736 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	-
30	Е0123-24-1	-Установка люков тяжелых шт	8	13718,97 --- 240,64	40,73 --- 15,53	109752 --- 1925	326 --- 124	2664 --- 130	1,51 --- 0,08	12 --- 1
31	Е0106-1-1	-Омоноличивание люков бетоном В15 F150 м3	2,06	5827,23 --- 225,11	75,91 --- 28,67	12027 --- 465	157 --- 59	550 --- 105	1,55 --- 0,14	3 --- -

12 С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,11	369	-	777	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8805443	701568			1702
	Тенге			264319	222642			827
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8805443	-	-		-
Материалы -	Тенге			264443	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	486961	-		-
Местные материалы -	Тенге			7575113	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			626495	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		313
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	93974	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			565916	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9997854	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2843
Сметная заработная плата -	Тенге			-	580936	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9997854	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2843
Сметная заработная плата -	Тенге			-	580936	-		-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2169,972 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1548 чел.-ч
Сметная заработная плата 277,706 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см м2	141,8	167,85	14,4	23801	2042	9201	0,28	40
				43,73	5,05	6202	716	133	0,02	3
2	E0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	141,8	-20,81	-	-2951	-	-360	-0,01	-2
				-1,91	-	-271	-	133	-	-
3	E0127-34-2	-Установка бордюра м	709	453,26	7,63	321359	5406	119759	0,8	569
				124,98	2,02	88612	1432	133	0,01	5
4	C143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см м3	11,34	27400	-	310826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150 м3	14,98	7119,79	611,9	106655	9166	10630	2,93	44
				499,39	151,63	7481	2271	109	0,5	7
6	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	15,28	369	-	5638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	1063	167,85 43,73	14,4 5,05	178427 46490	15304 5369	68972 133	0,28 0,02	297 22
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	1063	31,21 2,86	- -	33180 3044	- -	4048 133	0,02 -	20 -
9	Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	116,93	290,5 111,78	172,6 64,55	33968 13070	20182 7548	27422 133	0,63 0,23	73 27
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,7972	30260,53 -	390,53 162,08	24125 -	311 129	172 133	0,67 0,67	1 1
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	1063	407,86 28,46	- -	433556 30256	- -	40240 133	0,17 -	176 -
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	1063	256,44 18,31	- -	272591 19461	- -	25884 133	0,11 -	113 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге	1741175 214345	52412 17466		1331 64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1741175	-	-	-
Материалы -	Тенге	87129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	231811	-	-
Местные материалы -	Тенге	1387289	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	305968	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	153
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45895	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122829	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2169972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1548
Сметная заработная плата -	Тенге	-	277706	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2169972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1548
Сметная заработная плата -	Тенге	-	277706	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4392,445 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1336 чел.-ч
Сметная заработная плата 225,02 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	176	37,06	35,39	6523	6228	1917	0,01	2						
				1,63	9,6	287	1689	97	0,03	6						
2	E010333-A20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	308	125,82	125,82	38753	38753	7751	-	-						
				-	25,16	-	7751	100	0,53	163						
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	176	4,33	3,73	761	657	314	-	1						
				0,55	1,29	97	227	97	-	1						
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	177	26,86	25,39	4755	4494	1350	0,01	2						
				1,47	6,39	261	1131	97	0,02	4						

5	Е0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	35	325,4	-	11389	-	12870	2,09	73
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			325,4	-	11389	-	113	-	-
6	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	35,3	878,35	84,82	31006	2994	1784	0,17	6
				24,59	13,42	868	474	133	0,05	2
7	Е0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1 м3	60,01	4366,54	1863,26	262036	111814	182653	9,27	556
				1550,69	623,38	93057	37409	140	2,62	157
8	С143018-151 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	706	4960	-	3501760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0111-2-9 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200 м3	1,1	6412,13	-	7053	-	882	4,21	5
				652,05	-	717	-	123	-	-
10	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,12	554	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	212	154,22	-	32694	-	36944	1,12	237
				154,22	-	32694	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3897351	164939		881
	Тенге	139370	48680		332
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3897351	-	-	-
Материалы -	Тенге	48840	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	188051	-	-
Местные материалы -	Тенге	3544201	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	246465	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	123
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36970	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248629	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4392445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1336
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225020	-	-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4392445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1336
Сметная заработная плата -	Тенге	-	225020	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1879,525 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1039 чел.-ч
Сметная заработная плата 174,642 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	49	37,06	35,39	1816	1734	534	0,01	1
				1,63	9,6	80	470	97	0,03	2
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	85,75	176,4	176,4	15126	15126	3025	-	-
				-	35,28	-	3025	100	0,74	64
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	49	4,33	3,73	212	183	87	-	-
				0,55	1,29	27	63	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	331	26,86	25,39	8892	8404	2525	0,01	3
				1,47	6,39	487	2116	97	0,02	7

5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	38	325,4 325,4	- -	12365 12365	- -	13973 113	2,09 -	79 -
6	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	368,3	154,22 154,22	- -	56797 56797	- -	64181 113	1,12 -	412 -
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	14,7	1139,63 176,73	175,4 65,72	16753 2598	2578 966	4633 130	1,17 0,32	17 5
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,23	305153,06 144900	132979,68 50233,73	70185 33327	30585 11554	58345 130	761,3 245,34	175 56
9	C130806-124 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	230,92	5220 -	- -	1205402 -	- -	- -	- -	- -
10	E0122-13-10-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,23	900411,56 54078,75	132979,68 50233,73	207095 12438	30585 11554	31189 130	315,1 245,34	72 56
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ			Тенге --- Тенге		1594644 118120	89196 29748			760 190
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1594644	-	-		-
	Материалы -			Тенге		170344	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	147868	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1205402	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		11580	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		178493	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		89
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	26774	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		106388	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		1879525	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1039
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	174642	-		-

ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1879525	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1039
Сметная заработная плата -	Тенге	-	174642	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7040,922 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 979 чел.-ч
Сметная заработная плата 200,381 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий м2	330	121,79	20,5	40192	6765	5793	0,05	16
				7,37	5,83	2433	1923	133	0,02	7
2	E0127-21-1К=3 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	330	23,44	-	7734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	1168	272,98	38,27	318845	44704	29453	0,04	44
				5,75	13,21	6716	15429	133	0,05	54
4	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	6,03	30260,53	390,53	182448	2355	1300	0,67	4
				-	162,08	-	977	133	0,67	4
5	E0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	8039	387,54	17,65	3115436	141922	135252	0,04	311
				6,83	5,82	54914	46779	133	0,02	163

*	E0127-54-6 К-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	8039	270,87	-	2177548	-	738	-	30
				0,07	-	555	-	133	-	-
		м2								
7	E0127-34-2	-Установка бордюра с учетом закруглений на примыканиях и съездах	218	453,26	7,63	98810	1662	36823	0,8	175
				124,98	2,02	27246	440	133	0,01	2
		м								
8	C143003-10	-Стоимость блоков бордюра	11,77	27400	-	322553	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
9	E0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	1,05	7211,59	611,9	7572	642	745	2,93	3
				499,39	151,63	524	159	109	0,5	1
		м3								
10	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,07	369	-	395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

11	E0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков	9	168,82	24,44	1519	220	1798	0,9	8
		шт		144,38	9,32	1299	84	130	0,05	-
12	E01031-A30-12	-Погрузка люков при автомобильных перевозках	1,04	225,06	67,52	233	70	184	-	-
				157,54	20,25	163	21	100	0,12	-
		т								
13	E010332-A30-1	-Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,04	164,43	164,43	171	171	34	-	-
				-	32,89	-	34	100	0,69	1
		т								
14	E0146-34-2	-Разборка монолитного бетона	2	2795,18	1245,27	5590	2491	4207	9,51	19
		м3		1549,91	553,72	3100	1107	100	2,24	4
15	E01031-A26-1	-Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках	4,8	31,17	9,35	150	45	118	-	-
				21,82	2,8	105	13	100	0,02	-
		т								
16	E010333-A30-1	-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	4,8	176,4	176,4	847	847	169	-	-
				-	35,28	-	169	100	0,74	4
		т								
17	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,18	3204,9	2134,53	577	384	409	5,67	1
				934,87	687,67	168	124	140	2,73	-
		м3								
18	C143018-24	-Стоимость опорного кольца	0,18	29600	-	5328	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	E0123-24-1	-Установка люков тяжелых	9	13718,97	40,73	123471	367	2997	1,51	14
		шт		240,64	15,53	2166	140	130	0,08	1
20	E0106-1-1	-Омоноличивание люков бетоном В15 F150	2	5827,23	75,91	11654	152	533	1,55	3
		м3		225,11	28,67	450	57	105	0,14	-

2143001-57	-Надбавка к сметной стоимос. при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,04	369	-	[illegible]	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6421826	202795			628
		Тенге			99840	67458			241
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6421826	-	-		-
	Материалы -	Тенге			332132	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	167298	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5787059	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			220554	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		110
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33083	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			398543	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7040922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		979
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	200381	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			7040922	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		979
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	200381	-		-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2345,938 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1699 чел.-ч
Сметная заработная плата 303,921 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см	163	167,85	14,4	27360	2347	10576	0,28	46
		м2		43,73	5,05	7129	823	133	0,02	3
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать	163	-20,81	-	-3392	-	-414	-0,01	-2
		м2		-1,91	-	-311	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра	813	453,26	7,63	368498	6199	137326	0,8	653
		м		124,98	2,02	101610	1643	133	0,01	6
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см	13,01	27400	-	356419	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150	17,03	7119,79	611,9	121250	10421	12085	2,93	50
		м3		499,39	151,63	8505	2582	109	0,5	8
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	17,37	369	-	6410	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	1182	167,85	14,4	198401	17018	76693	0,28	330
				43,73	5,05	51694	5970	133	0,02	24
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	1182	31,21	-	36894	-	4502	0,02	22
				2,86	-	3385	-	133	-	-
9	Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	117,28	290,5	172,6	34070	20243	27505	0,63	74
				111,78	64,55	13110	7570	133	0,23	27
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,7997	30260,53	390,53	24198	312	172	0,67	1
				-	162,08	-	130	133	0,67	1
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	1066,2	407,86	-	434861	-	40361	0,17	177
				28,46	-	30347	-	133	-	-
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	1066,2	256,44	-	273412	-	25962	0,11	114
				18,31	-	19520	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1878381	56539		1463
	Тенге	234988	18718		69
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1878381	-	-	-
Материалы -	Тенге	92802	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	253706	-	-
Местные материалы -	Тенге	1494052	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	334768	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50215	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	132789	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2345938	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1699
Сметная заработная плата -	Тенге	-	303921	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2345938	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1699
Сметная заработная плата -	Тенге	-	303921	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1692,815 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 549 чел.-ч
Сметная заработная плата 88,943 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	71	37,06	35,39	2631	2512	773	0,01	1
		м3		1,63	9,6	116	681	97	0,03	2
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	124,25	176,4	176,4	21918	21918	4384	-	-
		т		-	35,28	-	4384	100	0,74	92
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	71	4,33	3,73	307	265	127	-	-
		м3		0,55	1,29	39	91	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	71	26,86	25,39	1907	1803	542	0,01	1
		м3		1,47	6,39	105	454	97	0,02	2

5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	14,2	325,4 325,4	- -	4621 4621	- -	5221 113	2,09 -	30 -
6	E0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	14,2	878,35 24,59	84,82 13,42	12473 349	1204 191	718 133	0,17 0,05	2 1
7	E0107-31-5	Установка арычных блоков Б-3-1 м3	22,95	4366,54 1550,69	1863,26 623,38	100212 35588	42762 14307	69853 140	9,27 2,62	213 60
8	C143018-151- примен.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	270	4960 -	- -	1339200 -	- -	- -	- -	-
9	E0111-2-9 примен.	Дополнительный монолитный бетон В15 F200 м3	0,53	6412,13 652,05	- -	3398 346	- -	425 123	4,21 -	2 -
10	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,54	554 -	- -	299 -	- -	- -	- -	-
11	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	85,2	154,22 154,22	- -	13139 13139	- -	14847 113	1,12 -	95 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1500106 54303	70464 20107			344 157
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1500106	-	-		-
	Материалы -		Тенге			18685	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	74410	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1356654	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			96890	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		48
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14533	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			95820	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1692815	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88943	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1692815	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	549
Сметная заработная плата -	Тенге	-	88943	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 587,744 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 307 чел.-ч
Сметная заработная плата 53,284 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	12	37,06	35,39	445	425	131	0,01	-		
				1,63	9,6	20	115	97	0,03	-		
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	21	176,4	176,4	3704	3704	741	-	-		
				-	35,28	-	741	100	0,74	16		
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	12	4,33	3,73	52	45	21	-	-		
				0,55	1,29	7	15	97	-	-		
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	76	26,86	25,39	2042	1930	580	0,01	1		
				1,47	6,39	112	486	97	0,02	2		

5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	9	325,4	-	2929	-	3309	2,09	19
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			325,4	-	2929	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	85,1	154,22	-	13124	-	14830	1,12	95
				154,22	-	13124	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	4	1139,63	175,4	4559	702	1261	1,17	5
				176,73	65,72	707	263	130	0,32	1
8	Е0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,057	305153,06	132979,68	17394	7580	14459	761,3	43
				144900	50233,73	8259	2863	130	245,34	14
9	С130806-124 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	57,23	5220	-	298730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,057	900411,56	132979,68	51323	7580	7730	315,1	18
				54078,75	50233,73	3082	2863	130	245,34	14
11	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	3,03	1034,69	38,95	3135	118	1047	2,23	7
				302,74	14,34	917	43	109	0,07	-
12	Е0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200 м3	13,36	7741,99	611,9	103449	8176	9482	2,93	39
				499,39	151,63	6673	2026	109	0,5	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	500884	30259		227
	Тенге	35829	9416		54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	500884	-	-	-
Материалы -	Тенге	50403	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	45246	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	298730	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	85663	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53591	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8039	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33269	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	587744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53284	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	587744	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	307
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53284	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 33,147 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 14 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,803 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-7-1 примен.	-Устройство укрепления входа и выхода и оголовков из монолитного бетона В-30 F-200 м3	3,7	7741,99	611,9	28645	2264	2626	2,93	11
				499,39	151,63	1848	561	109	0,5	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			28645	2264			11
			Тенге			1848	561			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28645	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2267	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2409	-		-
		Местные материалы -	Тенге			22267	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2626	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	394	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1876	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33147	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2803	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	33147	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2803	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3393,053 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 899 чел.-ч
Сметная заработная плата 183,716 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	130	6,91	6,91	898	898	302	-	-	-	2,4	-	312	97	0,01	1
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	130	5,47	5,47	711	711	239	-	-	-	1,9	-	247	97	0,01	1
3	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	195	6,91	6,91	1347	1347	453	-	-	-	2,4	-	467	97	0,01	2

4	E0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	195	21,87	21,87	4264	4264	1435	-	-
					-	7,59	-	1479	97	0,02	5
5	E0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в кучи	м3	68	6,91	6,91	470	470	158	-	-
					-	2,4	-	163	97	0,01	1
6	E0101-17-7т-ех.ч.п.1.2 7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	68	30,13	28,77	2049	1957	602	0,01	1
					1,32	7,8	90	531	97	0,03	2
7	E010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	132,6	17,73	17,73	2351	2351	470	-	-
					-	3,55	-	470	100	0,07	10
8	E0101-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	м3	132	6,91	6,91	912	912	307	-	-
					-	2,4	-	316	97	0,01	1
9	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	393	16,11	16,11	6330	6330	2102	-	-
					-	5,51	-	2167	97	0,02	7
10	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	393	8,01	8,01	3148	3148	919	-	-
					-	2,41	-	947	97	0,01	3
11	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	393	16,16	13,8	6351	5422	1914	0,01	6
					1,86	3,16	732	1241	97	0,01	6
12	E0127-21-1	Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	м2	3133,5	121,79	20,5	381638	64233	55008	0,05	150
					7,37	5,83	23099	18261	133	0,02	66
13	E0127-21-1К=3 т.ч. п1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	3133,5	23,44	-	73437	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

14	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий	2177	272,98	38,27	594286	83322	54896	0,04	83
				5,75	13,21	12518	28757	133	0,05	101
		м2								
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	1,52	30260,53	390,53	46004	594	328	0,67	1
				-	162,08	-	246	133	0,67	1
		т								
16	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий	2027	387,54	17,65	785544	35785	34103	0,04	78
				6,83	5,82	13846	11795	133	0,02	41
		м2								
17	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2027	270,87	-	549060	-	186	-	8
				0,07	-	140	-	133	-	-
		м2								
18	Е0127-34-2	-Установка бордюра	275	453,26	7,63	124646	2097	46451	0,8	221
		м								
19	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра	14,85	124,98 27400	2,02 -	34370 406890	556 -	133 -	0,01 -	2 -
		м3								
20	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	1,3	7211,59	611,9	9375	795	922	2,93	4
		м3								
21	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,33	499,39 369	151,63 -	649 489	197 -	109 -	0,5 -	1 -
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3000197	214635		550
	Тенге	85444	68153		249
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3000197	-	-	-
Материалы -	Тенге	58018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	153597	-	-
Местные материалы -	Тенге	2642100	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	200796	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	100
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30119	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192060	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3393053	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	899
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183716	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3393053	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	899
Сметная заработная плата -	Тенге	-	183716	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1826,678 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 583 чел.-ч
Сметная заработная плата 94,934 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	73	37,06	35,39	2705	2583	795	0,01	1
				1,63	9,6	119	701	97	0,03	2
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	127,75	176,4	176,4	22535	22535	4507	-	-
				-	35,28	-	4507	100	0,74	95
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	73	4,33	3,73	316	272	130	-	-
				0,55	1,29	40	94	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	73	26,86	25,39	1961	1854	557	0,01	1
				1,47	6,39	107	467	97	0,02	2

5	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	325,4	-	4881	-	5516	2,09	31
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			325,4	-	4881	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8	м3								
6	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	14,6	878,35	84,82	12824	1238	738	0,17	2
		м3		24,59	13,42	359	196	133	0,05	1
7	E0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1	24,82	4366,54	1863,26	108378	46246	75545	9,27	230
		м3		1550,69	623,38	38488	15472	140	2,62	65
8	C143018-151 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	292	4960	-	1448320	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	E0111-2-9 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200	0,6	6412,13	-	3847	-	481	4,21	3
		м3		652,05	-	391	-	123	-	-
10	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,612	554	-	339	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	88	154,22	-	13571	-	15335	1,12	98
		м3		154,22	-	13571	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1619677	74729			367
	Тенге	57957	21436			165
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1619677	-	-		-
Материалы -	Тенге	20209	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79394	-		-
Местные материалы -	Тенге	1466783	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	103604	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15541	-		-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	103397	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1826678	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94934	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1826678	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	583
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94934	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **АВГУСТ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 536,015 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 288 чел.-ч
Сметная заработная плата 48,476 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	14	37,06	35,39	519	495	152	0,01	-
				1,63	9,6	23	134	97	0,03	-
		м3								
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	24,5	176,4	176,4	4322	4322	864	-	-
				-	35,28	-	864	100	0,74	18
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	14	4,33	3,73	61	52	25	-	-
				0,55	1,29	8	18	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	88,3	26,86	25,39	2372	2242	674	0,01	1
				1,47	6,39	130	564	97	0,02	2
		м3								

5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	325,4 --- 325,4	- --- -	3254 --- 3254	- --- -	3677 --- 113	2,09 --- -	21 --- -
6	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	98,9	154,22 --- 154,22	- --- -	15252 --- 15252	- --- -	17235 --- 113	1,12 --- -	111 --- -
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	4,2	1139,63 --- 176,73	175,4 --- 65,72	4786 --- 742	737 --- 276	1324 --- 130	1,17 --- 0,32	5 --- 1
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,066	305153,06 --- 144900	132979,68 --- 50233,73	20140 --- 9563	8777 --- 3315	16742 --- 130	761,3 --- 245,34	50 --- 16
9	C130806-124- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	66,26	5220 --- -	- --- -	345898 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	E0122-13-10-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,066	900411,56 --- 54078,75	132979,68 --- 50233,73	59427 --- 3569	8777 --- 3315	8950 --- 130	315,1 --- 245,34	21 --- 16

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге ---- Тенге	456031 --- 32541	25401 --- 8488			208 --- 54
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	456031	-	-		-
Материалы -	Тенге	48881	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	41029	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	345898	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	3309	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	49643	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7447	-		-
Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге	30340	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	536015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	288
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48476	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	536015	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	288
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48476	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»