Ф-3

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1. 1 и		-Улица №3 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	33,01	33,01
2. 2 и		-Улица №3 Подготовка территории строительства	2,99	-	-	2,99
		Всего по главе	2,99	-	33,01	36,00
		Глава 2. Основные объекты строительства				
3. 7 и		-Улица №3 Устройство проезжей части	6540,97	-	-	6540,97
4. 7 и		-Улица №3 Устройство арыков	4638,91	-	-	4638,91
5. 7 и		-Улица №3 Устройство металлических труб	1826,26	-	-	1826,26
6. 7 и		-Улица №3 Устройство железобетонных труб	2042,93	-	-	2042,93
		Всего по главе	15049,07	-	-	15049,07
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	15052,06	-	33,01	15085,07
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
7. СН РК 8.02-02-2002		-Временные здания и сооружения 1,5%	225,78	-	-	225,78
		Всего по главе	225,78	-	-	225,78
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	15277,84	-	33,01	15310,85
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
8. СН РК 8.02-07-2002		-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,13%	325,42	-	-	325,42
9. СН РК 8.02-02-2002		-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	152,78	152,78

10. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	61,11	61,11
	Всего по главе	325,42	-	213,89	539,31
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	15603,26	-	246,90	15850,16
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	15603,26	-	246,90	15850,16
11. СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2011г.	30441,46	-	481,70	30923,16
12. СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	618,46	618,46
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	30441,46	-	1100,16	31541,62
13. Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	3784,99	3784,99
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	30441,46	-	4885,15	35326,61
	ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**35325,74**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Ф-2

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.
Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 33,011 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,43	14683,91 -	- -	20939 -	- -	- -	- -	- -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,43	8465,14 -	- -	12071 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			33011 -	- -			- -

Стоимость прочих работ -	Тенге	33011	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	33011	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	33011	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Ф-2

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2,991 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,626 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи	6	6,91	6,91	41	41	14	-	-
		м3		-	2,4	-	14	97	0,01	-
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	6	64,69	60,22	388	361	156	0,03	-
		м3		4,47	22,27	27	134	97	0,09	1
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	10,5	176,4	176,4	1852	1852	370	-	-
		т		-	35,28	-	370	100	0,74	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2282	2255			-
			Тенге			27	518			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	545	-		-

Накладные расходы -	Тенге	540	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	81	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	626	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	626	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.
Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 6540,973 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2683 чел.-ч
Сметная заработная плата 541,098 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	607	6,91	6,91	4193	4193	1411	-	-
				-	2,4	-	1455	97	0,01	5
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	607	5,47	5,47	3319	3319	1117	-	-
				-	1,9	-	1151	97	0,01	4
3	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	910	6,91	6,91	6286	6286	2115	-	-
				-	2,4	-	2181	97	0,01	7
4	E0101-24-14 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	910	21,87	21,87	19900	19900	6697	-	-
				-	7,59	-	6904	97	0,02	23

	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	521	6,91	6,91	35[illegible]	3599	1211	-	-
				-	2,4	-	1249	97	0,01	4
6	E0101-17-7 ех.ч.п.1.2 7	т-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	521	30,13	28,77	15697	14991	4612	0,01	5
				1,32	7,8	689	4066	97	0,03	14
7	E010333-A1 1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1015,95	17,73	17,73	18013	18013	3603	-	-
				-	3,55	-	3603	100	0,07	76
8	E0101-24-6	-Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт) м3	716	6,91	6,91	4946	4946	1664	-	-
				-	2,4	-	1716	97	0,01	6
9	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	2037	16,11	16,11	32809	32809	10896	-	-
				-	5,51	-	11233	97	0,02	37
10	E0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	2037	8,01	8,01	16316	16316	4763	-	-
				-	2,41	-	4910	97	0,01	16
11	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2037	16,16	13,8	32918	28105	9918	0,01	29
12	E0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий м2		1,86	3,16	3795	6430	97	0,01	29
			10675	121,79	20,5	1300138	218825	187398	0,05	511
				7,37	5,83	78691	62210	133	0,02	224
13	E0127-21-1 =3 т.ч. п1.37	К-Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	10675	23,44	-	250179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	7405	272,98	38,27	2021446	283418	186727	0,04	281
				5,75	13,21	42579	97818	133	0,05	344
15	E0127-34-2	-Установка бордюра с учетом закруглений на примыканиях и съездах м	941	453,26	7,63	426515	7175	158947	0,8	755
				124,98	2,02	117608	1901	133	0,01	7
16	C143003-10	-Стоимость блоков БР-80.30.15 м3	50,81	27400	-	1392304	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	4,95	7211,59	611,9	35697	3029	3513	2,93	15
				499,39	151,63	2472	751	109	0,5	2

43001-57	-Надбавка к сметной стоимос при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	5,05	369	-	18	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5586137	664923			1595
		Тенге			245833	207576			796
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5586137	-	-		-
	Материалы -	Тенге			20630	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	453410	-		-
	Местные материалы -	Тенге			4654751	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			584592	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		292
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87689	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			370244	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6540973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2683
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	541098	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6540973	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2683
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	541098	-		-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4638,907 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1504 чел.-ч
Сметная заработная плата 243,653 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	193	37,06	35,39	7153	6829	2102	0,01	2				
		м3		1,63	9,6	315	1852	97	0,03	6				
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	337,75	176,4	176,4	59579	59579	11916	-	-				
		т		-	35,28	-	11916	100	0,74	250				
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	193	4,33	3,73	835	720	344	-	1				
		м3		0,55	1,29	107	249	97	-	1				
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	195	26,86	25,39	5238	4951	1488	0,01	2				
		м3		1,47	6,39	287	1246	97	0,02	4				

5	E0101-162-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	38,8	325,4	-	12626	-	14267	2,09	81
				325,4	-	12626	-	113	-	-
6	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	38,8	878,35	84,82	34080	3291	1961	0,17	6
				24,59	13,42	954	521	133	0,05	2
7	E0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1 м3	62,9	4366,54	1863,26	274655	117199	191449	9,27	583
				1550,69	623,38	97539	39211	140	2,62	165
8	С143018-151 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	740	4960	-	3670400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0111-2-9 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В-15 F200 м3	1,47	6412,13	-	9426	-	1179	4,21	6
				652,05	-	959	-	123	-	-
10	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	1,5	554	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	233,8	154,22	-	36055	-	40743	1,12	261
				154,22	-	36055	-	113	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	4110878	192570		943
	Тенге	148841	54994		428
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4110878	-	-	-
Материалы -	Тенге	51211	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	203835	-	-
Местные материалы -	Тенге	3718257	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	265449	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	133
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39817	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	262580	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4638907	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	243653	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4638907	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1504
Сметная заработная плата -	Тенге	-	243653	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____
Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.
Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1826,26 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 978 чел.-ч
Сметная заработная плата 165,121 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	46	37,06	35,39	1705	1628	501	0,01	1
		м3		1,63	9,6	75	441	97	0,03	2
2	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	80,5	176,4	176,4	14200	14200	2840	-	-
		т		-	35,28	-	2840	100	0,74	60
3	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	46	4,33	3,73	199	172	82	-	-
		м3		0,55	1,29	25	59	97	-	-
4	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	301,3	26,86	25,39	8094	7650	2298	0,01	3
		м3		1,47	6,39	444	1926	97	0,02	7

5	Е0101-162-2- Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	35	325,4	-	11389	-	12870	2,09	73
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8		325,4	-	11389	-	113	-	-
6	Е0101-166-2- Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	335,8	154,22	-	51785	-	58517	1,12	375
			154,22	-	51785	-	113	-	-
7	Е0123-1-3 - Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	14	1139,63	175,4	15955	2456	4413	1,17	16
			176,73	65,72	2474	920	130	0,32	4
8	Е0122-8-10 - Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,225	305153,06	132979,68	68659	29920	57077	761,3	171
			144900	50233,73	32603	11303	130	245,34	55
9	С130806-124- Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	225,9	5220	-	1179198	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-10- Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,225	900411,56	132979,68	202593	29920	30511	315,1	71
			54078,75	50233,73	12168	11303	130	245,34	55

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1553777	85946		711
	Тенге	110963	28792		183
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1553777	-	-	-
Материалы -	Тенге	166641	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	139755	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1179198	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	11029	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	169110	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	85
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	25366	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103373	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1826260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	978
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165121	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1826260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	978
Сметная заработная плата -	Тенге	-	165121	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Ф-2

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ИЮЛЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 2042,933 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2034 чел.-ч
Сметная заработная плата 342,255 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	148	37,06	35,39	5485	5237	1612	0,01	2
				1,63	9,6	242	1420	97	0,03	5
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	259	176,4	176,4	45688	45688	9138	-	-
				-	35,28	-	9138	100	0,74	192
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	148	4,33	3,73	640	552	264	-	1
				0,55	1,29	82	191	97	-	1
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	436	26,86	25,39	11712	11071	3326	0,01	4
				1,47	6,39	642	2787	97	0,02	10
5	Е0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	58	325,4	-	18873	-	21327	2,09	121
				325,4	-	18873	-	113	-	-

6	Е0101-166-2-2	-Засыпка вручную пазух грунтом группы	495	154,22	-	76336	-	86260	1,12	553
		м3		154,22	-	76336	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	11,1	1139,63	175,4	12650	1947	3499	1,17	13
		м3		176,73	65,72	1962	730	130	0,32	4
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	41,3	7333,99	611,9	302894	25271	29307	2,93	121
		м3		499,39	151,63	20625	6262	109	0,5	21
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	42,13	369	-	15544	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	27,4	7441,45	4256,44	203896	116626	101057	13,57	372
		м3		2277	1106,67	62390	30323	109	3,78	104
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	106	4445,11	-	471181	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	22	6420,71	-	141256	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	68,61	73,35	73,35	5033	5033	1007	-	-
		т		-	14,67	-	1007	100	0,31	21
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	68,61	161	48,3	11046	3314	7732	-	-
		т		112,7	-	7732	-	100	-	-
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	217	322,23	15,76	69925	3419	29342	0,7	151
		м2		118,25	5,8	25661	1258	109	0,03	6
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	84	1115,18	23,77	93675	1997	17385	1,05	88
		м2		181,13	8,75	15215	735	109	0,35	30
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	15,3	7333,99	611,9	112210	9362	10857	2,93	45
		м3		499,39	151,63	7641	2320	109	0,5	8
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	15,61	369	-	5759	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	1	1034,69	38,95	1035	39	346	2,23	2
		м3		302,74	14,34	303	14	109	0,07	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1604838	229555			1473
			Тенге			237703	56184			400
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1604838	-	-		-
	Материалы -		Тенге			165332	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	293886	-		-
	Местные материалы -		Тенге			972249	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	322457	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	161
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	48369	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	115638	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2042933	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2034
Сметная заработная плата -	Тенге	-	342255	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2042933	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2034
Сметная заработная плата -	Тенге	-	342255	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**