[redacted]

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	5 и	-Улица №1 Устройство проезжей части	4344,94	-	-	4344,94
2.	5 и	-Улица №1 Съезды во дворы	1240,37	-	-	1240,37
3.	5 и	-Улица №1 Устройство арыков	599,54	-	-	599,54
4.	5 и	-Улица №1 Устройство металлических труб	1731,54	-	-	1731,54
5.	5 и	-Улица №1 Устройство железобетонных труб	1290,14	-	-	1290,14
6.	6 и	-Улица №2 Устройство проезжей части	4863,46	-	-	4863,46
7.	6 и	-Улица №2 Съезды во дворы	1388,83	-	-	1388,83
8.	6 и	-Улица №2 Устройство арыков	626,39	-	-	626,39
9.	6 и	-Улица №2 Устройство металлических труб	1920,67	-	-	1920,67
10.	6 и	-Улица №2 Устройство железобетонных труб	194,49	-	-	194,49
11.	7 и	-Улица №3 Устройство проезжей части	3123,91	-	-	3123,91
12.	7 и	-Улица №3 Съезды во дворы	882,41	-	-	882,41
13.	7 и	-Улица №3 Устройство арыков	539,39	-	-	539,39
14.	7 и	-Улица №3 Устройство металлических труб	1497,19	-	-	1497,19
15.	7 и	-Улица №3 Устройство железобетонных труб	603,93	-	-	603,93
16.	8 и	-Улица №4 Устройство проезжей части	2855,41	-	-	2855,41
17.	8 и	-Улица №4 Съезды во дворы	534,41	-	-	534,41
18.	8 и	-Улица №4 Устройство тротуаров	1622,36	-	-	1622,36
19.	8 и	-Улица №4 Устройство арыков	391,92	-	-	391,92
20.	8 и	-Улица №4 Устройство металлических труб	453,97	-	-	453,97
21.	8 и	-Улица №4 Устройство железобетонных труб	268,96	-	-	268,96

22. 9 и	-Улица №5 Устройство проезжей части	2704,97	-	-	2704,97
23. 9 и	-Улица №5 Съезды во дворы	245,35	-	-	245,35
24. 9 и	-Улица №5 Устройство тротуаров	597,44	-	-	597,44
25. 9 и	-Улица №5 Устройство арыков	148,98	-	-	148,98
26. 9 и	-Улица №5 Устройство металлических труб	394,18	-	-	394,18
27. 10 и	-Подъезд к улице №5 Устройство проезжей части	1565,92	-	-	1565,92
28. 10 и	-Подъезд к улице №5 Съезды во дворы	196,17	-	-	196,17
29. 10 и	-Подъезд к улице №5 Устройство тротуаров	382,29	-	-	382,29
30. 12 и	-Съезды во дворы	1323,77	-	-	1323,77
31. 12 и	-Устройство тротуаров	3704,61	-	-	3704,61
32. 13 и	-Устройство арыков	1778,20	-	-	1778,20
33. 13 и	-Устройство железобетонных труб д-0,5 м	2966,95	-	-	2966,95
34. 13 и	-Устройство железобетонных труб д-1 м по существующей дренажной трубе	5717,78	-	-	5717,78
35.	-Установка железобетонных колец и крышек на проезжей части	499,44	-	-	499,44
36. 14 и	-Уличное электроосвещение	5489,91	2367,01	-	7856,92
37. 16	-Монтаж технических средств организации дорожного движения	1807,83	-	-	1807,83
	Всего по главе	60498,02	2367,01	-	62865,03
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	60498,02	2367,01	-	62865,03

Глава 8. Временные здания и сооружения

38. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	907,47	-	-	907,47
	Всего по главе	907,47	-	-	907,47
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	61405,49	2367,01	-	63772,50

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство

39. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,13%	1307,94	-	-	1307,94
40. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	614,05	614,05
41. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	245,62	245,62
	Всего по главе	1307,94	-	859,67	2167,61
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	62713,43	2367,01	859,67	65940,11
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	62713,43	2367,01	859,67	65940,11

42.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2011 г.	122351,89	4617,96	1677,20	128647,05
43.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2572,95	2572,95
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	122351,89	4617,96	4250,15	131220,00
44.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	15746,39	15746,39
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	122351,89	4617,96	19996,54	146966,39
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**146962,493**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4344,943 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 620 чел.-ч
Сметная заработная плата 130,279 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	1,68	30260,53	390,53	50883	657	362	0,67	1
				-	162,08	-	273	133	0,67	1
		т								
2	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий	5605	502,99	17,65	2819243	98952	94301	0,04	217
				6,83	5,82	38288	32615	133	0,02	114
		м2								
3	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	5605	119,11	-	667595	-	171	-	2
				0,02	-	129	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см	1594	122,71	23,43	195606	37341	24834	0,04	58
				5,51	6,21	8781	9892	133	0,02	37
		м2								
5	Е0127-34-2	-Установка бордюра	58	453,26	7,63	26289	442	9797	0,8	47
				124,98	2,02	7249	117	133	0,01	-
		м								
6	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра	3,13	27400	-	85817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	0,13	7211,59	611,9	938	80	92	2,93	-
				499,39	151,63	65	20	109	0,5	-
		м3								

	при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

9	Е0123-24-1 -Демонтаж люков	5	168,82	24,44	844	122	999	0,9	5
	СН								
	шт		144,38	9,32	722	47	130	0,05	-
	РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8								
10	Е01031-А30--Погрузка люков при автомобильных перевозках	0,575	225,06	67,52	129	39	102	-	-
12			157,54	20,25	91	12	100	0,12	-
	т								
11	Е010332-А30-Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	0,575	164,43	164,43	95	95	19	-	-
-1			-	32,89	-	19	100	0,69	-
	т								
12	Е0146-34-2 -Разборка монолитного бетона	1,37	2795,18	1245,27	3829	1706	2882	9,51	13
	м3		1549,91	553,72	2123	759	100	2,24	3
13	Е01031-А26--Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках	3,29	31,17	9,35	102	31	81	-	-
1			21,82	2,8	72	9	100	0,02	-
	т								
14	Е010333-А30-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	3,29	176,4	176,4	580	580	116	-	-
-1			-	35,28	-	116	100	0,74	2
	т								
15	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,1	3204,9	2134,53	320	213	227	5,67	1
	м3		934,87	687,67	93	69	140	2,73	-
16	С143018-24 -Стоимость опорного кольца	0,1	29600	-	2960	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-24-1 -Установка люков тяжелых	5	13718,97	40,73	68595	204	1665	1,51	8
	шт		240,64	15,53	1203	78	130	0,08	-
18	Е0106-1-1 -Омоноличивание люков бетоном В15 F150	1,42	5827,23	75,91	8275	108	378	1,55	2
	м3		225,11	28,67	320	41	105	0,14	-
19	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,45	369	-	534	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0168-3-1 -Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	27	847,33	25,12	22878	678	6547	1,2	32
	м2		192,02	10,56	5184	285	119,7	0,04	1
21	Е01031-А26--Погрузка мусора при автомобильных перевозках	3,24	31,17	9,35	101	30	80	-	-
1			21,82	2,8	71	9	100	0,02	-
	т								
22	Е010333-А30-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,24	176,4	176,4	572	572	114	-	-
-1			-	35,28	-	114	100	0,74	2
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3956234	141849			385
		Тенге			64390	44473			163

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1956234	-	-	-
Материалы -	Тенге	138004	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	108864	-	-
Местные материалы -	Тенге	3611990	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	142770	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21415	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	245940	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4344943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130279	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4344943	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	620
Сметная заработная плата -	Тенге	-	130279	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1240,369 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 165 чел.-ч
Сметная заработная плата 34,574 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	309,3	878,35	84,82	271675	26234	15635	0,17	51
		м3		24,59	13,42	7605	4151	133	0,05	15
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	1	30260,53	390,53	30276	391	216	0,67	1
		т		-	162,08	-	162	133	0,67	1
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1334	502,99	17,65	670985	23551	22444	0,04	52
		м2		6,83	5,82	9113	7763	133	0,02	27
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1334	119,11	-	158889	-	41	-	1
		м2		0,02	-	31	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1131824	50175			104
			Тенге			16748	12075			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1131824	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34220	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	28823	-	-
Местные материалы -	Тенге	1030680	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	38335	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5750	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	70210	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1240369	-	-	165
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34574	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1240369	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34574	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 599,538 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 312 чел.-ч
Сметная заработная плата 53,337 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Укрепление откосов										
1	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	589	22,31	-	13141	-	12746	0,14	83		
				22,31	-	13141	-	97	-	-		
2	E0127-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси м3	59	878,35	84,82	51823	5004	2982	0,17	10		
				24,59	13,42	1451	792	133	0,05	3		
3	E0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30 м2	589	1372,06	30,29	808142	17841	48296	0,35	205		
				54,08	7,57	31856	4457	133	0,03	20		
4	E0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	589	-615,79	-0,35	-362700	-203	-8829	-0,06	-36		
				-11,16	-0,11	-6570	-68	133	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			510405	22642			262		
			Тенге			39877	5181			23		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			510405	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			29617	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45058	-		-		
		Местные материалы -	Тенге			418270	-	-		-		

Накладные расходы -	Тенге	55196	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8279	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33936	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	599538	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53337	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	599538	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	312
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53337	-	-

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1731,537 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 371 чел.-ч
Сметная заработная плата 65,959 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	5	37,06	35,39	185	177	54	0,01	-
				1,63	9,6	8	48	97	0,03	-
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	8,75	176,4	176,4	1544	1544	309	-	-
				-	35,28	-	309	100	0,74	6
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	5	4,33	3,73	22	19	9	-	-
				0,55	1,29	3	6	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	25	26,86	25,39	672	635	191	0,01	-
				1,47	6,39	37	160	97	0,02	1
5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3	325,4	-	976	-	1103	2,09	6
				325,4	-	976	-	113	-	-

6	[illegible]	-Разработка вручную песчаных грунтов 2 группы	30	154,22	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]
		м3		154,22	-	[illegible]	-	[illegible]	-
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	1,24	1139,43	175,4	1413	217	391	1,17
		м3		176,73	65,72	219	81	130	0,32
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам.400 мм	0,019	305153,06	132979,68	5798	2527	4820	761,3
		1000м		144900	50233,73	2753	954	130	245,34
9	C130806-124	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	19,08	5220	-	99577	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-
		м							
10	E0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам.500 мм	0,019	900411,56	132979,68	17108	2527	2577	315,1
		1000м		54078,75	50233,73	1027	954	130	245,34
11	E0109-52-1 примен.	-Устройство отверстий (резка) для укладки люка	122,4	144	6,19	17626	757	7411	0,39
		м		64,69	2,59	7918	317	90	0,01
12	E0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон В20 F200 (подливка под люки)	14,8	5949,63	75,91	88055	1123	3944	1,55
		м3		225,11	28,67	3332	424	105	0,14
13	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	15,1	369	-	5570	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-
14	E0123-24-1	-Установка люков с решетками дождеприемными	51	21718,97	40,73	1107667	2077	16984	1,51
		шт		240,64	15,53	12273	792	130	0,08
15	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	5,92	1034,69	38,95	6125	231	2046	2,23
		м3		302,74	14,34	1792	85	109	0,07
16	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	26,26	7741,99	611,9	203305	16068	18634	2,93
		м3		499,39	151,63	13114	3982	109	0,5
17	E0127-36-2	-Укладка плит сборных железобетонных ПУ-1	0,51	871,28	464,1	444	237	237	1,44
		м3		225,11	123,56	115	63	133	0,43
18	C143019-203	-Стоимость плиты	3,38	2630	-	8876	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1569590	28138			301
	Тенге	48193	8176			38
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1551963	-	-		-
Материалы -	Тенге	1123558	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	48134	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	99577	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	261173	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	56525	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8479	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	96509	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1704998	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		318
Сметная заработная плата -	Тенге	-	56613	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17626	-	-	-
Материалы -	Тенге	8951	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8234	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7411	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1112	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1502	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	26539	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9346	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1731537	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	371
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65959	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1290,136 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 968 чел.-ч
Сметная заработная плата 159,918 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	74	37,06	35,39	2743	2619	806	0,01	1		
		м3		1,63	9,6	121	710	97	0,03	2		
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	129,5	176,4	176,4	22844	22844	4569	-	-		
		т		-	35,28	-	4569	100	0,74	96		
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	74	4,33	3,73	320	276	132	-	-		
		м3		0,55	1,29	41	95	97	-	-		
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	229	26,86	25,39	6152	5815	1747	0,01	2		
		м3		1,47	6,39	337	1464	97	0,02	5		

5	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	30	325,4	-	9762	-	11031	2,09	63
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			325,4	-	9762	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
		м3								
6	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	267	154,22	-	41175	-	46528	1,12	298
		м3		154,22	-	41175	-	113	-	-
7	E0123-1-3	Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	4,6	1139,63	175,4	5242	807	1450	1,17	5
		м3		176,73	65,72	813	302	130	0,32	1
8	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	16	7333,99	611,9	117344	9790	11354	2,93	47
		м3		499,39	151,63	7990	2426	109	0,5	8
9	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	16,32	369	-	6022	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	10,86	7441,45	4256,44	80814	46225	40054	13,57	147
		м3		2277	1106,67	24728	12018	109	3,78	41
11	АО "УПТК"	Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	44	4523,57	-	199037	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	8	6534,04	-	52272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	E010332-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	27,54	73,35	73,35	2020	2020	404	-	-
		т		-	14,67	-	404	100	0,31	8
14	E1031-A11-2-1	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	27,54	161	48,3	4434	1330	3104	-	-
		т		112,7	-	3104	-	100	-	-
15	E0106-1-1	Дополнительный монолитный бетон В-20 F-200 (подливка под люки)	0,17	5949,63	75,91	1011	13	45	1,55	-
		м3		225,11	28,67	38	5	105	0,14	-
16	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,1734	369	-	64	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	E0107-31-1 примен.	Установка подкладок под металлические люки	0,17	3204,9	2134,53	545	363	386	5,67	1
		м3		934,87	687,67	159	117	140	2,73	-

18	АО "УПТК"	-Стоимость подкладных блоков V-0,01 м3	17	753,93	-	12817	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,425	73,35	73,35	31	31	6	-	-
		т		-	14,67	-	6	100	0,31	-
20	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	0,425	161	48,3	68	21	48	-	-
		т		112,7	-	48	-	100	-	-
21	Е0123-24-1	-Установка люков решетчатых	17	21718,97	40,73	369222	692	5661	1,51	26
		шт		240,64	15,53	4091	264	130	0,08	1
22	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	83,27	322,23	15,76	26832	1312	11259	0,7	58
		м2		118,25	5,8	9847	483	109	0,03	2
23	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	30,57	1115,18	23,77	34091	727	6327	1,05	32
		м2		181,13	8,75	5537	268	109	0,35	11
24	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	1,44	7333,99	611,9	10561	881	1022	2,93	4
		м3		499,39	151,63	719	218	109	0,5	1
25	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,47	369	-	542	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	1,32	1034,69	38,95	1366	51	456	2,23	3
		м3		302,74	14,34	400	19	109	0,07	-
27	Е0130-7-1 примен.	-Устройство укрепления входа и выхода и оголовков из монолитного бетона В-30 F-200	7,5	7741,99	611,9	58065	4589	5322	2,93	22
		м3		499,39	151,63	3745	1137	109	0,5	4

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1065398	100406			710
	Тенге	112656	24505			183
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1065398	-	-		-
Материалы -	Тенге	428111	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	137161	-		-
Местные материалы -	Тенге	424226	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	151712	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22757	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	73027	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1290136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	968
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159918	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1290136	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	968
Сметная заработная плата -	Тенге	-	159918	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4863,455 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 716 чел.-ч
Сметная заработная плата 149,834 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	1,89	30260,53	390,53	57059	736	406	0,67	1
				-	162,08	-	306	133	0,67	1
2	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий м2	6290	502,99	17,65	3163789	111045	105826	0,04	243
				6,83	5,82	42967	36602	133	0,02	128
3	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	6290	119,11	-	749183	-	192	-	3
				0,02	-	145	-	133	-	-
4	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см м2	1823	122,71	23,43	223707	42706	28402	0,04	66
				5,51	6,21	10042	11313	133	0,02	43
5	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	14	453,26	7,63	6346	107	2365	0,8	11
				124,98	2,02	1750	28	133	0,01	-
6	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра м3	0,756	27400	-	20714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	0,04	7211,59	611,9	288	24	28	2,93	-
				499,39	151,63	20	6	109	0,5	-

8	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,0466	369 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)							
9	Е0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	9	168,82 144,38	24,44 9,32	1519 1299	220 84	1798 130	0,9 0,05	8 -
10	Е01031-А30-12	--Погрузка люков при автомобильных перевозках т	1,03	225,06 157,54	67,52 20,25	232 162	70 21	183 100	- 0,12	- -
11	Е010332-А30-1	-Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1,03	164,43 -	164,43 32,89	169 -	169 34	34 100	- 0,69	- 1
12	Е0146-34-2	-Разборка монолитного бетона м3	2,33	2795,18 1549,91	1245,27 553,72	6513 3611	2901 1290	4901 100	9,51 2,24	22 5
13	Е01031-А26-1	--Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках т	5,85	31,17 21,82	9,35 2,8	182 128	55 16	144 100	- 0,02	- -
14	Е010333-А30-1	-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку т	5,85	176,4 -	176,4 35,28	1032 -	1032 206	206 100	- 0,74	- 4
15	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,18	3204,9 934,87	2134,53 687,67	577 168	384 124	409 140	5,67 2,73	1 -
16	С143018-24	-Стоимость опорного кольца м3	0,18	29600 -	- -	5328 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0123-24-1	-Установка люков тяжелых шт	9	13718,97 240,64	40,73 15,53	123471 2166	367 140	2997 130	1,51 0,08	14 1
18	Е0106-1-1	-Омоноличивание люков бетоном В15 F150 м3	2,33	5827,23 225,11	75,91 28,67	13577 525	177 67	621 105	1,55 0,14	4 -
19	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,38	369 -	- -	877 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 м2	58	847,33 192,02	25,12 10,56	49145 11137	1457 612	14064 119,7	1,2 0,04	70 2
21	Е01031-А26-1	--Погрузка мусора при автомобильных перевозках т	6,96	31,17 21,82	9,35 2,8	217 152	65 20	171 100	- 0,02	- -
22	Е010333-А30-1	-Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	6,96	176,4 -	176,4 35,28	1228 -	1228 246	246 100	- 0,74	- 5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			4425170 74271	162743 51114			443 192

Материалы -	Тенге	200558	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125385	-	-
Местные материалы -	Тенге	3987597	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	162995	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24449	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	275290	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4863455	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149834	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4863455	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	716
Сметная заработная плата -	Тенге	-	149834	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1388,831 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 181 чел.-ч
Сметная заработная плата 37,901 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	312,6	878,35	84,82	274573	26514	15801	0,17	52
		м3		24,59	13,42	7686	4195	133	0,05	15
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	1,16	30260,53	390,53	34974	451	249	0,67	1
		т		-	162,08	-	187	133	0,67	1
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1541	502,99	17,65	775103	27205	25927	0,04	60
				6,83	5,82	10527	8967	133	0,02	31
		м2								
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1541	119,11	-	183544	-	47	-	1
				0,02	-	35	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1268194	54170			113
			Тенге			18248	13349			47
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1268194	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39531	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31597	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1156246	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	42024	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6304	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	78613	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1388831	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37901	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1388831	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	181
Сметная заработная плата -	Тенге	-	37901	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 626,392 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 326 чел.-ч
Сметная заработная плата 55,71 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление откосов								
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	615	22,31	-	13721	-	13309	0,14	87
		м2		22,31	-	13721	-	97	-	-
2	Е0127-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	62	878,35	84,82	54458	5259	3134	0,17	10
		м3		24,59	13,42	1524	832	133	0,05	3
3	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30	615	1372,06	30,29	843815	18629	50428	0,35	214
		м2		54,08	7,57	33262	4654	133	0,03	21
4	Е0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	615	-615,79	-0,35	-378710	-212	-9218	-0,06	-37
		м2		-11,16	-0,11	-6860	-71	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			533284	23675			273
			Тенге			41647	5415			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			533284	-	-		-
		Материалы -	Тенге			30924	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47062	-		-
		Местные материалы -	Тенге			437038	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			57653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		29

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	[illegible]	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	35456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	626392	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55710	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	626392	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55710	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1920,665 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 318 чел.-ч
Сметная заработная плата 54,748 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4	37,06	35,39	148	142	44	0,01	-
				1,63	9,6	7	38	97	0,03	-
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	7	176,4	176,4	1235	1235	247	-	-
				-	35,28	-	247	100	0,74	5
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	4	4,33	3,73	17	15	7	-	-
				0,55	1,29	2	5	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	29	26,86	25,39	779	736	221	0,01	-
				1,47	6,39	43	185	97	0,02	1
5	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	3	325,4	-	976	-	1103	2,09	6
				325,4	-	976	-	113	-	-

6	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	32,2	154,22	-	4966	-	213	-	2
		м3		154,22	-	4966	-	213	-	2
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	1,3	1139,63	175,4	1482	228	410	1,17	2
		м3		176,73	65,72	230	85	130	0,32	-
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм	0,02	305153,06	132979,68	6103	2660	5073	761,3	15
		1000м		144900	50233,73	2898	1005	130	245,34	5
9	C130806-124 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	20,08	5220	-	104818	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	E0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,02	900411,56	132979,68	18008	2660	2712	315,1	6
		1000м		54078,75	50233,73	1082	1005	130	245,34	5
11	E0109-52-1 примен.	-Устройство отверстий (резка) для укладки люка	160,8	144	6,19	23156	995	9736	0,39	63
		м		64,69	2,59	10402	416	90	0,01	2
12	E0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон В20 F200 (подливка под люки)	19,4	5949,63	75,91	115423	1473	5170	1,55	30
		м3		225,11	28,67	4367	556	105	0,14	3
13	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	19,79	369	-	7302	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	E0123-24-1	-Установка люков с решетками дождеприемными	67	21718,97	40,73	1455171	2729	22312	1,51	101
		шт		240,64	15,53	16123	1040	130	0,08	5
15	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	0,2	1034,69	38,95	207	8	69	2,23	-
		м3		302,74	14,34	61	3	109	0,07	-
16	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	1,17	7741,99	611,9	9058	716	830	2,93	3
		м3		499,39	151,63	584	177	109	0,5	1
17	E0127-36-2	-Укладка плит сборных железобетонных ПУ-1	0,51	866,32	464,1	442	237	237	1,44	1
		м3		225,11	123,56	115	63	133	0,43	-
18	C143019-203	-Стоимость плиты	3,38	2630	-	8876	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1758166	13832			264
	Тенге	41854	4826			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1735011	-	-		-
Материалы -	Тенге	1451925	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	35863	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	104818	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	133978	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	44046	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		22
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6607	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	106743	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1885800	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42469	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	23154	-	-	-
Материалы -	Тенге	11759	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10818	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9736	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1460	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1974	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	34865	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12278	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1920665	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	318
Сметная заработная плата -	Тенге	-	54748	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 194,494 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 15 чел.-ч
Сметная заработная плата 2,659 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей			рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон B20 F-200 (подливка под люки) м3	0,08	5949,63	75,91	476	6	21	1,55	-
				225,11	28,67	18	2	105	0,14	-
2	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,0816	369	-	30	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E0107-31-1 примен.	-Установка подкладок под металлические люки м3	0,08	3204,9	2134,53	256	171	182	5,67	-
				934,87	687,67	75	55	140	2,73	-
4	АО "УПТК"	-Стоимость подкладных блоков V-0,01 м3 шт	8	753,93	-	6031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E010332-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,2	73,35	73,35	15	15	3	-	-
				-	14,67	-	3	100	0,31	-
6	E1031-A11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	0,2	161	48,3	32	10	23	-	-
				112,7	-	23	-	100	-	-
7	E0123-24-1	-Установка люков решетчатых шт	8	21718,97	40,73	173752	326	2664	1,51	12
				240,64	15,53	1925	124	130	0,08	[illegible]
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			180593	527			
			Тенге			2040	184			

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	180593	-	-	-
Материалы -	Тенге	171215	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2225	-	-
Местные материалы -	Тенге	6811	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2893	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	434	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11009	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	194494	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2659	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	194494	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2659	-	-

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Сметная стоимость 3123,914 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 565 чел.-ч
Сметная заработная плата 113,332 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	1,05	30260,53	390,53	31873	411	227	0,67	1
				-	162,08	-	171	133	0,67	1
		т								
2	Е0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий	3511	502,99	17,65	1765988	61984	59071	0,04	136
				6,83	5,82	23984	20431	133	0,02	71
		м2								
3	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3511	119,11	-	418185	-	107	-	1
				0,02	-	81	-	133	-	-
		м2								
4	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см	1534	122,71	23,43	188243	35936	23900	0,04	56
				5,51	6,21	8450	9520	133	0,02	36
		м2								
5	Е0127-34-2	-Установка бордюра с учетом закруглений на примыканиях и съездах	104	453,26	7,63	47139	793	17567	0,8	83
				124,98	2,02	12998	210	133	0,01	1
		м								
6	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра	5,62	27400	-	153878	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	0,55	7211,59	611,9	3966	337	390	2,93	2
				499,39	151,63	275	83	109	0,5	-
		м3								

	при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		-	-	-	-	-	-	-
	м3								

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

9	Е0123-24-1 -Демонтаж люков	11	168,82	24,44	1857	269	2198	0,9	10
	СН шт		---	---	---	---	---	---	---
	РК8.02-05-2002		144,38	9,32	1588	102	130	0,05	1
	тех.ч.п.2,8								
10	Е01031-А30--Погрузка люков при	1,26	225,06	67,52	285	85	225	-	-
	12 автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
	т		157,54	20,25	199	26	100	0,12	-
11	Е010332-А30-Перевозка демонтированных	1,26	164,43	164,43	208	208	42	-	-
	-1 люков		---	---	---	---	---	---	---
	автомобилями-самосвалами		-	32,89	-	42	100	0,69	1
	/работающими вне карьеров/,								
	расстояние перевозки 30 км,								
	класс груза 1								
	т								
12	Е0146-34-2 -Разборка монолитного бетона	2,4	2795,18	1245,27	6708	2989	5049	9,51	23
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			1549,91	553,72	3720	1329	100	2,24	5
13	Е01031-А26--Погрузка разобранного	5,87	31,17	9,35	183	55	145	-	-
	1 монолитного бетона при		---	---	---	---	---	---	---
	автомобильных перевозках		21,82	2,8	128	16	100	0,02	-
	т								
14	Е010333-А30-Вывоз мусора	5,87	176,4	176,4	1035	1035	207	-	-
	-1 автомобилями-самосвалами,		---	---	---	---	---	---	---
	расстояние перевозки 30 км,		-	35,28	-	207	100	0,74	4
	класс груза 1 на свалку								
	т								
15	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и	0,22	3204,9	2134,53	705	470	500	5,67	1
	колец диаметром до 1000 мм		---	---	---	---	---	---	---
	м3		934,87	687,67	206	151	140	2,73	1
16	С143018-24 -Стоимость опорного кольца	0,22	29600	-	6512	-	-	-	-
	м3		---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
17	Е0123-24-1 -Установка люков тяжелых	11	13718,97	40,73	150909	448	3663	1,51	17
	шт		---	---	---	---	---	---	---
			240,64	15,53	2647	171	130	0,08	1
18	Е0106-1-1 -Омоноличивание люков бетоном	2,4	5827,23	75,91	13985	182	640	1,55	4
	В15 F150		---	---	---	---	---	---	---
	м3		225,11	28,67	540	69	105	0,14	-
19	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости	2,45	369	-	903	-	-	-	-
	при изменении марки бетона по		---	---	---	---	---	---	---
	морозостойкости до 200: за		-	-	-	-	-	-	-
	100 циклов								
	м3								
20	Е0168-3-1 -Ремонт асфальтобетонного	36	847,33	25,12	30504	904	8729	1,2	43
	однослойного покрытия дорог,		---	---	---	---	---	---	---
	толщиной 50 мм, площадью		192,02	10,56	6913	380	119,7	0,04	1
	ремонта до 5 м2								
	м2								
21	Е01031-А26--Погрузка мусора при	4,32	31,17	9,35	135	40	106	-	-
	1 автомобильных перевозках		---	---	---	---	---	---	---
	т		21,82	2,8	94	12	100	0,02	-
22	Е010333-А30-Вывоз мусора	4,32	176,4	176,4	762	762	152	-	-
	-1 автомобилями-самосвалами,		---	---	---	---	---	---	---
	расстояние перевозки 30 км,		-	35,28	-	152	100	0,74	3
	класс груза 1								
	т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2824171	106909			376
		---			---	---			---
		Тенге			61822	33072			127

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	[illegible]	-	-	-
Материалы -	Тенге	[illegible]	[illegible]	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	54534	-	-
Местные материалы -	Тенге	2460952	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	122917	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18438	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	176825	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3123914	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	565
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113332	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3123914	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	565
Сметная заработная плата -	Тенге	-	113332	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

_____

_____

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

_____

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

_____

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____ ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 882,405 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 113 чел.-ч
Сметная заработная плата 23,842 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	188,7	878,35	84,82	165745	16005	9538	0,17	31
		м3		24,59	13,42	4640	2532	133	0,05	9
2	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	0,7447	30260,53	390,53	22537	291	161	0,67	-
		т		-	162,08	-	121	133	0,67	-
3	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	993	502,99	17,65	499466	17531	16707	0,04	38
		м2		6,83	5,82	6783	5778	133	0,02	20
4	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	993	119,11	-	118273	-	30	-	-
		м2		0,02	-	23	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			806021	33826			71
			Тенге			11446	8431			30
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			806021	-	-		-
		Материалы -	Тенге			25473	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	19877	-		-
		Местные материалы -	Тенге			735277	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	26434	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3965	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	49947	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	882405	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23842	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	882405	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	23842	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____ **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**