Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____
Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.
Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 539,394 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 281 чел.-ч
Сметная заработная плата 47,99 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление откосов								
1	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	530	22,31	-	11824	-	11470	0,14	75
				22,31	-	11824	-	97	-	-
			м2							
2	E0127-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	53	878,35	84,82	46553	4495	2679	0,17	9
				24,59	13,42	1303	711	133	0,05	2
			м3							
3	E0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30	530	1372,06	30,29	727190	16054	43458	0,35	184
				54,08	7,57	28665	4011	133	0,03	18
			м2							
4	E0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	530	-615,79	-0,35	-326368	-183	-7944	-0,06	-32
				-11,16	-0,11	-5912	-61	133	-	-
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		459199	20367			236
				Тенге		35880	4661			20
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		459199	-	-		-
		Материалы -		Тенге		26650	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	40541	-		-
		Местные материалы -		Тенге		376303	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	[illegible]	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	[illegible]
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7449	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30532	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	539394	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47990	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	539394	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	281
Сметная заработная плата -	Тенге	-	47990	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1497,194 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 270 чел.-ч
Сметная заработная плата 46,531 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	4	37,06	35,39	148	142	44	0,01	-			
		м3		1,63	9,6	7	38	97	0,03	-			
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7	176,4	176,4	1235	1235	247	-	-			
		т		-	35,28	-	247	100	0,74	5			
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	4	4,33	3,73	17	15	7	-	-			
		м3		0,55	1,29	2	5	97	-	-			
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	28,7	26,86	25,39	771	729	219	0,01	-			
		м3		1,47	6,39	42	183	97	0,02	1			
5	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	325,4	-	976	-	1103	2,09	6			
		м3		325,4	-	976	-	113	-	-			
6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	32,1	154,22	-	4950	-	5594	1,12	36			
		м3		154,22	-	4950	-	113	-	-			

7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	м3	1,5	1139,43	175,4	1682	259	414	0,27	2
					176,73	65,72	230	85	130	0,32	-
8	Е0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм	1000м	0,02	305153,06	132979,68	6103	2660	5073	761,3	15
					144900	50233,73	2898	1005	130	245,34	5
9	С130806-124	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	м	20,08	5220	-	104818	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-10	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	1000м	0,02	900411,56	132979,68	18008	2660	2712	315,1	6
					54078,75	50233,73	1082	1005	130	245,34	5
11	Е0109-52-1 примен.	-Устройство отверстий (резка) для укладки люка	м	120	144	6,19	17281	742	7266	0,39	47
					64,69	2,59	7763	311	90	0,01	1
12	Е0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон В20 F200 (подливка под люки)м3	м3	14,5	5949,63	75,91	86270	1101	3864	1,55	23
					225,11	28,67	3264	416	105	0,14	2
13	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	14,79	369	-	5458	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0123-24-1	-Установка люков с решетками дождеприемными	шт	50	21718,97	40,73	1085949	2037	16651	1,51	75
					240,64	15,53	12032	776	130	0,08	4
15	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	м3	0,7	1034,69	38,95	724	27	242	2,23	2
					302,74	14,34	212	10	109	0,07	-
16	Е0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	м3	2,99	7741,99	611,9	23149	1830	2122	2,93	9
					499,39	151,63	1493	453	109	0,5	1
17	Е0127-36-2	-Укладка плит сборных железобетонных ПУ-1	м3	0,51	871,28	464,1	444	237	237	1,44	1
					225,11	123,56	115	63	133	0,43	-
18	С143019-203	-Стоимость плиты	м2	3,38	2630	-	8876	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				1366658	13641			221

			Тенге				35065	4598			25
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1349377	-	-		-
	Материалы -		Тенге				1088602	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	31590	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				104818	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				115757	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				38523	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		19
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	5779	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				83274	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1471175	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		218
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	37368	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	17295	-	-	-
Материалы -	Тенге	9774	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8011	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7266	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1090	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1473	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	26019	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	52
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9163	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1497194	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	270
Сметная заработная плата -	Тенге	-	46531	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

_____

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

_____

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 603,931 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 72 чел.-ч
Сметная заработная плата 13,392 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон B20 F-200 (подливка под люки) м3	0,22	5949,63	75,91	1309	17	59	1,55	-
				225,11	28,67	50	6	105	0,14	-
2	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,2244	369	-	83	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	E0107-31-1 примен.	-Установка подкладок под металлические люки м3	0,22	3204,9	2134,53	705	470	500	5,67	1
				934,87	687,67	206	151	140	2,73	1
4	АО "УПТК"	-Стоимость подкладных блоков V-0,01 м3 шт	22	753,93	-	16586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E010332-A10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	0,55	73,35	73,35	40	40	8	-	-
				-	14,67	-	8	100	0,31	-
6	E1031-A11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	0,55	161	48,3	89	27	62	-	-
				112,7	-	62	-	100	-	-
7	E0123-24-1	-Установка люков решетчатых шт	22	21718,97	40,73	477817	896	7326	1,51	33
				240,64	15,53	5294	342	130	0,08	2
8	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	0,98	1034,69	38,95	1014	38	339	2,23	2
				302,74	14,34	297	14	109	0,07	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	556095	6107			59
	Тенге	9678	1666			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	556095	-	-		-
Материалы -	Тенге	475466	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11344	-		-
Местные материалы -	Тенге	64844	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	13651	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2048	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34185	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	603931	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13392	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	603931	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		72
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13392	-		-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Проезжая часть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2855,412 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 420 чел.-ч
Сметная заработная плата 87,888 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	1,11	30260,53	390,53	33480	432	239	0,67	1
				-	162,08	-	179	133	0,67	1
2	E0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий м2	3688	502,99	17,65	1855017	65109	62049	0,04	143
				6,83	5,82	25193	21460	133	0,02	75
3	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3688	119,11	-	439267	-	113	-	2
				0,02	-	85	-	133	-	-
4	E0127-63-11-	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см м2	1009	122,71	23,43	123818	23637	15720	0,04	37
				5,51	6,21	5558	6262	133	0,02	24

5	Е0123-24-1 -Демонтаж люков СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	шт	7	168,82 144,38	24,44 9,32	1182 1011	171 65	1399 130	0,9 0,05	6 -
6	Е01031-А30--12 Погрузка люков при автомобильных перевозках	т	0,805	225,06	67,52	181	54	143	-	-
7	Е010332-А30-1 Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,805	157,54 164,43 -	20,25 164,43 32,89	127 132 -	16 132 26	100 26 100	0,12 - 0,69	- - 1
8	Е0146-34-2 -Разборка монолитного бетона	м3	3,5	2795,18	1245,27	9783	4358	7363	9,51	33
9	Е01031-А26--1 Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках	т	8,4	1549,91 31,17 21,82	553,72 9,35 2,8	5425 262 183	1938 79 24	100 207 100	2,24 - 0,02	8 - -
10	Е010333-А30-1 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	8,4	176,4 -	176,4 35,28	1482 -	1482 296	296 100	- 0,74	- 6
11	Е0107-31-1 -Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,14	3204,9	2134,53	449	299	318	5,67	1
12	С143018-24 -Стоимость опорного кольца	м3	0,14	934,87 29600 -	687,67 - -	131 4144 -	96 - -	140 - -	2,73 - -	- - -
13	Е0123-24-1 -Установка люков тяжелых	шт	7	13718,97	40,73	96033	285	2331	1,51	11
14	Е0106-1-1 -Омоноличивание люков бетоном В15 F150	м3	3,5	240,64 5827,23	15,53 75,91	1684 20395	109 266	130 933	0,08 1,55	1 5
15	С143001-57 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	3,57	225,11 369 -	28,67 - -	788 1317 -	100 - -	105 - -	0,14 - -	- - -
16	Е0168-3-1 -Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	14	847,33 192,02	25,12 10,56	11863 2688	352 148	3395 119,7	1,2 0,04	17 1
17	Е01031-А26--1 Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	1,68	31,17 21,82	9,35 2,8	52 37	16 5	41 100	- 0,02	- -
18	Е010333-А30-1 Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,68	176,4 -	176,4 35,28	296 -	296 59	59 100	- 0,74	- 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге				2599153 42909	96968 30784			255 118

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	[illegible]	-	-	-
Материалы -	Тенге	139924	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73694	-	-
Местные материалы -	Тенге	2319353	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	94632	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14195	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	161627	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2855412	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87888	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2855412	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87888	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 534,413 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 69 чел.-ч
Сметная заработная плата 14,498 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	116,7	878,35	84,82	102504	9898	5899	0,17	19
		м3		24,59	13,42	2869	1566	133	0,05	6
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	0,4485	30260,53	390,53	13572	175	97	0,67	-
		т		-	162,08	-	73	133	0,67	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	598	502,99	17,65	300786	10557	10061	0,04	23
		м2		6,83	5,82	4085	3480	133	0,02	12
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	598	119,11	-	71226	-	18	-	-
		м2		0,02	-	14	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			488088	20630			43
			Тенге			6968	5118			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			488088	-	-		-
		Материалы -	Тенге			15340	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12086	-		-
		Местные материалы -	Тенге			445149	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	[illegible]	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2411	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30250	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	534413	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14498	-	-	69
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	534413	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	14498	-	-	69

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1622,359 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1168 чел.-ч
Сметная заработная плата 210,099 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см	105	167,85	14,4	17624	1512	6813	0,28	29
		м2		43,73	5,05	4592	530	133	0,02	2
2	E0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать	105	-20,81	-	-2185	-	-267	-0,01	-1
		м2		-1,91	-	-200	-	133	-	-
3	E0127-34-2	-Установка бордюра	527	453,26	7,63	238867	4019	89017	0,8	423
		м		124,98	2,02	65866	1065	133	0,01	4
4	C143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см	8,43	27400	-	231037	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	E0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150	11	7119,79	611,9	78318	6731	7806	2,93	32
		м3		499,39	151,63	5493	1668	109	0,5	5

6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	11,22	369 -	- -	4140 -	- -	- -	- -	- -
7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	791	167,85 43,73	14,4 5,05	132771 34594	11388 3995	51324 133	0,28 0,02	221 16
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	791	31,21 2,86	- -	24690 2265	- -	3012 133	0,02 -	15 -
9	Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	104,41	290,5 111,78	172,6 64,55	30331 11671	18021 6740	24487 133	0,63 0,23	66 24
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,5933	30260,53 -	390,53 162,08	17952 -	232 96	128 133	0,67 0,67	- -
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	791	407,86 28,46	- -	322618 22514	- -	29943 133	0,17 -	131 -
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	791	256,44 18,31	- -	202841 14482	- -	19261 133	0,11 -	84 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1299004	41902		1000
	Тенге	161276	14094		52
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1299004	-	-	-
Материалы -	Тенге	64784	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	175370	-	-
Местные материалы -	Тенге	1031041	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	231524	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34729	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	91832	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1622359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	210099	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1622359	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	210099	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 391,923 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 176 чел.-ч
Сметная заработная плата 29,772 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5	37,06	35,39	185	177	54	0,01	-
		м3		1,63	9,6	8	48	97	0,03	-
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	8,75	176,4	176,4	1544	1544	309	-	-
		т		-	35,28	-	309	100	0,74	6
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	5	4,33	3,73	22	19	9	-	-
		м3		0,55	1,29	3	6	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	6	26,86	25,39	161	152	46	0,01	-
		м3		1,47	6,39	9	38	97	0,02	-
5	Е0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	325,4	-	325	-	368	2,09	2
		м3		325,4	-	325	-	113	-	-

6	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	1,1	878,35 24,59	84,82 13,42	966 27	93 15	54 133	0,17 0,05	2 -
		м3								
7	E0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1	1,87	4366,54 1550,69	1863,26 623,38	8165 2900	3484 1166	5692 140	9,27 2,62	17 5
		м3								
8	С143018-151 примен.	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	22	4960 -	- -	109120 -	- -	- -	- -	- -
		м								
9	E0111-2-9 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F200	0,05	6412,13 652,05	- -	321 33	- -	40 123	4,21 -	- -
		м3								
10	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	0,051	554 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	7	154,22 154,22	- -	1080 1080	- -	1220 113	1,12 -	8 -
		м3								
		Укрепление откосов								
12	E0101-145-5	-Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	250	22,31 22,31	- -	5578 5578	- -	5410 97	0,14 -	35 -
		м2								
13	E0127-14-2	-Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	25	878,35 24,59	84,82 13,42	21959 615	2120 335	1264 133	0,17 0,05	4 1
		м3								
14	E0127-39-17	-Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30	250	1372,06 54,08	30,29 7,57	343014 13521	7573 1892	20499 133	0,35 0,03	87 9
		м2								
15	E0127-39-18 К=10	-Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	250	-615,79 -11,16	-0,35 -0,11	-153947 -2789	-86 -29	-3747 133	-0,06 -	-15 -
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			338520	15076			139
			Тенге			21309	3780			21
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			338520	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14094	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25089	-		-
		Местные материалы -	Тенге			288042	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			31219	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4683	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22184	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	391923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29772	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	391923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29772	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 453,969 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 113 чел.-ч
Сметная заработная плата 20,382 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1	37,06	35,39	37	35	11	0,01	-
		м3		1,63	9,6	2	10	97	0,03	-
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,75	176,4	176,4	309	309	62	-	-
		т		-	35,28	-	62	100	0,74	1
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	1	4,33	3,73	4	4	2	-	-
		м3		0,55	1,29	1	1	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	7,3	26,86	25,39	196	185	56	0,01	-
		м3		1,47	6,39	11	47	97	0,02	-
5	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1	325,4	-	325	-	368	2,09	2
		м3		325,4	-	325	-	113	-	-

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	8	154,22	-	1234	-	1394	1,12	9
		м3		154,22	-	1234	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	1	1139,63	175,4	1140	175	315	1,17	1
		м3		176,73	65,72	177	66	130	0,32	-
8	Е0122-8-10	Укладка стальных труб диам. 400 мм	0,004	305153,06	132979,68	1221	532	1015	761,3	3
		1000м		144900	50233,73	580	201	130	245,34	1
9	С130806-124 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	4,02	5220	-	20964	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,004	900411,56	132979,68	3602	532	542	315,1	1
		1000м		54078,75	50233,73	216	201	130	245,34	1
11	Е0109-52-1 примен.	Устройство отверстий (резка) для укладки люка	28,8	144	6,19	4147	178	1744	0,39	11
		м		64,69	2,59	1863	75	90	0,01	-
12	Е0106-1-1	Дополнительный монолитный бетон В20 F200 (подливка под люки)	3,48	5949,63	75,91	20705	264	927	1,55	5
		м3		225,11	28,67	783	100	105	0,14	-
13	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,55	369	-	1310	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0123-24-1	Установка люков с решетками дождеприемными	12	21718,97	40,73	260628	489	3996	1,51	18
		шт		240,64	15,53	2888	186	130	0,08	1
15	Е0130-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	2,64	1034,69	38,95	2732	103	912	2,23	6
		м3		302,74	14,34	799	38	109	0,07	-
16	Е0130-7-1 примен.	Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	11,64	7741,99	611,9	90117	7122	8260	2,93	34
		м3		499,39	151,63	5813	1765	109	0,5	6
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			408669	9929			91
			Тенге			14691	2750			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			404521	-	-		-
	Материалы -		Тенге			267348	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	15504	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20964	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			93631	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			17860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2679	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			25343	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			447724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		100
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	18183	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4147	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2106	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1938	-		-

Накладные расходы -	Тенге	1744	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	262	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	353	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6245	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2199	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	453969	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	113
Сметная заработная плата -	Тенге	-	20382	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Ф-2

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 268,955 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 49 чел.-ч
Сметная заработная плата 9,347 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон В20 F-200 (подливка под люки)	0,1	5949,63	75,91	595	8	27	1,55	-
				225,11	28,67	23	3	105	0,14	-
		м3								
2	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,102	369	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	Е0107-31-1 примен.	-Установка подкладок под металлические люки	0,1	3204,9	2134,53	320	213	227	5,67	1
				934,87	687,67	93	69	140	2,73	-
		м3								
4	АО "УПТК"	-Стоимость подкладных блоков V-0,01 м3	8	753,93	-	6031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	0,2	73,35	73,35	15	15	3	-	-
				-	14,67	-	3	100	0,31	-
		т								

6	E1031-А11-2-1	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках т	0,2	161 112,7	48,3 -	32 23	10 -	23 100	- -	- -
7	E0123-24-1	Установка люков решетчатых шт	8	21718,97 240,64	40,73 15,53	173752 1925	326 124	2664 130	1,51 0,08	12 1
8	E0130-7-1 примен.	Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200 м3	0,54	7333,99 499,39	611,9 151,63	3960 270	330 82	383 109	2,93 0,5	2 -
9	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	0,5508	369 -	- -	203 -	- -	- -	- -	- -
10	E0130-3-2	Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	1,5	1034,69 302,74	38,95 14,34	1552 454	58 22	518 109	2,23 0,07	3 -
11	E0130-7-1 примен.	Устройство укрепления входа и выхода, оголовков из монолитного бетона В-30 F-200 м3	7,5	7741,99 499,39	611,9 151,63	58065 3745	4589 1137	5322 109	2,93 0,5	22 4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге --- Тенге		244564 6533	5549 1439			40 5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		244564	-	-		-
		Материалы -		Тенге		176144	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	7972	-		-
		Местные материалы -		Тенге		56337	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		9167	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1375	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15224	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	268955	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9347	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	268955	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	49
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9347	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Проезжая часть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2704,971 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 446 чел.-ч
Сметная заработная плата 95,168 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	35	6,91 -	6,91 2,4	242 -	242 84	81 97	- 0,01	- -
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	35	5,47 -	5,47 1,9	191 -	191 66	64 97	- 0,01	- -
3	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	51	6,91 -	6,91 2,4	352 -	352 122	119 97	- 0,01	- -

4	Е0101-24-14 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	51	21,87 - -	21,87 7,59 -	1115 - -	1115 387 -	375 97 -	- 0,02 -	- 1 -
5	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в кучи м3	19	6,91 - -	6,91 2,4 -	131 - -	131 46 -	44 97 -	- 0,01 -	- - -
6	Е0101-17-7т ех.ч.п.1.2 7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	19	30,13 1,32 -	28,77 7,8 -	572 25 -	547 148 -	168 97 -	0,01 0,03 -	- 1 -
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	37,05	17,73 - -	17,73 3,55 -	657 - -	657 131 -	131 100 -	- 0,07 -	- 3 -
8	Е0101-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт) м3	33	6,91 - -	6,91 2,4 -	228 - -	228 79 -	77 97 -	- 0,01 -	- - -
9	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	105	16,11 - -	16,11 5,51 -	1691 - -	1691 579 -	562 97 -	- 0,02 -	- 2 -
10	Е0101-130-7 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	105	8,01 - -	8,01 2,41 -	841 - -	841 253 -	246 97 -	- 0,01 -	- 1 -
11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	105	16,16 1,86 -	13,8 3,16 -	1697 196 -	1449 331 -	511 97 -	0,01 0,01 -	1 1 -
12	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий м2	855,5	121,79 7,37 -	20,5 5,83 -	104194 6306 -	17537 4986 -	15018 133 -	0,05 0,02 -	41 18 -
13	Е0127-21-1К=3 т.ч. п1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя м2	855,5	23,44 - -	- - -	20049 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	594	272,98 5,75 -	38,27 13,21 -	162152 3416 -	22735 7847 -	14979 133 -	0,04 0,05 -	23 28 -

15	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	0,4148	30260,53 - -	390,53 162,08 -	12551 - 67	162 - 67	89 - 133	0,67 - 0,67	- - -
16	E0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	553	387,54 6,83 6,83	17,65 5,82 5,82	214310 3778 3778	9763 3218 3218	9304 133 133	0,04 0,02 0,02	21 11 11
17	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	553	270,87 0,07 0,07	- - -	149793 38 38	- - -	51 133 133	- - -	2 - -
18	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	0,774	30260,53 - -	390,53 162,08 -	23422 - 125	302 - 125	167 133 133	0,67 0,67 0,67	1 1 1
19	E0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий м2	2580	502,99 6,83 6,83	17,65 5,82 5,82	1297707 17624 17624	45548 15013 15013	43407 133 133	0,04 0,02 0,02	100 52 52
20	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2580	119,11 0,02 0,02	- - -	307296 59 59	- - -	79 133 133	- - -	1 - -
21	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см м2	531	122,71 5,51 5,51	23,43 6,21 6,21	65161 2925 2925	12439 3295 3295	8273 133 133	0,04 0,02 0,02	19 12 12

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

22	E0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	4	168,82 144,38 144,38	24,44 9,32 9,32	675 578 578	98 37 37	799 130 130	0,9 0,05 0,05	4 - -
23	E01031-A30--12	-Погрузка люков при автомобильных перевозках т	0,46	225,06 157,54 157,54	67,52 20,25 20,25	104 72 72	31 9 9	82 100 100	- 0,12 0,12	- - -

24	E010332-А30-1	Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,46	164,43 - -	164,43 32,89 -	76 - -	76 15 -	15 100 -	- 0,69 -	-
25	Е0146-34-2	Разборка монолитного бетона	м3	2	2795,18 1549,91 31,17	1245,27 553,72 9,35	5590 3100 150	2491 1107 45	4207 100 118	9,51 2,24 -	19 4 -
26	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках	т	4,8	21,82	2,8	105	13	100	0,02	-
27	Е010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	4,8	176,4 -	176,4 35,28	847 -	847 169	169 100	- 0,74	- 4
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,08	3204,9 934,87 29600	2134,53 687,67 -	256 75 2368	171 55 -	182 140 -	5,67 2,73 -	- - -
29	С143018-24	Стоимость опорного кольца	м3	0,08	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-
30	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	шт	4	13718,97 240,64	40,73 15,53	54876 963	163 62	1332 130	1,51 0,08	6 -
31	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном В15 F150	м3	2	5827,23 225,11	75,91 28,67	11654 450	152 57	533 105	1,55 0,14	3 -
32	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	2,04	369 -	- -	753 -	- -	- -	- -	- -
33	Е0168-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	8	847,33 192,02	25,12 10,56	6779 1536	201 84	1940 119,7	1,2 0,04	10 -
34	Е01031-А26-1	Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,96	31,17 21,82	9,35 2,8	30 21	9 3	24 100	- 0,02	-
35	Е010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,96	176,4 -	176,4 35,28	169 -	169 34	34 100	- 0,74	- 1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2448679	120381	251
	Тенге	41266	38426	143
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2448679	-	-
Материалы -	Тенге	99935	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79691	-
Местные материалы -	Тенге	2187097	-	-
Накладные расходы -	Тенге	103180	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	52
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15477	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	153112	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2704971	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	446	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95168	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2704971	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	446	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	95168	-	-	

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.
Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 245,348 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 32 чел.-ч
Сметная заработная плата 6,648 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	53,25	878,35	84,82		46772	4516		2692	0,17	9
		м3		24,59	13,42		1309	715		133	0,05	3
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	0,2062	30260,53	390,53		6241	81		44	0,67	-
		т		-	162,08		-	33		133	0,67	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	275	502,99	17,65		138321	4855		4627	0,04	11
		м2		6,83	5,82		1879	1600		133	0,02	6
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	275	119,11	-		32754	-		8	-	-
		м2		0,02	-		6	-		133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				224089	9452				20
			Тенге				3194	2348				8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				224089	-	-			-
	Материалы -		Тенге				7054	-	-			-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	5542	-			-
	Местные материалы -		Тенге				204389	-	-			-

[illegible]	Тенге	7371	-	-	-
[illegible] в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1106	-	-
Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге	13888	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6648	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	245348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6648	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Ф-2

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 597,437 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 408 чел.-ч
Сметная заработная плата 71,866 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см	40	167,85	14,4	6714	576	2595	0,28	11
		м2		43,73	5,05	1749	202	133	0,02	1
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать	40	-20,81	-	-832	-	-102	-0,01	-
		м2		-1,91	-	-76	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра	202	453,26	7,63	91558	1540	34120	0,8	162
		м		124,98	2,02	25246	408	133	0,01	1
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см	3,23	27400	-	88557	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150	4	7119,79	611,9	28479	2448	2838	2,93	12
		м3		499,39	151,63	1998	607	109	0,5	2

6 С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	4,08	369 -	- -	1504 -	- -	- -	- -	- -
7 Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	303	167,85 43,73	14,4 5,05	50859 13252	4362 1530	19660 133	0,28 0,02	85 6
8 Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	303	31,21 2,86	- -	9458 868	- -	1154 133	0,02 -	6 -
9 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,2273	30260,53 -	390,53 162,08	6877 -	89 37	49 133	0,67 0,67	- -
10 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	303	407,86 28,46	- -	123582 8624	- -	11470 133	0,17 -	50 -
11 Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	303	256,44 18,31	- -	77700 5547	- -	7378 133	0,11 -	32 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			484457	9015			358
		Тенге			57208	2784			11
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			484457	-	-		-
	Материалы -	Тенге			24418	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	59991	-		-
	Местные материалы -	Тенге			393816	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			79164	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11875	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33817	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	597437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	408
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71866	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	597437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	408
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71866	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: [illegible]
и автомобильных дорог города Алматы»
Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»
Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №5

А К Т №_____
Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.
Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 148,981 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 77 чел.-ч
Сметная заработная плата 13,238 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Укрепление откосов								
1	Е0101-145-5-	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	146	22,31	-	3257	-	3160	0,14	21
		м2		22,31	-	3257	-	97	-	-
2	Е0127-14-2 -	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	15	878,35	84,82	13175	1272	758	0,17	2
		м3		24,59	13,42	369	201	133	0,05	1
3	Е0127-39-17-	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30	146	1372,06	30,29	200320	4422	11971	0,35	51
		м2		54,08	7,57	7896	1105	133	0,03	5
4	Е0127-39-18- К=10	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	146	-615,79	-0,35	-89905	-50	-2188	-0,06	-9
		м2		-11,16	-0,11	-1629	-17	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			126848	5644			65
			Тенге			9894	1289			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126848	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7341	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11183	-		-
		Местные материалы -	Тенге			103968	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13701	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9431	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	148981	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13238	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	148981	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13238	-	

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 394,175 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 84 чел.-ч
Сметная заработная плата 15,481 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0109-52-1 примен.	-Устройство отверстий (резка) для укладки люка	26,4	144	6,19	3802	163	1598	0,39	10
		м		64,69	2,59	1708	68	90	0,01	-
2	Е0106-1-1	-Дополнительный монолитный бетон В20 F200 (подливка под люки)м3	3,2	5949,63	75,91	19039	243	853	1,55	5
		м3		225,11	28,67	720	92	105	0,14	-
3	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,26	369	-	1204	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
4	Е0123-24-1	-Установка люков с решетками дождеприемными	11	21718,97	40,73	238909	448	3663	1,51	17
		шт		240,64	15,53	2647	171	130	0,08	1
5	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	2,4	1034,69	38,95	2483	93	829	2,23	5
		м3		302,74	14,34	727	34	109	0,07	-

6	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	10,64	7741,99	611,9	82375	6511	7550	2,93	31
		м3		499,39	151,63	5313	1613	109	0,5	5
7	E0127-36-2	-Укладка плит сборных железобетонных ПУ-1	0,51	871,28	464,1	444	237	237	1,44	1
		м3		225,11	123,56	115	63	133	0,43	-
8	C143019-203	-Стоимость плиты	3,38	2630	-	8876	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			357132	7695			69
			Тенге			11230	2042			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			353331	-	-		-
	Материалы -		Тенге			242403	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	11495	-		-
	Местные материалы -		Тенге			93874	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			13132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1970	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21988	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			388450	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		72
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	13465	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3802	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1931	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1776	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1598	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	240	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			324	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2016	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	394175	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	84
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15481	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»