Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Проезд к улице №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1565,923 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 238 чел.-ч
Сметная заработная плата 52,519 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
1	E0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	62	6,91 -	6,91 2,4	428 -	428 149	144 97	- 0,01 / -
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	62	5,47 -	5,47 1,9	339 -	339 118	114 97	- 0,01 / -
3	E0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	72	6,91 -	6,91 2,4	497 -	497 173	167 97	- 0,01 / 1

4	E0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	72	21,87	21,87	1575	1575	530	-	-
					-	7,59	-	546	97	0,02	2
5	E0101-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	м3	40	6,91	6,91	276	276	93	-	-
					-	2,4	-	96	97	0,01	-
6	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	134	16,11	16,11	2158	2158	717	-	-
					-	5,51	-	739	97	0,02	2
7	E0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	134	8,01	8,01	1073	1073	313	-	-
					-	2,41	-	323	97	0,01	1
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	134	16,16	13,8	2165	1849	652	0,01	2
					1,86	3,16	250	423	97	0,01	2
9	E0127-21-1	Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	м2	545	121,79	20,5	66377	11172	9567	0,05	26
					7,37	5,83	4017	3176	133	0,02	11
10	E0127-21-1К=3 т.ч. п1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	545	23,44	-	12773	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	E0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий	м2	438	272,98	38,27	119567	16764	11045	0,04	17
					5,75	13,21	2519	5786	133	0,05	20
12	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	т	0,3105	30260,53	390,53	9396	121	67	0,67	-
					-	162,08	-	50	133	0,67	-
13	E0127-53-6	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий	м2	414	387,54	17,65	160442	7309	6965	0,04	16
					6,83	5,82	2828	2409	133	0,02	8

14	E0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	414	270,87	-	112141	-	[illegible]	-	[illegible]
				0,07	-	29	-	133	-	-
15	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	0,4314	30260,53	390,53	13054	168	93	0,67	-
				-	162,08	-	70	133	0,67	-
16	E0127-53-1	-Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий м2	1438	502,99	17,65	723296	25387	24194	0,04	56
				6,83	5,82	9823	8368	133	0,02	29
17	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1438	119,11	-	171276	-	44	-	1
				0,02	-	33	-	133	-	-
18	E0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 12 см м2	34	122,71	23,43	4172	796	530	0,04	1
				5,51	6,21	187	211	133	0,02	1

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

19	E0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	1	168,82	24,44	169	24	200	0,9	1
				144,38	9,32	144	9	130	0,05	-
20	E01031-A30-12	-Погрузка люков при автомобильных перевозках т	0,115	225,06	67,52	26	8	20	-	-
				157,54	20,25	18	2	100	0,12	-
21	E010332-A30-1	-Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	0,115	164,43	164,43	19	19	4	-	-
				-	32,89	-	4	100	0,69	-
22	E0146-34-2	-Разборка монолитного бетона м3	0,3	2795,18	1245,27	839	374	631	9,51	3
				1549,91	553,72	465	166	100	2,24	1
23	E01031-A26-1	-Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках т	0,6	31,17	9,35	19	6	15	-	-
				21,82	2,8	13	2	100	0,02	-

24	E010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	т	0,6	176,4 - -	176,4 35,28 -	106 - -	106 21 -	21 100 -	- 0,74 -	- - -
25	E0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,02	3204,9 934,87 29600	2134,53 687,67 -	64 19 592	43 14 -	45 140 -	5,67 2,73 -	- - -
26	С143018-24	-Стоимость опорного кольца	м3	0,02	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
27	E0123-24-1	-Установка люков тяжелых	шт	1	13718,97 240,64 5827,23	40,73 15,53 75,91	13719 241 1748	41 16 23	333 130 80	1,51 0,08 1,55	2 - -
28	E0106-1-1	-Омоноличивание люков бетоном В15 F150	м3	0,3	225,11 369 -	28,67 - -	68 113 -	9 - -	105 - -	0,14 - -	- - -
29	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,306	847,33 192,02	25,12 10,56	1695 384	50 21	485 119,7	1,2 0,04	2 -
30	E0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог, толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2	м2	2	31,17 21,82 176,4	9,35 2,8 176,4	7 5 42	2 1 42	6 100 8	- 0,02 -	- - -
31	E01031-А26-1	-Погрузка мусора при автомобильных перевозках	т	0,24	- 35,28	- -	8	100	0,74	-	
32	E010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,24							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1420163	70651		128
	Тенге	21042	22908		81
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1420163	-	-	-
Материалы -	Тенге	41726	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	43950	-	-
Местные материалы -	Тенге	1286745	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	57122	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	29
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8568	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88637	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1565923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52519	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1565923	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	238
Сметная заработная плата -	Тенге	-	52519	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Проезд к улице №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.
Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 196,168 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 24 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,125 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	34,65	878,35	84,82	30435	2939	1752	0,17	6
		м3		24,59	13,42	852	465	133	0,05	2
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	0,1732	30260,53	390,53	5243	68	37	0,67	-
		т		-	162,08	-	28	133	0,67	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	231	502,99	17,65	116190	4078	3886	0,04	9
		м2		6,83	5,82	1578	1344	133	0,02	5
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	231	119,11	-	27514	-	7	-	-
		м2		0,02	-	5	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			179381	7085			15
			Тенге			2435	1837			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			179381	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4272	-		-
		Местные материалы -	Тенге			163936	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	5682	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	852	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11104	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	196168	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5125	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	196168	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	24	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5125	-	-	

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

г

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Проезд к улице №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 382,292 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 308 чел.-ч
Сметная заработная плата 55,698 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см	168	167,85	14,4	28199	2419	10901	0,28	47
		м2		43,73	5,05	7347	849	133	0,02	3
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать	168	-20,81	-	-3496	-	-427	-0,01	-2
		м2		-1,91	-	-321	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра	112	453,26	7,63	50765	854	18918	0,8	90
		м		124,98	2,02	13998	226	133	0,01	1
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см	1,79	27400	-	49101	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150	2	7119,79	611,9	14240	1224	1419	2,93	6
		м3		499,39	151,63	999	303	109	0,5	1
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,04	369	-	753	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

7	E0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	168	167,85 43,73	14,4 5,05	28199 7347	2419 849	[illegible] 133	[illegible] 0,02	[illegible] 3
8	E0127-56-2 K=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	168	31,21 2,86	- -	5244 481	- -	640 133	0,02 -	3 -
9	E0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	36,96	290,5 111,78	172,6 64,55	10737 4131	6379 2386	8668 133	0,63 0,23	23 8
10	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,126	30260,53 -	390,53 162,08	3813 -	49 20	27 133	0,67 0,67	- -
11	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	168	407,86 28,46	- -	68521 4782	- -	6360 133	0,17 -	28 -
12	E0127-55-2 K=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	168	256,44 18,31	- -	43081 3076	- -	4091 133	0,11 -	18 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			299156 41841	13344 4633			260 17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			299156	-	-		-
	Материалы -		Тенге			29617	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	46474	-		-
	Местные материалы -		Тенге			214354	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			61497	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	9225	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21639	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	382292	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	308
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55698	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	382292	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	308
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55698	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительные тротуары и съезды во дворы

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1323,772 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 165 чел.-ч
Сметная заработная плата 34,991 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	E0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	250,8	878,35	84,82	220291	21272	12678	0,17	42					
		м3		24,59	13,42	6166	3366	133	0,05	12					
2	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	1,15	30260,53	390,53	34837	450	248	0,67	1					
		т		-	162,08	-	187	133	0,67	1					
3	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1535	502,99	17,65	772085	27099	25826	0,04	59					
				6,83	5,82	10486	8932	133	0,02	31					
		м2													
4	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1535	119,11	-	182829	-	47	-	1					
		м2		0,02	-	35	-	133	-	-					
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1210043	48821			102					
			Тенге			16687	12484			44					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1210043	-	-		-					
	Материалы -		Тенге			39377	-	-		-					

Всего заработная плата -	Тенге	1105134	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	38798	-	-	-
Накладные расходы -	чел.-ч	-	-	-	19
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге	-	5820	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	74930	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1323772	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч	-	-	-	165
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	34991	-	-
Сметная заработная плата -					
---	Тенге	1323772	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	чел.-ч	-	-	-	165
Нормативная трудоемкость -	Тенге	-	34991	-	-
Сметная заработная плата -					

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительные тротуары и съезды во дворы

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3704,607 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1601 чел.-ч
Сметная заработная плата 289,59 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство насыпи из песчано-гравийной смеси м3	2187	878,35 24,59	84,82 13,42	1920959 53772	185494 29348	110549 133	0,17 0,05	362 103
2	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см м2	126	167,85 43,73	14,4 5,05	21149 5511	1814 636	8175 133	0,28 0,02	35 3
3	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	126	-20,81 -1,91	- -	-2622 -241	- -	-320 133	-0,01 -	-2 -
4	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	631	453,26 124,98	7,63 2,02	286005 78864	4812 1275	106584 133	0,8 0,01	507 4
5	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см м3	10,1	27400 -	- -	276630 -	- -	- -	- -	- -
6	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150 м3	13	7119,79 499,39	611,9 151,63	92557 6492	7955 1971	9225 109	2,93 0,5	38 6

7	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	13,26	369 -	- -	4893 -	- -	- -	- -	- -	-
8	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см	м2	650	167,85 43,73	14,4 5,05	109104 28427	9358 3283	42175 133	0,28 0,02	182 13
9	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	650	31,21 2,86	- -	20289 1861	- -	2475 133	0,02 -	12 -
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания	т	0,4875	30260,53 -	390,53 162,08	14752 -	190 79	105 133	0,67 0,67	- -
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см	м2	650	407,86 28,46	- -	265109 18501	- -	24606 133	0,17 -	108 -
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	650	256,44 18,31	- -	166683 11900	- -	15827 133	0,11 -	69 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				3175510	209623			1312

			Тенге				205087	36592			130
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3175510	-	-		-
		Материалы -	Тенге				63193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге				-	241679	-		-
		Местные материалы -	Тенге				2697607	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге				319402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		160
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	47910	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				209695	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3704607	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1601
Сметная заработная плата -	Тенге	-	289590	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3704607	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1601
Сметная заработная плата -	Тенге	-	289590	-	-

ПРИНЯЛ:

СДАЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительное устройство водоотвода
по микрорайону Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Сметная стоимость 1778,196 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 750 чел.-ч
Сметная заработная плата 115,702 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	111	37,06	35,39	4114	3928	1209	0,01	1
		м3		1,63	9,6	181	1065	97	0,03	4
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	194,25	176,4	176,4	34266	34266	6853	-	-
		т		-	35,28	-	6853	100	0,74	144
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	111	4,33	3,73	480	414	198	-	-
		м3		0,55	1,29	61	143	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	45	26,86	25,39	1209	1143	343	0,01	-
		м3		1,47	6,39	66	288	97	0,02	1
5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	15	325,4	-	4881	-	5516	2,09	31
		м3		325,4	-	4881	-	113	-	-

6	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	61	154,22	-	9407	-	10630	1,12	68
		м3		154,22	-	9407	-	113	-	-
7	E0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	10,1	878,35	84,82	8871	857	511	0,17	2
		м3		24,59	13,42	248	136	133	0,05	-
8	E0107-31-5	Установка арычных блоков Б-3-1	17,17	4366,54	1863,26	74974	31992	52260	9,27	159
		м3		1550,69	623,38	26625	10703	140	2,62	45
9	С143018-151 примен.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	202	4960	-	1001920	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	E0111-2-9 примен.	Дополнительный монолитный бетон В-15 F200	1	6412,13	-	6412	-	802	4,21	4
		м3		652,05	-	652	-	123	-	-
11	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,02	554	-	565	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Укрепление откосов								
12	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	471	22,31	-	10508	-	10193	0,14	67
		м2		22,31	-	10508	-	97	-	-
13	E0127-14-2	Устройство оснований из песчано-гравийной смеси	47	878,35	84,82	41283	3986	2376	0,17	8
		м3		24,59	13,42	1156	631	133	0,05	2
14	E0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20(10) см из бетона В30	471	1372,06	30,29	646239	14267	38620	0,35	164
		м2		54,08	7,57	25474	3564	133	0,03	16
15	E0127-39-18 К=10	Исключать на каждый 1см изменения толщины слоя по табл. 39-17	471	-615,79	-0,35	-290037	-162	-7060	-0,06	-29
		м2		-11,16	-0,11	-5254	-54	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1555092	90690			476
			Тенге			74006	23329			213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1555092	-	-		-
		Материалы -	Тенге			37697	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	97335	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1352699	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			122451	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		61
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100653	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1778196	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	750
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115702	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1778196	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	750
Сметная заработная плата -	Тенге	-	115702	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительное устройство водоотвода
по микрорайону Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы диаметром 0,5 м

Сметная стоимость 2966,949 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2092 чел.-ч
Сметная заработная плата 363,132 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	78	37,06	35,39	2891	2760	850	0,01	1
				1,63	9,6	127	749	97	0,03	3
		м3								
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	136,5	176,4	176,4	24079	24079	4816	-	-
				-	35,28	-	4816	100	0,74	101
		т								
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	78	4,33	3,73	337	291	139	-	-
				0,55	1,29	43	100	97	-	-
		м3								
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	399	26,86	25,39	10718	10131	3044	0,01	4
				1,47	6,39	587	2550	97	0,02	9
		м3								
5	Е0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	58	325,4	-	18873	-	21327	2,09	121
				325,4	-	18873	-	113	-	-
		м3								

6	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	м3	507	154,22	-	78187	-	113	-	-
7	E0123-1-3	Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	м3	9,7	1139,63	175,4	11054	1701	3057	1,17	11
8	E0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	м3	36	176,73 7333,99	65,72 611,9	1714 264024	638 22028	130 25546	0,32 2,93	3 106
9	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	36,72	499,39 369	151,63 -	17978 13550	5459 -	109 -	0,5 -	18 -
10	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	м3	24,66	- 7441,45	- 4256,44	- 183506	- 104964	- 90951	- 13,57	- 335
11	АО "УПТК"	Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	шт	99	2277 4523,57	1106,67 -	56151 447833	27291 -	109 -	3,78 -	93 -
12	АО "УПТК"	Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	шт	18	- 6534,04	- -	- 117613	- -	- -	- -	- -
13	E010332-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	61,97	- 73,35	- 73,35	- 4545	- 4545	- 909	- -	- -
14	E1031-A11-2-1	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	61,97	- 161	14,67 48,3	- 9976	909 2993	100 6983	0,31 -	19 -
15	E0107-31-1 примен.	Установка подкладок под металлические люки	м3	0,3	112,7 3204,9	- 2134,53	6983 961	- 640	100 681	- 5,67	- 2
16	АО "УПТК"	Стоимость подкладных блоков V-0,01 м3	шт	30	934,87 753,93	687,67 -	280 22618	206 -	140 -	2,73 -	1 -
17	E010332-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,75	- 73,35	- 73,35	- 55	- 55	- 11	- -	- -
18	E1031-A11-2-1	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	0,75	- 161	14,67 48,3	- 121	11 36	100 85	0,31 -	- -
19	E0106-1-1	Дополнительный монолитный бетон В20 F-200 (подливка под люки)	м3	0,3	112,7 5949,63	- 75,91	85 1785	- 23	100 80	- 1,55	- -
20	C143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	м3	0,306	225,11 369	28,67 -	68 113	9 -	105 -	0,14 -	- -
21	E0123-24-1	Установка люков решетчатых	шт	30	- 21718,97	- 40,73	- 651569	- 1222	- 9990	- 1,51	- 45
					240,64	15,53	7219	466	130	0,08	2

22	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	190,46	322,23	15,76	61373	3001	25753	0,7	133
				118,25	5,8	22523	1104	109	0,03	5
		м2								
23	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	73,29	1115,18	23,77	81732	1742	15168	1,05	77
				181,13	8,75	13275	641	109	0,35	26
		м2								
24	E0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	3,24	7333,99	611,9	23762	1983	2299	2,93	10
				499,39	151,63	1618	491	109	0,5	2
		м3								
25	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,3	369	-	1219	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
26	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	3,96	1034,69	38,95	4097	154	1369	2,23	9
				302,74	14,34	1199	57	109	0,07	-
		м3								
27	E0130-7-1 примен.	-Устройство укрепления входа и выхода, оголовков из монолитного бетона В-30 F-200	22,5	7741,99	611,9	174195	13768	15966	2,93	66
				499,39	151,63	11236	3412	109	0,5	11
		м3								

Устройство защитных решеток у входных оголовков

28	E0109-53-2	-Изготовление и монтаж решеток	1,17	61235,85	1337,39	71462	1561	9017	53,59	63
				8461,13	124,2	9874	145	90	0,61	1
		т								
29	E0130-7-1 примен.	-Замоноличивание решеток бетоном В-20 F-200	22,2	7333,99	611,9	162815	13584	15753	2,93	65
				499,39	151,63	11086	3366	109	0,5	11
		м3								
30	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	22,64	369	-	8356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
31	E0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010	29,99	36,76	0,1	1102	3	138	0,03	1
				5,05	0,06	151	2	90	-	-
		м2								
32	E0113-26-8	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	29,99	70,52	0,14	2115	4	88	0,02	-
				3,19	0,06	96	2	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2456637	211268		1614
	Тенге	259354	52422		306
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2385175	-	-	-
Материалы -	Тенге	811296	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	301757	-	-
Местные материалы -	Тенге	1114691	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	333355	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50003	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	163112	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2881641	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2024
Сметная заработная плата -	Тенге	-	351760	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	71462	-	-	-
Материалы -	Тенге	60027	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10019	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9017	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1353	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4829	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	85308	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11372	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2966949	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2092
Сметная заработная плата -	Тенге	-	363132	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительное устройство водоотвода
по микрорайону Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы диаметром 1 м по существующей дренажной трубе

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 5717,781 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4347 чел.-ч
Сметная заработная плата 704,994 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	397	37,06	35,39	14713	14048	4324	0,01	4						
				1,63	9,6	648	3810	97	0,03	13						
		м3														
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	694,75	176,4	176,4	122554	122554	24511	-	-						
				-	35,28	-	24511	100	0,74	515						
		т														
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	397	4,33	3,73	1717	1481	709	-	2						
				0,55	1,29	219	511	97	-	2						
		м3														
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1118	26,86	25,39	30033	28387	8528	0,01	11						
				1,47	6,39	1646	7146	97	0,02	25						
		м3														
5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	76	325,4	-	24731	-	27946	2,09	159						
				325,4	-	24731	-	113	-	-						
		м3														

6	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	1194	154,22	-	184133	-	208070	1,12	1335
		м3		154,22	-	184133	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	107	1139,63	175,4	121940	18768	33725	1,17	126
		м3		176,73	65,72	18910	7032	130	0,32	34
8	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	72,35	7333,99	611,9	530614	44271	51340	2,93	212
		м3		499,39	151,63	36131	10970	109	0,5	36
9	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	73,8	369	-	27231	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1 м на автомобильных дорогах	66,78	5447,21	2509,88	363764	167609	158247	9,07	606
		м3		1521,45	652,57	101602	43578	109	2,23	149
11	АО "УПТК"	Стоимость звеньев труб диаметром 1 м	159	15958,13	-	2537343	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	Е010332-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	160,27	73,35	73,35	11756	11756	2351	-	-
		т		-	14,67	-	2351	100	0,31	49
13	Е1031-А11-2-1	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	160,27	161	48,3	25804	7741	18063	-	-
		т		112,7	-	18063	-	100	-	-
14	Е0107-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром 2000 мм	6,17	2131,62	1434,46	13152	8851	9163	3,45	21
		м3		579,08	481,75	3573	2972	140	2,03	13
15	С143018-24	Стоимость плит и колец диаметром 2000 мм	6,17	29600	-	182632	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	4	13718,97	40,73	54876	163	1332	1,51	6
		шт		240,64	15,53	963	62	130	0,08	-
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	553,5	322,23	15,76	178357	8720	74842	0,7	385
		м2		118,25	5,8	65454	3208	109	0,03	16
18	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	178,5	1115,18	23,77	199060	4243	36943	1,05	187
		м2		181,13	8,75	32331	1562	109	0,35	63
19	Е0130-7-1 примен.	Монолитный бетон на стыках, сопряжениях и подливка под люки, бетон В-20 F-200	13,02	7333,99	611,9	95489	7967	9239	2,93	38
		м3		499,39	151,63	6502	1974	109	0,5	6
20	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	13,28	369	-	4900	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			4724800	446559			3092

			Тенге			494905	109689			921

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4724800	-	-	-
Материалы -	Тенге	439309	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	604594	-	-
Местные материалы -	Тенге	3344026	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	669334	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	335
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	100400	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	323648	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5717781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	704994	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5717781	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4347
Сметная заработная плата -	Тенге	-	704994	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Установка железобетонных колец и крышек на проезжей части
(Дополнительные объемы, не учтенные проектом)

Сметная стоимость 499,444 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 246 чел.-ч
Сметная заработная плата 43,946 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13,5	37,06	35,39	500	478	147	0,01	-
				1,63	9,6	22	130	97	0,03	-
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	23,63	176,4	176,4	4167	4167	833	-	-
				-	35,28	-	833	100	0,74	18
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	13,5	4,33	3,73	58	50	24	-	-
				0,55	1,29	7	17	97	-	-
4	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4	325,4	-	1302	-	1471	2,09	8
				325,4	-	1302	-	113	-	-
5	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС м3	1,56	1139,63	175,4	1780	274	492	1,17	2
				176,73	65,72	276	103	130	0,32	1
6	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200 м3	1,2	7333,99	611,9	8801	734	852	2,93	4
				499,39	151,63	599	182	109	0,5	1

7 С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов		1,22	369	-	452	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8 Е0130-54-3	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных колец с крышками на автомобильных дорогах	м3	8,88	5447,21	2509,88	48371	22288	21043	9,07	81
				1521,45	652,57	13510	5795	109	2,23	20
9 С143018-24	-Стоимость железобетонных колец и крышек	м3	8,88	29600	-	262848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10 Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	43,77	322,23	15,76	14104	690	5918	0,7	30
				118,25	5,8	5176	254	109	0,03	1
11 Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	м2	14,8	1115,18	23,77	16505	352	3063	1,05	15
				181,13	8,75	2681	130	109	0,35	5
12 Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-щебеночной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см	м2	40	247,89	14,4	9916	576	2595	0,28	11
				43,73	5,05	1749	202	133	0,02	1
13 Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-шебеночной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	м2	40	51,91	-	2077	-	152	0,02	1
				2,86	-	115	-	133	-	-
14 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания	м2	0,03	30260,53	390,53	908	12	6	0,67	-
				-	162,08	-	5	133	0,67	-
15 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(7) см	т	40	334,32	-	13373	-	1514	0,17	7
				28,46	-	1139	-	133	-	-
16 Е0127-55-2 К=8	-Устройство асфальтобетонных покрытий из крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	40	413,17	-	16527	-	1948	0,21	9
				36,62	-	1465	-	133	-	-
17 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2)	м2	0,012	30260,53	390,53	363	5	3	0,67	-
				-	162,08	-	2	133	0,67	-
18 Е0127-55-1	-Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см	т	40	407,86	-	16314	-	1514	0,17	7
				28,46	-	1139	-	133	-	-
19 Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	40	256,44	-	10257	-	974	0,11	4
				18,31	-	732	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				428623	29625			178
		Тенге				29911	7652			46
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				428623	-	-		-
Материалы -		Тенге				35882	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	7563	-	-
Местные материалы -	Тенге	333205	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	42551	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6383	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28270	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	499444	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43946	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	499444	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	246
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43946	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Уличное электроосвещение

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Уличное электроосвещение

Составлен(а) Объем работ

Сметная стоимость 7856,919 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3026 чел.-ч
Сметная заработная плата 470,731 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей		%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Электрооборудование								
1	Ц0108-573-4 примен.	-Монтаж исполнительного пункта питания	3	567,85	120,75	1704	362	899	2,3	7
		шт		292,1	23,34	876	70	95	0,14	-
2	С Прайс лист АО "Алматыгорсвет"	-Исполнительный пункт питания (в комплекте)	3	349215,53	-	1047647	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	6	240,36	208,01	1442	1248	554	0,23	1
		яма		32,35	62,83	194	377	97	0,24	1
4	Е0133-29-15	-Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т	0,222	9524,2	7037,61	2114	1562	1033	15,41	3
		1м3		2486,59	1945,82	552	432	105	7,17	2
5	С143015-3	-Стойки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные	0,222	15500	-	3441	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

6	Ц0108-572-7-Монтаж шкафа ШУНО примен.	шт	3	3588,65	277,15	10766	831	2249	4,6	14
				724,5	64,75	2174	194	95	0,38	1
7	С -Шкаф ШУНО(одноф) Прайс лист (в комплекте) АО "Алматыгорсвет"	шт	3	97443,48	-	292330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-30-12-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,057	8615,1	5587,72	491	319	270	17,25	1
				3027,38	1480,46	173	84	105	5,14	-
9	С -Антенна Прайс лист АО "Алматыгорсвет"	шт	3	7815,83	-	23447	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С -Кронштейн для антенны Прайс лист АО "Алматыгорсвет"	шт	3	3035,02	-	9105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-288-1-Монтаж кронштейна 0	шт	82	1737,4	1242,58	142467	101891	51046	2,53	207
				370,65	284,63	30393	23340	95	1,65	135
12	Е0133-115-1-Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах	шт	100	309,4	44,34	30940	4434	29342	1,48	148
				263,93	15,53	26393	1553	105	0,08	8
13	С -Светильники тип ЖКУ16-250 ТОО "Казахский свет"	шт	100	16730,89	-	1673089	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С -Стоимость кронштейна ЗАО "Амира" однорожкового К1-1,5-2,5,5-1-1	шт	67	20084,63	-	1345671	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С -Стоимость кронштейна ЗАО "Амира" двухрожкового К3-1,5-2,5,5-1-1	шт	15	29582,62	-	443739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-82-1 -Установка соеденительных пресуемых зажимов SJ8.35	шт	10	96,07	0,23	961	2	775	0,46	5
				81,54	-	815	-	95	-	-
17	С ТОО "ЭНSTO" -Соеденительные прессуемые зажимы SJ8.35	шт	10	714,18	-	7142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	Провода и кабели									
18	Ц0108-405-1-Монтаж кабеля для зарядки светильников	м	400	66,59	3,22	26634	1288	24297	0,37	147
				63,37	0,57	25346	230	95	-	1
19	С151601-341-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,4	52100	-	20840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0133-108-1-Монтаж самонесущего изолированного без самонесущего элемента с алюминиевыми токопроходящими жилами с изоляцией сеч 4х25	1км	3,38	8317,78	4957,4	28114	16756	15976	18,52	63
				3156,75	1344,88	10670	4546	105	5,12	17

21	Е0133-111-1-	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	43	224,05	143,61	9634	6175	4122	0,39	17
					64,69	26,6	2782	1144	105	0,09	4
22	СПредложени-е ТОО "Электрокабель"	Провод СИП -2А сеч 4х25	км	3,38	153109,23	-	517509	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	45	44,74	7,71	2013	347	1662	0,22	10
					37,03	1,84	1666	83	95	0,01	-
24	С151601-138-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	1000м	0,045	179800	-	8091	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	С11011-58	-Метизы	т	0,05	154700	-	7735	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	т	0,33	48480,5	2150,5	15999	710	3082	59,8	20
					9522	310,51	3142	102	95	1,8	1

Крепление СИПА на промежуточных опорах (87 комп.)

27	Ц0108-305-2-	Установка крюка с хомутом	шт	87	971,62	761,76	84531	66273	32202	1,27	110
					207,46	182,16	18049	15848	95	1,06	92
28	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	шт	87	498,84	-	43399	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	м	226,2	167,93	-	37985	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	шт	174	37,04	-	6445	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Ц0108-343-1-	Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	261	272,35	-	71083	-	53892	1,61	420
					217,35	-	56728	-	95	-	-
32	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Поддерживающий зажим SO-140	шт	87	949,77	-	82630	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	87	556,13	-	48384	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	87	909,27	-	79107	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	43,5	88,31	2,42	3841	105	3084	0,45	20
					74,29	0,35	3232	15	95	-	-
36	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0075	435900	-	3281	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Анкеровка СИП на концевых опорах (8 комп.)

37	Ц0108-305-2-Установка крюка с хомутом	шт	8	971,62	761,76	7773	6094	2961	1,27	10
				207,46	182,16	1660	1457	95	1,06	8
38	С ТОО "ЭНSTO" -Крюк SOT29.10	шт	8	498,84	-	3991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	С ТОО "ЭНSTO" -Лента бандажная СОТ37	м	20,8	167,93	-	3493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С ТОО "ЭНSTO" -Скрепа СОТ36	шт	16	37,04	-	593	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-343-1-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	24	272,35	-	6536	-	4956	1,61	39
				217,35	-	5216	-	95	-	-
42	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO" -Натяжной зажим SO-118.425	шт	8	1526,15	-	12209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С Прайс лист ТОО "ЭНСТО" -Бандаж пластиковый PER-15	шт	16	12,35	-	198	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO" -Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	8	556,13	-	4449	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO" -Заземляющий зажим SM2.24	шт	8	909,27	-	7274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	Ц0108-472-10 -Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	4	88,31	2,42	353	10	284	0,45	2
				74,29	0,35	297	1	95	-	-
47	С151607-6 -Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0007	435900	-	302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO" -Концевой колпачек РК99.025	шт	40	91,43	-	3657	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Узел подключения светильника (200 комп.)

49	Ц0108-343-1-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	300	272,35	-	81705	-	61945	1,61	483
				217,35	-	65205	-	95	-	-
50	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO" -Ответвительный зажим SLIP 22.1	шт	100	538,35	-	53835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

51	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	100	556,13 - -	- - -	55613 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
52	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	100	909,27 - -	- - -	90927 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
53	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	100	88,31 74,29	2,42 0,35	8831 7429	242 35	7090 95	0,45 -	45 -
54	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0173	435900 -	- -	7541 -	- -	- -	- -	- -

Анкеровка СИП на анкерных угловых опорах (19комп.)

55	Ц0108-305-2	-Установка крюка с хомутом	шт	38	936,2 188,6	745,2 165,6	35576 7167	28318 6293	12787 95	1,15 0,96	44 36
56	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	шт	38	498,84 -	- -	18956 -	- -	- -	- -	- -
57	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	м	49,4	167,93 -	- -	8296 -	- -	- -	- -	- -
58	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	шт	38	37,04 -	- -	1408 -	- -	- -	- -	- -
59	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	69	272,35 217,35	- -	18792 14997	- -	14247 95	1,61 -	111 -
60	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425	ШТ	38	1526,15 -	- -	57994 -	- -	- -	- -	- -
61	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.1	шт	95	538,35 -	- -	51143 -	- -	- -	- -	- -
62	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	19	556,13 -	- -	10567 -	- -	- -	- -	- -
63	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	19	909,27 -	- -	17276 -	- -	- -	- -	- -
64	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	9,5	88,31 74,29	2,42 0,35	839 706	23 3	674 95	0,45 -	4 -
65	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0016	435900 -	- -	717 -	- -	- -	- -	- -

66	С Прайс лист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж пластиковый PER-15	шт	38	12,35 -	- -	469 -	- -	- -	- -	-

Анкеровка СИП на анкерных ответвительных опорах (7 комп.)

67	Ц0108-305-2-Установка крюка с хомутом		шт	14	971,62 207,46	761,76 182,16	13603 2904	10665 2550	5182 95	1,27 1,06	18 15
68	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	шт	14	498,84 -	- -	6984 -	- -	- -	- -	-
69	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	м	36,4	167,93 -	- -	6113 -	- -	- -	- -	-
70	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	шт	28	37,04 -	- -	1037 -	- -	- -	- -	-
71	Ц0108-343-1-Установка закладной детали для подвески проводов СИП		шт	105	272,35 217,35	- -	28597 22822	- -	21681 95	1,61 -	169 -
72	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425	шт	21	1526,15 -	- -	32049 -	- -	- -	- -	-
73	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.1	шт	70	461,37 -	- -	32296 -	- -	- -	- -	-
74	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	7	556,13 -	- -	3893 -	- -	- -	- -	-
75	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	7	909,27 -	- -	6365 -	- -	- -	- -	-
76	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	3,5	88,31 74,29	2,42 0,35	309 260	8 1	248 95	0,45 -	2 -
77	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0006	435900 -	- -	264 -	- -	- -	- -	-
78	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Бандаж пластиковый PER-15	шт	28	12,35 -	- -	346 -	- -	- -	- -	-

Анкеровка СИП на кабельных опорах (7 комп.)

79	Ц0108-305-2-Установка крюка с хомутом		шт	14	971,62 207,46	761,76 182,16	13603 2904	10665 2550	5182 95	1,27 1,06	18 15

80	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	шт	14	498,84 - -	- - -	6984 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
81	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	м	36,4	167,93 - -	- - -	6113 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
82	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	шт	28	37,04 - -	- - -	1037 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
83	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	28	272,35 217,35	- -	7626 6086	- -	5782 95	1,61 -	45 -
84	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425	шт	14	1526,15 - -	- - -	21366 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
85	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	7	556,13 - -	- - -	3893 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	7	909,27 - -	- - -	6365 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
87	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	3,5	88,31 74,29	2,42 0,35	309 260	8 1	248 95	0,45 -	2 -
88	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	т	0,0001	435900 -	- -	38 -	- -	- -	- -	- -
89	С Прайс лист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж пластиковый PER-15	шт	14	12,35 -	- -	173 -	- -	- -	- -	- -
90	С Прайс лист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж дистанционный SO 79.1	шт	70	759,13 -	- -	53139 -	- -	- -	- -	- -

Узел устройства повторного заземления на опорах (23 комп.)

91	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	шт	69	272,35 217,35	- -	18792 14997	- -	14247 95	1,61 -	111 -
92	СПрайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425	шт	14	1526,15 - -	- - -	21366 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
93	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	шт	7	556,13 - -	- - -	3893 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
94	С Прайс лист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	шт	7	909,27 - -	- - -	6365 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

95	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	23	88,31	2,42	2031	56	1631	0,45	10
				74,29	0,35	1709	8	95	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
96	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	0,004	435900	-	1734	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	Е0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	345	60,09	14,08	20732	4856	13123	0,45	155
		м шин		33,64	2,59	11605	893	105	0,09	29
98	С12041-4	-сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0604	50600	-	3056	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
99	С11041-83	-Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,4347	46400	-	20170	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
100	С11041-85	-Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,782	47200	-	36910	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			7092611	263248			2459
			Тенге			349408	61810			368
	Стоимость оборудования -		Тенге			1363425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1363425	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5690174	-	-		-
	Материалы -		Тенге			81813	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	396909	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5016214	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			381772	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		191
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	57266	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			364317	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			6436263	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2825
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	454174	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38521	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4271	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	14053	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10791	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			3441	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			14710	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2206	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3194	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56425	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		199
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	16259	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	491	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	257	-	-
Накладные расходы -	Тенге	270	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	40	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	807	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	297	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7856919	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3026
Сметная заработная плата -	Тенге	-	470731	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Ф-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ** 2011г.

Монтаж технических средств организации дорожного движения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1807,832 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 623 чел.-ч
Сметная заработная плата 101,826 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Установка дорожных знаков								
1	Е0101-165-3	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек в грунтах 3 группы	12	763,31	-	9160	-	10351	4,73	57
				763,31	-	9160	-	113	-	-
		м3								
2	Е0151-6-1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	12	129,38	-	1553	-	1355	0,95	11
				129,38	-	1553	-	87,3	-	-
		м3								
3	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами , расстояние перевозки 30 км	21	225,4	225,4	4733	4733	947	-	-
				-	45,08	-	947	100	0,95	20
		т								
4	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под дор стойки	12	7806,03	75,91	93672	911	3198	1,55	19
				225,11	28,67	2701	344	105	0,14	2
		м3								
5	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	108	677,61	-	73182	-	83625	3,68	397
				582,19	-	62876	-	133	0,13	14
		шт								
6	Е0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	17	136,88	-	2327	-	3095	0,79	13
				136,88	-	2327	-	133	-	-
		шт								

7	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака треугольного (2.4-43шт,1.11.1-2шт,1.11.2-2шт) тип-3	47	5989,39	-	281501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака квадратного (2.1-33шт, 5.16.1(2)-16шт,7.13-3шт) тип-3	52	6179,86	-	321353	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор знака круглого (4.1.6-6шт) тип-3	6	5989,39	-	35936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"=19)	-Стоимость дор знака прямоугольного разм.500х2250 (1.31.3-16шт) тип-3	16	16211,55	-	259385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	С12021-245	-Стоимость креплений КМЗ-1-2(33шт),КМЗ-4/4-2(8шт),КМЗ-4-2(3шт),КМЗ-9-2(16шт),КМЗ-2-2(43шт),КМЗ-3-2(6шт),КМЗ-6-2(4шт) с окраской за 2 раза	0,4896	209157	-	102399	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
12	С12021-117	-Стоимость дор стоек СЗ-0-2(32шт), СЗ-1-2 (71шт), СЗ-2-2 (17шт) с окраской за 2 раза	2,06	121556,4	-	249870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Установка знаков индивидуального проектирования

13	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	2,1	463,16	-	973	-	1099	3,22	7
				463,16	-	973	-	113	-	-
		м3								
14	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	2,1	129,38	-	272	-	237	0,95	2
				129,38	-	272	-	87,3	-	-
		м3								
15	Е010332-А30-1	-Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,67	210,11	210,11	772	772	154	-	-
				-	42,02	-	154	100	0,88	3
		т								
16	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки под дор стойки	2,1	7806,03	75,91	16393	159	560	1,55	3
				225,11	28,67	473	60	105	0,14	-
		м3								
17	Е0109-61-12	-Установка металлических стоек СИ-3 под дор.знак индивидуального проектирования	0,1146	23577,36	6309,63	2702	723	1465	74,98	9
				14024,25	176,73	1607	20	90	0,76	-
		т								

18	С12021-117	- Стоимость дор стойки СИ-3 (2шт)	0,1146	121556,4	-	13933	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0109-45-3	-Монтаж дор.знака индивидуального проектирования разм.1х1м (2 шт)	2	1109,37	33,17	2219	66	1940	5,73	11
		м2		1066,05	11,67	2132	23	90	0,05	-
20	Спрайс лист ТОО "Азия Знак"	-Стоимость дор.знака индивидуального проектирования разм. 1х1 (2 тип)(2шт)	2	11978,77	-	23958	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

Нанесение линий дорожной разметки

21	Спрайс лист	-Нанесение линий дорожной разметки (термопластик)	45,6	2218,97	-	101185	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1597477	7365			530

			Тенге			84074	1549			39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1333171	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12144	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	81839	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1028950	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			103982	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			104621	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15693	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86267	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1524059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		601
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	97532	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4921	-	-		-
	Материалы -		Тенге			392	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3783	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3405	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	511	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			500	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8826	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4294	-		-

Стоимость прочих работ -	Тенге	259385	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	15563	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	274948	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1807832	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	623
Сметная заработная плата -	Тенге	-	101826	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению
Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании
Консорциального соглашения
от 27 апреля 2011 года
за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»