Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	2-7	-Подготовка территории строительства Дополнительные тротуары и съезды во дворы	2,99	-	-	2,99
2.	2-8 и	-Подготовка территории строительства Вырубка и компенсационная посадка деревьев	2259,71	-	-	2259,71
3.	3 и	-Подготовка территории строительства Переустройство существующих электрических сетей 10, 0,4 кВ	2539,58	-	-	2539,58
		Всего по главе	4802,28	-	-	4802,28
		Глава 2. Основные объекты строительства				
4.	5-1 и	-Улица №1 Устройство проезжей части	3918,22	-	-	3918,22
5.	5-2 и	-Улица №1 Съезды во дворы	894,48	-	-	894,48
6.	5-3 и	-Улица №1 Устройство тротуаров	3748,42	-	-	3748,42
7.	5-5	-Улица №1 Устройство металлических труб	215,69	-	-	215,69
8.	5-6 и	-Улица №1 Устройство железобетонных труб	57,60	-	-	57,60
9.	6-1 и	-Улица №2 Устройство проезжей части	4693,23	-	-	4693,23
10.	6-5	-Улица №2 Устройство металлических труб	269,46	-	-	269,46
11.	6-6 и	-Улица №2 Устройство железобетонных труб	57,60	-	-	57,60
12.	7-1 и	-Улица №3 Устройство проезжей части	5568,84	-	-	5568,84
13.	8-1 и	-Улица №4 Устройство проезжей части	8636,03	-	-	8636,03
14.	8-4	-Улица №4 Устройство арыков	1701,93	-	-	1701,93
15.	8-5	-Улица №4 Устройство металлических труб	356,80	-	-	356,80

16. 10-1 и	-Проезд к улице №5 Устройство проезжей части	975,74	-	-	975,74
17. 11-1 и	-Улица №6 Устройство проезжей части	1812,05	-	-	1812,05
18. 11-2 и	-Улица №6 Съезды во дворы	145,29	-	-	145,29
19. 11-3 и	-Улица №6 Устройство тротуаров	154,00	-	-	154,00
20. 11-4	-Улица №6 Устройство арыков	727,76	-	-	727,76
21. 11-5	-Улица №6 Устройство металлических труб	316,71	-	-	316,71
22. 11-6 и	-Улица №6 Устройство железобетонных труб	35,36	-	-	35,36
23. 12-2 и	-Дополнительные тротуары и съезды во дворы Устройство тротуаров	578,43	-	-	578,43
24. 13-1	-Дополнительное устройство водоотвода Устройство арыков	3215,64	-	-	3215,64
	Всего по главе	38079,28	-	-	38079,28
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	42881,56	-	-	42881,56
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
25. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	643,22	-	-	643,22
	Всего по главе	643,22	-	-	643,22
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	43524,78	-	-	43524,78
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
26. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,13%	927,08	-	-	927,08
27. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	435,25	435,25
28. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	174,10	174,10
	Всего по главе	927,08	-	609,35	1536,43
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	44451,86	-	609,35	45061,21
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	44451,86	-	609,35	45061,21

29.	СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	86724,14	-	1188,82	87912,96
30.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	1758,26	1758,26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	86724,14	-	2947,08	89671,22
31.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	10760,55	10760,55
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	86724,14	-	13707,63	100431,77
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**100429,29**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительные тротуары и съезды во дворы

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2,991 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 9 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,626 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	6	6,91 -	6,91 2,4	41 -	41 14	14 97	- 0,01	- -
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	6	64,69 4,47	60,22 22,27	388 27	361 134	156 97	0,03 0,09	- 1
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	10,5	176,4 -	176,4 35,28	1852 -	1852 370	370 100	- 0,74	- 8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2282	2255			-
			Тенге			27	518			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2282	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	545	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			540	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	81	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	626	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2991	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	626	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Подготовительные работы

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Вырубка и компенсационная посадка деревьев

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2259,711 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2018 чел.-ч
Сметная заработная плата 354,514 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-191-7-	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	23	13,85	1,16	318	27	211	0,07	2
		дерево		12,68	0,44	292	10	70	-	-
2	Е0101-191-1-1	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 32 см	1	35,02	2,42	35	2	23	0,19	-
		дерево		32,6	0,91	33	1	70	0,01	-
3	Е0101-191-1-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	54	11,3	0,79	610	43	408	0,06	3
		дерево		10,51	0,29	568	16	70	-	-
4	Е0101-191-2-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	1	14,05	0,95	14	1	9	0,07	-
		дерево		13,1	0,37	13	-	70	-	-
5	Е0101-191-5-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	4	28,3	1,64	113	7	76	0,15	1
		дерево		26,66	0,62	107	2	70	-	-
6	Е0101-193-9-	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	23	30,25	2,3	696	53	464	0,18	4
		дерево		27,95	0,85	643	20	70	-	-

7	E0101-193-1-3	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	1	113,11 104,54	8,58 3,21	113 105	9 3	75 70	0,68 0,02	1 -
8	E0101-193-2-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса дерево	54	25,33 23,81	1,53 0,58	1368 1285	83 31	922 70	0,15 -	8 -
9	E0101-193-3-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 20 см, полученной от валки леса дерево	1	40,79 38,3	2,5 0,93	41 38	2 1	27 70	0,25 0,01	- -
10	E0101-193-6-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса дерево	4	93,29 87,46	5,83 2,17	373 350	23 9	251 70	0,56 0,01	2 -
11	E0101-197-1-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см пень	78	23,45 -	23,45 7,81	1829 -	1829 609	427 70	- 0,03	- 2
12	E0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см пень	5	39,71 -	39,71 13,23	199 -	199 66	46 70	- 0,04	- -
13	E0101-200-1-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см пень	78	7,29 -	7,29 2,43	568 -	568 189	133 70	- 0,01	- 1
14	E0101-200-2-	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней свыше 24 см пень	5	14,79 -	14,79 4,93	74 -	74 25	17 70	- 0,02	- -
15	E01031-A9-1-	Погрузка древесины при автомобильных перевозках т	6,58	321,21 132,26	188,95 17,01	2115 871	1244 112	983 100	- 0,1	- 1
16	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	6,58	176,4 -	176,4 35,28	1162 -	1162 232	232 100	- 0,74	- 5
17	E0101-199-1-	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) яма	83	21,5 -	21,5 7,46	1785 -	1785 619	433 70	- 0,02	- 2
18	E0147-32-4	Выкапывание пересаживаемых деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5x0,4 м шт	12	1601,24 778,32	75,16 19,07	19215 9340	902 229	12344 129	4,28 0,08	51 1

19	E0147-6-13	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,4 м яма	12	434,77 255,13	- -	5457 3062	- -	3949 129	1,77 -	21 -
20	E0147-9-3	-Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м шт	12	482,26 253,58	187,83 46,16	5787 3043	2254 554	4640 129	1,44 0,19	17 2
21	E0147-4-18	-Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,6 м яма	264	956,14 358,11	40,03 15,37	252421 94541	10568 4058	127192 129	2,49 0,06	657 16
22	E0147-9-4	-Посадка деревьев с комом земли размером 0,8х0,6 м шт	264	619,52 359,15	219,31 53,92	163552 94814	57898 14236	140675 129	2,07 0,22	547 59
23	C143012-39	-Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6м, высотой 3 м шт	68	3760 -	- -	255680 -	- -	- -	- -	- -
24	C143012-43	-Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород (орех, дуб, липа, каштан), с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой 3 м шт	196	3760 -	- -	736960 -	- -	- -	- -	- -
25	E0147-4-8	-Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников с круглым комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,3х0,3 м яма	275	290,35 107,12	15,83 6	79846 29459	4352 1651	40131 129	0,78 0,02	214 6
26	E0147-9-2	-Посадка кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м шт	275	154,92 124,98	29,4 6,73	42603 34370	8086 1850	46724 129	0,71 0,03	195 8
27	C143012-45	-Кустарники лиственных пород (сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), с комом размером 0,3х0,3 м шт	275	649 -	- -	178475 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге Тенге			1751409 272932	91169 24523			1724 104

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1751409	-	-	-
Материалы -	Тенге	19947	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	297455	-	-
Местные материалы -	Тенге	1367361	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	380394	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	190
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	57059	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	127908	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2259711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2018
Сметная заработная плата -	Тенге	-	354514	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2259711	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2018
Сметная заработная плата -	Тенге	-	354514	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Переустройство существующих электрических сетей 10, 0,4 КВ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2539,58 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1177 чел.-ч
Сметная заработная плата 209,706 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1	E0133-107-5	-Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	30	578,28	373,87	17348	11216	9663	1,16	35
				204,41	102,36	6132	3071	105	0,38	11
		шт								
2	C143014-3	-Плиты опорные П-3И из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские	1,5	20800	-	31200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	E0133-103-4	-Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	30	2145,72	1097	64372	32910	36999	5,23	157
				864,23	310,35	25927	9311	105	1,31	39
		опора								
4	E0133-103-5	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	15	4068,97	2394,4	61035	35916	33672	8,91	134
				1461,94	675,94	21929	10139	105	2,78	42
		опора								
5	C143019-104	-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длинна 10,5 м, марка СВ 105	60	18700	-	1122000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

6	E0133-108-1	-Монтаж самонесущего изолированного провода до 35 мм2 при 20 опорах на 1 км 1км	1,35	8317,78 --- 3156,75	4957,4 --- 1344,88	11229 --- 4262	6692 --- 1816	6381 --- 105	18,52 --- 5,12	25 --- 7
7	E0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к расценке 33-108-1 (45 опор : 1,35 км) опора	13	224,05 --- 64,69	143,61 --- 26,6	2913 --- 841	1867 --- 346	1246 --- 105	0,39 --- 0,09	5 --- 1
8	С ТОО "Электрокабель"	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией сеч 4х70мм2 СИП-4 км	220	321,04 --- -	- --- -	70628 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
9	С ТОО "Электрокабель"	-Провод самонесущий изолированный без несущего элемента с алюминиевыми токопроводящими жилами с изоляцией сеч 4х35мм2 СИП-4 км	1130	194,6 --- -	- --- -	219894 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
10	E0133-112-1 примен.	-Перекидка ВЛ-0,4 кВ через автодорогу до 30м переход	12	1717,17 --- 1459,35	257,82 --- 95,74	20606 --- 17512	3094 --- 1149	19594 --- 105	8,29 --- 0,46	99 --- 6
11	E0133-118-1	-Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м шин	225	60,09 --- 33,64	14,08 --- 2,59	13521 --- 7568	3167 --- 582	8558 --- 105	0,45 --- 0,09	101 --- 19
12	С11011-898 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,8483	59500 --- -	- --- -	50471 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	С12041-6	-Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,2218	45800 --- -	- --- -	10157 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

Крепление СИП на промежуточной опоре (42 компл.)

14	СТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	42	498,84 --- -	- --- -	20951 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
15	СТОО "ENSTO"	-Бондажная лента СОТ 37 м	109,2	167,93 --- -	- --- -	18338 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	СТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа СОТ 36 шт	84	37,04 --- -	- --- -	3112 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
17	СТОО "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO 140 шт	42	949,77 --- -	- --- -	39890 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	СТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	42	556,13 --- -	- --- -	23358 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -

19	СТОО "ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	42	909,27	-	38189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Ц0108-472-10 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	21	88,31	2,42	1854	51	1489	0,45	9
				74,29	0,35	1560	7	95	-	-
21	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2 т	0,0036	435900	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Крепление СИП на угловой опоре (15 компл.)

22	СТОО "ENSTO"	-Крюк SOT 29.10 шт	30	498,84	-	14965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	СТОО "ENSTO"	-Бондажная лента COT 37 м	39	167,93	-	6549	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	СТОО "ENSTO"	-Бондажная скрепа COT 36 шт	30	37,04	-	1111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	СТОО "ENSTO"	-Зажим поддерживающий SO 136 шт	15	2076,85	-	31153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	СТОО "ENSTO"	-Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	15	556,13	-	8342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	СТОО "ENSTO"	-Заземляющий зажим SM 2.24 шт	15	909,27	-	13639	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	Ц0108-472-10 прим.	-Проводник заземляющий из медного провода сечением 16 мм2 открыто по строительным основаниям м	7,5	88,31	2,42	662	18	532	0,45	3
				74,29	0,35	557	3	95	-	-
29	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2 т	0,0013	435900	-	566	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	9,9	64,69	60,22	640	596	257	0,03	-
				4,47	22,27	44	220	97	0,09	1
31	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	17,32	176,4	176,4	3056	3056	611	-	-
				-	35,28	-	611	100	0,74	13
32	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	9,9	4,33	3,73	43	37	18	-	-
				0,55	1,29	5	13	97	-	-

33	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	18	38,72	36,92	697	664	279	0,61	-
				1,81	14,17	32	255	97	0,06	1
		м3								
34	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	18	7,45	7,45	134	134	42	-	-
				-	2,42	-	44	97	0,01	-
		м3								
35	Ц0108-142-1	-Устройство постели	110	42,19	31,97	4641	3517	1887	0,07	8
		м		10,12	7,93	1113	873	95	0,05	5
36	С143008-92	-Песок природный	9	990	-	8910	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	Е0134-103-1 примен.	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,11	24721,88	-	2719	-	2893	152,95	17
		км		23908,5	-	2630	-	110	-	-
38	С130804-18	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 160 мм	11	12100	-	133100	-	-	-	-
		10м		-	-	-	-	-	-	-

Демонтажные работы

39	Е0133-108-1 примен. СН РК8.02-06-2002 тч.п.6.1.1	-Демонтаж самонесущего изолированного провода	1,28	2434,24	1487,22	3116	1904	1815	5,55	7
		км		947,03	403,46	1212	516	105	1,54	2
40	Е01031-А37-1	--Погрузка демонтированных материалов (провода) при автомобильных перевозках	0,774	141,22	42,37	109	33	86	-	-
		т		98,85	12,71	77	10	100	0,07	-
41	Е010333-А30-1	-Вывоз демонтированных материалов, расстояние перевозки 30 км	0,774	176,4	176,4	137	137	27	-	-
		т		-	35,28	-	27	100	0,74	1
42	Е0133-253-1 примен.	-Демонтаж железобетонных стоек массой до 1,5 т	56	1235,1	937,54	69166	52502	32103	1,77	99
		опора		297,56	248,4	16664	13910	105	0,86	48
43	Е01031-А11-11	--Погрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	66,08	175,72	52,72	11612	3483	9173	-	-
		т		123	15,81	8128	1045	100	0,09	6
44	Е010333-А30-1	-Перевозка демонтированных опор длиной 10,5м, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	66,08	220,5	220,5	14571	14571	2914	-	-
				-	44,1	-	2914	100	0,93	61
		т								
45	Е01031-А11-21	--Разгрузка изделий из сборного железобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	66,08	161	48,3	10639	3192	8405	-	-
				112,7	14,49	7447	957	100	0,08	6
		т								

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1907984	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	965
Сметная заработная плата -	Тенге	-	169934	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2539580	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	209706	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____ **ТОО СУ «Гордорстрой №2»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3918,218 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 477 чел.-ч
Сметная заработная плата 106,797 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	0,15	30260,53	390,53	4539	59	32	0,67	-				
				-	162,08	-	24	133	0,67	-				
2	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	200	387,54	17,65	77508	3531	3365	0,04	8				
				6,83	5,82	1366	1164	133	0,02	4				
3	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	200	270,87	-	54175	-	18	-	1				
				0,07	-	14	-	133	-	-				

4	Е0127-101-1-Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	1205,5	233,25	226,14	281179	272613	26532	0,04	48
			6,95	9,6	8373	11576	133	0,04	47
5	Е010333-А1--1 Вывоз разобранного асфальтобетона во временный резерв, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	132	17,73	17,73	2340	2340	468	-	-
			-	3,55	-	468	100	0,07	10
6	Е01031-А36--2 Разгрузка со складированием разобранного материала т	132	24,61	7,38	3249	975	2566	-	-
			17,23	2,21	2274	292	100	0,01	2
7	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	1,5	30260,53	390,53	45391	586	323	0,67	1
			-	162,08	-	243	133	0,67	1
8	Е0127-53-1 -Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий м2	5000	502,99	17,65	2514936	88271	84123	0,04	193
			6,83	5,82	34155	29095	133	0,02	102
9	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5000	119,11	-	595535	-	153	-	2
	К=2		0,02	-	115	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3578851	368374		253
	Тенге	46297	42862		165
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3578851	-	-	-
Материалы -	Тенге	66194	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	89160	-	-
Местные материалы -	Тенге	3097987	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	117581	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17637	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	221786	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3918218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	477
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106797	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3918218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	477
Сметная заработная плата -	Тенге	-	106797	-	-

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 894,48 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 119 чел.-ч
Сметная заработная плата 24,932 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см м3	223,05	878,35	84,82	195917	18918	11275	0,17	37						
				24,59	13,42	5484	2993	133	0,05	11						
2	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2 т	0,7215	30260,53	390,53	21833	282	156	0,67	-						
				-	162,08	-	117	133	0,67	-						
3	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б м2	962	502,99	17,65	483874	16983	16185	0,04	37						
				6,83	5,82	6571	5598	133	0,02	20						
4	E0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	962	119,11	-	114581	-	29	-	-						
				0,02	-	22	-	133	-	-						

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	816204	36183		75
	Тенге	12078	8708		31
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	816204	-	-	-
Материалы -	Тенге	24678	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20786	-	-
Местные материалы -	Тенге	743266	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	27645	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4147	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50631	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	894480	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	119
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24932	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	894480	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	119
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24932	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3748,422 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2674 чел.-ч
Сметная заработная плата 479,664 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см м2	245	167,85	14,4	41124	3527	15897	0,28	68				
				43,73	5,05	10715	1237	133	0,02	5				
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	245	-20,81	-	-5098	-	-622	-0,01	-3				
				-1,91	-	-468	-	133	-	-				
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	1224	453,26	7,63	554787	9333	206750	0,8	983				
				124,98	2,02	152978	2473	133	0,01	9				
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см м3	19,58	27400	-	536602	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150 м3	26	7119,79	611,9	185115	15909	18450	2,93	76				
				499,39	151,63	12984	3942	109	0,5	13				

6 С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	26,52	369	-	9786	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
7 Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см	1836	167,85	14,4	308176	26434	119128	0,28	513
	м2		43,73	5,05	80297	9273	133	0,02	37
8 Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	1836	31,21	-	57308	-	6992	0,02	34
	м2		2,86	-	5257	-	133	-	-
9 Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона	201,96	290,5	172,6	58669	34858	47363	0,63	127
	т		111,78	64,55	22575	13036	133	0,23	46
10 Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания	1,38	30260,53	390,53	41669	538	297	0,67	1
	т		-	162,08	-	223	133	0,67	1
11 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см	1836	407,86	-	748832	-	69502	0,17	304
	м2		28,46	-	52257	-	133	-	-
12 Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1836	256,44	-	470816	-	44706	0,11	196
	м2		18,31	-	33613	-	133	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3007785	90599			2299
		Тенге			370209	30185			111
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3007785	-	-		-
Материалы -		Тенге			150565	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	400394	-		-
Местные материалы -		Тенге			2396412	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			528462	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		264
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	79269	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			212175	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3748422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2674
Сметная заработная плата -	Тенге	-	479664	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3748422	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2674
Сметная заработная плата -	Тенге	-	479664	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик

Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 215,686 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 101 чел.-ч
Сметная заработная плата 19,536 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	5,3	1034,69	38,95	5484	206	1832	2,23	12						
				302,74	14,34	1605	76	109	0,07	-						
2	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200 м3	23,21	7741,99	611,9	179692	14202	16470	2,93	68						
				499,39	151,63	11591	3519	109	0,5	12						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			185176	14409			80						
			Тенге			13195	3595			12						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185176	-	-		-						
	Материалы -		Тенге			14221	-	-		-						
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16791	-		-						
	Местные материалы -		Тенге			143351	-	-		-						
	Накладные расходы -		Тенге			18302	-	-		-						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2745	-		-						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12209	-	-		-						

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	215686	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19536	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	215686	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	101
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19536	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 57,601 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 26 чел.-ч
Сметная заработная плата 5,14 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	1,1	1034,69	38,95	1138	43	380	2,23	2
				302,74	14,34	333	16	109	0,07	-
2	Е0130-7-1 примен.	-Устройство укрепления входа и выхода и оголовков из монолитного бетона В-30 F-200 м3	6,25	7741,99	611,9	48387	3824	4435	2,93	18
				499,39	151,63	3121	948	109	0,5	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			49526	3867			21
			Тенге			3454	963			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			49526	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3829	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4418	-		-
		Местные материалы -	Тенге			38375	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	722	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3260	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	57601	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5140	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	57601	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5140	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 4693,225 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 577 чел.-ч
Сметная заработная плата 129,228 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	0,1508	30260,53	390,53	4562	59	32	0,67	-	-	162,08	-	24
									133	0,67	-			
2	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	201	387,54	17,65	77896	3548	3382	0,04	8	6,83	5,82	1373	1170
									133	0,02	4			
3	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	201	270,87	-	54445	-	18	-	1	0,07	-	14	-
									133	-	-			

4	E0127-101-1-	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	1519,1	233,25	226,14	354325	343530	33435	0,04	61
		м2		6,95	9,6	10552	14587	133	0,04	59
5	E010333-A1--1	Вывоз разобранного асфальтобетона во временный резерв, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	167,2	17,73	17,73	2964	2964	593	-	-
		т		-	3,55	-	593	100	0,07	12
6	E01031-A36--2	Разгрузка со складированием разобранного материала	167,2	24,61	7,38	4115	1234	3251	-	-
		т		17,23	2,21	2880	370	100	0,01	2
7	E0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,3 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий	1,8	30260,53	390,53	54469	703	388	0,67	1
		т		-	162,08	-	292	133	0,67	1
8	E0127-53-1 -	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б с учетом закруглений и примыканий	6000	502,99	17,65	3017923	105925	100947	0,04	232
		м2		6,83	5,82	40986	34914	133	0,02	122
9	E0127-54-1 - К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6000	119,11	-	714642	-	184	-	2
		м2		0,02	-	138	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		4285341	457965		305
	Тенге		55943	51950		201
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4285341	-	-	-
Материалы -	Тенге		78430	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	107893	-	-
Местные материалы -	Тенге		3693003	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		142229	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	21334	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		265654	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4693225	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	129228	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4693225	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	129228	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

_____

ТОО СУ «Гордорстрой №2»