[redacted]

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-3

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2011г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1.	1 и	-Улица №1 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	36,00	36,00
2.	1 и	-Улица №4 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	23,64	23,64
3.	1 и	-Проезд к улице №5 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	3,86	3,86
4.	1 и	-Улица №6 Восстановление и закрепление оси трассы	-	-	5,20	5,20
5.	2 и	-Улица №1 Подготовка территории строительства	3,99	-	-	3,99
6.	2 и	-Улица №4 Подготовка территории строительства	2,24	-	-	2,24
7.	2 и	-Улица №6 Подготовка территории строительства	1,50	-	-	1,50
8.	4 и	-Сети водопровода (переустройство)	3000,03	-	-	3000,03
9.	4а и	-Наружные сети связи (вынос)	2863,32	-	-	2863,32
		Всего по главе	5871,07	-	68,69	5939,76
		Глава 2. Основные объекты строительства				
10.	5 и	-Улица №1 Устройство проезжей части	15673,47	-	-	15673,47
11.	5 и	-Улица №1 Устройство арыков	7364,13	-	-	7364,13
12.	5 и	-Улица №1 Устройство металлических труб	2363,01	-	-	2363,01
13.	5 и	-Улица №1 Устройство железобетонных труб	912,50	-	-	912,50
14.	6 и	-Улица №2 Устройство проезжей части	8095,65	-	-	8095,65
15.	6 и	-Улица №2 Съезды во дворы	980,51	-	-	980,51
16.	6 и	-Улица №2 Устройство тротуаров	2156,71	-	-	2156,71
17.	6 и	-Улица №2 Устройство арыков	3261,89	-	-	3261,89
18.	6 и	-Улица №2 Устройство металлических труб	1593,75	-	-	1593,75
19.	6 и	-Улица №2 Устройство железобетонных труб	932,95	-	-	932,95

20. 7 и	-Улица №3 Съезды во дворы	604,05	-	-	604,05
21. 7 и	-Улица №3 Устройство тротуаров	778,00	-	-	778,00
22. 7 и	-Улица №3 Устройство металлических труб	289,66	-	-	289,66
23. 8 и	-Улица №4 Устройство проезжей части	1559,40	-	-	1559,40
24. 8 и	-Улица №4 Устройство арыков	1287,83	-	-	1287,83
25. 8 и	-Улица №4 Устройство металлических труб	217,46	-	-	217,46
26. 8 и	-Улица №4 Устройство железобетонных труб	956,25	-	-	956,25
27. 10 и	-Проезд к улице №5 Устройство проезжей части	394,54	-	-	394,54
28. 11 и	-Улица №6 Устройство проезжей части	1046,82	-	-	1046,82
29. 11 и	-Улица №6 Устройство тротуаров	225,50	-	-	225,50
30. 11 и	-Улица №6 Устройство железобетонных труб	162,29	-	-	162,29
31. 13 и	-Дополнительное устройство водоотвода Устройство арыков	1543,72	-	-	1543,72
32. 13 и	-Дополнительное устройство водоотвода Устройство железобетонных труб диаметром 0,5м	1435,20	-	-	1435,20
33. 14 и	-Уличное электроосвещение	7158,43	698,43	-	7856,86
	Всего по главе	60993,75	698,43	-	61692,18
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	66864,82	698,43	68,69	67631,94
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
34. СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,5%	1002,97	-	-	1002,97
	Всего по главе	1002,97	-	-	1002,97
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	67867,79	698,43	68,69	68634,91
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
35. СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,13%	1445,58	-	-	1445,58
36. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	678,68	678,68
37. СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	271,47	271,47
	Всего по главе	1445,58	-	950,15	2395,73
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	69313,37	698,43	1018,84	71030,64
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001г.	69313,37	698,43	1018,84	71030,64
38. СН РК 8.02-02-2002 К-1,95097	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011г.	135228,15	1362,62	1987,73	138578,50

39.	СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	2771,57	2771,57
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	135228,15	1362,62	4759,30	141350,07
40.	Решения Правительства	-НДС (12%)	-	-	16962,01	16962,01
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	135228,15	1362,62	21721,31	158312,08
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ				**158308,17**

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 35,997 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,55	14683,91	-	22833	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	1,55	8465,14	-	13163	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			35997	-			-		
			Тенге			-	-			-		

Стоимость прочих работ -	Тенге	35997	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	35997	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	35997	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 23,64 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,851	17620,7 -	- -	14995 -	- -	- -	- -	- -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,851	10158,17 -	- -	8645 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			23640 -	- -			- -

Стоимость прочих работ -	Тенге	23640	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге	23640	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	23640	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Проезд к улице №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 3,861 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,139	17620,7 --	- -	2449 -	- -	- -	- -	- -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,139	10158,17 --	- -	1412 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			3861 -	- -			- -

Стоимость прочих работ -	Тенге	3861	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3861	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3861	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №6

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Восстановление и закрепление оси трассы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. Сметная стоимость 5,195 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ССб.смет. цен на изыскат. работы для кап. строит-ва РДС РК 8.02-03-2002 таб.17 п.1 стр.357 ч.III стр.91 п.3, и таб.4, стр.9	-Восстановление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,187	17620,7 - -	- -	3295 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	СТоже таб.17 п.2, и таб.4, стр.9	-Закрепление оси трассы III категории сложности дороги, искусственных сооружений с расходами по внутреннему транспорту при расстоянии до 15 км км	0,187	10158,17 - -	- - -	1900 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге ---- Тенге			5195 - -	- - -			- - -

Стоимость прочих работ -	Тенге	5195	-	-	-
ВСЕГО: Стоимость прочих работ -	Тенге	5195	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	5195	-	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3,988 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 12 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,835 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	8	6,91	6,91	55	55	19	-	-
				-	2,4	-	19	97	0,01	-
2	E0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	8	64,69	60,22	518	482	208	0,03	-
				4,47	22,27	36	178	97	0,09	1
3	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	14	176,4	176,4	2470	2470	494	-	-
				-	35,28	-	494	100	0,74	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3042	3007			-
			Тенге			36	691			11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3042	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	727	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			720	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	108	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			226	-	-		-

ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	835	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3988	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	12
Сметная заработная плата -	Тенге	-	835	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2,243 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 7 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,47 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	4,5	6,91	6,91	31	31	10	-	-
				-	2,4	-	11	97	0,01	-
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	4,5	64,69	60,22	291	271	117	0,03	-
				4,47	22,27	20	100	97	0,09	-
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	7,88	176,4	176,4	1389	1389	278	-	-
				-	35,28	-	278	100	0,74	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1711	1691			-
			Тенге			20	389			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	409	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			405	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	470	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2243	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	470	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абишкан Е.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №6

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Подготовка территории строительства

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1,496 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4 чел.-ч
Сметная заработная плата 0,313 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6	-Сгребание мусора бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	3	6,91	6,91	21	21	7	-	-
				-	2,4	-	7	97	0,01	-
2	Е0101-18-5	-Погрузка мусора на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3	64,69	60,22	194	181	78	0,03	-
				4,47	22,27	13	67	97	0,09	-
3	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	5,25	176,4	176,4	926	926	185	-	-
				-	35,28	-	185	100	0,74	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1141	1127			-
			Тенге			13	259			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1141	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			270	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	41	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1496	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	313	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1496	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	313	-		-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Наружные сети водопровода (переустройство)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3000,027 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2153 чел.-ч
Сметная заработная плата 397,058 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки м3	45,51	37,06	35,39	1686	1610	496	0,01	1
				1,63	9,6	74	437	97	0,03	1
2	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами м3	1009,07	32,24	30,47	32528	30746	9237	0,01	12
				1,77	7,67	1782	7740	97	0,03	27
3	Е010333-А20-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 т	79,63	125,82	125,82	10020	10020	2004	-	-
				-	25,16	-	2004	100	0,53	42

4	Е0101-20-1	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	45,51	3,07 0,39	2,66 0,93	140 18	121 42	58 97	- -	- -
5	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	1009,07	7,45 -	7,45 2,42	7519 -	7519 2441	2368 97	- 0,01	- 9
6	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1009,07	24,78 19,58	5,19 -	25003 19762	5241 -	19169 97	0,12 -	125 -
		Монтажные работы								
7	Е0104-53-6 примен.	-Резка стальных труб футляров (3,14х0,325 1м) м	410,6	85,7 41,4	32,75 12,94	35189 16999	13448 5312	23203 104	0,26 0,06	109 24
8	Е0104-52-6 примен.	-Сварка футляров из труб (3,14х0,325 1м) м	410,6	471,3 253,58	189,51 72,45	193517 104118	77812 29748	139221 104	1,61 0,36	661 146
9	Е0122-49-1	-Подвешивание трубопроводов при установке футляра диам. до 500 мм в населенных пунктах и на промышленных площадках 1000м	0,4106	22220,81 10919,25	488,06 183,71	9124 4483	200 75	5927 130	68,2 0,9	28 -
10	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 244 мм, 273 мм (футляр) 1000м	0,3338	197457,46 95478,75	82641,08 31218,19	65911 31871	27586 10421	54979 130	507,15 152,47	169 51
11	С130806-104	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х4 мм м	334,13	1900 -	- -	634854 -	- -	- -	- -	- -
12	Е0122-48-1 примен. К=0,3	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм футляр	32	1470,23 455,66	193,13 3,21	47047 14581	6180 103	19089 130	2,76 0,01	88 -
13	Е0122-27-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм 1000м	0,1968	902665,78 15007,5	114406,78 43219,01	177645 2953	22515 8506	14897 130	82,57 211,07	16 42
14	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 325 мм (футляр) 1000м	0,0238	275359,66 132738,75	117366,91 44336,81	6554 3159	2793 1055	5479 130	707,25 216,53	17 5
15	С130806-109	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х4 мм м	23,9	2260 -	- -	54003 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0122-48-1 примен. К=0,5	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм футляр	2	2450,38 759,43	321,89 5,34	4901 1519	644 11	1988 130	4,59 0,01	9 -

17	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм 1000м	0,02381062506,49 --- 17051,63	128135,61 --- 48404,36	25288 --- 406	3050 --- 1152	2025 --- 130	95,11 --- 236,41	2 --- 6
18	Е0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм (футляр) 1000м	0,053 349157,44 --- 186300	132673,69 --- 63859,5	18505 --- 9874	7032 --- 3385	17236 --- 130	985,55 --- 311,89	52 --- 17
19	С130806-129	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм м	53,21 8330 --- -	- --- -	443256 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	Е0122-48-1 примен. К=0,625	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм футляр	3 3062,98 --- 949,29	402,36 --- 6,68	9189 --- 2848	1207 --- 20	3728 --- 130	5,74 --- 0,01	17 --- -
21	Е0122-27-11	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,0531671231,98 --- 24270,75	166897,73 --- 63047,03	88575 --- 1286	8846 --- 3341	6016 --- 130	138 --- 307,92	7 --- 16
22	Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	0,78 1441,13 --- 176,73	175,4 --- 65,72	1124 --- 138	137 --- 51	246 --- 130	1,17 --- 0,32	1 --- -
23	Е0122-8-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм 1000м	0,0094 70436,41 --- 52526,25	7806,78 --- 2949,75	662 --- 494	73 --- 28	678 --- 130	290,95 --- 14,4	3 --- -
24	С130806-55	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х1,5 мм м	9,44 47 --- -	- --- -	444 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм 1000м	0,0094 226314,75 --- 35190	32841,87 --- 12407,06	2127 --- 331	309 --- 117	582 --- 130	198,95 --- 60,59	2 --- 1
26	Е0122-8-7	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 244 мм, 273 мм (футляр) 1000м	0,0326 197457,46 --- 95478,75	82641,08 --- 31218,19	6427 --- 3108	2690 --- 1016	5361 --- 130	507,15 --- 152,47	17 --- 5
27	С130806-104	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х3,5 мм, 244х3 м	32,68 1900 --- -	- --- -	62092 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
28	Е0122-27-7	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 250 мм 1000м	0,0326 902665,78 --- 15007,5	114406,78 --- 43219,01	29382 --- 488	3724 --- 1407	2464 --- 130	82,57 --- 211,07	3 --- 7

40	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	3,55	29600	-	105080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	С143018-37	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм м	4,5	7530	-	33885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	С12021-237	-Стремянки металлические т	0,0693	154400	-	10708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок т	0,2572	94466,26	2799,76	24297	720	13611	195,5	50
				36742,5	1058,29	9450	272	140	5,16	1
44	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз лестниц и стыковых накладок м2	5,53	22,68	0,06	125	-	33	0,03	-
				6,68	0,02	37	-	90	-	-
45	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	5,53	50,94	0,05	282	-	48	0,05	-
				9,57	-	53	-	90	-	-
46	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	5	17100	-	85500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	32	251,62	4,39	8052	141	1684	0,24	8
				42,95	1,66	1374	53	118	0,01	-
48	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов (упоры) м3	1	6864,11	299,55	6864	300	850	4,53	5
				706,39	102,88	706	103	105	0,4	-
49	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	264,72	7,99	265	8	219	1,01	1
				165,6	2,59	166	3	130	0,01	-
50	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм шт	1	3500	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

51	E0122-35-6	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1377,63	536,8	1378	537	1029	3,5	3
				589,95	201,83	590	202	130	0,99	1
		шт								
52	C130902-56	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	1	16300	-	16300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
53	E0122-35-1	-Установка чугунных вентилей диам. 50 мм	3	264,72	7,99	794	24	656	1,01	3
				165,6	2,59	497	8	130	0,01	-
		шт								
54	C130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
55	C130901-25	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	1	371	-	371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	C130901-24	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	328	-	328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	E0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	10	344,84	259,48	3448	2595	1921	0,48	5
				79,96	67,83	800	678	130	0,26	3
		шт								
58	ТОО "Пласт-Инвест"	-Стоимость фланцевого адаптора диам. 200 мм SDR 17	1	1811,96	-	1812	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
59	ТОО "Пласт-Инвест"	-Стоимость фланцевого адаптора диам. 110 мм SDR 17	6	951,28	-	5708	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
60	ТОО "Пласт-Инвест"	-Стоимость фланцевого адаптора диам. 20-65 мм SDR 17	3	308,63	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2441199	256269			1529
	Тенге	253196	85510			429
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2430491	-	-		-
Материалы -	Тенге	396337	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	338706	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1356970	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	167719	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	389015	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		195
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	58352	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169170	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2988677	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	397058	-		-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10708	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	10708	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	642	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	11350	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3000027	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	397058	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Ашахов Е.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: ГУ «Управление автомобильного транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик: **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Наружные сети связи (вынос)

Сметная стоимость 2863,316 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2345 чел.-ч
Сметная заработная плата 408,077 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект №1 ========= Строительные работы ==========								
1	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,02	913043,4	1584	18261	32	2659	789	16
				120825	59	2417	1	110	0,2	-
2	С143008-92	-Песок природный для обратной засыпки м3	2,56	990	-	2534	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	8,9	171,99	171,99	1531	1531	306	-	-
				-	34,4	-	306	100	0,72	6
4	У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	6910,55	4170	13821	8340	6895	14	28
				2295	839	4590	1678	110	3	6

6	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стенок колодца обмазочная битумная в 2 слоя м2	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4
				42,95	1,66	773	30	118	0,01	-
7	Ц0108-155-1 примен.	-Герметизация каналов проход	4	385,62	-	1542	-	344	-	-
				90,62	-	362	-	95	-	-
8	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	2,44	447,64	-	1092	-	1234	2,85	7
				447,64	-	1092	-	113	-	-
9	Е0134-115-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м опора	2	1025,1	124,38	2050	249	1735	4,64	9
				742,1	46,57	1484	93	110	0,23	-
10	Е0134-119-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м подпора	2	1077,89	124,38	2156	249	1851	4,8	10
				794,88	46,57	1590	93	110	0,23	-
11	Е0134-118-2 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м шт	2	1130,76	246,59	2262	493	1687	4,21	8
				673,79	93,15	1348	186	110	0,46	1
12	Е0134-118-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м шт	2	688,63	124,38	1377	249	997	2,53	5
				406,76	46,57	814	93	110	0,23	-
13	Е0134-122-7 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м траверс	5	1417,9	-	7089	-	973	1,04	5
				176,99	-	885	-	110	-	-
14	Е0134-131-1	-Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной площад	1	1916,43	-	1916	-	1395	7,11	7
				1267,88	-	1268	-	110	-	-
15	Е0111-33-1 примен.	-Устройство поликов для кабельных площадок м2	0,25	1551,01	9,82	388	2	32	0,63	-
				99,62	3,68	25	1	123	0,02	-
16	Е0134-130-1	-Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м шт	1	186,97	-	187	-	139	0,81	1
				126,79	-	127	-	110	-	-

17	[illegible]	1	134,77	-	127	-	129	1,81	2
	[illegible]		126,79	-	127	-	110	-	-
	шт								
18	Ц0108-471-1-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	457,19	24,84	914	50	332	1,04	2
			171,35	3,34	343	7	95	0,02	-
	шт								
19	Ц0110-898-1-Защита заземлений деревянной рейкой 4 примен.	6	141,98	60,61	852	364	359	0,24	1
			38,87	15,53	233	93	110	0,09	1
	м								
20	Ц0110-898-1-Защита молниеотвода металлическим желобом 4 примен.	6	141,98	60,61	852	364	359	0,24	1
			38,87	15,53	233	93	110	0,09	1
	м								
21	Е0134-138-1-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	1,16	1301,78	1162,05	1508	1346	607	0,95	1
			139,73	336,58	162	390	110	1,05	1
	т-км								
22	Е0134-138-3-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	0,96	2105,82	1828,96	2022	1756	854	1,82	2
			276,86	531,89	266	511	110	1,67	2
	т-км								
23	Е0134-138-6-Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	0,0679	2762,5	2539,97	188	172	72	1,67	-
			222,53	746,13	15	51	110	2,31	-
	т-км								

Монтажные работы

24	Ц0110-890-1-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,02	42828,5	13248	857	265	517	131,1	3
			20803,5	2717,43	416	54	110	15,76	-
	км								
25	Ц0110-55-1 -Прокладка кабеля по опоре деревянной, масса 1 м до 1 кг примен.	12	57,65	-	692	-	501	0,29	3
			46,35	-	556	-	90	-	-
	м								
26	Ц0110-898-1-Защита кабеля желобом по опоре деревянной 4 примен.	12	141,98	60,61	1704	727	718	0,24	3
			38,87	15,53	466	186	110	0,09	1
	м								
27	Ц0110-896-1-Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	50	27,85	-	1393	-	1455	0,15	7
			26,45	-	1323	-	110	-	-
	пар								
28	Ц0110-898-1-Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2 0	1	4381,35	1799,75	4381	1800	3179	13,8	14
			2465,6	424,35	2466	424	110	2,46	2
	ящик								
29	Ц0110-896-2-Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 50х2) примен.	0,5	718,95	-	359	-	392	4,6	2
			711,85	-	356	-	110	-	-
	кабель								
30	Ц0110-893-2-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 0	1	3022,2	954,5	3022	955	2345	10,35	10
			1906,7	225,4	1907	225	110	1,31	1
	шт								
31	Ц0110-893-2-Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой 0 отд.12 р.2 п.5 К=1,3	1	3928,86	1240,85	3929	1241	3049	13,46	13
			2478,71	293,01	2479	293	110	1,7	2
	шт								

	IT TElEKOM"	м		-	-	-	-	-	-
46	С ТОО "AiMATY IT TElEKOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,4 м	50	177,35 -	- -	8868 -	- -	- -	- -

Объект №2
=========
Строительные работы
==========

47	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,04	913043,4 120825	1584 59	36522 4833	63 2	5319 110	789 0,2	32 -
48	С143008-92	-Песок природный для обратной засыпки м3	5,12	990 -	- -	5069 -	- -	- -	- -	- -
49	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	17,8	171,99 -	171,99 34,4	3061 -	3061 612	612 100	- 0,72	- 13
50	У53-11-8	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	24023,15 2543	4331 853	48046 5086	8662 1706	7471 110	15 3	30 6
51	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	7,3	219,77 -	219,77 43,95	1604 -	1604 321	321 100	- 0,92	- 7
52	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стенок колодца обмазочная битумная в 2 слоя м2	18	251,62 42,95	4,39 1,66	4529 773	79 30	947 118	0,24 0,01	4 -
53	Ц0108-155-1 примен.	-Герметизация каналов проход	4	385,62 90,62	- -	1542 362	- -	344 95	- -	- -
54	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	1,22	447,64 447,64	- -	546 546	- -	617 113	2,85 -	3 -
55	Е0134-115-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м опора	1	1025,1 742,1	124,38 46,57	1025 742	124 47	868 110	4,64 0,23	5 -

		[illegible]	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]		1904,7	225,4	3813	451	110	1,31	3
69	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2 шт	2	1955,5 1265	627,9 147,2	3911 2530	1256 294	3107 110	6,9 0,85	14 2
70	Ц0110-891-8-примен.	Прокладка кабеля в коллекторе: крюк консольный шт	4	188,97 41,4	36,57 7,82	756 166	146 31	217 110	0,23 0,05	1 -
71	Ц0110-897-3-4	Реконструкция кабельных диний: нумерация кабелей в колодцах шт	4	45,5 33,7	- -	182 135	- -	148 110	0,23 -	1 -
72	Ц0110-897-1-8	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 кабель	2	6407,9 3907,7	2240,2 486,46	12816 7815	4480 973	9667 110	24,15 2,82	48 6
		Материалы неучтенные ценником								
73	С11021-11	-Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м м3	0,715	17600 -	- -	12584 -	- -	- -	- -	- -
74	С143019-57	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-1 шт	3	3240 -	- -	9720 -	- -	- -	- -	- -
75	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	1,6	24400 -	- -	39040 -	- -	- -	- -	- -
76	С1110-0102	-Крючья консольные 100шт	0,04	3061,3 -	- -	122 -	- -	- -	- -	- -
77	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	2	16500 -	- -	33000 -	- -	- -	- -	- -
78	С11011-725	-Роли свинцовые, марки С1, толщиной 3,0 мм т	0,0002	248000 -	- -	50 -	- -	- -	- -	- -
79	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-20(11/20Е)-1-э шт	2	3091,57 -	- -	6183 -	- -	- -	- -	- -
80	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-50(13/25Е)-1-э шт	2	3398,44 -	- -	6797 -	- -	- -	- -	- -

	IT TELEKOM"	м		-	-	-	-	-	-
82	С ТОО "AiMATY IT TELEKOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,4 м	50	177,35 -	- -	8868 -	- -	- -	- -

Объект №3
=========
Строительные работы
==========

83	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,05	913043,4 120825	1584 59	45652 6041	79 3	6649 110	789 0,2	39 -
84	С143008-92	-Песок природный для обратной засыпки м3	6,4	990 -	- -	6336 -	- -	- -	- -	- -
85	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	22,25	171,99 -	171,99 34,4	3827 -	3827 765	765 100	- 0,72	- 16
86	У53-11-8	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	24023,15 2543	4331 853	48046 5086	8662 1706	7471 110	15 3	30 6
87	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	7,3	219,77 -	219,77 43,95	1604 -	1604 321	321 100	- 0,92	- 7
88	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стенок колодца обмазочная битумная в 2 слоя м2	18	251,62 42,95	4,39 1,66	4529 773	79 30	947 118	0,24 0,01	4 -
89	Ц0108-155-1-примен.	-Герметизация каналов проход	4	385,62 90,62	- -	1542 362	- -	344 95	- -	- -
90	Е0101-165-7-	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	1,22	447,64 447,64	- -	546 546	- -	617 113	2,85 -	3 -
91	Е0134-115-1- т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м опора	1	1025,1 742,1	124,38 46,57	1025 742	124 47	868 110	4,64 0,23	5 -

	[illegible]	1	[illegible]	124,38	[illegible]	124	926	4,8	5
	[illegible]		794,88	46,57	795	47	110	0,23	-
	действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м								
	подпора								
93 Е0134-118-2	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	1	1130,76	246,59	1131	247	844	4,21	4
т.ч. п-3.8 К=1,2			673,79	93,15	674	93	110	0,46	-
	шт								
94 Е0134-118-1	Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	1	688,63	124,38	689	124	499	2,53	3
т.ч. п-3.8 К=1,2			406,76	46,57	407	47	110	0,23	-
	шт								
95 Е0134-138-1	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	0,5791	1301,78	1162,05	754	673	303	0,95	1
			139,73	336,58	81	195	110	1,05	1
	т-км								
96 Е0134-138-3	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	0,48	2105,82	1828,96	1011	878	427	1,82	1
			276,86	531,89	133	255	110	1,67	1
	т-км								
	Монтажные работы								
	==========								
97 Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,05	42828,5	13248	2141	662	1294	131,1	7
			20803,5	2717,43	1040	136	110	15,76	1
	км								
98 Ц0110-890-1 отд.12 р.2 п.3 К=1,15	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг(по занятому каналу)	0,05	49252,78	15235,2	2463	762	1488	150,77	8
			23924,03	3125,04	1196	156	110	18,13	1
	км								
99 Ц0110-55-1 примен.	Прокладка кабеля по опоре деревянной, масса 1 м до 1 кг	6	57,65	-	346	-	250	0,29	2
			46,35	-	278	-	90	-	-
	м								
100 Ц0110-898-1 4 примен.	Защита кабеля желобом по опоре деревянной	6	141,98	60,61	852	364	359	0,24	1
	м		38,87	15,53	233	93	110	0,09	1
101 Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	70	27,85	-	1950	-	2037	0,15	10
			26,45	-	1852	-	110	-	-
	пар								
102 Ц0110-896-2 примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 50х2)	0,5	718,95	-	359	-	392	4,6	2
			711,85	-	356	-	110	-	-
	кабель								
103 Ц0110-896-2 примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 20х2)	0,2	718,95	-	144	-	157	4,6	1
			711,85	-	142	-	110	-	-
	кабель								

104 Ц0110-893-3-0	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 шт	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			1904,7	225,4	3813	451	110	4,96	9
105 Ц0110-893-1-8	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2 шт	2	1955,5	627,9	3911	1256	3107	6,9	14
			1265	147,2	2530	294	110	0,85	2
106 Ц0110-891-8-примен.	-Прокладка кабеля в коллекторе: крюк консольный шт	4	188,97	36,57	756	146	217	0,23	1
			41,4	7,82	166	31	110	0,05	-
107 Ц0110-897-3-4	-Реконструкция кабельных диний: нумерация кабелей в колодцах шт	4	45,5	-	182	-	148	0,23	1
			33,7	-	135	-	110	-	-
108 Ц0110-897-1-8	-Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 кабель	2	6407,9	2240,2	12816	4480	9667	24,15	48
			3907,7	486,46	7815	973	110	2,82	6
	Материалы неучтенные ценником								
109 С11021-11	-Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м м3	0,715	17600	-	12584	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
110 С143019-57	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-1 шт	3	3240	-	9720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
111 С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	1,6	24400	-	39040	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
112 С1110-0102	-Крючья консольные 100шт	0,04	3061,3	-	122	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
113 С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	2	16500	-	33000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
114 С11011-725	-Роли свинцовые, марки С1, толщиной 3,0 мм т	0,0002	248000	-	50	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
115 С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-20(11/20Е)-1-э шт	2	3091,57	-	6183	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
116 С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-50(13/25Е)-1-э шт	2	3398,44	-	6797	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

117	С ТОО "AiMATY IT TEleKOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-20х2х0,4 м	50	71,94	-	3598	-	-	-	-
118	С ТОО "AiMATY IT TEleKOM"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,4 м	50	177,35	-	8868	-	-	-	-
		Объект №4 ========= Строительные работы ==========								
119	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,08	913043,4	1584	73043	127	10638	789	63
				120825	59	9666	5	110	0,2	-
120	С143008-92	-Песок природный для обратной засыпки м3	10,24	990	-	10138	-	-	-	-
121	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	35,6	171,99	171,99	6123	6123	1225	-	-
				-	34,4	-	1225	100	0,72	26
122	У53-11-8	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	24023,15	4331	48046	8662	7471	15	30
				2543	853	5086	1706	110	3	6
123	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	7,3	219,77	219,77	1604	1604	321	-	-
				-	43,95	-	321	100	0,92	7
124	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стенок колодца обмазочная битумная в 2 слоя м2	18	251,62	4,39	4529	79	947	0,24	4
				42,95	1,66	773	30	118	0,01	-
125	Ц0108-155-1 примен.	-Герметизация каналов проход	4	385,62	-	1542	-	344	-	-
				90,62	-	362	-	95	-	-
126	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы м3	3,66	447,64	-	1638	-	1851	2,85	10
				447,64	-	1638	-	113	-	-
127	Е0134-115-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м опора	3	1025,1	124,38	3075	373	2603	4,64	14
				742,1	46,57	2226	140	110	0,23	1

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
129	[illegible]	[illegible]	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	т.ч.	двойных высотой опоры или		673,79	93,15	2021	279	110	0,46	1
	п-3.8	подпоры до 8,5 м вдоль							
	К=1,2	действующих линий							
		электропередачи при							
		расстоянии до них менее 30м							
		шт							
130	Е0134-118-1-	Установка к опорам и подпорам	3	688,63	124,38	2066	373	1496	2,53	8
		приставок железобетонных		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	одинарных высотой опоры или		406,76	46,57	1220	140	110	0,23	1
	п-3.8	подпоры до 8,5 м вдоль							
	К=1,2	действующих линий							
		электропередачи при							
		расстоянии до них менее 30м							
		шт							
131	Е0134-122-7-	Крепление на установленных	5	1417,9	-	7089	-	973	1,04	5
		деревянных опорах линий связи		---	---	---	---	---	---	---
	т.ч.	траверс стальных 4-штырных на		176,99	-	885	-	110	-	-
	п-3.8	одностоечных опорах одинарных							
	К=1,2	вдоль действующих линий							
		электропередачи при							
		расстоянии до них менее 30м							
		траверс							
132	Е0134-131-1-	Устройство кабельной площадки	1	1916,43	-	1916	-	1395	7,11	7
		на опоре одинарной или		---	---	---	---	---	---	---
		сдвоенной		1267,88	-	1268	-	110	-	-
		площад							
133	Е0111-33-1 -	Устройство поликов для	0,25	1551,01	9,82	388	2	32	0,63	-
	примен.	кабельных площадок		---	---	---	---	---	---	---
		м2		99,62	3,68	25	1	123	0,02	-
134	Е0134-130-1-	Устройство молниеотвода к	1	186,97	-	187	-	139	0,81	1
		опорам высотой до 8,5 м		---	---	---	---	---	---	---
		шт		126,79	-	127	-	110	-	-
135	Е0134-130-1-	Устройство заземления к	1	186,97	-	187	-	139	0,81	1
	примен.	опорам высотой до 8,5 м		---	---	---	---	---	---	---
		шт		126,79	-	127	-	110	-	-
136	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из	2	457,19	24,84	914	50	332	1,04	2
		угловой стали, размер 50х50х5		---	---	---	---	---	---	---
		мм		171,35	3,34	343	7	95	0,02	-
		шт							
137	Ц0110-898-1-	Защита заземлений деревянной	6	141,98	60,61	852	364	359	0,24	1
	4 примен.	рейкой		---	---	---	---	---	---	---
		м		38,87	15,53	233	93	110	0,09	1
138	Ц0110-898-1-	Защита молниеотвода	6	141,98	60,61	852	364	359	0,24	1
	4 примен.	металлическим желобом		---	---	---	---	---	---	---
		м		38,87	15,53	233	93	110	0,09	1
139	Е0134-138-1-	Развозка линейных материалов	1,74	1301,78	1162,05	2262	2019	910	0,95	2
		на тракторе за 1-ый км		---	---	---	---	---	---	---
		столбов деревянных		139,73	336,58	243	585	110	1,05	2
		т-км							
140	Е0134-138-3-	Развозка линейных материалов	1,44	2105,82	1828,96	3032	2634	1281	1,82	3
		на тракторе за 1-ый км		---	---	---	---	---	---	---
		приставок ж/б		276,86	531,89	399	766	110	1,67	2
		т-км							
141	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов	0,0679	2762,5	2539,97	188	172	72	1,67	-
		на тракторе за 1-ый км прочих		---	---	---	---	---	---	---
		материалов		222,53	746,13	15	51	110	2,31	-
		т-км							

142	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,08	42828,5	13248	3426	1060	2070	131,1	10
		км		20803,5	2717,43	1664	217	110	15,76	1
143	Ц0110-890-1 отд.12 р.2 п.3 К=1,15	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг(по занятому каналу)	0,08	49252,78	15235,2	3940	1219	2380	150,77	12
		км		23924,03	3125,04	1914	250	110	18,13	1
144	Ц0110-55-1 примен.	Прокладка кабеля по опоре деревянной, масса 1 м до 1 кг	18	57,65	-	1038	-	751	0,29	5
		м		46,35	-	834	-	90	-	-
145	Ц0110-898-1 4 примен.	Защита кабеля желобом по опоре деревянной	18	141,98	60,61	2556	1091	1077	0,24	4
		м		38,87	15,53	700	279	110	0,09	2
146	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	70	27,85	-	1950	-	2037	0,15	10
		пар		26,45	-	1852	-	110	-	-
147	Ц0110-898-1 0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	1	4381,35	1799,75	4381	1800	3179	13,8	14
		ящик		2465,6	424,35	2466	424	110	2,46	2
148	Ц0110-896-2 примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 50х2)	0,5	718,95	-	359	-	392	4,6	2
		кабель		711,85	-	356	-	110	-	-
149	Ц0110-896-2 примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 20х2)	0,2	718,95	-	144	-	157	4,6	1
		кабель		711,85	-	142	-	110	-	-
150	Ц0110-893-2 0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	1	3022,2	954,5	3022	955	2345	10,35	10
		шт		1906,7	225,4	1907	225	110	1,31	1
151	Ц0110-893-1 8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	2	1955,5	627,9	3911	1256	3107	6,9	14
		шт		1265	147,2	2530	294	110	0,85	2
152	Ц0110-893-2 0 отд.12 р.2 п.5 К=1,3	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой	1	3928,86	1240,85	3929	1241	3049	13,46	13
		шт		2478,71	293,01	2479	293	110	1,7	2
153	Ц0110-891-8 примен.	Прокладка кабеля в коллекторе: крюк консольный	4	188,97	36,57	756	146	217	0,23	1
		шт		41,4	7,82	166	31	110	0,05	-
154	Ц0110-897-3 4	Реконструкция кабельных диний: нумерация кабелей в колодцах	4	45,5	-	182	-	148	0,23	1
		шт		33,7	-	135	-	110	-	-

[illegible]	[illegible]-Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 шт	1	3485,4	1148,85	3485	1149	2724	12,65	13
			2204,55	271,4	2205	271	110	1,57	2
156	Ц0110-893-20	-Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2 шт	1	3022,2	954,5	3022	955	2345	10,35	10
				1906,7	225,4	1907	225	110	1,31	1
157	Ц0110-897-18	-Реконструкция кабельных линий: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 кабель	1	6407,9	2240,2	6408	2240	4834	24,15	24
				3907,7	486,46	3908	486	110	2,82	3
		Материалы неучтенные ценником								
158	С11021-11	-Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м м3	2,15	17600	-	37752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	С143019-57	-Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-1 шт	9	3240	-	29160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
160	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Площадка кабельная шт	1	4052,82	-	4053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
161	С151802-40	-Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 шт	1	2170	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
162	С143018-28	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	1,6	24400	-	39040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
163	С1110-0102	-Крючья консольные 100шт	0,04	3061,3	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
164	С131104-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х комплект	2	16500	-	33000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
165	С11011-725	-Роли свинцовые, марки С1, толщиной 3,0 мм т	0,0002	248000	-	50	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ВССК-50(13/25Е)-1-э шт	1	3936,84	-	3937	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

167	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-50(13/25Е)-1-э шт	1	3398,44 -	- -	3398 -	- -	- -	- -	- -
168	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-20(11/20Е)-1-э шт	2	3091,57 -	- -	6183 -	- -	- -	- -	- -
169	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-10х2х0,4 м	2	45,29 -	- -	91 -	- -	- -	- -	- -
170	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-20х2х0,4 м	50	71,96 -	- -	3598 -	- -	- -	- -	- -
171	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,4 м	50	177,35 -	- -	8868 -	- -	- -	- -	- -

Объект №5
=========
Строительные работы
==========

172	У53-5-1	-Прокладка трубопроводов кабельной канализации из полиэтиленовых труб при разработке грунта ручным способом, емкость блока, каналов 1 км	0,19	913043,4 120825	1584 59	173478 22957	301 11	25265 110	789 0,2	150 -
173	С143008-92	-Песок природный для обратной засыпки м3	24,32	990 -	- -	24077 -	- -	- -	- -	- -
174	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	84,55	171,99 -	171,99 34,4	14542 -	14542 2908	2908 100	- 0,72	- 61
175	У53-11-4	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	2	6910,55 2295	4170 839	13821 4590	8340 1678	6895 110	14 3	28 6
176	У53-11-8	-Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на проезжей части улиц при разработке грунта механизированным способом ККС-2 колодец	6	24023,15 2543	4331 853	144139 15258	25986 5118	22414 110	15 3	90 18
177	Е010333-А29-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 29(30-1) км, класс груза 1(вывоз вытесненного грунта) т	29,2	219,77 -	219,77 43,95	6417 -	6417 1283	1283 100	- 0,92	- 27

178	Е0108-4-7	-Гидроизоляция стенок колодца обмазочная битумная в 2 слоя	м2	72	251,62	4,39	18116	316	3790	0,24	18
					42,95	1,66	3093	119	118	0,01	1
179	Ц0108-155-1 примен.	-Герметизация каналов	проход	16	385,62	-	6170	-	1377	-	-
					90,62	-	1450	-	95	-	-
180	Е0101-165-7	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 3 группы	м3	8,54	447,64	-	3823	-	4320	2,85	24
					447,64	-	3823	-	113	-	-
181	Е0134-115-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка опор деревянных средствами малой механизации одинарных высотой до 6,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	опора	7	1025,1	124,38	7176	871	6073	4,64	32
					742,1	46,57	5195	326	110	0,23	2
182	Е0134-119-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка подпоры к опорам высотой до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	подпора	7	1077,89	124,38	7545	871	6479	4,8	34
					794,88	46,57	5564	326	110	0,23	2
183	Е0134-118-2 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных двойных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	шт	7	1130,76	246,59	7915	1726	5905	4,21	29
					673,79	93,15	4716	652	110	0,46	3
184	Е0134-118-1 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Установка к опорам и подпорам приставок железобетонных одинарных высотой опоры или подпоры до 8,5 м вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	шт	7	688,63	124,38	4820	871	3491	2,53	18
					406,76	46,57	2847	326	110	0,23	2
185	Е0134-122-7 т.ч. п-3.8 К=1,2	-Крепление на установленных деревянных опорах линий связи траверс стальных 4-штырных на одностоечных опорах одинарных вдоль действующих линий электропередачи при расстоянии до них менее 30м	траверс	10	1417,9	-	14179	-	1947	1,04	10
					176,99	-	1770	-	110	-	-
186	Е0134-131-1	-Устройство кабельной площадки на опоре одинарной или сдвоенной	площад	2	1916,43	-	3833	-	2789	7,11	14
					1267,88	-	2536	-	110	-	-
187	Е0111-33-1 примен.	-Устройство поликов для кабельных площадок	м2	0,5	1551,01	9,82	776	5	64	0,63	-
					99,62	3,68	50	2	123	0,02	-
188	Е0134-130-1	-Устройство молниеотвода к опорам высотой до 8,5 м	шт	2	186,97	-	374	-	279	0,81	2
					126,79	-	254	-	110	-	-
189	Е0134-130-1 примен.	-Устройство заземления к опорам высотой до 8,5 м	шт	2	186,97	-	374	-	279	0,81	2
					126,79	-	254	-	110	-	-
190	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	4	457,19	24,84	1829	99	664	1,04	4
					171,35	3,34	685	13	95	0,02	-

191	Ц0110-898-1-4 примен.	Защита заземлений деревянной рейкой	12	141,98	60,61	1704	727	718	0,24	3
		м		38,87	15,53	466	186	110	0,09	1
192	Ц0110-898-1-4 примен.	Защита молниеотвода металлическим желобом	12	141,98	60,61	1704	727	718	0,24	3
		м		38,87	15,53	466	186	110	0,09	1
193	Е0134-138-1-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км столбов деревянных	4,05	1301,78	1162,05	5277	4711	2124	0,95	4
		т-км		139,73	336,58	566	1365	110	1,05	4
194	Е0134-138-3-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км приставок ж/б	3,36	2105,82	1828,96	7076	6145	2989	1,82	6
		т-км		276,86	531,89	930	1787	110	1,67	6
195	Е0134-138-6-	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-ый км прочих материалов	0,1358	2762,5	2539,97	375	345	145	1,67	-
		т-км		222,53	746,13	30	101	110	2,31	-
		Монтажные работы								
196	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	0,31	42828,5	13248	13277	4107	8021	131,1	41
		км		20803,5	2717,43	6449	842	110	15,76	5
197	Ц0110-890-1- отд.12 р.2 п.3 К=1,15	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг (по занятому каналу)	0,28	49252,78	15235,2	13791	4266	8331	150,77	42
		км		23924,03	3125,04	6699	875	110	18,13	5
198	Ц0110-55-1 примен.	Прокладка кабеля по опоре деревянной, масса 1 м до 1 кг	84	57,65	-	4842	-	3504	0,29	24
		м		46,35	-	3893	-	90	-	-
199	Ц0110-898-1-4 примен.	Защита кабеля желобом по опоре деревянной	84	141,98	60,61	11926	5091	5026	0,24	20
		м		38,87	15,53	3265	1304	110	0,09	8
200	Ц0110-896-1-	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	70	27,85	-	1950	-	2037	0,15	10
		пар		26,45	-	1852	-	110	-	-
201	Ц0110-898-1-0	Разные работы: ящик кабельный на столбе, емкостью 10х2	2	4381,35	1799,75	8763	3600	6358	13,8	28
		ящик		2465,6	424,35	4931	849	110	2,46	5
202	Ц0110-896-2- примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 50х2)	0,5	718,95	-	359	-	392	4,6	2
		кабель		711,85	-	356	-	110	-	-
203	Ц0110-896-2- примен.	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкостью 100х2 (для 20х2)	0,2	718,95	-	144	-	157	4,6	1
		кабель		711,85	-	142	-	110	-	-
204	Ц0110-893-2-0	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	10	3022,2	954,5	30222	9545	23453	10,35	104
		шт		1906,7	225,4	19067	2254	110	1,31	13
205	Ц0110-893-1-8	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 20х2	8	1955,5	627,9	15644	5023	12427	6,9	55
		шт		1265	147,2	10120	1178	110	0,85	7

206	Ц0110-893-2-0 отд.12 р.2 п.5 К=1,3	Муфты разветвительные парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой шт	2	3928,86 2478,71	1240,85 293,01	7858 4957	2482 586	6098 110	13,46 1,7	27 3
207	Ц0110-891-8-примен.	Прокладка кабеля в коллекторе: крюк консольный шт	16	188,97 41,4	36,57 7,82	3024 662	585 125	866 110	0,23 0,05	4 1
208	Ц0110-897-3-4	Реконструкция кабельных диний: нумерация кабелей в колодцах шт	16	45,5 33,7	- -	728 539	- -	593 110	0,23 -	4 -
209	Ц0110-897-1-1	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля до 50х2 шт	1	3485,4 2204,55	1148,85 271,4	3485 2205	1149 271	2724 110	12,65 1,57	13 2
210	Ц0110-897-1-8	Реконструкция кабельных диний: пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля до 50х2 кабель	1	6407,9 3907,7	2240,2 486,46	6408 3908	2240 486	4834 110	24,15 2,82	24 3
		Материалы неучтенные ценником								
211	С11021-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ /ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75/, d 14-24 см, длина до 13 м м3	5	17600 -	- -	88088 -	- -	- -	- -	- -
212	С143019-57	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/, длина 3,25 м, марка ПТ 33-1 шт	21	3240 -	- -	68040 -	- -	- -	- -	- -
213	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	Площадка кабельная шт	2	4052,82 -	- -	8106 -	- -	- -	- -	- -
214	С151802-40	Ящики кабельные для городских телефонных сетей, ЯКГ 10х2 шт	2	2170 -	- -	4340 -	- -	- -	- -	- -
215	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные м3	6,4	24400 -	- -	156160 -	- -	- -	- -	- -
216	С1110-0102	Крючья консольные 100шт	0,16	3061,3 -	- -	490 -	- -	- -	- -	- -
217	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 комплект	2	11500 -	- -	23000 -	- -	- -	- -	- -

218	[illegible]	-Шкаф РТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х		6	16500	-	99000	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		комплект		-	-	-	-	-	-	-
219	С11011-725	-Роли свинцовые, марки С1, толщиной 3,0 мм	т	0,0004	248000	-	99	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
220	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ВССК-50(13/25Е)-1-э	шт	2	3936,84	-	7874	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
221	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-50(13/25Е)-1-э	шт	10	3398,44	-	33984	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
222	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Муфта ССК-20(11/20Е)-1-э	шт	8	3091,57	-	24733	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
223	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-10х2х0,4	м	4	45,29	-	181	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
224	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-20х2х0,4	м	280	71,96	-	20148	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	С ТОО "АіМАТУ ІТ ТЕІЕКОМ"	-Стоимость кабеля связи, марка ТППэпЗ-50х2х0,4	м	310	177,35	-	54979	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2317559	222354		1786
	Тенге	300280	50245		368
Стоимость монтажных работ -	Тенге	650333	-	-	-
Материалы -	Тенге	78025	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	1	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	228744	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	261028	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	249806	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	125
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	37471	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54008	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	954147	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1433
Сметная заработная плата -	Тенге	-	266215	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1667226	-	-	-
Материалы -	Тенге	491396	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	121780	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	420449	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	544027	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	133876	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	67
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20081	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	108066	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1909169	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	913
Сметная заработная плата -	Тенге	-	141862	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2863316	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2345
Сметная заработная плата -	Тенге	-	408077	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»