Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Сметная стоимость 15673,473 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 4178 чел.-ч
Сметная заработная плата 852,137 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	763	6,91	6,91	5270	5270	1774	-	-	-	2,4	-	1828	97	0,01	6
2	E0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	763	5,47	5,47	4171	4171	1404	-	-	-	1,9	-	1447	97	0,01	5
3	E0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	1144	6,91	6,91	7902	7902	2659	-	-	-	2,4	-	2742	97	0,01	9

4	Е0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1144	21,87	21,87	25017	25017	8419	-
				-	7,59	-	8679	97	0,02	28
		м3								
5	Е0101-24-6	Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи	218	6,91	6,91	1506	1506	507	-
				-	2,4	-	522	97	0,01	2
		м3								
6	Е0101-17-7т-ех.ч.п.1.2 7	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	218	30,13	28,77	6568	6273	1930	0,01	2
				1,32	7,8	288	1701	97	0,03	6
		м3								
7	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	425,1	17,73	17,73	7537	7537	1507	-
				-	3,55	-	1507	100	0,07	32
		т								
8	Е0101-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	681	6,91	6,91	4704	4704	1583	-
				-	2,4	-	1632	97	0,01	5
		м3								
9	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	2125	16,11	16,11	34226	34226	11366	-
				-	5,51	-	11718	97	0,02	38
		м3								
10	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	2125	8,01	8,01	17021	17021	4969	-
				-	2,41	-	5122	97	0,01	17
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2125	16,16	13,8	34340	29319	10347	0,01	30
				1,86	3,16	3959	6708	97	0,01	30
		м3								
12	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	12852	121,79	20,5	1565281	263451	225615	0,05	615
				7,37	5,83	94739	74897	133	0,02	270
		м2								
13	Е0127-21-1 К=3 т.ч.п1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	12852	23,44	-	301199	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

14	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	10022	272,98	38,27	2735844	383581	252719	0,04	380
				5,75	13,21	57627	132387	133	0,05	465
15	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	6,9	30260,53	390,53	208798	2695	1487	0,67	5
				-	162,08	-	1118	133	0,67	5
16	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	9200	387,54	17,65	3565370	162418	154785	0,04	355
				6,83	5,82	62845	53535	133	0,02	187
17	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	9200	270,87	-	2492032	-	844	-	34
				0,07	-	635	-	133	-	-
18	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	1369	453,26	7,63	620509	10439	231242	0,8	1099
				124,98	2,02	171100	2766	133	0,01	10
19	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра м3	73,93	27400	-	2025572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	3	7211,59	611,9	21635	1836	2129	2,93	9
				499,39	151,63	1498	455	109	0,5	1
21	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	3,06	369	-	1129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

22	Е0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	10	168,82	24,44	1688	244	1998	0,9	9
				144,38	9,32	1444	93	130	0,05	-
23	Е01031-А30-12	--Погрузка люков при автомобильных перевозках т	1,15	225,06	67,52	259	78	204	-	-
				157,54	20,25	181	23	100	0,12	-

24	Е010332-А30-1	Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1,15	164,43	164,43	189	189	38	-	-
				-	32,89	-	38	100	0,69	1
25	Е0146-34-2	Разборка монолитного бетона м3	2,7	2795,18	1245,27	7547	3362	5680	9,51	26
				1549,91	553,72	4185	1495	100	2,24	6
26	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках т	6,48	31,17	9,35	202	61	160	-	-
				21,82	2,8	141	18	100	0,02	-
27	Е010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку т	6,48	176,4	176,4	1143	1143	229	-	-
				-	35,28	-	229	100	0,74	5
28	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм м3	0,2	3204,9	2134,53	641	427	454	5,67	1
				934,87	687,67	187	138	140	2,73	1
29	С143018-24	Стоимость опорного кольца м3	0,2	29600	-	5920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых шт	10	13718,97	40,73	137190	407	3330	1,51	15
				240,64	15,53	2406	155	130	0,08	1
31	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном В15 F150 м3	2,86	5827,23	75,91	16666	217	762	1,55	4
				225,11	28,67	644	82	105	0,14	-
32	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	2,92	369	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	13858154	973494			2584
	Тенге	401879	311037			1129
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13858154	-	-		-
Материалы -	Тенге	398193	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	712916	-		-
Местные материалы -	Тенге	12084588	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	928141	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		464
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	139221	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	887178	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	15673473	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4178
Сметная заработная плата -	Тенге	-	852137	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	15673473	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4178
Сметная заработная плата -	Тенге	-	852137	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Абжакан Е.С.

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7364,13 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2344 чел.-ч
Сметная заработная плата 381,867 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	294	37,06	35,39	10896	10403	3202	0,01	3
				1,63	9,6	480	2821	97	0,03	10
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	514,5	176,4	176,4	90758	90758	18152	-	-
				-	35,28	-	18152	100	0,74	381
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	294	4,33	3,73	1272	1097	525	-	1
				0,55	1,29	162	379	97	-	1
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	295	26,86	25,39	7925	7490	2250	0,01	3
				1,47	6,39	434	1886	97	0,02	7

5	E0101-162-2	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	59	325,4	-	19199	-	21695	2,09	123
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			325,4	-	19199	-	113	-	-
	т.ч. п-3.185 к=0,8									
6	E0127-14-2	-Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	58,9	878,35	84,82	51735	4996	2977	0,17	10
				24,59	13,42	1448	790	133	0,05	3
7	E0107-31-5	-Установка арычных блоков Б-3-1 м3	100,13	4366,54	1863,26	437222	186568	304766	9,27	928
				1550,69	623,38	155271	62419	140	2,62	262
8	C143018-151	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	1178	4960	-	5842880	-	-	-	-
	примен.			-	-	-	-	-	-	-
9	E0111-2-9	-Дополнительный монолитный бетон B15 F200 м3	2	6412,13	-	12824	-	1604	4,21	8
	примен.			652,05	-	1304	-	123	-	-
10	C143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	2,04	554	-	1130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	E0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	354	154,22	-	54592	-	61689	1,12	396
				154,22	-	54592	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			6530432	301312			1473
			Тенге			232891	86447			663
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6530432	-	-		-
	Материалы -		Тенге			81502	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	319338	-		-
	Местные материалы -		Тенге			5914727	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			416860	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		208
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	62529	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			416838	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7364130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2344
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381867	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7364130	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2344
Сметная заработная плата -	Тенге	-	381867	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абишакан Е.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Ф-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Сметная стоимость 2363,011 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1267 чел.-ч
Сметная заработная плата 213,771 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	60	37,06	35,39	2224	2123	654	0,01	1
				1,63	9,6	98	576	97	0,03	2
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	105	176,4	176,4	18522	18522	3704	-	-
				-	35,28	-	3704	100	0,74	78
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	60	4,33	3,73	260	224	107	-	-
				0,55	1,29	33	77	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	390	26,86	25,39	10477	9903	2975	0,01	4
				1,47	6,39	574	2493	97	0,02	9

5	Е0101-162-2-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	45	325,4	-	14643	-	16547	2,09	94
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8		325,4	-	14643	-	113	-	-
6	Е0101-166-2-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	435	154,22	-	67084	-	75804	1,12	486
			154,22	-	67084	-	113	-	-
7	Е0123-1-3 -Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	18,6	1139,63	175,4	21197	3262	5863	1,17	22
			176,73	65,72	3287	1222	130	0,32	6
8	Е0122-8-10 -Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,291	305153,06	132979,68	88800	38697	73819	761,3	222
			144900	50233,73	42166	14618	130	245,34	71
9	С130806-124-Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	292,16	5220	-	1525096	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0122-13-10-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,291	900411,56	132979,68	262020	38697	39461	315,1	92
			54078,75	50233,73	15737	14618	130	245,34	71

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2010321	111428		920
	Тенге	143622	37309		237
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2010321	-	-	-
Материалы -	Тенге	215522	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	180931	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1525096	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	14653	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	218934	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	109
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	32840	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	133755	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2363011	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1267
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213771	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2363011	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1267
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213771	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №1

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 912,5 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 989 чел.-ч
Сметная заработная плата 163,63 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	77	37,06	35,39	2854	2725	839	0,01	1
		м3		1,63	9,6	126	739	97	0,03	3
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	134,75	176,4	176,4	23770	23770	4754	-	-
		т		-	35,28	-	4754	100	0,74	100
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов	77	4,33	3,73	333	287	137	-	-
		м3		0,55	1,29	43	99	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	238	26,86	25,39	6393	6043	1816	0,01	2
		м3		1,47	6,39	350	1521	97	0,02	5
5	Е0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	32	325,4	-	10413	-	11767	2,09	67
		м3		325,4	-	10413	-	113	-	-

6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	275	154,22	-	42409	-	47922	1,12	307
		м3		154,22	-	42409	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	5	1139,63	175,4	5698	877	1576	1,17	6
		м3		176,73	65,72	884	329	130	0,32	2
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	18	7333,99	611,9	132012	11014	12773	2,93	53
		м3		499,39	151,63	8989	2729	109	0,5	9
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	18,36	369	-	6775	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	12,8	7441,45	4256,44	95251	54482	47209	13,57	174
		м3		2277	1106,67	29146	14165	109	3,78	48
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	51	4523,57	-	230702	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	9	6534,04	-	58806	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	31,7	73,35	73,35	2325	2325	465	-	-
		т		-	14,67	-	465	100	0,31	10
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	31,7	161	48,3	5103	1531	3572	-	-
		т		112,7	-	3572	-	100	-	-
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	95,01	322,23	15,76	30615	1497	12847	0,7	66
		м2		118,25	5,8	11235	551	109	0,03	3
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,36	1115,18	23,77	40548	864	7525	1,05	38
		м2		181,13	8,75	6586	318	109	0,35	13
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	1,62	7333,99	611,9	11881	991	1150	2,93	5
		м3		499,39	151,63	809	246	109	0,5	1
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,65	369	-	610	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	706498	106407		719
	Тенге	114561	25916		193
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	706498	-	-	-
Материалы -	Тенге	69590	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140477	-	-
Местные материалы -	Тенге	415940	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	154351	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	77
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23153	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	51651	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	912500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	163630	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	912500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	163630	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абжакан Е.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 8095,645 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1989 чел.-ч
Сметная заработная плата 401,475 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий м2	6100	121,79	20,5	742936	125043	107085	0,05	292
				7,37	5,83	44966	35549	133	0,02	128
2	Е0127-21-1К-3 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	6100	23,44	-	142960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	4807	272,98	38,27	1312234	183983	121215	0,04	182
				5,75	13,21	27640	63499	133	0,05	223

4	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) с учетом закруглений и примыканий т	3,88	30260,53	390,53	117335	1514	836	0,67	3
				-	162,08	-	628	133	0,67	3
5	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 (7) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 с учетом закруглений и примыканий м2	5170	387,54	17,65	2003583	91272	86983	0,04	200
				6,83	5,82	35316	30084	133	0,02	105
6	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5170	270,87	-	1400413	-	474	-	19
				0,07	-	357	-	133	-	-
7	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	625	453,26	7,63	283286	4766	105571	0,8	502
				124,98	2,02	78114	1263	133	0,01	4
8	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра м3	33,75	27400	-	924750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150 м3	1,6	7211,59	611,9	11539	979	1135	2,93	5
				499,39	151,63	799	243	109	0,5	1
10	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,63	369	-	602	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Подъем существующих люков (в связи с изменением отметок дороги)

11	Е0123-24-1 СН РК8.02-05-2002 тех.ч.п.2,8	-Демонтаж люков шт	15	168,82	24,44	2532	367	2997	0,9	14
				144,38	9,32	2166	140	130	0,05	1
12	Е01031-А30-12	-Погрузка люков при автомобильных перевозках т	1,73	225,06	67,52	388	116	307	-	-
				157,54	20,25	272	35	100	0,12	-

13	Е010332-А30-1	Перевозка демонтированных люков автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1,73	164,43	164,43	284	284	57	-	-
		т		-	32,89	-	57	100	0,69	1
14	Е0146-34-2	Разборка монолитного бетона	3,87	2795,18	1245,27	10817	4819	8141	9,51	37
		м3		1549,91	553,72	5998	2143	100	2,24	9
15	Е01031-А26-1	Погрузка разобранного монолитного бетона при автомобильных перевозках	9,72	31,17	9,35	303	91	239	-	-
		т		21,82	2,8	212	27	100	0,02	-
16	Е010333-А30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 на свалку	9,72	176,4	176,4	1715	1715	343	-	-
		т		-	35,28	-	343	100	0,74	7
17	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,3	3204,9	2134,53	961	640	681	5,67	2
		м3		934,87	687,67	280	206	140	2,73	1
18	С143018-24	Стоимость опорного кольца	0,3	29600	-	8880	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0123-24-1	Установка люков тяжелых	15	13718,97	40,73	205785	611	4995	1,51	23
		шт		240,64	15,53	3610	233	130	0,08	1
20	Е0106-1-1	Омоноличивание люков бетоном В15 F150	3,87	5827,23	75,91	22551	294	1031	1,55	6
		м3		225,11	28,67	871	111	105	0,14	1
21	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,95	369	-	1457	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7195310	416493		1283
	Тенге	200601	134560		485
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7195310	-	-	-
Материалы -	Тенге	347018	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	335161	-	-
Местные материалы -	Тенге	6231198	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	442090	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	221
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	66314	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	458244	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8095645	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	401475	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	8095645	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1989
Сметная заработная плата -	Тенге	-	401475	-	-

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Аскаран Е.С

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 980,508 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 127 чел.-ч
Сметная заработная плата 26,757 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см	220,65	878,35	84,82	193809	18715	11154	0,17	37
		м3		24,59	13,42	5425	2961	133	0,05	10
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2	0,816	30260,53	390,53	24693	319	176	0,67	1
		т		-	162,08	-	132	133	0,67	1
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б	1088	502,99	17,65	547250	19208	18305	0,04	42
		м2		6,83	5,82	7432	6331	133	0,02	22
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1088	119,11	-	129588	-	33	-	-
		м2		0,02	-	25	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			895340	38241			80
			Тенге			12882	9424			33
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			895340	-	-		-
		Материалы -	Тенге			27910	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22307	-		-
		Местные материалы -	Тенге			816306	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	29668	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4450	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55500	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	980508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26757	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	980508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	127
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26757	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 2156,706 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1540 чел.-ч
Сметная заработная плата 276,083 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см м2	142,2	167,85	14,4	23869	2047	9227	0,28	40
				43,73	5,05	6219	718	133	0,02	3
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	142,2	-20,81	-	-2959	-	-361	-0,01	-2
				-1,91	-	-271	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	711	453,26	7,63	322266	5422	120097	0,8	571
				124,98	2,02	88862	1436	133	0,01	5
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см м3	11,38	27400	-	311702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150 м3	15,02	7119,79	611,9	106939	9191	10658	2,93	44
				499,39	151,63	7501	2277	109	0,5	7
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	15,32	369	-	5653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	1049	167,85	14,4	176077	15103	68064	0,28	293
				43,73	5,05	45877	5298	133	0,02	21
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	1049	31,21	-	32743	-	3995	0,02	20
				2,86	-	3004	-	133	-	-
9	Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	115,39	290,5	172,6	33520	19916	27061	0,63	72
				111,78	64,55	12898	7448	133	0,23	26
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,7867	30260,53	390,53	23807	307	170	0,67	1
				-	162,08	-	128	133	0,67	1
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	1049	407,86	-	427846	-	39710	0,17	174
				28,46	-	29857	-	133	-	-
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	1049	256,44	-	269001	-	25543	0,11	112
				18,31	-	19205	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1730465	51986		1324
	Тенге	213152	17306		64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1730465	-	-	-
Материалы -	Тенге	86588	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	230459	-	-
Местные материалы -	Тенге	1378739	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	304163	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	152
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	45624	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122078	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2156706	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	276083	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2156706	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	276083	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абишахан Е.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Ф-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 3261,895 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 996 чел.-ч
Сметная заработная плата 167,604 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	131	37,06	35,39	4855	4636	1427	0,01	1
				1,63	9,6	214	1257	97	0,03	4
		м3								
2	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	229,25	125,82	125,82	28844	28844	5769	-	-
				-	25,16	-	5769	100	0,53	121
		т								
3	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	131	4,33	3,73	567	489	234	-	1
				0,55	1,29	72	169	97	-	1
		м3								
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	131	26,86	25,39	3519	3326	999	0,01	1
				1,47	6,39	193	837	97	0,02	3
		м3								

5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	27	325,4 325,4	- -	8786 8786	- -	9928 113	2,09 -	56 -
6	E0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	26,2	878,35 24,59	84,82 13,42	23013 644	2222 352	1324 133	0,17 0,05	4 1
7	E0107-31-5	Установка арычных блоков Б-3-1 м3	44,54	4366,54 1550,69	1863,26 623,38	194486 69068	82989 27765	135567 140	9,27 2,62	413 117
8	С143018-151- примен.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	524	4960 -	- -	2599040 -	- -	- -	- -	- -
9	E0111-2-9 примен.	Дополнительный монолитный бетон В15 F200 м3	0,9	6412,13 652,05	- -	5771 587	- -	722 123	4,21 -	4 -
10	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,92	554 -	- -	510 -	- -	- -	- -	- -
11	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	158	154,22 154,22	- -	24366 24366	- -	27534 113	1,12 -	177 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2893756	122506		657
	Тенге	103930	36149		247
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2893756	-	-	-
Материалы -	Тенге	36255	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	140079	-	-
Местные материалы -	Тенге	2631065	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	183503	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	92
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27525	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	184636	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3261895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	996
Сметная заработная плата -	Тенге	-	167604	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3261895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	996
Сметная заработная плата -	Тенге	-	167604	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1593,75 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 860 чел.-ч
Сметная заработная плата 147,56 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	35	37,06	35,39	1297	1239	381	0,01	-
				1,63	9,6	57	336	97	0,03	1
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	61,25	176,4	176,4	10805	10805	2161	-	-
				-	35,28	-	2161	100	0,74	45
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	35	4,33	3,73	151	131	62	-	-
				0,55	1,29	19	45	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	232	26,86	25,39	6232	5891	1770	0,01	2
				1,47	6,39	342	1483	97	0,02	5

5	E0101-162-2-	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	27	325,4	-	8786	-	9928	2,09	56
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	м3		325,4	-	8786	-	113	-	-
6	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	259,5	154,22	-	40019	-	45221	1,12	290
		м3		154,22	-	40019	-	113	-	-
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	10,4	1139,63	175,4	11852	1824	3278	1,17	12
		м3		176,73	65,72	1838	684	130	0,32	3
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм	0,162	305153,06	132979,68	49435	21543	41095	761,3	123
		1000м		144900	50233,73	23474	8138	130	245,34	40
9	C130806-124-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм	162,65	5220	-	849023	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
10	E0122-13-10-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	0,162	900411,56	132979,68	145867	21543	21968	315,1	51
		1000м		54078,75	50233,73	8761	8138	130	245,34	40
11	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси	6,6	1034,69	38,95	6829	257	2281	2,23	15
		м3		302,74	14,34	1998	95	109	0,07	-
12	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200	29	7741,99	611,9	224518	17745	20579	2,93	85
		м3		499,39	151,63	14482	4397	109	0,5	14

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1354813	80976			636
	Тенге	99776	25476			150
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1354813	-	-		-
Материалы -	Тенге	137750	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	125251	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	849023	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	187289	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	148725	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		74
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22309	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	90212	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1593750	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	860
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147560	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1593750	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	860
Сметная заработная плата -	Тенге	-	147560	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Абшахан Е.С.

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №2

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 932,954 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1010 чел.-ч
Сметная заработная плата 166,955 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	79	37,06	35,39	2928	2795	861	0,01	1
				1,63	9,6	129	758	97	0,03	3
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	138,25	176,4	176,4	24387	24387	4877	-	-
				-	35,28	-	4877	100	0,74	102
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	79	4,33	3,73	342	295	141	-	-
				0,55	1,29	44	102	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	245	26,86	25,39	6581	6221	1869	0,01	3
				1,47	6,39	361	1566	97	0,02	5
5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	32	325,4	-	10413	-	11767	2,09	67
				325,4	-	10413	-	113	-	-

[illegible]	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	282	154,22	-	43489	-	49142	1,12	315
		м3	154,22	-	43489	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	5,3	1139,63	175,4	6040	930	1671	1,17	6
		м3	176,73	65,72	937	348	130	0,32	2
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	18,7	7333,99	611,9	137146	11442	13270	2,93	55
		м3	499,39	151,63	9339	2835	109	0,5	9
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	19,07	369	-	7038	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	13	7441,45	4256,44	96739	55334	47947	13,57	176
		м3	2277	1106,67	29601	14387	109	3,78	49
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	54	4523,57	-	244273	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	8	6534,04	-	52272	-	-	-	-
		шт	-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	32,29	73,35	73,35	2368	2368	474	-	-
		т	-	14,67	-	474	100	0,31	10
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	32,29	161	48,3	5199	1560	3639	-	-
		т	112,7	-	3639	-	100	-	-
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	97,99	322,23	15,76	31576	1544	13250	0,7	68
		м2	118,25	5,8	11588	568	109	0,03	3
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	36,55	1115,18	23,77	40760	869	7565	1,05	38
		м2	181,13	8,75	6620	320	109	0,35	13
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	1,44	7333,99	611,9	10561	881	1022	2,93	4
		м3	499,39	151,63	719	218	109	0,5	1
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,47	369	-	542	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			722653	108626			734
			Тенге			116877	26454			197
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			722653	-	-		-
	Материалы -		Тенге			70703	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	143331	-		-
	Местные материалы -		Тенге			426447	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			157492	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		79
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	23624	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			52809	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	932954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1010
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166955	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	932954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1010
Сметная заработная плата -	Тенге	-	166955	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Абишкан Б.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Съезды во дворы

Сметная стоимость 604,048 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 78 чел.-ч
Сметная заработная плата 16,317 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-14-2	-Устройство проездов во дворы из ГПС толщиной 15 см м3	129	878,35	84,82	113308	10941	6521	0,17	21
				24,59	13,42	3172	1731	133	0,05	6
2	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов 0,75 л/м2 т	0,51	30260,53	390,53	15433	199	110	0,67	-
				-	162,08	-	83	133	0,67	-
3	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4(5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б м2	680	502,99	17,65	342031	12005	11441	0,04	26
				6,83	5,82	4645	3957	133	0,02	14
4	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа Б, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	680	119,11	-	80993	-	21	-	-
				0,02	-	16	-	133	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			551765	23145			48
			Тенге			7832	5771			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			551765	-	-		-
		Материалы -	Тенге			17444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13603	-		-
		Местные материалы -	Тенге			503343	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	18092	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2714	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	34191	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	604048	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16317	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	604048	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16317	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Абдиахан Е.С.

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Ф-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Сметная стоимость 778,004 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 540 чел.-ч
Сметная заработная плата 96,849 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см м2	57	167,85	14,4	9568	821	3698	0,28	16				
				43,73	5,05	2493	288	133	0,02	1				
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать м2	57	-20,81	-	-1186	-	-145	-0,01	-1				
				-1,91	-	-109	-	133	-	-				
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра м	285	453,26	7,63	129178	2173	48140	0,8	229				
				124,98	2,02	35620	576	133	0,01	2				
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см м3	4,56	27400	-	124944	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150 м3	5,97	7119,79	611,9	42505	3653	4236	2,93	18				
				499,39	151,63	2981	905	109	0,5	3				
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	6,09	369	-	2247	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см м2	258	167,85	14,4	43306	3715	16740	0,28	72
				43,73	5,05	11284	1303	133	0,02	5
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять м2	258	31,21	-	8053	-	983	0,02	5
				2,86	-	739	-	133	-	-
9	Е0127-16-2 примен.	-Устройство выравнивающего слоя из разобранного асфальтобетона т	41,12	290,5	172,6	11945	7097	9643	0,63	26
				111,78	64,55	4596	2654	133	0,23	9
10	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов (расход битумной эмульсии 0,75 л на 1 м2) по слою основания т	0,2803	30260,53	390,53	8484	109	60	0,67	-
				-	162,08	-	45	133	0,67	-
11	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3(5) см м2	373,8	407,86	-	152458	-	14150	0,17	62
				28,46	-	10639	-	133	-	-
12	Е0127-55-2 К=4	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	373,8	256,44	-	95856	-	9102	0,11	40
				18,31	-	6844	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	627357	17568		466
	Тенге	75087	5772		21
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	627357	-	-	-
Материалы -	Тенге	32519	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80858	-	-
Местные материалы -	Тенге	502184	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	106609	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15991	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	44038	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	778004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96849	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	778004	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	540
Сметная заработная плата -	Тенге	-	96849	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»