Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №3

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 289,658 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 136 чел.-ч
Сметная заработная плата 26,224 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0130-3-2	-Устройство подготовки из песчано-гравийной смеси м3	7,07	1034,69	38,95	7315	275	2443	2,23	16
				302,74	14,34	2140	101	109	0,07	-
2	E0130-7-1 примен.	-Устройство оголовков и укрепление входа и выхода из монолитного бетона В-30 F-200 м3	31,18	7741,99	611,9	241380	19078	22124	2,93	91
				499,39	151,63	15570	4727	109	0,5	16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			248695	19353			107
			Тенге			17710	4829			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			248695	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19103	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22539	-		-
		Местные материалы -	Тенге			192529	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3685	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16396	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	289658	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	136
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26224	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	289658	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	136
Сметная заработная плата -	Тенге	-	26224	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1559,404 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 636 чел.-ч
Сметная заработная плата 125,18 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	94	6,91	6,91	649	649	219	-	-
				-	2,4	-	225	97	0,01	1
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	94	5,47	5,47	514	514	173	-	-
				-	1,9	-	178	97	0,01	1
3	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	141	6,91	6,91	974	974	328	-	-
				-	2,4	-	338	97	0,01	1
4	E0101-24-14 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	141	21,87	21,87	3083	3083	1038	-	-
				-	7,59	-	1070	97	0,02	3
5	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	140	6,91	6,91	967	967	325	-	-
				-	2,4	-	336	97	0,01	1

6	Е0101-17-7 тех.ч.п.1.2 7	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	140	30,13	28,77	4218	4028	1239	0,01	1
				1,32	7,8	185	1093	97	0,03	4
		м3								
7	Е010333-А1-- 1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	273	17,73	17,73	4840	4840	968	-	-
				-	3,55	-	968	100	0,07	20
		т								
8	Е0101-24-6	-Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	140	6,91	6,91	967	967	325	-	-
				-	2,4	-	336	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-130-1-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	375	16,11	16,11	6040	6040	2006	-	-
				-	5,51	-	2068	97	0,02	7
		м3								
10	Е0101-130-7- К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	375	8,01	8,01	3004	3004	877	-	-
				-	2,41	-	904	97	0,01	3
		м3								
11	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	375	16,16	13,8	6060	5174	1826	0,01	5
		м3		1,86	3,16	699	1184	97	0,01	5
12	Е0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	2098	121,79	20,5	255521	43006	36830	0,05	100
				7,37	5,83	15465	12226	133	0,02	44
		м2								
13	Е0127-21-1К- =3 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	2098	23,44	-	49169	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий	1634	272,98	38,27	446056	62540	41204	0,04	62
				5,75	13,21	9396	21585	133	0,05	76
		м2								
15	Е0127-34-2	-Установка бордюра	281	453,26	7,63	127365	2143	47465	0,8	226
		м		124,98	2,02	35120	568	133	0,01	2
16	С143003-10	-Стоимость блоков бордюра	15,17	27400	-	415768	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон В15 F150	1,34	7211,59	611,9	9664	820	951	2,93	4
		м3		499,39	151,63	669	203	109	0,5	1
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	1,37	369	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			1335363	138750			398
			Тенге			61534	43280			170

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1335363	-	-	-
Материалы -	Тенге	6076	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	104814	-	-
Местные материалы -	Тенге	1129004	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	135773	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	68
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	20366	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	88268	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1559404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	636
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125180	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1559404	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	636
Сметная заработная плата -	Тенге	-	125180	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1287,829 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 409 чел.-ч
Сметная заработная плата 66,681 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	51	37,06	35,39	1890	1805	556	0,01	1
				1,63	9,6	83	489	97	0,03	2
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	89,25	176,4	176,4	15744	15744	3149	-	-
				-	35,28	-	3149	100	0,74	66
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	51	4,33	3,73	221	190	91	-	-
				0,55	1,29	28	66	97	-	-
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	52	26,86	25,39	1397	1320	397	0,01	1
				1,47	6,39	77	332	97	0,02	1

5	Е0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	10	325,4 325,4	- -	3254 3254	- -	3677 113	2,09 -	21 -
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	10,3	878,35 24,59	84,82 13,42	9047 253	874 138	521 133	0,17 0,05	2 -
7	Е0107-31-5	Установка арычных блоков Б-3-1 м3	17,51	4366,54 1550,69	1863,26 623,38	76458 27153	32626 10915	53295 140	9,27 2,62	162 46
8	С143018-151- примен.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм м	206	4960 -	- -	1021760 -	- -	- -	- -	- -
9	Е0111-2-9 примен.	Дополнительный монолитный бетон В15 F200 м3	0,4	6412,13 652,05	- -	2565 261	- -	321 123	4,21 -	2 -
10	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов м3	0,408	554 -	- -	226 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	62	154,22 154,22	- -	9561 9561	- -	10804 113	1,12 -	69 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			1142123 40670	52558 15090			257 115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1142123	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14255	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	55760	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1034639	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72810	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10922	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			72896	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1287829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	409
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66681	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1287829	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	409
Сметная заработная плата -	Тенге	-	66681	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Металлические трубы

Сметная стоимость 217,461 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 138 чел.-ч
Сметная заработная плата 22,906 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	6,4	37,06	35,39	237	226	70	0,01	-
				1,63	9,6	10	61	97	0,03	-
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	11,2	176,4	176,4	1976	1976	395	-	-
				-	35,28	-	395	100	0,74	8
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	6,4	4,33	3,73	28	24	11	-	-
				0,55	1,29	4	8	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	45	26,86	25,39	1209	1143	343	0,01	-
				1,47	6,39	66	288	97	0,02	1

5	E0101-162-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	5,3	325,4 325,4	- -	1725 1725	- -	1949 113	2,09 -	11 -
6	E0101-166-2-	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы м3	50	154,22 154,22	- -	7711 7711	- -	8713 113	1,12 -	56 -
7	E0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы м3	6,8	1139,63 176,73	175,4 65,72	7749 1202	1193 447	2143 130	1,17 0,32	8 2
8	E0122-8-10	-Укладка стальных труб диам. 400 мм 1000м	0,025	305153,06 144900	132979,68 50233,73	7629 3623	3324 1256	6342 130	761,3 245,34	19 6
9	C130806-124- Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношрвные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х6 мм м	25,1	5220 -	- -	131022 -	- -	- -	- -	- -
10	E0122-13-10-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм 1000м	0,025	900411,56 54078,75	132979,68 50233,73	22510 1352	3324 1256	3390 130	315,1 245,34	8 6

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	181795	11210			102
	Тенге	15692	3711			24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	181795	-	-		-
Материалы -	Тенге	18516	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19403	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	131022	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	5356	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	23357	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3504	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12309	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	217461	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22906	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	217461	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	138
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22906	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

09

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Ф-2

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №4

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 956,253 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 953 чел.-ч
Сметная заработная плата 160,708 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	69	37,06	35,39	2557	2442	752	0,01	1
				1,63	9,6	113	662	97	0,03	2
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	120,75	176,4	176,4	21300	21300	4260	-	-
				-	35,28	-	4260	100	0,74	89
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	69	4,33	3,73	298	257	123	-	-
				0,55	1,29	38	89	97	-	-
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	205	26,86	25,39	5507	5205	1564	0,01	2
				1,47	6,39	302	1310	97	0,02	5
5	Е0101-162-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	27	325,4	-	8786	-	9928	2,09	56
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8			325,4	-	8786	-	113	-	-

6	Е0101-166-2-2	Засыпка вручную пазух грунтом группы	232	154,22	-	35778	-	40429	1,12	259
		м3		154,22	-	35778	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	5,7	1139,63	175,4	6496	1000	1797	1,17	7
		м3		176,73	65,72	1007	375	130	0,32	2
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	20,2	7333,99	611,9	148147	12360	14334	2,93	59
		м3		499,39	151,63	10088	3063	109	0,5	10
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	20,6	369	-	7603	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	13,8	7441,45	4256,44	102692	58739	50897	13,57	187
		м3		2277	1106,67	31423	15272	109	3,78	52
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	59	4523,57	-	266890	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	8	6534,04	-	52272	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	34,67	73,35	73,35	2543	2543	509	-	-
		т		-	14,67	-	509	100	0,31	11
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	34,67	161	48,3	5582	1675	3907	-	-
		т		112,7	-	3907	-	100	-	-
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	105	322,23	15,76	33835	1654	14198	0,7	73
		м2		118,25	5,8	12417	609	109	0,03	3
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	39	1115,18	23,77	43492	927	8072	1,05	41
		м2		181,13	8,75	7064	341	109	0,35	14
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	0,9	7333,99	611,9	6601	551	639	2,93	3
		м3		499,39	151,63	449	136	109	0,5	-
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,918	369	-	339	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			750718	108653			688
			Тенге			111371	26626			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			750718	-	-		-
	Материалы -		Тенге			75205	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	137997	-		-
	Местные материалы -		Тенге			455489	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	151407	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22711	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54128	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	956253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	953
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160708	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	956253	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	953
Сметная заработная плата -	Тенге	-	160708	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Проезд к улице №5

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 394,537 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 156 чел.-ч
Сметная заработная плата 35,211 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	100	6,91	6,91	691	691	232	-	-
				-	2,4	-	240	97	0,01	1
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	100	5,47	5,47	547	547	184	-	-
				-	1,9	-	190	97	0,01	1
3	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	116	6,91	6,91	801	801	270	-	-
				-	2,4	-	278	97	0,01	1

4	Е0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	116	21,87	21,87	2537	2537	854	-	-
		м3		-	7,59	-	880	97	0,02	3
5	Е0101-24-6	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт)	65	6,91	6,91	449	449	151	-	-
		м3		-	2,4	-	156	97	0,01	1
6	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	216	16,11	16,11	3479	3479	1155	-	-
		м3		-	5,51	-	1191	97	0,02	4
7	Е0101-130-7-К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	216	8,01	8,01	1730	1730	505	-	-
		м3		-	2,41	-	521	97	0,01	2
8	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	216	16,16	13,8	3491	2980	1052	0,01	3
		м3		1,86	3,16	402	682	97	0,01	3
9	Е0127-21-1	Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений и примыканий	880	121,79	20,5	107178	18039	15448	0,05	42
		м2		7,37	5,83	6487	5128	133	0,02	18
10	Е0127-21-1К=3 т.ч. п1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	880	23,44	-	20624	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий	707	272,98	38,27	193000	27060	17828	0,04	27
		м2		5,75	13,21	4065	9339	133	0,05	33

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге		334525	58312		72
	Тенге		10955	18604		66
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		334525	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	29559	-	-
Местные материалы -	Тенге		265258	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		37679	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	5652	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		22332	-	-	-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	394537	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35211	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	394537	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	156
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35211	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** Ф-2

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №6

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство проезжей части

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1046,824 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 420 чел.-ч
Сметная заработная плата 85,508 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (20) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	102	6,91	6,91	705	705	237	-	-	-	2,4	-	244
									97	0,01	1			
2	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	102	5,47	5,47	558	558	188	-	-	-	1,9	-	193
									97	0,01	1			
3	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 (50) м в насыпь дороги, тротуара и присыпных обочин м3	153	6,91	6,91	1057	1057	356	-	-	-	2,4	-	367
									97	0,01	1			
4	E0101-24-14 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	153	21,87	21,87	3346	3346	1126	-	-	-	7,59	-	1161
									97	0,02	4			
5	E0101-24-6	-Устройство выемки бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в кучи м3	35	6,91	6,91	242	242	81	-	-	-	2,4	-	84
									97	0,01	-			

6	E0101-17-7 тех.ч.п.1.27	-Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	35	30,13	28,77	1055	1007	0,8	1
				1,32	7,8	46	273	97	0,03	1
7	E010333-A1-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	68,25	17,73	17,73	1210	1210	242	-	-
				-	3,55	-	242	100	0,07	5
8	E0101-24-6	-Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м (перемещенный грунт) м3	94	6,91	6,91	649	649	219	-	-
				-	2,4	-	225	97	0,01	1
9	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	290	16,11	16,11	4671	4671	1551	-	-
				-	5,51	-	1599	97	0,02	5
10	E0101-130-7 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	290	8,01	8,01	2323	2323	678	-	-
				-	2,41	-	699	97	0,01	2
11	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	290	16,16	13,8	4686	4001	1412	0,01	4
				1,86	3,16	540	915	97	0,01	4
12	E0127-21-1	-Устройство нижнего слоя оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (15 см) с учетом закруглений на примыканиях м2	1688	121,79	20,5	205586	34602	29633	0,05	81
				7,37	5,83	12443	9837	133	0,02	35
13	E0127-21-1 К=3 т.ч. п1.37	-Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя м2	1688	23,44	-	39560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	E0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из гравийно-щебеночной смеси с учетом закруглений и примыканий м2	1208	272,98	38,27	329765	46235	30461	0,04	46
				5,75	13,21	6946	15957	133	0,05	56
15	E0127-34-2	-Установка бордюра м	151	453,26	7,63	68442	1151	25506	0,8	121
				124,98	2,02	18872	305	133	0,01	1
16	C143003-10	-Стоимость блоков бордюра м3	8,15	27400	-	223420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	E0130-7-1 примен.	-Дополнительный монолитный бетон B15 F150 м3	1	7211,59	611,9	7212	612	710	2,93	3
				499,39	151,63	499	152	109	0,5	-
18	C143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов м3	1,02	369	-	376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			894861	102368			255
			Тенге			39347	32254			118

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	[illegible]	-	-	-
Материалы -	Тенге	3436	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	71602	-	-
Местные материалы -	Тенге	749709	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	92709	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	46
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	13906	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	59254	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1046824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85508	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1046824	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	420
Сметная заработная плата -	Тенге	-	85508	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №6

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Устройство тротуаров

Сметная стоимость 225,505 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 196 чел.-ч
Сметная заработная плата 34,177 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную толщиной 12(10) см	25	167,85	14,4	4196	360	1622	0,28	7
		м2		43,73	5,05	1093	126	133	0,02	1
2	Е0127-56-2 К=2	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины исключать	25	-20,81	-	-520	-	-63	-0,01	-
		м2		-1,91	-	-48	-	133	-	-
3	Е0127-34-2	-Установка бордюра	127	453,26	7,63	57564	968	21452	0,8	102
		м		124,98	2,02	15873	257	133	0,01	1
4	С143003-10	-Стоимость блоков поребрика БР100.20.08 см	2,03	27400	-	55677	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0130-7-1 примен.	-Крепление откосов монолитным бетоном В15 F150	3	7119,79	611,9	21359	1836	2129	2,93	9
		м3		499,39	151,63	1498	455	109	0,5	1
6	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,06	369	-	1129	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0127-56-1	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную по основной дороге толщиной 12(15) см	180	167,85	14,4	30213	2592	11679	0,28	50
		м2		43,73	5,05	7872	909	133	0,02	4
8	Е0127-56-2 К=3	-Устройство оснований из гравийно-песчаной смеси вручную, на каждый 1 см изменения толщины добавлять	180	31,21	-	5618	-	686	0,02	3
		м2		2,86	-	515	-	133	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			175237	5756			171
			Тенге			26804	1747			7

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17523	-	-	-
Материалы -	Тенге	6954	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28551	-	-
Местные материалы -	Тенге	135724	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	37504	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5626	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12764	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	225505	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	196
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34177	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	225505	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	196
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34177	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан Улица №6

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонные трубы

Сметная стоимость 162,293 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 177 чел.-ч
Сметная заработная плата 29,363 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	13	37,06	35,39	482	460	142	0,01	-		
				1,63	9,6	21	125	97	0,03	-		
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	22,75	176,4	176,4	4013	4013	803	-	-		
				-	35,28	-	803	100	0,74	17		
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	13	4,33	3,73	56	48	23	-	-		
				0,55	1,29	7	17	97	-	-		
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	46	26,86	25,39	1236	1168	351	0,01	-		
				1,47	6,39	68	294	97	0,02	1		
5	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	6	325,4	-	1952	-	2206	2,09	13		
				325,4	-	1952	-	113	-	-		

6	Е0101-166-2-2	Засыпка вручную пазух грунтом группы	52	154,22	-	8019	-	9062	1,12	58
		м3		154,22	-	8019	-	113	-	-
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	0,9	1139,63	175,4	1026	158	284	1,17	1
		м3		176,73	65,72	159	59	130	0,32	-
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	3,3	7333,99	611,9	24202	2019	2342	2,93	10
		м3		499,39	151,63	1648	500	109	0,5	2
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,37	369	-	1242	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	2,2	7441,45	4256,44	16371	9364	8114	13,57	30
		м3		2277	1106,67	5009	2435	109	3,78	8
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	10	4523,57	-	45236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	1	6534,04	-	6534	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5,58	73,35	73,35	409	409	82	-	-
		т		-	14,67	-	82	100	0,31	2
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	5,58	161	48,3	898	270	629	-	-
		т		112,7	-	629	-	100	-	-
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	17	322,23	15,76	5478	268	2299	0,7	12
		м2		118,25	5,8	2010	99	109	0,03	-
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	6	1115,18	23,77	6691	143	1242	1,05	6
		м2		181,13	8,75	1087	53	109	0,35	2
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	0,2	7333,99	611,9	1467	122	142	2,93	1
		м3		499,39	151,63	100	30	109	0,5	-
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,204	369	-	75	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			125388	18443			131
			Тенге			20710	4496			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125388	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11922	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	25206	-		-
	Местные материалы -		Тенге			74313	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	27719	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4158	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9186	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	162293	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29363	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	162293	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29363	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительное устройство водоотвода

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Арычная сеть

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 1543,724 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 595 чел.-ч
Сметная заработная плата 87,104 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	131	37,06	35,39	4855	4636	1427	0,01	1
				1,63	9,6	214	1257	97	0,03	4
2	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	229,25	176,4	176,4	40440	40440	8088	-	-
				-	35,28	-	8088	100	0,74	170
3	E0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	131	4,33	3,73	567	489	234	-	1
				0,55	1,29	72	169	97	-	1
4	E0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	54	26,86	25,39	1451	1371	412	0,01	1
				1,47	6,39	79	345	97	0,02	1

5	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	19	325,4	-	6183	-	6986	2,09	45
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	м3		325,4	-	6183	-	113	-	-
6	E0101-166-2	Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	72	154,22	-	11103	-	12547	1,12	80
		м3		154,22	-	11103	-	113	-	-
7	E0127-14-2	Устройство подстилающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	12	878,35	84,82	10540	1018	607	0,17	2
		м3		24,59	13,42	295	161	133	0,05	1
8	E0107-31-5	Установка арычных блоков Б-3-1	20,4	4366,54	1863,26	89077	38010	62092	9,27	189
		м3		1550,69	623,38	31634	12717	140	2,62	53
9	С143018-151 примен.	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 600 мм	240	4960	-	1190400	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	E0111-2-9 примен.	Дополнительный монолитный бетон В-15 F200	1,2	6412,13	-	7695	-	962	4,21	5
		м3		652,05	-	782	-	123	-	-
11	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,22	554	-	678	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1362989	85963			319
	Тенге	50364	22737			230
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1362989	-	-		-
Материалы -	Тенге	16650	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	73101	-		-
Местные материалы -	Тенге	1210011	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	93355	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		47
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14003	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	87381	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1543724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	595
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87104	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1543724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	595
Сметная заработная плата -	Тенге	-	87104	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Ф-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Дополнительное устройство водоотвода

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.

Железобетонная труба диаметром 0,5м

Сметная стоимость 1435,205 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 1506 чел.-ч
Сметная заработная плата 257,008 тыс.тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	68	37,06	35,39	2520	2406	741	0,01	1		
				1,63	9,6	111	653	97	0,03	2		
2	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	119	176,4	176,4	20992	20992	4198	-	-		
				-	35,28	-	4198	100	0,74	88		
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2 группы грунтов м3	68	4,33	3,73	294	254	121	-	-		
				0,55	1,29	38	88	97	-	-		
4	Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	441	26,86	25,39	11847	11197	3364	0,01	5		
				1,47	6,39	649	2819	97	0,02	10		
5	Е0101-162-2-т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.185 к=0,8	-Разработка грунта 2 группы вручную без крепления в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	51	325,4	-	16596	-	18753	2,09	106		
				325,4	-	16596	-	113	-	-		

6	Е0101-166-2	-Засыпка вручную пазух грунтом 2 группы	443	154,22	-	68317	-	77198	1,12	495
				154,22	-	68317	-	113	-	-
			м3							
7	Е0123-1-3	-Устройство подготовки из ГПС под трубопроводы	8,5	1139,63	175,4	9687	1491	2679	1,17	10
				176,73	65,72	1502	559	130	0,32	3
			м3							
8	Е0130-7-1	-Устройство монолитных фундаментов из бетона В-20 F-200	29,4	7333,99	611,9	215619	17990	20862	2,93	86
				499,39	151,63	14682	4458	109	0,5	15
			м3							
9	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	29,99	369	-	11066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м и звеньев ЛЖК на автомобильных дорогах	20,2	7441,45	4256,44	150317	85980	74502	13,57	274
				2277	1106,67	45995	22355	109	3,78	76
			м3							
11	АО "УПТК"	-Стоимость звеньев труб ЗКЦ-0,5	85	4523,57	-	384503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
12	АО "УПТК"	-Стоимость лотковых звеньев ЛЖК	12	6534,04	-	78408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
13	Е010332-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	50,34	73,35	73,35	3692	3692	738	-	-
				-	14,67	-	738	100	0,31	16
			т							
14	Е1031-А11-2-1	-Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, массой до 5 т при автомобильных перевозках	50,34	161	48,3	8104	2431	5673	-	-
				112,7	-	5673	-	100	-	-
			т							
15	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	153,04	322,23	15,76	49315	2411	20693	0,7	106
				118,25	5,8	18098	887	109	0,03	4
			м2							
16	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	56,71	1115,18	23,77	63242	1348	11737	1,05	59
				181,13	8,75	10272	496	109	0,35	20
			м2							
17	Е0130-7-1 примен.	-Монолитный бетон на стыках и сопряжениях, бетон В-20 F-200	2,16	7333,99	611,9	15841	1322	1533	2,93	6
				499,39	151,63	1079	328	109	0,5	1
			м3							
18	С143001-57	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	2,2	369	-	813	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1111173	151514	1150
	Тенге	183011	37578	235
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1111173	-	-
Материалы -	Тенге	110068	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	220589	-
Местные материалы -	Тенге	666580	-	-

Накладные расходы -	Тенге	242793	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	121
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36419	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	81238	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1435205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1506
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257008	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1435205	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1506
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257008	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

СДАЛ:

Подрядчик **Консорциум в составе:**
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

ТОП Геодезия
Для актов выполненных работ
ТОО

Абжахан Е.С.

Авторский надзор **ТОО «НИИ ТК»**

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **Консорциум в составе: ТОО СУ «Гордорстрой №2», ТОО «Караганды жолдары», ТОО «Есик Жолдары», ТОО «ИПЦ «Альянс»**

Договор №37-ГЗ от «27» мая 2011г.

Ф-2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство дорог в мкр.Дархан
Уличное электроосвещение

А К Т №_____

Приемки выполненных работ за **СЕНТЯБРЬ** 2011г.
Уличное электроосвещение

Составлен(а) Объем работ

Сметная стоимость 7856,859 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 2685 чел.-ч
Сметная заработная плата 440,377 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Электрооборудование														
1	Ц0108-573-4 примен	Монтаж исполнительного пункта питания шт	2	567,85	120,75	1136	242	599	2,3	5						
				292,1	23,34	584	47	95	0,14	-						
2	Прайслист АО "Алматыгорсвет"	Исполнительный пункт питания (в комплекте) шт	2	349215,53	-	698431	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
3	Е0101-149-2	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м яма	4	240,36	208,01	961	832	369	0,23	1						
				32,35	62,83	129	251	97	0,24	1						
4	Е0133-29-15	Установка в пробуренные котлованы сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,4 т 1м3	0,148	9524,2	7037,61	1410	1042	689	15,41	2						
				2486,59	1945,82	368	288	105	7,17	1						
5	С143015-3	Стойки из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные м3	0,148	15500	-	2294	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
6	Ц0108-572-7 примен	Монтаж шкафа ШУНО шт	2	3588,65	277,15	7177	554	1500	4,6	9						
				724,5	64,75	1449	129	95	0,38	1						

7	Прайслист АО "Алматыгорсвет"	-Шкаф ШУНО(двухф)(в комплекте)	шт	2	146165,22	-	292330	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	Е0133-30-12	-Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,2 т	1т	0,038	8615,1	5587,72	327	212	180	17,25	1
					3027,38	1480,46	115	56	105	5,14	-
9	Прайслист АО "Алматыгорсвет"	-Антенна	шт	2	7815,83	-	15632	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
10	С Прайслист АО "Алматыгорсвет"	-Кронштейн для антенны	шт	2	3035,02	-	6070	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-288-10	-Монтаж кронштейна	шт	103	1737,4	1242,58	178952	127985	64119	2,53	261
					370,65	284,63	38176	29317	95	1,65	170
12	Е0133-115-1	-Установка светильников с лампами накаливания на кронштейнах	шт	100	309,4	44,34	30940	4434	29342	1,48	148
					263,93	15,53	26393	1553	105	0,08	8
13	С ТОО"Казахский свет"	-Светильники тип ЖКУ16-250	шт	100	16730,89	-	1673089	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С ЗАО"Амира"	-Стоимость кронштейна однорожкового К1-1,5-2,5,5-1-1	шт	103	20084,63	-	2068717	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0108-82-1	-Установка соеденительных пресуемых зажимов SJ8.35	шт	13	96,07	0,23	1249	3	1007	0,46	6
					81,54	-	1060	-	95	-	-
16	С ТОО "ЭНSTO"	-Соеденительные прессуемые зажимы SJ8.35	шт	13	714,18	-	9284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

Провода и кабели

17	Ц0108-405-1	-Монтаж кабеля для зарядки светильников	м	400	66,59	3,22	26634	1288	24297	0,37	147
					63,37	0,57	25346	230	95	-	1
18	С151601-341	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,4	52100	-	20840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	Е0133-108-1	-Монтаж самонесущего изолированного без самонесущего элемента с алюминиевыми токопроходящими жилами с изоляцией сеч 4х25	1км	3,38	8317,78	4957,4	28114	16756	15976	18,52	63
					3156,75	1344,88	10670	4546	105	5,12	17
20	Е0133-111-1	-При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	опора	44	224,05	143,61	9858	6319	4217	0,39	17
					64,69	26,6	2846	1170	105	0,09	4
21	СПредложение ТОО "Электрокабель"	-Провод СИП -2А сеч 4х25	км	3,38	153109,23	-	517509	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

22	Ц0108-148-3-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	30	44,74	7,71	1342	231	1108	0,22	7
		м		37,03	1,84	1111	55	95	0,01	-
23	С151601-138-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х25 мм2	0,03	179800	-	5394	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0133-103-4-	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	23	2145,72	1097	49352	25231	28366	5,23	120
		опора		864,23	310,35	19877	7138	105	1,31	30
25	С143019-104-	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	23	18700	-	430100	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
26	С11011-58	-Метизы	0,05	154700	-	7735	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
27	Ц0108-88-3	-Конструкции металлические	0,33	48480,5	2150,5	15999	710	3082	59,8	20
		т		9522	310,51	3142	102	95	1,8	1

Крепление СИПА на промежуточных опорах (86 комп)

28	Ц0108-305-2-	Установка крюка с хомутом	86	971,62	761,76	83559	65511	31832	1,27	109
		шт		207,46	182,16	17842	15666	95	1,06	91
29	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	86	498,84	-	42900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	223,6	167,93	-	37548	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	172	37,04	-	6371	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	Ц0108-343-1-	Установка закладной детали для подвески проводов СИП	258	272,35	-	70266	-	53272	1,61	415
		шт		217,35	-	56076	-	95	-	-
33	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭНSTO"	-Поддерживающий зажим SO-140	86	949,77	-	81680	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
34	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	86	556,13	-	47827	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	86	909,27	-	78197	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
36	Ц0108-472-1-0	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	43	88,31	2,42	3797	104	3049	0,45	19
		м		74,29	0,35	3194	15	95	-	-

37	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	0,0074	435900	-	3243	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

Анкеровка СИП на концевых опорах (8 комп)

38	Ц0108-305-2	-Установка крюка с хомутом	8	971,62	761,76	7773	6094	2961	1,27	10
		шт		207,46	182,16	1660	1457	95	1,06	8
39	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	8	498,84	-	3991	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	20,8	167,93	-	3493	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
41	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	16	37,04	-	593	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	24	272,35	-	6536	-	4956	1,61	39
		шт		217,35	-	5216	-	95	-	-
43	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425	8	1526,15	-	12209	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
44	С Прайслист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж пластиковый PER-15	16	12,35	-	198	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
45	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	8	556,13	-	4449	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	8	909,27	-	7274	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	4	88,31	2,42	353	10	284	0,45	2
		м		74,29	0,35	297	1	95	-	-
48	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	0,0007	435900	-	302	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
49	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Концевой колпачек PK99.025	40	91,43	-	3657	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

Анкеровка СИП на переходных опорах (2 комп)

50	Ц0108-305-2	-Установка крюка с хомутом	4	971,62	761,76	3886	3047	1481	1,27	5
		шт		207,46	182,16	830	729	95	1,06	4
51	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	4	498,84	-	1995	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

52	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37 м	5,2	167,93	-	873	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36 шт	4	37,04	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП шт	18	272,35	-	4902	-	3717	1,61	29
				217,35	-	3912	-	95	-	-
55	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭНSTO"	-Натяжной зажим SO-118.425 ШТ	4	1526,15	-	6105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.1 шт	10	538,35	-	5384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127 шт	2	556,13	-	1112	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24 шт	2	909,27	-	1819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	1	88,31	2,42	88	2	71	0,45	-
				74,29	0,35	74	-	95	-	-
60	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2 т	0,0002	435900	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С Прайслист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	4	10,58	-	42	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Анкеровка СИП на угловых опорах (23 комп)

62	Ц0108-305-2-	-Установка крюка с хомутом шт	23	971,62	761,76	22347	17520	8513	1,27	29
				207,46	182,16	4772	4190	95	1,06	24
63	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10 шт	23	498,84	-	11473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37 м	59,8	167,93	-	10042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36 шт	46	37,04	-	1704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0108-343-1-	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП шт	69	272,35	-	18792	-	14247	1,61	111
				217,35	-	14997	-	95	-	-
67	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭНSTO"	-Поддерживающий зажим SO-136 ШТ	23	2076,85	-	47768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127 шт	23	556,13	-	12791	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

69	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	23	909,27	-	20913	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
70	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	11,5	88,31	2,42	1016	28	815	0,45	5
				74,29	0,35	854	4	95	-	-
		м								
71	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	0,002	435900	-	867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Узел подключения светильника (100 комп)

72	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	300	272,35	-	81705	-	61945	1,61	483
		шт		217,35	-	65205	-	95	-	-
73	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.1	100	538,35	-	53835	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
74	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127	100	556,13	-	55613	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
75	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24	100	909,27	-	90927	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
76	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100	88,31	2,42	8831	242	7090	0,45	45
				74,29	0,35	7429	35	95	-	-
		м								
77	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2	0,0173	435900	-	7541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Анкеровка СИП на перекрестных промежуточных опорах (1 комп)

78	Ц0108-305-2	-Установка крюка с хомутом	2	971,62	761,76	1943	1524	740	1,27	3
		шт		207,46	182,16	415	364	95	1,06	2
79	С ТОО "ЭНSTO"	-Крюк SOT29.10	2	498,84	-	998	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
80	С ТОО "ЭНSTO"	-Лента бандажная СОТ37	5,2	167,93	-	873	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
81	С ТОО "ЭНSTO"	-Скрепа СОТ36	4	37,04	-	148	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
82	Ц0108-343-1	-Установка закладной детали для подвески проводов СИП	14	272,35	-	3813	-	2891	1,61	23
		шт		217,35	-	3043	-	95	-	-

83	СПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭНSTO"	-Поддерживающий зажим SO-140 шт	2	949,77	-	1900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.1 шт	10	538,35	-	5384	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Ответвительный зажим SLIP 22.127 шт	1	556,13	-	556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	С Прайслист ТОО "ЭНSTO"	-Заземляющий зажим SM2.24 шт	1	909,27	-	909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	Ц0108-472-10	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям м	0,5	88,31	2,42	44	1	35	0,45	-
				74,29	0,35	37	-	95	-	-
88	С151607-6	-Провода для воздушных линий электропередачи медные, марка М сечение 16 мм2 т	0,0001	435900	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	С Прайслист ТОО "ЭНСТО"	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	4	12,35	-	49	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7096346	279922		2133
	Тенге	317121	67344		365
Стоимость оборудования -	Тенге	1006393	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	1006393	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	5597774	-	-	-
Материалы -	Тенге	71818	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	356241	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4976720	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	343147	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	172
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51472	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	356455	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	6297376	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2514
Сметная заработная плата -	Тенге	-	407713	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	491852	-	-	-
Материалы -	Тенге	4244	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28052	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7735	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	432394	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29424	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4414	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31277	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	552552	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	170
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32466	-	-

Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	327	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	171	-	-
Накладные расходы -	Тенге	180	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	27	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	538	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	198	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7856859	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2685
Сметная заработная плата -	Тенге	-	440377	-	-

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик Консорциум в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»
ТОО «Караганды жолдары»
ТОО «Есик Жолдары»
ТОО «ИПЦ «Альянс»

От имени и по поручению Консорциума в составе:
ТОО СУ «Гордорстрой №2»,
ТОО «Караганды жолдары»,
ТОО «Есик Жолдары»,
ТОО «ИПЦ «Альянс»,
действующего на основании Консорциального соглашения от 27 апреля 2011 года за №2201

ТОО СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

ТОП Геодезия

Атмакан В.С.

Авторский надзор ТОО «НИИ ТК»