ТАПСЫРЫС БЕРУШІ: "Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і
ИНЖЕНЕР: "Nova Expert" ЖШС-і
МЕРДІГЕР: "Шымкентдорстрой" ЖШС-і
ҚҰРЫЛЫСТЫҢ АТАУЫ ЖӘНЕ МЕКЕН-ЖАЙЫ:
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 м/а, Атауы жоқ, Атауы жоқ (Орталық) аяқ жол орнатуымен, Бирлик-2 көшелерін орташа жөндеу жұмыстары

17 наурыз 2020 жылғы № 305 келісім шарт бойынша құны - **31 922 160,48 теңге**

ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ ҚҰНЫ ЖӘНЕ ШЫҒЫНДАР ТУРАЛЫ 2020 жылғы 14 МАМЫР айындағы № 1 АНЫҚТАМА

Код		Келісім-шарт		Қаржыландыру көзі		Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
ТАПСЫРЫС БЕРУШІ	МЕРДІГЕР	нөмірі	күні	атауы	коды	атауы	коды
		№305	**17.03.2020ж.**	**Жергілікті бюджет**	**1**	**ЖШС**	**17**

Іске қосылатын кешендердің, объектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге									
	Жылдың басынан бастап есепті айға дейін	Есепті айға дейін, ҚҚС-сыз	1-бағаннан						Есепті айға ҚҚС сомасы	Есепті айға төлеу сомасы
			2001жылғы сметалық-базалық баға деңгейіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының	соның ішінде		2001жылғы базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кірмейтін өзге де шығындардың құны	қосымша шығындар			
				есепті айда	жабдықты монтаждау бойынша		материалдар сатып алуға	өзге де қосымша шығындар		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Бадам-1 м/а, Атауы жоқ, Атауы жоқ (Орталық) аяқ жол орнатуымен, Бирлик-2 көшелерін орташа жөндеу жұмыстары	**14 517 302,15**	**12 961 876,92**							**1 555 425,23**	**14 517 302,15**
Ұстап қалу 5%	**725 865,11**	**648 093,85**							**77 771,26**	**725 865,11**
Қайтарым 5%										
Аванс 30%	**4 355 190,65**	**3 888 563,08**							**466 627,57**	**4 355 190,65**
Төленетін сомасы	**9 436 246,40**	**8 425 220,00**							**1 011 026,40**	**9 436 246,40**

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
"Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" ММ-і басшысын орынбасары
А.Тұрханов
М.О.

ИНЖЕНЕР:
"Nova Expert" ЖШС-нің директоры
Әбдуәлі Ғ.
М.О.

МЕРДІГЕР:
"ПК Шымкентдорстрой" ЖШС-нің өндірістік директоры
Ж.Қалмен
М.О.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкент"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Nova Expert"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПК Шымкентдорстрой"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: Средний ремонт ул. Бирлик-2, ул. Без названия устройство тротуара (Центральная), и ул. Без названия, в мкр. Бадам-1, Енбекшинский район, г. Шымкент

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 1
за МАЙ месяц 2020 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	**Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	5864	225,39	105,01	1321705	615773	255784	0,03	181
		м2 площади основания		27,19	27,16	159454	159286	60,3	0,02	121
		Накладные расходы -		*43,62*		*255784*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*32,78*				*192200*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*10,84*				*63584*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,52*		*126199*				
		Сметная стоимость				*1703688*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов/эмульсия/**	0,406	126091,57	1642,85	51207	667	2350	--	--
		т		--	780,10	--	317	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*5786,00*		*2350*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*191*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5315,60*				*2159*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10550,21*		*4285*				
		Сметная стоимость				*57841*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	**Слой выравнивающий из асфальтобетонноймсеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	38,185	14066,01	1023,45	537108	39080	34833	0,19	7
		т смеси		219,08	292,52	8365	11170	60,3	0,19	7
		Накладные расходы -		*912,23*		*34833*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*308,50*				*11780*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*603,73*				*23053*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1198,26*		*45755*				
		Сметная стоимость				*617696*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	0,185	126091,57	1642,85	23276	303	1068	--	--
		т		--	780,10	--	144	60,3	0,58	--
		Накладные расходы -		*5786,00*		*1068*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*87*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5315,60*				*981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10550,21*		*1948*				
		Сметная стоимость				*26292*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /толщиной 5 см/**	527,41	1348,37	91,30	711150	48153	51003	0,03	18
		м2 покрытия		37,83	25,94	19954	13683	60,3	0,02	9
		Накладные расходы -		*96,70*		*51003*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*38,46*				*20283*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*58,25*				*30720*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,61*		*60972*				
		Сметная стоимость				*823125*				
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	527,41	305,70	0,04	161229	23	6839	--	--
		м2 покрытия		0,20	--	107	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*12,97*		*6839*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,12*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*12,84*				*6774*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,49*		*13445*				
		Сметная стоимость				*181513*				
		Устройство тротуара								
7	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/бордюр/**	824	1679,28	27,74	1383724	22856	397707	0,70	575
		м бортового камня		645,65	10,26	532016	8454	60,3	0,01	5
		Накладные расходы -		*482,65*		*397707*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*325903*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*87,14*				*71804*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,95*		*142515*				
		Сметная стоимость				*1923946*				
8	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетонакласса В30 ГОСТ 6665-91 Бордюр 100.30.15**	35,432	35849,00	--	1270202	--	53348	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1505,66*		*53348*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1505,66*				*53348*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2988,37*		*105884*				
		Сметная стоимость				*1429434*				
9	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий/поребрик/**	1374	1679,28	27,74	2307326	38111	663167	0,70	959
		м бортового камня		645,65	10,26	887123	14096	60,3	0,01	9
		Накладные расходы -		*482,65*		*663167*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*395,51*				*543435*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*87,14*				*119732*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*172,95*		*237639*				
		Сметная стоимость				*3208133*				
10	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91 Поребрик 100.20.8	21,984	34900,00	--	767242	--	32224	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1465,80*		*32224*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*1465,80*				*32224*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2909,26*		*63957*				
		Сметная стоимость				*863423*				
11	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС толщиной 12 см.Устройство	1288	589,85	119,39	759726	153769	242728	0,24	313
		м2 покрытия		224,78	35,73	289510	46015	60,3	0,03	38
		Накладные расходы -		*188,45*		*242728*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*157,08*				*202322*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*31,37*				*40406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*62,26*		*80196*				
		Сметная стоимость				*1082650*				
12	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,9016	126091,57	1642,85	113684	1481	5217	--	--
		т		--	780,10	--	703	60,3	0,58	1
		Накладные расходы -		*5786,00*		*5217*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*470,40*				*424*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5315,60*				*4793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10550,21*		*9512*				
		Сметная стоимость				*128413*				
13	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	1288	1147,11	1,79	1477478	2301	187437	0,14	185
		м2 покрытия		154,37	0,56	198826	725	60,3	--	1
		Накладные расходы -		*145,53*		*187437*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*93,42*				*120329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*52,10*				*67108*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,41*		*133193*				
		Сметная стоимость				*1798108*				
14	11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /до толщ. 4 см/	1288	354,85	--	457052	--	59451	0,05	60
		м2 покрытия		49,74	--	64066	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*46,16*		*59451*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*29,99*				*38632*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,16*				*20819*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,08*		*41320*				
		Сметная стоимость				*557823*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11342109**	**922518**			**2299**
			Тенге			**2159421**	**254593**			**191**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**11342109**				
		Материалы -	Тенге			**2517820**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2414014**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2037443**				
		Местные материалы -	Тенге			**3704906**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1993156**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1455651**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**537505**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1066821**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**14402086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2414014**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14402086**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2490**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2414014**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**14402086**				
		Итого с договорным коэффициентом	**К=**	**0,900000000**		**12961876,92**				
		НДС 12 %				**1555425,23**				
		Итого по форме 2				**14517302,15**				

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Nova Expert"

Карабаев Ю.

ПОДРЯДЧИК:

Директор по производству

ТОО "ГК Шымкентдорстрой"

Калмен Ж.