Форма № кс-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АПРЕЛЬ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за апрель 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	11 880 280	10 607 393							1 272 887	11 880 280
Всего:	**11 880 280**	**10 607 393**							**1 272 887**	**11 880 280**

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Форма-2

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АПРЕЛЬ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-34-2	-Установка бортовых камней м	800	435,96	6,63	348769	5305	117505	0,7	558
				108,68	1,76	86944	1405	133	0,01	5
2	C143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые м3	36	27400	-	986400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ								
3	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	146	218,93	-	31964	-	36119	1,54	225
				218,93	-	31964	-	113	-	-
4	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	600	643,46	351,18	386076	210708	263220	1,56	936
				240,75	89,1	144450	53460	133	0,36	216
5	C143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (ЛОТКИ БА-3) м	600	3830	-	2298000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	117	134,1	-	15690	-	17729	0,97	114
				134,1	-	15690	-	113	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4066898	216013			1833
			Тенге			279047	54865			221

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4066898	-	-	-
Материалы -	Тенге	15638	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	333913	-	-
Местные материалы -	Тенге	3556200	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	434573	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	217
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	65186	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	270088	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4771560	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	399099	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4771560	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2271
Сметная заработная плата -	Тенге	-	399099	-	-

Всего прямые затраты	4066898
Накладные расходы	434573
Ненормируемые и непредвиденные затраты	270088
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	4771560
Временные здания и сооружениями 1,5%	71573
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	69741
Затраты на выслугу лет 1%	48431
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	19373
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	4980678
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	10399656
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	207994
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	10607650
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	1272918
Всего стоимость строительства	11880568
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**11880280**
В том числе НДС 12%	1272887

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **МАЙ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за май 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	38 432 790	23 707 598							2 844 912	26 552 510
Всего:	**38 432 790**	**23 707 598**							**2 844 912**	**26 552 510**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **МАЙ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин, в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	1,05	40097,59	339,59	42102	357	197	0,58	1		
				-	140,94	-	148	133	0,58	1		
2	Е0127-53-10-	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	1500	24,52	15,35	36782	23027	21945	0,03	50		
				5,94	5,06	8910	7590	133	0,02	26		
3	Е0127-54-10-	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	18000	0,02	-	360	-	239	-	2		
				0,01	-	180	-	133	-	-		
4	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	342,3	3750	-	1283625	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		

5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	2,24	40097,59	339,59	89819	761	420	0,58	1
				-	140,94	-	316	133	0,58	1
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ.8см м2	3200	24,52	15,35	78469	49125	46816	0,03	108
				5,94	5,06	19008	16192	133	0,02	57
7	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	25600	0,02	-	512	-	340	-	2
				0,01	-	256	-	133	-	-
8	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	592,96	3890	-	2306614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней м	1300	435,96	6,63	566749	8620	190945	0,7	907
				108,68	1,76	141284	2284	133	0,01	8
10	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовые камни м3	58,5	27400	-	1602900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ
==========

11	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	122	218,93	-	26709	-	30182	1,54	188
				218,93	-	26709	-	113	-	-
12	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	500	643,46	351,18	321730	175590	219350	1,56	780
				240,75	89,1	120375	44550	133	0,36	180
13	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3) м	500	3830	-	1915000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	98	134,1	-	13142	-	14850	0,97	95
				134,1	-	13142	-	113	-	-

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

15	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	162	27,84	26,18	4509	4240	1392	0,01	2
				1,66	7,2	269	1166	97	0,03	4
		м3								
16	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,2	262,72	-	4256	-	4809	1,85	30
	т.ч.			262,72	-	4256	-	113	-	-
	п-1.55									
	п-3.180									
	к=1,2									
		м3								
17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	178,2	9,24	9,24	1647	1647	519	-	-
				-	3	-	535	97	0,01	2
		м3								
18	Е0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	31,5	990,12	33,87	31189	1067	9467	1,94	61
				263,25	12,47	8292	393	109	0,06	2
		м3								
19	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	18,75	6589,26	3701,25	123549	69398	60134	11,8	221
				1980	962,33	37125	18044	109	3,29	62
		м3								
20	С143019-37	Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	125	3000	-	375000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
21	Е0130-62-1	Устройство СБ В25F200W6	10,89	3053,16	1845	33249	20092	16564	5,46	59
				915,75	479,7	9973	5224	109	1,64	18
		м3								
22	С143018-2	Смотровой блок	10,89	16100	-	175329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	10,89	240	-	2614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	10,89	129	-	1405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

25	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	10,89	129	-	1405	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
26	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	10,89	554	-	6033	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	74	1088,46	20,67	80546	1530	13318	0,91	67
		м2		157,5	7,61	11655	563	109	0,31	23
28	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	444,5	321,4	13,7	142860	6090	52264	0,61	269
		м2		102,83	5,04	45708	2240	109	0,02	11
29	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси засыпка	95	864,08	73,75	82088	7007	4176	0,14	14
		м3		21,38	11,67	2031	1109	133	0,04	4
30	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	178,3	9,24	9,24	1648	1648	519	-	-
		м3		-	3	-	535	97	0,01	2
31	Е0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	6,8	7,91	7,91	54	54	17	-	-
		м3		-	2,57	-	17	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	9351894	370252		2858
	Тенге	449173	100906		400
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9351894	-	-	-
Материалы -	Тенге	330057	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	550079	-	-
Местные материалы -	Тенге	8202411	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	688463	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	344
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103269	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	602421	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10642778	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3602
Сметная заработная плата -	Тенге	-	653348	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10642778	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3602
Сметная заработная плата -	Тенге	-	653348	-	-

Всего прямые затраты	9351894
Накладные расходы	688463
Ненормируемые и непредвиденные затраты	602421
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	10642778
Временные здания и сооружениями 1,5%	159642
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	178195
Затраты на выслугу лет 1%	108024
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	43210
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	11131848
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	23243299
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	464866
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	23708165
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	2844980
Всего стоимость строительства	26553145
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**26552510**
В том числе НДС 12%	2844912

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮНЬ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	106 598 190	60 861 964							7 303 436	68 165 400
Всего:	**106 598 190**	**60 861 964**							**7 303 436**	**68 165 400**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ИЮНЬ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11				
1	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	1,05	40097,59	339,59	42102	357	197		0,58	1				
				-	140,94	-	148	133		0,58	1				
2	Е0127-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	1500	24,52	15,35	36782	23027	21945		0,03	50				
				5,94	5,06	8910	7590	133		0,02	26				
3	Е0127-54-10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	18000	0,02	-	360	-	239		-	2				
				0,01	-	180	-	133		-	-				
4	С143010-16	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	342,3	3750	-	1283625	-	-		-	-				
				-	-	-	-	-		-	-				
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов т	0,9	40097,59	339,59	36088	306	169		0,58	1				
				-	140,94	-	127	133		0,58	1				

6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7 см	3000	24,52	15,35	73564	46054	43890	0,03	101
				5,94	5,06	17820	15180	133	0,02	53
		м2								
7	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	18000	0,02	-	360	-	239	-	2
				0,01	-	180	-	133	-	-
		м2								
8	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	486,3	3890	-	1891707	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	5,48	40097,59	339,59	219735	1861	1027	0,58	3
		т		-	140,94	-	772	133	0,58	3
10	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ.8см	7830	24,52	15,35	192003	120202	114553	0,03	263
				5,94	5,06	46510	39620	133	0,02	138
		м2								
11	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	62640	0,02	-	1253	-	833	-	6
				0,01	-	626	-	133	-	-
		м2								
12	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1450,9	3890	-	5644001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,53	40097,59	339,59	101447	859	474	0,58	1
		т		-	140,94	-	357	133	0,58	1
14	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7см	3620	24,52	15,35	88768	55572	52961	0,03	122
				5,94	5,06	21503	18317	133	0,02	64
		м2								
15	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	21720	0,02	-	434	-	289	-	2
				0,01	-	217	-	133	-	-
		м2								

16	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	586,8	3890 -	- -	2282652 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней м	4038	435,96 108,68	6,63 1,76	1760409 438850	26775 7094	593105 133	0,7 0,01	2819 25
18	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовые камни м3	181;71	27400 -	- -	4978854 -	- -	- -	- -	- -

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

19	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	218	218,93 218,93	- -	47727 47727	- -	53931 113	1,54 -	336 -
20	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	900	643,46 240,75	351,18 89,1	579114 216675	316062 80190	394830 133	1,56 0,36	1404 324
21	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3) м	900	3830 -	- -	3447000 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	175	134,1 134,1	- -	23468 23468	- -	26518 113	0,97 -	170 -

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

23	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	202,2	27,84 1,66	26,18 7,2	5628 336	5293 1456	1738 97	0,01 0,03	2 5
24	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	20,22	262,72 262,72	- -	5312 5312	- -	6003 113	1,85 -	37 -

25	Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	222,4	9,24	9,24	2056	2056	648	-	-
		м3		-	3	-	668	97	0,01	3
26	Е0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	39,4	990,12	33,87	39011	1334	11841	1,94	76
		м3		263,25	12,47	10372	491	109	0,06	2
27	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	23,4	6589,26	3701,25	154189	86609	75047	11,8	276
		м3		1980	962,33	46332	22518	109	3,29	77
28	С143019-37	-Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	156	3000	-	468000	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0130-62-1	-Устройство СТ8 В20F200W6	12,6	3053,16	1845	38470	23247	19165	5,46	69
		м3		915,75	479,7	11538	6044	109	1,64	21
30	С143018-2	-Блоки оголовков железобетонных из тяжелого бетона класса В15	12,6	16100	-	202860	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
31	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	12,6	240	-	3024	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
32	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	12,6	554	-	6980	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0130-62-1	-Устройство СБ В25F200W6	11,55	3053,16	1845	35264	21310	17568	5,46	63
		м3		915,75	479,7	10577	5541	109	1,64	19
34	С143018-2	-Смотровой блок	11,55	16100	-	185955	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
35	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	11,55	240	-	2772	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
36	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	11,55	129	-	1490	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	11,55	129	-	1490	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
38	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	11,55	554	-	6399	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

39	E0130-78-2 -Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	92,8	1088,46	20,67	101009	1918	16701	0,91	84
	м2		157,5	7,61	14616	706	109	0,31	29
40	E0130-78-3 -Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	554,8	321,4	13,7	178310	7601	65232	0,61	336
	м2		102,83	5,04	57050	2796	109	0,02	14
41	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы засыпка	118	864,08	73,75	101962	8703	5187	0,14	17
	м3		21,38	11,67	2523	1377	133	0,04	5
42	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	222,4	9,24	9,24	2056	2056	648	-	-
	м3		-	3	-	668	97	0,01	3
43	E0101-24-10-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	8,5	7,91	7,91	67	67	21	-	-
	м3		-	2,57	-	22	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	24273756	751269		6242
	Тенге	981322	211681		812
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24273756	-	-	-
Материалы -	Тенге	726863	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1193003	-	-
Местные материалы -	Тенге	21814303	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1525000	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	762
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	228750	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1547925	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27346681	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7817
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1421753	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	27346681	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7817
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1421753	-	-

Всего прямые затраты	24273756
Накладные расходы	1525000
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1547925

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	27346681
Временные здания и сооружениями 1,5%	410200
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	432118
Затраты на выслугу лет 1%	277569
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	111028
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	28577596
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	59670022
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1193400
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	60863422
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	7303611
Всего стоимость строительства	68167033
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**68165400**
В том числе НДС 12%	7303436

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

_____

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

_____

Авторский надзор **ТОО «Инжтранском»**

_____

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

_____