Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в микрорайоне Карасу

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **декабрь** месяц 2011 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за декабрь 2011г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне Карасу	98 698 856	88 123 979							10 574 877	98 698 856
Всего:	**98 698 856**	**88 123 979**							**10 574 877**	**98 698 856**

Заказчик: Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"

Заказчик: **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой №2»**

Договор №125-ГЗ от «31» октября 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог в мкр.Карасу

А К Т

приемки выполненных работ

за **ДЕКАБРЬ** месяц 2011г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗБИВКА ОСЕЙ ТРАССЫ										
1	С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-Разбивка осей сооружений в местности II категории сложности км	4,29	8871,25	-	38058	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		38058	-			-		
				Тенге		-	-			-		
	Стоимость прочих работ -			Тенге		38058	-	-		-		
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге		38058	-	-		-		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		38058	-	-		-		

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

2	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя)	м3	9643	6,01	6,01	57920	57920	19492	-	-
					-	2,08	-	20095	97	0,01	66
3	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9643	26,2	25,02	252678	241279	74231	0,01	77
					1,15	6,79	11089	65437	97	0,02	224
4	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	8013	3,77	3,24	30184	25994	12436	-	27
					0,48	1,12	3846	8975	97	-	30
5	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (на временное складирование)	м3	1956	17,73	17,73	34680	34680	6936	-	-
					-	3,55	-	6936	100	0,07	146
6	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал)	т	9615,6	176,4	176,4	1696192	1696192	339238	-	-
					-	35,28	-	339238	100	0,74	7124

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ . 2	Тенге	2071654	2056065		104
	Тенге	14936	440681		7589
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2071654	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	455617	-	-
Местные материалы -	Тенге	652	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	452333	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	67850	-	226
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	151439	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2675426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	523467	-	7919
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2675426	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	523467	-	7919

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КОММУНИКАЦИЙ

ЛИНИИ СВЯЗИ

7	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного грунта)	м3	621	6,01	6,01	3730	3730	1255	-	-
					-	2,08	-	1294	97	0,01	4
8	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	621	26,2	25,02	16272	15538	4780	0,01	5
					1,15	6,79	714	4214	97	0,02	14
9	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	621	3,77	3,24	2339	2015	964	-	2
10	E010333-A1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т		0,48	1,12	298	696	97	-	
				1024,65	17,73	17,73	18167	18167	3633	-	2
					-	3,55	-	3633	100	0,07	76
11	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	392,85	262,72	-	103208	-	116625	1,85	726
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				262,72	-	103208	-	113	-	-
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы с обсыпкой	м3	26	1395,2	152,52	36275	3966	7126	1,02	27
					153,68	57,15	3996	1486	130	0,28	7
13	E0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий докладка 3 канала	кан.-км	0,444	20163,38	-	8953	-	9451	124	55
					19350	-	8591	-	110	-	-
14	E0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий 2 канала	кан.-км	0,008	20163,38	-	161	-	170	124	1
					19350	-	155	-	110	-	-
15	E0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий 3 канала	кан.-км	0,138	20163,38	-	2783	-	2937	124	17
					19350	-	2670	-	110	-	-
16	E0134-103-2	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий 2-6 канала	кан.-км	0,03	20163,38	-	605	-	639	124	4
					19350	-	581	-	110	-	-
17	C130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d-100 мм	м	647	600	-	388200	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

18	Е0134-112-1-	Устройство ввода труб в колодцы		24	161,53	-	3877	-	3463	0,78	19
			канал		131,18	-	3148	-	110	-	-
19	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м		360,85	6,48	6,48	2338	2338	736	-	-
			м3		-	2,1	-	759	97	0,01	3
20	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		57,4	262,72	-	15080	-	17040	1,85	106
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				262,72	-	15080	-	113	-	-
			м3								
21	Е0134-110-4- прим.	Разборка колодцев типовых при переустройстве железобетонных ККС-1		5	2015,68	829,93	10078	4150	8129	5,29	26
			колодец		1185,75	292,28	5929	1461	110	1,39	7
22	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1		5	176,4	176,4	882	882	176	-	-
			т		-	35,28	-	176	100	0,74	4
23	Е0134-105-3-	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых		5,34	13381,4	653,59	71403	3488	10297	9,25	49
			колодец		1588,5	165,83	8476	885	110	0,67	4
24	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	5,34	24400	-	130198	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		36,92	134,1	-	4951	-	5595	0,97	36
			м3		134,1	-	4951	-	113	-	-
26	Е0134-109-3-	Устройство консолей		10	1313,93	-	13139	-	6386	3,19	32
			шт		580,5	-	5805	-	110	-	-
27	Е0146-30-3	-Пробивка отверстий в бетонных фундаментах толщиной 100 мм, площадью до 500 см2		7	315,46	149,23	2208	1045	1558	0,95	7
			отверст.		166,23	56,36	1164	395	100	0,28	2
28	Ц0110-890-1-	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг		0,098	38387	11520	3762	1129	2205	114	11
			км		18090	2362,98	1773	232	110	13,71	1
29	С151604-275-	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 20		0,098	72700	-	7125	-	-	-	-
			1000м		-	-	-	-	-	-	-

30 Ц0110-890-1	-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,222	38387 18090	11520 2362,98	8522 4016	2557 525	4995 110	114 13,71	25 3
31 С151606-1 прим.	-Кабели МКППЦЗ емк 2х2, диам. 0,4	1000м	0,222	531500 -	- -	117993 -	- -	- -	- -	- -
32 Ц0110-874-1-8	-Муфта прямая на кабеле с полиэтиленовой оболочкой	шт	1	7230 -	1737 -	7230 -	1737 -	5872 -	20 -	20 -
33 С151610-3 прим.	-Муфта для кабелей связи	шт	1	4005 3200 -	410 - -	4005 3200 -	410 - -	133 - -	2,38 - -	2 - -
34 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,2	218,93 218,93	- -	1576 1576	- -	1781 113	1,54 -	11 -
35 Ц0110-573-1-2	-Защита кабелей	м	10	518,7	124	5187	1240	3639	1,82	18
36 С11011-907 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	т	0,104	338 70000 -	33,3 - -	3380 7280 -	333 - -	98 - -	0,19 - -	2 - -
37 Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	80	245,44 37,35	3,82 1,44	19635 2988	306 115	3662 118	0,21 0,01	17 1
38 Е01031-А7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т	102,34	30 -	30 21	3070 -	3070 2149	2149 100	- 0,44	- 45
39 Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	102,34	176,4 -	176,4 35,28	18053 -	18053 3611	3611 100	- 0,74	- 76

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 10 кВ

40 Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного грунта)	м3	4,4	6,01 -	6,01 2,08	26 -	26 9	9 97	- 0,01	- -

41	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22	262,72	-	5780	-	6531	1,85	41
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2		262,72	-	5780	-	113	-	-
	м3								
42	E0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,07212121603,4		-	872755	-	1647	133	10
			20790	-	1497	-	110	-	-
	кан.-км								
43	E0134-103-1-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий резервная	0,07212121603,4		-	872755	-	1647	133	10
			20790	-	1497	-	110	-	-
	кан.-км								
44	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
	футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
45	Ц0110-890-4-Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 6 кг	0,042	58225	29070	2445	1221	1057	121	5
	км		20390	2497,99	856	105	110	14,49	1
46	C151601-224-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х120 мм2	0,042	1194200	-	50156	-	-	-	-
	1000м		-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-177-2-Муфта соединительная для кабеля напряжением 35 кВ	4	23066	336	92264	1344	32789	42	168
	компл.		8550	78,8	34200	315	95	0,46	2
48	E0101-27-2 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	22	6,48	6,48	143	143	45	-	-
	м3		-	2,1	-	46	97	0,01	-
49	E0101-27-8 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	22	3,2	3,2	70	70	22	-	-
	м3		-	1,04	-	23	97	-	-
50	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22	21,55	4,52	474	99	363	0,11	2
	м3		17,03	-	375	-	97	-	-
51	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	22	14,12	12	311	264	93	0,01	-
	м3		1,62	2,75	36	60	97	0,01	-
52	E0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (надвижка растительного грунта)	2,2	6,01	6,01	13	13	4	-	-
	м3		-	2,08	-	5	97	0,01	-

ПЕРЕУСТРОЙСТВО НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА

ВОДОПРОВОД

53	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	16,5	21,55	4,52	356	75	273	0,11	2
54	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодцами	м3	4,5	17,03 21,55	- 4,52	281 97	- 20	97 74	- 0,11	- -
55	E0106-1-2 -Упор бетонный (0,125 м3 1шт)	м3		17,03	-	77	-	97	-	-
56	E0122-38-3 прим. -Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм диам. 90 мм	врезка	0,375 4	7250,54 695,25 950,73	98,32 37,15 180,25	2719 261 3803	37 14 721	288 105 2410	4,41 0,18 2,01	2 - 8
57	E0101-137-1-Полив водой основания	м2		396	67,5	1584	270	130	0,33	1
58	E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы с обсыпкой	м3	100 90	6,11 6,01 1395,2	- - 152,52	611 601 125568	- - 13727	583 97 24667	0,06 - 1,02	6 - 92
59	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	135	153,68 218,93	57,15 -	13831 29556	5144 -	130 33398	0,28 1,54	25 208
60	E01031-A7-1-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	т		218,93	-	29556	-	113	-	-
61	E010333-A30-1-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	222,75 222,75	30 - 176,4 -	30 21 176,4 35,28	6683 - 39293 -	6683 4678 39293 7859	4678 100 7859 100	- 0,44 - 0,74	- 98 - 165
62	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	125	134,1 134,1	- -	16763 16763	- -	18942 113	0,97 -	122 -
63	C143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	м3	125	630 -	- -	78750 -	- -	- -	- -	- -
64	E0122-48-1 -Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр	4	4618,68 1320,75	559,8 9,29	18475 5283	2239 37	6916 130	7,99 0,02	32 -
65	E0122-11-2 -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,005	51202,26 30825	20326,01 5353,43	256 154	102 27	235 179 130	20,64	1 -

66	С130804-123 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 63 мм	10м	0,505	3960 -	- -	2000 -	- -	- -	- -	-
67	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	км	0,005	70811,26 40500	30144,88 8009,55	354 203	151 40	315 130	236 31,06	1 -
68	С130804-127 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	10м	0,505	12700 -	- -	6414 -	- -	- -	- -	-
69	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием диам. 159 в земле	км	0,02	154891,68 70200	66009,8 24936,75	3098 1404	1320 499	2474 130	376 121,79	8 2
70	С130806-91 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х5 мм	м	20,08	1320 -	- -	26506 -	- -	- -	- -	-
71	Е0122-20-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,025	453445,54 48442,5	80944,76 30577,5	11336 1211	2024 764	2568 130	278,5 149,34	7 4
72	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,005	8170,63 8032,5	- -	41 40	- -	52 130	51,5 -	- -
73	Е0122-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 200 мм	км	0,025	10651,88 9630	- -	266 241	- -	313 130	61,8 -	2 -
74	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием футляр 325х8	км	0,016	242737,18 115425	102058,18 38553,75	3884 1847	1633 617	3203 130	615 188,29	10 3
75	С130806-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х8 мм	м	16	4460 -	- -	71360 -	- -	- -	- -	-

76	E0122-8-10	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 400 мм с гидравлическим испытанием футляр 377х8	км	0,025	268907,88	115634,5	6723	2891	5515	662	17
					126000	43681,5	3150	1092	130	213,34	5
77	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	м	25	5220	-	130500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	E0122-11-8	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм футляр технический 280х19,5	км	0,0009	154938,86	103471,23	139	93	87	306	-
					51300	23175,85	46	21	130	98,72	-
79	С130804-23	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	10м	0,09	37400	-	3366	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	м3	3,5	7722,87	1879,87	27030	6580	8981	8,86	31
					1435,5	538,43	5024	1885	130	2,06	7
81	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы	м3	3,5	20600	-	72100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
82	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	2	13400	-	26800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
83	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	23,5	245,44	3,82	5768	90	1076	0,21	5
					37,35	1,44	878	34	118	0,01	-
84	E0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2	242,08	6,95	484	14	380	0,88	2
					144	2,25	288	5	130	0,01	-
85	E0122-35-2	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	Шт	2	405,4	16,15	811	32	608	1,36	3
					227,25	6,75	455	14	130	0,03	-

86	С130902-2	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	2	5210	-	10420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
87	С130902-3	-Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	2	7170	-	14340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
88	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
					69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
89	С130804-40	-Муфта, d-63, 90 мм	10шт	0,3	594	-	178	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
90	С130805-121 прим.	-Отвод d-80 мм, 45-60 град.	шт	1	3430	-	3430	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
91	Е0122-37-3 прим.	-Установка фланцев	шт	12	575,87	36,99	6910	444	4703	1,82	22
					288	13,5	3456	162	130	0,07	1
92	С130809-33	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 50 мм	шт	4	330	-	1320	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
93	С130809-35	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 80 мм	шт	4	458	-	1832	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
94	С130809-34 прим.	-Фланцы диам 63 плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 65 мм	шт	2	412	-	824	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
95	С130809-36 прим.	-Фланцы диам 90 плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 РУ 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2	572	-	1144	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
96	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,003	121294,13	49389,75	364	148	318	312,7	1
					62775	18657	188	56	130	91,12	-
97	С130810-137 прим.	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	шт	1	646	-	646	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
98	С130810-110 прим.	-Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 89х6-57х4 мм	шт	2	321	-	642	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3704453	166367			2039
			Тенге				315163	46397			571

Стоимость монтажных работ -	Тенге	297884	-	-		-
Материалы -	Тенге	61952	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50149	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178474	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	50557	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7584	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20906	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	369348	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		284
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57733	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2725061	-	-		-
Материалы -	Тенге	1858383	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	311410	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15693	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	426913	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	355839	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		178
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	53376	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	184854	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3265753	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2529
Сметная заработная плата -	Тенге	-	364786	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	681508	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	681508	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40890	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	722398	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	4357499	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2813
Сметная заработная плата -	Тенге	-	422519	-		-

ПЕРЕУСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИИ

99 E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
м3		17,03	-	409	-	97	-	-
100 E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под колодцами	10,75	21,55	4,52	232	49	178	0,11	1
м3		17,03	-	183	-	97	-	-
101 E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы с обсыпкой толщиной 0,1 м	4	1395,2	152,52	5581	610	1096	1,02	4
м3		153,68	57,15	615	229	130	0,28	1
102 E0123-1-1 -Устройство песчаного основания под трубопроводы 0,3 м	11,5	1395,2	152,52	16045	1754	3152	1,02	12
м3		153,68	57,15	1767	657	130	0,28	3
103 E0101-12-8 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	187	23,36	22,08	4368	4129	1240	0,01	2
м3		1,28	5,56	239	1039	97	0,02	4

104	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	117	6,48	6,48	758	758	239	-	-
				-	2,1	-	246	97	0,01	1
		м3								
105	С143008-104	-Смеси песчано-гравийные природные	117	630	-	73710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
106	E01031-A7-1	-Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	115,5	30	30	3465	3465	2426	-	-
				-	21	-	2426	100	0,44	51
		т								
107	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	115,5	176,4	176,4	20374	20374	4075	-	-
				-	35,28	-	4075	100	0,74	86
		т								
108	E0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	-
		футляр								
109	E0122-11-7	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,012	147942,61	97234,98	1775	1167	1114	296	4
				49950	21436,6	599	257	130	91,71	1
		км								
110	С130804-22	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 250 мм	1,2	29800	-	35760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
111	E0122-11-8 прим.	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02	155788,86	103471,23	3116	2069	1936	306	6
				51300	23175,85	1026	464	130	98,72	2
		км								
112	С130804-26 прим.	-Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 365 мм	2	75700	-	151400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								
113	E0122-41-1	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диаметром 1,5 м	13	7722,87	1879,87	100397	24438	33359	8,86	115
				1435,5	538,43	18662	7000	130	2,06	27
		м3								
114	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Колодцы	13	20600	-	267800	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
115	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	4	13400	-	53600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

116	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	120	245,44	3,82	29453	458	5493	0,21	25
				37,35	1,44	4482	173	118	0,01	1
117	E0122-8-11	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием футляр 426х8 км	0,011	307552,18	115368,43	3383	1269	3111	857	9
				162000	55530	1782	611	130	271,21	3
118	С130806-126 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426х8 мм м	11	6920	-	76120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
119	E0122-8-12	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием футляр 530х9 км	0,018	409689,5	181879,25	7374	3274	6046	997	18
				189675	68706	3414	1237	130	335,56	6
120	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х9 мм м	18	10700	-	192600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
121	E0122-11-12	-Укладка футляра технического 560 мм км	0,0012	330782,64	216275,6	397	260	257	669	1
				114064,5	50605,44	137	61	130	210,26	-
122	С130804-113 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 560 мм 10м	0,12	61100	-	7332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
123	E0123-23-1	-Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах врезка	10	3689,43	83,18	36894	832	37265	16,84	168
				2835	31,5	28350	315	130	0,15	2
124	E0107-3-6	-Укладка плит перекрытий площадью более 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т шт	4	2445,41	414,99	9782	1660	2623	2,01	8
				339,75	128,68	1359	515	140	0,54	2
125	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты перекрытия м3	5,26	20800	-	109408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

126	E0123-24-1	-Установка люков шт	1	282,27 209,25	35,42 13,5	282 209	35 14	290 130	1,31 0,07	1 -
127	С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99 комплект	1	17100 -	- -	17100 -	- -	- -	- -	- -
128	E0106-33-5	-Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа В3,5 м3	0,42	12254,12 4313,25	1945,51 667,73	5147 1812	817 280	2197 105	24,04 2,5	10 1
129	E0106-33-5	-Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа В25 м3	7	13198,07 4313,25	1945,51 667,73	92386 30193	13619 4674	36610 105	24,04 2,5	168 17
130	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0464	52400 -	- -	2432 -	- -	- -	- -	- -
131	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,3841	48300 -	- -	18553 -	- -	- -	- -	- -
132	С12041-5 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,2542	47400 -	- -	12047 -	- -	- -	- -	- -
133	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0143	50600 -	- -	723 -	- -	- -	- -	- -

134 С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,0508	61300 -	- -	3115 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1381902	83385			588
		Тенге			100521	24308			208
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			855322	-	-		-
Материалы -		Тенге			53071	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	124829	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44202	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			574143	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			150018	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		75
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	22503	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			60320	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1065660	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		870
Сметная заработная плата -		Тенге			-	147331	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			526580	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			526580	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31595	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			558175	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1623835	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		870
Сметная заработная плата -		Тенге			-	147331	-		-

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

135 Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие непригодного грунта) м3	4695	6,01 -	6,01 2,08	28200 -	28200 9784	9490 97	- 0,01	- 32
136 Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	4695	26,2 1,15	25,02 6,79	123024 5399	117475 31860	36142 97	0,01 0,02	38 109
137 Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	4695	3,77 0,48	3,24 1,12	17685 2254	15231 5258	7287 97	- -	16 17

138	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7746,75	176,4	176,4	1366527	1366527	273305	-	-
		т		-	35,28	-	273305	100	0,74	5739
139	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(за 8 проходов)	36852	14,01	14,01	516135	516135	171405	-	-
		м3		-	4,8	-	176706	97	0,02	577
140	E0101-130-7-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	257964	1,39	1,39	359348	359348	104899	-	-
		м3		-	0,42	-	108144	97	-	353
141	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	36852	14,12	12	520257	442131	156033	0,01	450
		м3		1,62	2,75	59700	101159	97	0,01	450
142	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	10346	32,23	30,77	333483	318349	97998	0,01	102
		м3		1,42	8,34	14691	86337	97	0,03	295
143	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	17070,9	176,4	176,4	3011307	3011307	602261	-	-
		т		-	35,28	-	602261	100	0,74	12647
144	E0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(за 8 проходов)	10346	14,01	14,01	144902	144902	48121	-	-
		м3		-	4,8	-	49609	97	0,02	162
145	E0101-130-7-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	72422	1,39	1,39	100885	100885	29450	-	-
		м3		-	0,42	-	30361	97	-	99
146	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10346	14,12	12	146059	124126	43805	0,01	126
		м3		1,62	2,75	16761	28400	97	0,01	126
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			6667813	6544615			731
			Тенге			98805	1503185			20608
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6667813	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1601989	-		-
	Местные материалы -		Тенге			24393	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1580197	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		790
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	237030	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			494881	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8742891	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22129
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1839019	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8742891	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22129
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1839019	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

147 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.18 см)	15678	24,29	17,83	380780	279461	239326	0,04	652
м2		6,41	5,07	100496	79448	133	0,02	286
148 С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	3504,03	630	-	2207541	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
149 Е0127-21-1 -Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.20 см)	29775	24,29	17,83	723162	530741	454518	0,04	1239
м2		6,41	5,07	190858	150885	133	0,02	544
150 С143008-104-Смеси песчано-гравийные природные	7394,13	630	-	4658299	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
151 Е0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (гравийно-щебеночная смесь)	43813,33	248,8	27,83	10900555	1219124	843381	0,03	1446
м2		5	9,47	219067	415054	133	0,03	1463
152 Е0127-23-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2) (толщ.18 см) (гравийно-щебеночная смесь)	4944	54,13	27,83	267596	137569	95169	0,03	163
м2		5	9,47	24720	46836	133	0,03	165
153 С143008-27 -Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-800 фракции свыше 40 мм (гравийно-щебеночная смесь)	1121,3	1030	-	1154938	-	-	-	-
м3		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			20292871	2166894			3500

	Тенге			535140	692223			2458
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20292871	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1227364	-		-
Местные материалы -	Тенге			17590836	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге		1632394	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		816
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	244859	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1315516	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23240781	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6774
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1472223	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		23240781	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		6774
Сметная заработная плата -	Тенге		-	1472223	-		-

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ПОГЛАЩАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ

154 E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	239	27,84	26,18	6653	6256	2054	0,01	3
			1,66	7,2	397	1721	97	0,03	6
	м3								
155 E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	24	262,72	-	6305	-	7125	1,85	44
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	6305	-	113	-	-
	м3								
156 E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	263	9,24	9,24	2431	2431	766	-	-
			-	3	-	789	97	0,01	3
	м3								
157 E0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	2,33	2031,07	38,67	4732	90	825	1,99	5
	м3		310,5	14,24	723	33	109	0,07	-
158 E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	2,94	5318,77	66,01	15637	194	681	1,35	4
	м3		195,75	24,93	576	73	105	0,12	-
159 E0107-1-2	-Укладка блоков фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	18	5377,12	272,99	96788	4914	5800	0,83	15
			135,68	94,48	2442	1701	140	0,36	7
	шт								
160 E0130-64-17	-Устройство поглощающего сборного железобетонного колодца	21,72	24656,73	405	535544	8797	13360	2,64	57
			459	105,3	9969	2287	109	0,36	8
	м3								
161 E0109-53-1	-Монтаж крышки лотка К-1	1,6	14806,01	1133,15	23690	1813	19139	82,1	131
	т		12892,5	398,25	20628	637	90	1,95	3

162	012021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	1,6	154400 -	- -	247040 -	- -	- -	- -	-
163	E0123-1-2	-Засыпка щебнем м3	15	1527,45 153,68	152,52 57,15	22912 2305	2288 857	4111 130	1,02 0,28	15 4
164	E0101-156-1	-Заполнение колодца камнем м3	15	1059,06 432	0,86 0,32	15886 6480	13 5	6290 97	2,81 -	42 -
165	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	201	6,48 -	6,48 2,1	1302 -	1302 423	410 97	- 0,01	- 2
166	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	201	3,2 -	3,2 1,04	643 -	643 209	203 97	- -	- 1
167	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	201	21,55 17,03	4,52 -	4331 3423	908 -	3320 97	0,11 -	22 -
168	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	201	14,12 1,62	12 2,75	2838 326	2411 552	851 97	0,01 0,01	2 2
169	E0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	65	39,73 1,87	37,82 11	2582 122	2458 715	811 97	0,01 0,04	1 2
170	E010333-A30-1	-Перевозка грузов до 30 км т	116,98	176,4 -	176,4 35,28	20635 -	20635 4127	4127 100	- 0,74	- 87
171	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	65	3,77 0,48	3,24 1,12	245 31	211 73	101 97	- -	- -

Устройство арычного лотка

172	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	26	27,84 1,66	26,18 7,2	724 43	681 187	223 97	0,01 0,03	- 1
173	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	3	262,72 262,72	- -	788 788	- -	891 113	1,85 -	6 -

174	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	29	9,24	9,24	268	268	84	-	-
				-	3	-	87	97	0,01	-
		м3								
175	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи лотков БА-3	8	683,15	351,18	5465	2809	3510	1,56	12
				240,75	89,1	1926	713	133	0,36	3
		м								
176	С143018-153 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 900 мм, шириной по верху 600 мм Лоток БА-3	8	6540	-	52320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
177	E0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	23	6,48	6,48	149	149	47	-	-
				-	2,1	-	48	97	0,01	-
		м3								
178	E0101-27-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	23	3,2	3,2	74	74	23	-	-
				-	1,04	-	24	97	-	-
		м3								
179	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	23	21,55	4,52	496	104	380	0,11	2
		м3		17,03	-	392	-	97	-	-
180	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	23	14,12	12	325	276	97	0,01	-
		м3		1,62	2,75	37	63	97	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	7	Тенге			1070803	59725			363
			Тенге			56913	15324			130
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			800073	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26299	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	50973	-		-
	Местные материалы -		Тенге			679577	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			56091	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8414	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			51370	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			907534	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		386
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59386	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			270730	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1249	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	21265	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247040	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	19139	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2871	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17392	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	307260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24136	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1214794	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	530
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83522	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	35227553	11077052		7324
	----	---------	---------		---------
	Тенге	1121478	2722118		31564
Стоимость монтажных работ -	Тенге	297884	-	-	-
Материалы -	Тенге	61952	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50149	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	178474	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	50557	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7584	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20906	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	369348	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	284
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57733	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	33412794	-	-	-
Материалы -	Тенге	1937752	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3772181	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	59896	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	19296516	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	4226871	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2113
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	634031	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2258380	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	39898045	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	40608
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4406212	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	270730	-	-	-
Материалы -	Тенге	1249	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	21265	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	247040	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	19139	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2871	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	17392	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	307260	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24136	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1208088	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1208088	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	72485	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1280573	-	-	-

Стоимость прочих работ -	Тенге	38058	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	38058	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	41893283	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	41036
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4488081	-	-

Всего прямые затраты	35227553
Накладные расходы	4296567
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2369163
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.	41893283
Временные здания и сооружениями 1,5%	627830
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1167080
Затраты на выслугу лет 1%	424830
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	169930
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	44282970
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г. К=1,951	86396070
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1727920
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	88123990
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	10574880
Всего стоимость строительства	98698870
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**98698856**
В том числе НДС 12%	10574877

ПРИНЯЛ:

Заказчик ГУ «Управление пассажирского транспорта автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой №2»

Технический надзор ТОО «Топ Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»