Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ИЮЛЬ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	204 377 890	87 303 304							10 476 396	97 779 700
Всего:	**204 377 890**	**87 303 304**							**10 476 396**	**97 779 700**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **ИЮЛЬ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,95	40097,59	339,59	38093	323	178	0,58	1
				-	140,94	-	134	133	0,58	1
2	E0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	1350	24,52	15,35	33104	20724	19751	0,03	45
				5,94	5,06	8019	6831	133	0,02	24
3	E0127-54-10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	16200	0,02	-	324	-	215	-	1
				0,01	-	162	-	133	-	-
4	C143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	308,07	3750	-	1155263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	5,61	40097,59	339,59	224947	1905	1052	0,58	3
				-	140,94	-	791	133	0,58	3

6	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.7 см)	8773	24,52	15,35	215127	134678	128349	0,03	295
				5,94	5,06	52112	44391	133	0,02	155
		м2								
7	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	52638	0,02	-	1053	-	700	-	5
				0,01	-	526	-	133	-	-
		м2								
8	C143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	1422,09	3890	-	5531911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	1,31	40097,59	339,59	52528	445	246	0,58	1
		т		-	140,94	-	185	133	0,58	1
10	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщ.6 см)	4350	24,52	15,35	106668	66779	63641	0,03	146
				5,94	5,06	25839	22011	133	0,02	77
		м2								
11	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	17400	0,02	-	348	-	231	-	2
				0,01	-	174	-	133	-	-
		м2								
12	C143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	630,75	4700	-	2964525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,25	40097,59	339,59	90220	764	422	0,58	1
		т		-	140,94	-	317	133	0,58	1
14	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.8 см)	3220	24,52	15,35	78959	49432	47109	0,03	108
				5,94	5,06	19127	16293	133	0,02	57
		м2								
15	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	25760	0,02	-	515	-	343	-	2
				0,01	-	258	-	133	-	-
		м2								

16	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	596,67	3890 - -	- - -	2321031 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
17	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	6,23	40097,59 - -	339,59 140,94 -	249808 - -	2116 878 -	1168 133 133	0,58 0,58 0,02	4 4 369
18	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщ.5 см) м2	20901	24,52 5,94	15,35 5,06	512523 124152	320861 105759	305782 133	0,03 0,02	702 369
19	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	41802	0,02 0,01	- -	836 418	- -	556 133	- -	4 -
20	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	2524,83	4700 - -	- - -	11866712 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
21	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней м	1700	435,96 108,68	6,63 1,76	741133 184756	11272 2987	249698 133	0,7 0,01	1187 10
22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бортовые камни м3	76,5	27400 -	- -	2096100 -	- -	- -	- -	- -

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

23	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	185	218,93 218,93	- -	40502 40502	- -	45767 113	1,54 -	285 -
24	Е0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	700	643,46 240,75	351,18 89,1	450422 168525	245826 62370	307090 133	1,56 0,36	1092 252
25	С143018-150 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3) м	700	3830 -	- -	2681000 -	- -	- -	- -	- -

26	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	60	643,46 240,75	351,18 89,1	38608 14445	21071 5346	26322 133	1,56 0,36	94 22
27	C143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм (Лотки Б-2-1) м	60	2860 -	- -	171600 -	- -	- -	- -	- -
28	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	148	134,1 134,1	- -	19847 19847	- -	22427 113	0,97 -	144 -

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

29	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	116	6,01 -	6,01 2,08	697 -	697 242	234 97	- 0,01	- 1
30	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	116	26,2 1,15	25,02 6,79	3040 133	2902 787	893 97	0,01 0,02	1 3
31	E010333-A30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал) т	191,4	176,4 -	176,4 35,28	33763 -	33763 6753	6753 100	- 0,74	- 142
32	E0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов) м3	611	14,01 -	14,01 4,8	8557 -	8557 2930	2842 97	- 0,02	- 10
33	E0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см м3	4277	1,39 -	1,39 0,42	5958 -	5958 1793	1739 97	- -	- 6
34	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	611	14,12 1,62	12 2,75	8626 990	7330 1677	2587 97	0,01 0,01	7 7
35	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	116	32,23 1,42	30,77 8,34	3739 165	3569 968	1099 97	0,01 0,03	1 3

36	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	т	191,4	176,4 - -	176,4 35,28 -	33763 - 6753	33763 6753 100	6753 - 0,74	- - 142	- - -
37	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	116	21,55 17,03 14,12	4,52 - 12	2499 1975 1638	524 - 1392	1916 97 491	0,11 - 0,01	13 - 1
38	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	116	1,62 160,27 38,03	2,75 12,52 4,39	188 100436 23832	318 7846 2752	97 35357 133	0,01 0,24 0,02	1 152 11
39	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см)	м2	626,67	10,28 - 0,83	- - -	19326 - 1560	- - -	2075 133 133	0,01 - -	10 - -
40	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	1880	40097,59 - 52,86	339,59 140,94 -	6817 - 30765	58 24 -	32 133 19158	0,58 0,58 0,14	- - 84
41	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,17	24,75	-	14405	-	133	-	-
42	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5 см)	м2	582	3,98 3,98	- -	9265 9265	- -	12323 133	0,02 -	54 -
43	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	2328	4290 -	- -	299099 -	- -	- -	- -	- -
44	C143010-12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: В, М-II	т	69,72	435,96 108,68	6,63 1,76	339613 84662	5165 1369	114420 133	0,7 0,01	544 5
45	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик и пандус - БР 100.20.8)	м	779	26700 -	- -	332789 -	- -	- -	- -	- -
46	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бортовые БР 100.20.8	м3	12,46							

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

47	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	90,8	27,84	26,18	2527	2377	780	0,01	1
					1,66	7,2	151	654	97	0,03	2
48	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	9,08	262,72	-	2385	-	2696	1,85	17
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2				262,72	-	2385	-	113	-	-
49	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	99,88	9,24	9,24	923	923	291	-	-
					-	3	-	300	97	0,01	1
50	E0130-3-2	Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	м3	17,6	990,12	33,87	17426	596	5289	1,94	34
					263,25	12,47	4633	219	109	0,06	1
51	E0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	10,5	6589,26	3701,25	69187	38863	33675	11,8	124
					1980	962,33	20790	10104	109	3,29	35
52	C143019-37	Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	м	70	3000	-	210000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
53	E0130-62-1	Устройство СТ8 В20F200W6	м3	25,2	3053,16	1845	76940	46494	38330	5,46	138
					915,75	479,7	23077	12088	109	1,64	41
54	C143018-2	Блоки оголовков железобетонных из тяжелого бетона класса В15	м3	25,2	16100	-	405720	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
55	C143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	25,2	240	-	6048	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
56	C143001-58	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	25,2	554	-	13961	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
57	E0130-62-1	Устройство СБ В25F200W6	м3	6,6	3053,16	1845	20151	12177	10039	5,46	36
					915,75	479,7	6044	3166	109	1,64	11
58	C143018-2	Смотровой блок	м3	6,6	16100	-	106260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

59	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	6,6	240	-	1584	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
60	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	6,6	129	-	851	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
61	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,6	129	-	851	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
62	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	6,6	554	-	3656	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
63	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок В25F200W6	шт	382	302,09	197,24	115399	75346	92178	0,65	249
					104,85	67,51	40053	25789	140	0,25	95
64	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки	м3	3,82	20800	-	79456	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
65	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	3,82	240	-	917	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
66	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	3,82	129	-	493	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
67	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	3,82	129	-	493	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	3,82	554	-	2116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	Е0123-24-1	-Установка люков-дождеприемников	шт	80	282,27	35,42	22582	2834	23166	1,31	105
					209,25	13,5	16740	1080	130	0,07	6
70	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	80	13400	-	1072000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

71	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	42	1088,46	20,67	45715	868	7559	0,91	38
		м2		157,5	7,61	6615	320	109	0,31	13
72	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	248,9	321,4	13,7	79995	3410	29265	0,61	151
		м2		102,83	5,04	25594	1254	109	0,02	6
73	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы засыпка	53,9	864,08	73,75	46574	3975	2369	0,14	8
		м3		21,38	11,67	1152	629	133	0,04	2
74	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	99,8	9,24	9,24	923	923	291	-	-
		м3		-	3	-	300	97	0,01	1
75	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	3,8	7,91	7,91	30	30	9	-	-
		м3		-	2,57	-	10	97	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	35329259	1176536			5889
	Тенге	943271	350571			1520
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	34257259	-	-		-
Материалы -	Тенге	940601	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1293842	-		-
Местные материалы -	Тенге	31196850	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1675655	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		838
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	251348	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2155975	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	38088889	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1545191	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1072000	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1072000	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64320	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1136320	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	39225209	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8247
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1545191	-		-

Всего прямые затраты	35329259
Накладные расходы	1675655
Ненормируемые и непредвиденные затраты	2220295

ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	39225209
Временные здания и сооружениями 1,5%	588378
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	622090
Затраты на выслугу лет 1%	398136
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	159254
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	40993068
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	85593525
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1711871
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	87305396
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	10476648
Всего стоимость строительства	97782044
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**97779700**
В том числе НДС 12%	10476396

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **АВГУСТ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август 2012г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	273 603 790	61 808 839							7 417 061	69 225 900
Всего:	**273 603 790**	**61 808 839**							**7 417 061**	**69 225 900**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Форма-2

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ
за **АВГУСТ** месяц 2012г.
ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих-строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,15	40097,59	339,59	6015	51	28	0,58	-				
				-	140,94	-	21	133	0,58	-				
2	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.10 см) м2	197	24,52	15,35	4831	3024	2882	0,03	7				
				5,94	5,06	1170	997	133	0,02	3				
3	Е0127-54-10	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к высокопористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	2364	0,02	-	47	-	31	-	-				
				0,01	-	24	-	133	-	-				
4	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые высокопористый тип-2 т	44,96	3750	-	168600	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,36	40097,59	339,59	14435	122	67	0,58	-				
				-	140,94	-	51	133	0,58	-				
6	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 толщ.7 см м2	535	24,52	15,35	13119	8213	7827	0,03	18				
				5,94	5,06	3178	2707	133	0,02	9				

7	E0127-54-6	-Нормы для корректировки таб 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3210	0,02	-	-	-	43	-	-
				0,01	-	32	-	133	-	-
		м2								
8	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	86,75	3890	-	337438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,09	40097,59	339,59	3609	31	17	0,58	-
		т		-	140,94	-	13	133	0,58	-
10	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.6см	197	24,52	15,35	4831	3024	2882	0,03	7
				5,94	5,06	1170	997	133	0,02	3
		м2								
11	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	788	0,02	-	16	-	10	-	-
				0,01	-	8	-	133	-	-
		м2								
12	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	28,56	4700	-	134232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
13	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,33	40097,59	339,59	93427	791	437	0,58	1
		т		-	140,94	-	328	133	0,58	1
14	E0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ.8 см	3321	24,52	15,35	81436	50982	48586	0,03	112
				5,94	5,06	19727	16804	133	0,02	59
		м2								
15	E0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	26568	0,02	-	531	-	353	-	2
				0,01	-	266	-	133	-	-
		м2								
16	С143010-14	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые	615,38	3890	-	2393844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
17	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,47	40097,59	339,59	99041	839	463	0,58	1
		т		-	140,94	-	348	133	0,58	1
18	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	8051	24,52	15,35	197422	123595	117786	0,03	271
				5,94	5,06	47823	40738	133	0,02	142

	материалов 2,5-2,9 т/м3 тип АБВ толщ.5см	м2								
19	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	16102	0,02 0,01	- -	322 161	- -	214 133	- -	1 -
20	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	т	972,81	4700 -	- -	4572196 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0127-34-2	-Установка бортовых камней	м	281	435,96 108,68	6,63 1,76	122505 30539	1863 494	41274 133	0,7 0,01	196 2
22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бортовые	м3	12,64	27400 -	- -	346473 -	- -	- -	- -	- -
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ									
23	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	624	6,01 -	6,01 2,08	3748 -	3748 1300	1261 97	- 0,01	- 4
24	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	624	26,2 1,15	25,02 6,79	16351 718	15613 4234	4804 97	0,01 0,02	5 14
25	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал)	т	1029,6	176,4 -	176,4 35,28	181621 -	181621 36324	36324 100	- 0,74	- 763
26	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	м3	6163	14,01 -	14,01 4,8	86317 -	86317 29552	28665 97	- 0,02	- 97
27	Е0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	м3	43141	1,39 -	1,39 0,42	60096 -	60096 18086	17543 97	- -	- 59
28	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	6163	14,12 1,62	12 2,75	87006 9984	73940 16917	26094 97	0,01 0,01	75 75
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	851	32,23 1,42	30,77 8,34	27430 1208	26185 7102	8061 97	0,01 0,03	8 24

30	E010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь)	т	1404,15	176,4 - -	176,4 35,28 -	247 - -	247692 49538 49538	49538 100 100	- 0,74 0,74	- 1040 1040
31	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	851	21,55 17,03 14,12	4,52 - 12	18336 14493 12014	3843 - 10210	14058 97 3603	0,11 - 0,01	92 - 10
32	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	851	1,62 160,27 38,03	2,75 12,52 4,39	1379 986151 234002	2336 77033 27024	97 347165 133	0,01 0,24 0,02	10 1495 109
33	E0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см)	м2	6153,08	10,28 0,83	- -	189761 15321	- -	20377 133	0,01 -	100 -
34	E0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	м2	18459,24	40097,59 - 52,86	339,59 140,94 -	70572 - 310235	598 248 -	330 133 193193	0,58 0,58 0,14	1 1 845
35	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,76	24,75	-	145258	-	133	-	-
36	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5см)	м2	5869	3,98 3,98	- -	93434 93434	- -	124268 133	0,02 -	545 -
37	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	23476	4290 -	- -	3016342 -	- -	- -	- -	- -
38	C143010-12	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип В, М-II	т	703,11	435,96 108,68	6,63 1,76	2780121 693052	42284 11203	936660 133	0,7 0,01	4451 39
39	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик и пандус - БР 100.20.8)	м	6377	26700 -	- -	2724254 -	- -	- -	- -	- -
40	C143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	м3	102,03							
		ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ									
41	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	297	218,93 218,93	- -	65022 65022	- -	73475 113	1,54 -	457 -

42	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	158	643,46	351,18	101	55486	69315	1,56	246
					240,75	89,1	38039	14078	133	0,36	57
43	C143018-150	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 600 мм, шириной по верху 450 мм (Лотки БА-3)	м	158	3830	-	605140	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
44	E0127-8-1	-Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	162	643,46	351,18	104241	56891	71069	1,56	253
					240,75	89,1	39002	14434	133	0,36	58
45	C143018-148	-Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм (Лотки Б-2-1)	м	162	2860	-	463320	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
46	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	235	134,1	-	31514	-	35610	0,97	228
					134,1	-	31514	-	113	-	-
47	E0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	м2	820	995,64	30,59	816428	25085	150521	1,22	1000
					181,13	8,11	148527	6650	97	0,04	30
48	C143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	83,64	128	-	10706	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
49	C143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	83,64	298	-	24925	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
50	E0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	т	1,8	2043,86	192,86	3687	348	3287	11,58	21
					1683	52,2	3036	94	105	0,2	-
51	C12041-4	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,8	50600	-	91282	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		УПОРНЫЕ ПЛИТЫ									
52	E0101-164-2	-Доработка грунта вручную	м3	26,8	262,72	-	7041	-	7956	1,85	50
					262,72	-	7041	-	113	-	-
53	E0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	м3	26,8	112,5	-	3015	-	2632	0,83	22
					112,5	-	3015	-	87,3	-	-

т.ч.
п-1.55
п-3.180
к=1,2

54	E010333-A30-1 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	т	46,9	176,4 - -	176,4 35,28 -	8 1655 100	8273 1655 0,74	1655 100 35	- - -	-
55	E0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	м3	15,07	2031,07 310,5	38,67 14,24	30618 4681	583 215	5336 109	1,99 0,07	30 1
56	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	м3	10,05	5787,97 195,75	66,01 24,93	58169 1967	663 251	2329 105	1,35 0,12	14 1
57	E0127-64-1	-Устройство укрепительных полос из упорных плит ПУ 150.75.15	м3	22,78	2560,15 738	1023,15 267,24	58320 16812	23307 6088	30456 133	4,94 1,1	113 25
58	C143023-143- Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты укрепления ПУ 150.75.15	шт	134	5400 -	- -	723600 -	- -	- -	- -	-

УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 0,5 М

59	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	40,3	27,84 1,66	26,18 7,2	1122 67	1055 290	346 97	0,01 0,03	- 1
60	E0101-164-2- т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4	262,72 262,72	- -	1051 1051	- -	1187 113	1,85 -	7 -
61	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	44,32	9,24 -	9,24 3	410 -	410 133	129 97	- 0,01	- 1
62	E0130-3-2	-Устройство подушек из гравийно-песчаной смеси под фундаменты	м3	7,8	990,12 263,25	33,87 12,47	7723 2053	264 97	2344 109	1,94 0,06	15 -
63	E0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	4,65	6589,26 1980	3701,25 962,33	30640 9207	17211 4475	14913 109	11,8 3,29	55 15
64	C143019-37	-Трубы железобетонные круглые Dy 500 мм	м	31	3000 -	- -	93000 -	- -	- -	- -	- -
65	E0130-62-1	-Устройство СТ8 В20F200W6	м3	13,86	3053,16 915,75	1845 479,7	42317 12692	25572 6649	21082 109	5,46 1,64	76 23
66	C143018-2	-Блоки оголовков железобетонных из тяжелого бетона класса В15	м3	13,86	16100 -	- -	223146 -	- -	- -	- -	- -

67	С143001-45	-Надбавка или скидка к смет стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	13,86	240	-	3	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
68	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	13,86	554	-	7678	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
69	Е0130-62-1	-Устройство СБ В25F200W6	м3	1,32	3053,16	1845	4030	2435	2008	5,46	7
					915,75	479,7	1209	633	109	1,64	2
70	С143018-2	-Смотровой блок	м3	1,32	16100	-	21252	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
71	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	1,32	240	-	317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	1,32	129	-	170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
73	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	1,32	129	-	170	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
74	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	1,32	554	-	731	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	Е0107-1-1	-Укладка бетонных подкладок В25F200W6	шт	44	302,09	197,24	13292	8679	10617	0,65	29
					104,85	67,51	4613	2970	140	0,25	11
76	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетонные подкладки	м3	0,44	20800	-	9152	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
77	С143001-45	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	0,44	240	-	106	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	С143001-46	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	0,44	129	-	57	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	С143001-47	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	0,44	129	-	57	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	С143001-58	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	м3	0,44	554	-	244	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

81	E0123-24-1	-Установка люков-дождеприемников	12	282,27	35,42	3	425	3475	1,31	16
		шт		209,25	13,5	2511	162	130	0,07	1
82	C131104-10	-Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	12	13400	-	160800	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	комплект		-	-	-	-	-	-	-
83	E0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	18,53	1088,46	20,67	20169	383	3335	0,91	17
		м2		157,5	7,61	2918	141	109	0,31	6
84	E0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	110,3	321,4	13,7	35450	1511	12969	0,61	67
		м2		102,83	5,04	11342	556	109	0,02	3
85	E0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы засыпка	24,1	864,08	73,75	20824	1777	1059	0,14	3
		м3		21,38	11,67	515	281	133	0,04	1
86	E0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Разравнивание до 20 м	44,3	9,24	9,24	410	410	129	-	-
		м3		-	3	-	133	97	0,01	1
87	E0101-24-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	1,9	7,91	7,91	15	15	5	-	-
		м3		-	2,57	-	5	97	0,01	-
88	E0101-158-5	-Укрепление откосов монолитным бетоном В20 при толщине 10 см	224	1052,15	30,59	235682	6853	41118	1,22	273
		м2		181,13	8,11	40573	1817	97	0,04	8
89	E0101-158-6	-Исключить 1х2 см	448	-77,43	-0,16	-34690	-72	-5097	-0,08	-34
		м2		-11,66	-0,07	-5224	-31	97	-	-
90	E0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	0,0005	2043,86	192,86	1	-	1	11,58	-
		т		1683	52,2	1	-	105	0,2	-
91	C12041-53	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005	65000	-	32	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге				23614954	1259282			11210
		Тенге				1755130	329138			2738
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				23454154	-	-		-
	Материалы -	Тенге				731181	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	2084268	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				91314	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				19617247	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	2596	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1299
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	389716	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1563136	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	27615397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2473984	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	160800	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	160800	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9648	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	170448	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	27785845	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	15248
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2473984	-	-

Всего прямые затраты	23614954
Накладные расходы	2598107
Ненормируемые и непредвиденные затраты	1572784
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	27785845
Временные здания и сооружениями 1,5%	416788
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	424731
Затраты на выслугу лет 1%	282026
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	112811
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	29022199
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	60598352
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	1211967
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	61810319
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	7417239
Всего стоимость строительства	69227558
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕВНОГО СНИЖЕНИЯ	**69225900**
В том числе НДС 12%	7417061

ПРИНЯЛ:

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»

СДАЛ:

Подрядчик ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»

Технический надзор ТОО «ТОП Геодезия»

Авторский надзор ТОО «Инжтранском»