Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№125-ГЗ	31 октября 2011г.				
		Дополнительное соглашение №1	6 февраля 2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2012г. без НДС-	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в мкр.Карасу	303 254 050	26 473 446							3 176 814	29 650 260
Всего:	**303 254 050**	**26 473 446**							**3 176 814**	**29 650 260**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Подрядчик: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Форма-2

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Договор №125-ГЗ от 31 октября 2011г.

Дополнительное соглашение №1 от 6 февраля 2012г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в мкр.Карасу**

А К Т

приемки выполненных работ

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2012г.

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ПРОДЛЕНИЕ УЛИЦЫ №5 ОТ УЛИЦЫ №4 ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА СТРОЯЩЕЙСЯ ШКОЛЫ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	10629,5	19,4	-	206212	-	200026	0,12	1307
				19,4	-	206212	-	97	-	-
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	815	32,23	30,77	26270	25078	7720	0,01	8
				1,42	8,34	1157	6801	97	0,03	23
3	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	1344,75	17,73	17,73	23842	23842	4768	-	-
				-	3,55	-	4768	100	0,07	100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			256325	48920			1315
			Тенге			207370	11570			123
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	218939	-		-
		Местные материалы -	Тенге			35	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			212514	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		106
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31877	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28130	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			496969	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1545
Сметная заработная плата -	Тенге			-	250816	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			496969	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1545
Сметная заработная плата -	Тенге			-	250816	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

4	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	0,07	40097,59	339,59	2807	24	13	0,58	-
			-	140,94	-	10	133	0,58	-
5	Е0127-53-6 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3толщ.8 см м2	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
			5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
6	Е0127-54-6 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	800	0,02	-	16	-	11	-	-
			0,01	-	8	-	133	-	-
7	С143010-14 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-I, крупнозернистые т	18,53	3890	-	72082	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов т	0,03	40097,59	339,59	1203	10	6	0,58	-
			-	140,94	-	4	133	0,58	-
9	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ толщ.5см м2	100	24,52	15,35	2452	1535	1463	0,03	3
			5,94	5,06	594	506	133	0,02	2
10	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	200	0,02	-	4	-	3	-	-
			0,01	-	2	-	133	-	-
11	С143010-10 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	12,08	4700	-	56776	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ

12	Е0101-158-5	-Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см	321	995,64	30,59	319602	9820	58924	1,22	392
				181,13	8,11	58143	2603	97	0,04	12
		м2								
13	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	32,74	128	-	4191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	32,74	298	-	9757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	Е0106-62-1	-Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий	1,48	2043,86	192,86	3026	286	2697	11,58	17
				1683	52,2	2492	77	105	0,2	-
		т								
16	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,48	50600	-	74908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

УПОРНЫЕ ПЛИТЫ

17	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную	0,6	262,72	-	158	-	178	1,85	1
		м3								
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			262,72	-	158	-	113	-	-
18	Е0151-6-1	-Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы	0,6	112,5	-	68	-	59	0,83	-
		м3		112,5	-	68	-	87,3	-	-
19	Е010333-А30-1 к=0,9	-Перевозка грунта автомобилями-самосвалами до 30 км	1,05	176,4	176,4	185	185	37	-	-
				-	35,28	-	37	100	0,74	1
		т								
20	Е0130-3-1	-Устройство щебеночной подготовки	0,3375	2031,07	38,67	685	13	119	1,99	1
		м3		310,5	14,24	105	5	109	0,07	-
21	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,225	5787,97	66,01	1302	15	52	1,35	-
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	-
22	Е0127-64-1	-Устройство укрепительных полос из упорных плит ПУ 150.75.15	0,51	2560,15	1023,15	1306	522	682	4,94	3
				738	267,24	376	136	133	1,1	1
		м3								
23	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты укрепления ПУ 150.75.15	3	5400	-	16200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

24	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	178	6,01	6,01	1069	1069	360	-	-
		м3		-	2,08	-	371	97	0,01	1
25	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	178	26,2	25,02	4664	4454	1370	0,01	1
		м3		1,15	6,79	205	1208	97	0,02	4
26	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал)	293,7	176,4	176,4	51809	51809	10362	-	-
		т		-	35,28	-	10362	100	0,74	218
27	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см (за 8 проходов)	1802	14,01	14,01	25238	25238	8381	-	-
		м3		-	4,8	-	8641	97	0,02	28
28	Е0101-130-7 К=7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	12614	1,39	1,39	17572	17572	5129	-	-
		м3		-	0,42	-	5288	97	-	17
29	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1802	14,12	12	25440	21619	7630	0,01	22
		м3		1,62	2,75	2919	4946	97	0,01	22
30	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	246	32,23	30,77	7929	7569	2330	0,01	2
		м3		1,42	8,34	349	2053	97	0,03	7
31	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в насыпь)	405,9	176,4	176,4	71601	71601	14320	-	-
		т		-	35,28	-	14320	100	0,74	301
32	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	246	21,55	4,52	5300	1111	4064	0,11	27
		м3		17,03	-	4189	-	97	-	-
33	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	246	14,12	12	3473	2951	1042	0,01	3
		м3		1,62	2,75	399	675	97	0,01	3
34	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см)	1799,83	160,27	12,52	288458	22533	101549	0,24	437
		м2		38,03	4,39	68448	7905	133	0,02	32
35	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	5399,5	10,28	-	55507	-	5961	0,01	29
		м2		0,83	-	4482	-	133	-	-

36	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,53	40097,59	339,59	21252	180	99	0,58	-
				-	140,94	-	75	133	0,58	-
37	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5см) м2	1716	52,86	-	90708	-	56486	0,14	247
				24,75	-	42471	-	133	-	-
38	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см м2	6864	3,98	-	27319	-	36334	0,02	159
				3,98	-	27319	-	133	-	-
39	С143010-12	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: В, М-II т	205,59	4290	-	881990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий (поребрик и пандус - БР 100.20.8) м	2659	435,96	6,63	1159220	17631	390556	0,7	1856
				108,68	1,76	288980	4671	133	0,01	16
41	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	42,54	26700	-	1135925	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	4443650	259282		3205
	Тенге	502343	64405		667
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4443650	-	-	-
Материалы -	Тенге	147068	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	566748	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74908	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3460050	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	711680	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	356
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	106752	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	309320	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5464650	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4228
Сметная заработная плата -	Тенге	-	673500	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	5464650	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4228
Сметная заработная плата -	Тенге	-	673500	-	-

ПРОДЛЕНИЕ УЛИЦЫ №5 ОТ УЛИЦЫ №4 ДО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА СТРОЯЩЕЙСЯ ШКОЛЫ

РАЗБИВКА ОСЕЙ ТРАССЫ

42 С СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ РДС РК 8.02-03-20 -02 ТБ.17 СТР.357	-Разбивка осей сооружений в местности II категории сложности км	0,276	8871,25	-	2448	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2448	-			-
		Тенге			-	-			-
Стоимость прочих работ -		Тенге			2448	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			2448	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2448	-	-		-

ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

43 Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие растительного слоя) м3	65	6,01	6,01	390	390	131	-	-
			-	2,08	-	135	97	0,01	-
44 Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	65	26,2	25,02	1703	1626	500	0,01	1
			1,15	6,79	75	441	97	0,02	2
45 Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	65	3,77	3,24	245	211	101	-	-
			0,48	1,12	31	73	97	-	-
46 Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 (в отвал) т	78	176,4	176,4	13759	13759	2752	-	-
			-	35,28	-	2752	100	0,74	58
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			16098	15987			1
		Тенге			106	3401			60
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16098	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	3507	-		-
Местные материалы -		Тенге			5	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			3484	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	523	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1175	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4030	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			20757	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4030	-		-
	ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
47	Е0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (снятие непригодного грунта) м3	894	6,01	6,01	5370	5370	1807	-	-
			-	2,08	-	1863	97	0,01	6
48	Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	894	26,2	25,02	23426	22369	6882	0,01	7
			1,15	6,79	1028	6067	97	0,02	21
49	Е0101-20-2 -Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	894	3,77	3,24	3368	2900	1387	-	3
			0,48	1,12	429	1001	97	-	3
50	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	1475,1	176,4	176,4	260208	260208	52042	-	-
			-	35,28	-	52042	100	0,74	1093
51	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(за 8 проходов) м3	2294	14,01	14,01	32129	32129	10670	-	-
			-	4,8	-	11000	97	0,02	36
52	Е0101-130-7-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см К=7 м3	16058	1,39	1,39	22369	22369	6530	-	-
			-	0,42	-	6732	97	-	22
53	Е0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	2294	14,12	12	32385	27522	9713	0,01	28
			1,62	2,75	3716	6297	97	0,01	28
54	Е0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	192	32,23	30,77	6189	5908	1819	0,01	2
			1,42	8,34	273	1602	97	0,03	5
55	Е010333-А30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 т	316,8	176,4	176,4	55884	55884	11177	-	-
			-	35,28	-	11177	100	0,74	235
56	Е0101-130-1-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см(за 8 проходов) м3	192	14,01	14,01	2689	2689	893	-	-
			-	4,8	-	921	97	0,02	3

57	E0101-130-7-	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	1344	1,39	1,39	1872	1872	547	-	-
	К=7			-	0,42	-	563	97	-	2
		м3								
58	E0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	192	14,12	12	2711	2304	813	0,01	2
		м3		1,62	2,75	311	527	97	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			448598	441523			42
			Тенге			5757	99791			1456
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			448598	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	105548	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1318	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			104278	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		52
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	15642	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33173	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			586049	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1551
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	121190	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			586049	-	-		-
	Норматив трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1551
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	121190	-		-

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

59	E0127-21-1 -	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см (толщ.20 см)	2360	24,29	17,83	57319	42067	36026	0,04	98
		м2		6,41	5,07	15128	11959	133	0,02	43
60	C143008-104-	Смеси песчано-гравийные природные	586,07	630	-	369222	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
61	E0127-23-1 -	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	2240	248,8	27,83	557302	62329	43119	0,03	74
		м2		5	9,47	11200	21220	133	0,03	75
62	E0127-72-1 -	Розлив вяжущих материалов	1,46	40097,59	339,59	58542	496	274	0,58	1
		т		-	140,94	-	206	133	0,58	1
63	E0127-53-6 -	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (толщ.8 см)	2085	384,35	15,35	801362	32008	30504	0,03	70
		м2		5,94	5,06	12385	10550	133	0,02	37
64	E0127-54-6 -	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	16680	45,14	-	753002	-	222	-	2
		м2		0,01	-	167	-	133	-	-

65	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,63	40097,59	339,59	25261	214	118	0,58	-
				-	140,94	-	89	133	0,58	-
66	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ (толщ.5см) м2	2085	478,54	15,35	997759	32008	30504	0,03	70
				5,94	5,06	12385	10550	133	0,02	37
67	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	4170	56,89	-	237231	-	55	-	-
				0,01	-	42	-	133	-	-
68	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	270	435,96	6,63	117709	1790	39658	0,7	188
				108,68	1,76	29344	474	133	0,01	2
69	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400 м3	12,15	27400	-	332910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	Е0127-63-11	-Укрепление обочин гравийно /щебеночной/ смесью толщиной 10 см м2	276	175,24	20,37	48365	5622	3739	0,03	9
				4,79	5,4	1322	1489	133	0,02	6

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

71	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	43	32,23	30,77	1386	1323	407	0,01	-
				1,42	8,34	61	359	97	0,03	1
72	Е010333-А30-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1(в насыпь) т	70,95	176,4	176,4	12516	12516	2503	-	-
				-	35,28	-	2503	100	0,74	53
73	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	43	21,55	4,52	926	194	710	0,11	5
				17,03	-	732	-	97	-	-
74	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	43	14,12	12	607	516	182	0,01	1
				1,62	2,75	70	118	97	0,01	1
75	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см (из ГПС толщ.15см) м2	390	160,27	12,52	62505	4883	22004	0,24	95
				38,03	4,39	14832	1713	133	0,02	7

76	Е0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать	1170	10,28	-	12028	-	1292	0,01	6
		м2		0,83	-	971	-	133	-	-
77	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,02	40097,59	339,59	802	7	4	0,58	-
		т		-	140,94	-	3	133	0,58	-
78	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщ.5см)	73	359,17	-	26219	-	2403	0,14	11
		м2		24,75	-	1807	-	133	-	-
79	Е0127-55-2	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	292	55,89	-	16320	-	1546	0,02	7
		м2		3,98	-	1162	-	133	-	-
80	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий(поребрик - БР 100.20.8)	278	435,96	6,63	121197	1843	40833	0,7	194
		м		108,68	1,76	30213	488	133	0,01	2
81	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,45	26700	-	118762	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			4729252	197815			831
			Тенге			131819	61722			263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4729252	-	-		-
	Материалы -		Тенге			109505	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	193541	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4290112	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			256101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		128
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	38415	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			299121	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5284475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1222
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	231956	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			5284475	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1222
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	231956	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			9896372	963527			5394
			Тенге			847395	240889			2569

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9893923	-	-	-
Материалы -	Тенге	256573	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1088284	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	74908	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	7751520	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1288058	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	644
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	193209	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	670919	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11852901	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8608
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1281493	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	2448	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	2448	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	11855349	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8608
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1281493	-	-

Всего прямые затраты	9896372
Накладные расходы	1288058
Ненормируемые и непредвиденные затраты	670919
ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.	11855349
Временные здания и сооружениями 1,5%	177794
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	228853
Затраты на выслугу лет 1%	120307
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	48123
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.	12430426
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012г. К=2,088	25954726
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	519095
Итого сметная стоимость в текущем уровне цен	26473821
Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %	3176859
Всего стоимость строительства	29650680
ВСЕГО К ОПЛАТЕ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРНОГО СНИЖЕНИЯ	**29650260**
В том числе НДС 12%	3176814

ПРИНЯЛ: **СДАЛ:**

Заказчик **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»**

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Технический надзор **ТОО «ТОП Геодезия»**

Авторский надзор **ТОО «Инжтранском»**