Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-комунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газораспределительных сетей г.Тадыкорган. IV-очередь строительства 18 пускового комплекса.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		доп.согл № 1 от 13.10.18 к дог. №87\18	17.10.2018	279-01-015	431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх 2001г.	Дополнительные затраты на приобретение материалов	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство газораспределительных сетей г.Тадыкорган. IV-очередь строительства 18 пускового комплекса.	127 821 160	127 821 160,00						15 338 539	127 821 160,00
ВСЕГО									127 821 160,00
Скидка по тендеру 2,23%									2 873 790,00
ВСЕГО к оплате с учетом скидки по тендеру	**124 947 370**	**0,00**						**14 993 684**	**124 947 370,00**

Итого к оплате: 124 947 370 (сто двадцать четыре миллионов девятьсот сорок семь тысяч триста семьдесят тенге)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Беркимбаев А.Ч.

ТЕХНАДЗОР
ТОО«ЖетысуОблГаз»
Имамадиев Р.Д.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Кабалдинов А.М.

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик — ТОО Алматы Production Construction & Invest
Наименование строительства и его адрес: — Строительство газораспределительных сетей г.Талыкорган. IV-очередь строительства 18 пускового

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 19-1-2 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Технологическая часть								
1	1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	25770,36	45,68 2,15	43,49 12,65	1177136 55419	1120718 325936	369914 97	0,01 0,04	385 969
2	2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	797,02	338,96 338,96	0 0	270160 270160	0 0	305281 113	2,17 0	1732 0
3	3	C010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4 т	9389	222,89		2092733				
4	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	23750,56	7,45 0	7,45 2,42	176974 0	176974 57458	55734 97	0 0,01	0 191
5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3613,83	154,22 154,22	0 0	557307 557307	0 0	629757 113	1,12 0	4040 0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23750,56	24,78 19,58	5,19 0	588490 465143	123348 0	451189 97	0,12 0	2950 0
7	7	E0123-1-1	Подсыпка трубы песком на 0,1 м м3	1160,41	352,13 176,73	175,4 65,72	408615 205082	203534 76265	365751 130	1,17 0,28	1361 324
8	8	E0101-166-2	Присыпка трубы песком на 0,2 м м3 грунта	2453,42	154,22 154,22	0 0	378354 378354	0 0	427540 113	1,12 0	2742 0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	3613,83	1350,85		4881751				
10	10	C010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4	32043,42	222,89		7142222				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
11	11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3	119982,83	62372,7	35995	18712	28873	340,4	102
			км		57442,5	16590,01	17233	4977	130	56,71	17
12	12	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,911	110764,59	54965,71	100907	50074	83007	328,9	300
			км		55631,25	14458,18	50680	13171	130	49,07	45
13	13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,525	81263	34666,62	42663	18200	38074	271,4	142
			км		46575	9210,98	24452	4836	130	31,06	16
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,08	67607,24	29549,61	73016	31914	64404	223,1	241
			км		38036,25	7835,47	41079	8462	130	26,38	28
15	15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	11,551	58834,91	23374,91	679602	270004	624756	205,85	2378
			км		35448,75	6156,44	409469	71113	130	20,64	238
16	16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,3	54722,66	20558,66	16417	6168	15428	198,95	60
			км		34155	5403,48	10247	1621	130	18,1	5
17	17	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	300	1968		590400				
			м								
18	18	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	911	1468		1337348				
			м								
19	19	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	525	414		217350				
			м								
20	20	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1080	280		302400				
			м								
21	21	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	11551	137		1582487				
			м								
22	22	С130804-1143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	300	41		12300				
			м								
23	41	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,174	81263	34666,62	14140	6032	12619	271,4	47
			км		46575	9210,98	8104	1603	130	31,06	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,187	58834,91	23374,91	11002	4371	10114	205,85	38
			км		35448,75	6156,44	6629	1151	130	20,64	4
25	48	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	174	414		72036				
			м								
26	49	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	187	137		25619				
			м								
27	104	СПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальный маркер	196	2879,2		564324				
			шт								
			Отпускная цена		2879		564324				
			Сметная стоимость оборудования				*564324*				
28	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Маркер пассивный	366	1799,11		658473				
			шт								
			Отпускная цена		1799		658473				
			Сметная стоимость оборудования				*658473*				
29	51	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1614	344,84	259,48	556577	418807	310086	0,48	768
			шт		79,96	67,83	129055	109473	130	0,23	365
30	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4419,59		8839				
			шт.								
31	53	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1612,84		14516				
			шт.								
32	58	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	924,84		925				
			шт.								
33	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	392,17		784				
			шт.								
34	66	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	349,96		1750				
			шт.								
35	71	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	488,85		1955				
			шт.								
36	72	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	424,4		424				
			шт.								
37	73	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	376,38		1506				
			шт.								
38	75	СПРЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2548,81		12744				
			шт.								
39	76	СПРЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2455,75		49115				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
40	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	223	1937,97		432168				
			шт.								
41	78	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49	4737,01		232113				
			шт.								
42	79	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	2163,56		49762				
			шт.								
43	80	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	1119,48		66049				
			шт.								
44	81	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	115	916,47		105394				
			шт.								
45	82	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	308	386,05		118903				
			шт.								
46	83	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	784	245,23		192259				
			шт.								
47	84	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	30	505,44	382,3	15163	11469	8488	0,7	21
			шт		117,74	99,9	3532	2997	130	0,33	10
48	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3253,71		6507				
			шт.								
49	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	5066,34		25332				
			шт.								
50	88	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4132,47		4132				
			шт.								
51	91	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	604,85		605				
			шт.								
52	92	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2558,63		10235				
			шт.								
53	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1810,05		10860				
			шт.								
54	95	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1063,41		11698				
			шт.								
55	206	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	14,6	7439,82	5932,56	108621	86615	45451	7,25	106
			км		1507,26	833,38	22006	12167	133	4,83	71
56	207	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	14600	12,95		189031				
			м								
			Итого по разделу: Технологическая часть				26238188				
			ИТОГО:				26238188	2546938			60720

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4716124	691230			2289
			Всего прямые затраты:				26238188				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				17752329				
			- оборудования				1222797				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				45451				
			На общестроительные работы				5863187				
			Всего накладных расходов:				5908638				
			Итого с накладными				32146826				
			- заработная плата				886296				
			- трудоемкость				2954				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1855442				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34002268				
			Итого с временными, 2,7 %				34887314				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				35584169				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35718827				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				36055472				
			ИТОГО:				36055472				
			Сметная заработная плата				6293650				
			Нормативная трудоемкость				65963				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				111888271				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2237765				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				114126036				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13695124				
			Итого с НДС				127821160				
			Всего:				127821160				
			ИТОГО с учетом скидки 2,23%:				124 947 370				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Беркимбаев А.Ч.

ТЕХНАДЗОР
ТОО«ЖетысуОблГаз»
Шабалин В.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Кабдуллина А.М.

Заказчик **ГУ "Управление предпринимательства и индустриадбно-инновационного развития Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алматы Production Construction & Invest"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сетей газоснабжения Индустриальной зоны г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект **Наружнее газоснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 55** от **17.08.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.10.2018	01.10.2018	31.10.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратнаработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	1181,44	134,55	158961
			Накладные расходы			*28,31*	*33441*
			Сметная прибыль			*9,97*	*11775*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	109,53	2691,09	294755
			Накладные расходы			*982,93*	*107660*
			Сметная прибыль			*199,34*	*21834*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,63	2691,09	211600
			Накладные расходы			*982,93*	*77288*
			Сметная прибыль			*199,34*	*15674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-010104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4043,05	15,75	63695
			Накладные расходы			*2,90*	*11715*
			Сметная прибыль			*1,17*	*4718*
5	5	11-010104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	4043,05	7,78	31447
			Накладные расходы			*1,43*	*5784*
			Сметная прибыль			*0,58*	*2329*
6	6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	36387,49	18,83	685027
			Накладные расходы			*3,46*	*125990*
			Сметная прибыль			*1,39*	*50743*
7	7	11-010104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	36387,49	8,32	302854
			Накладные расходы			*1,53*	*55701*
			Сметная прибыль			*0,62*	*22434*
8	8	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1267,52	1171,60	1485025
			Накладные расходы			*427,93*	*542411*
			Сметная прибыль			*86,79*	*110002*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7182,62	1286,77	9242401
			Накладные расходы			*470,00*	*3375825*
			Сметная прибыль			*95,32*	*684622*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	40430,54	210,36	8505037
			Накладные расходы			*66,37*	*2683374*
			Сметная прибыль			*15,58*	*630003*
11	11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48880,68	73,06	3571131
			Накладные расходы			*14,29*	*698283*
			Сметная прибыль			*5,41*	*264528*
12	13	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка труб песком(10 см учтено в расценке на укладку трубопроводов)	м3 грунта	393,78	1286,77	506705
			Накладные расходы			*470,00*	*185076*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*95,32*	*37534*
13	14	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	1647,56	2545,84	4194419
			Накладные расходы			*86,30*	*142179*
			Сметная прибыль			*188,58*	*310698*
14	15	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	372,58	4435,33	1652517
			Накладные расходы			*674,58*	*251334*
			Сметная прибыль			*328,54*	*122409*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ФУТЛЯРОВ				
15	20	11-220301-0214 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка**	км трубопровода	0,04	4814466,12	192579
			Накладные расходы			*1394547,29*	*55782*
			Сметная прибыль			*356627,12*	*14265*
16	21	23-010201-0312 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 820 мм, толщина стенки 16,0 мм ГОСТ 10706-76**	м	40,16	118986,87	4778513
			Накладные расходы			*4033,31*	*161978*
			Сметная прибыль			*8813,84*	*353964*
17	22	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка пеной**	футляр	1	14013,74	14014
			Накладные расходы			*4836,67*	*4837*
			Сметная прибыль			*1038,05*	*1038*
18	23	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)**	шт.	1,3	1047,04	1361
			Накладные расходы			*35,49*	*46*
			Сметная прибыль			*77,56*	*101*
19	24	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка**	км трубопровода	0,4057	696902,25	282733
			Накладные расходы			*227018,92*	*92102*
			Сметная прибыль			*51622,39*	*20943*
20	34	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250мм. Укладка**	км трубопровода	0,4682	658933,11	308512
			Накладные расходы			*216483,09*	*101357*
			Сметная прибыль			*48809,86*	*22853*
21	36	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной**	футляр	68	14013,74	952934
			Накладные расходы			*4836,67*	*328894*
			Сметная прибыль			*1038,05*	*70588*
22	37	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)**	шт.	88,4	1047,04	92558
			Накладные расходы			*35,49*	*3137*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*77,56*	*6856*
23	38	11-250204-0101 РСНБ РК 2015	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	211,6	30564,10	6467364
			Накладные расходы			*7562,89*	*1600308*
			Сметная прибыль			*2264,01*	*479064*
24	40	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной**	футляр	8	14013,74	112110
			Накладные расходы			*4836,67*	*38693*
			Сметная прибыль			*1038,05*	*8304*
25	41	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)**	шт.	10,4	1047,04	10889
			Накладные расходы			*35,49*	*369*
			Сметная прибыль			*77,56*	*807*
26	42	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 м м. Укладка**	км трубопровода	0,11	622363,17	68460
			Накладные расходы			*206156,10*	*22677*
			Сметная прибыль			*46100,98*	*5071*
27	44	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,021	622363,17	13070
			Накладные расходы			*206156,10*	*4329*
			Сметная прибыль			*46100,98*	*968*
28	46	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 300 мм. Заделка пеной**	футляр	3	14013,74	42041
			Накладные расходы			*4836,67*	*14510*
			Сметная прибыль			*1038,05*	*3114*
29	47	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл(по проекту 1 л)**	шт.	3,9	1047,04	4083
			Накладные расходы			*35,49*	*138*
			Сметная прибыль			*77,56*	*302*
30	48	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0032	522418,72	1672
			Накладные расходы			*175002,20*	*560*
			Сметная прибыль			*38697,68*	*124*
31	50	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Подушка песчаная. Устройство**	м3 основания	5,18	4794,87	24837
			Накладные расходы			*621,63*	*3220*
			Сметная прибыль			*355,18*	*1840*
32	51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,259	20016,95	5184
			Накладные расходы			*1258,40*	*326*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*384*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	52	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Трубка контрольная. Устройство**	шт.	259	6918,56	1791907
			Накладные расходы			*2122,10*	*549624*
			Сметная прибыль			*512,49*	*132734*
34	56	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	**Подушки железобетонные**	м3	10,36	49432,10	512117
			Накладные расходы			*1675,60*	*17359*
			Сметная прибыль			*3661,64*	*37935*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ФИТИНГОВ,МУФТ				
35	57	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	14	1394,70	19526
			Накладные расходы			*391,42*	*5480*
			Сметная прибыль			*103,31*	*1446*
36	62	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.	17	2055,97	34951
			Накладные расходы			*577,28*	*9814*
			Сметная прибыль			*152,29*	*2589*
37	65	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	шт.	99	1394,70	138075
			Накладные расходы			*391,42*	*38751*
			Сметная прибыль			*103,31*	*10228*
38	76	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	шт.	4	1394,70	5579
			Накладные расходы			*391,42*	*1566*
			Сметная прибыль			*103,31*	*413*
39	79	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	шт.	846	1394,70	1179916
			Накладные расходы			*391,42*	*331141*
			Сметная прибыль			*103,31*	*87401*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ТРУБ				
40	83	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,8292	404283,62	335232
			Накладные расходы			*136793,42*	*113429*
			Сметная прибыль			*29946,93*	*24832*
41	84	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	9,396	522418,72	4908646
			Накладные расходы			*175002,20*	*1644321*
			Сметная прибыль			*38697,68*	*363603*
42	85	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	8,3196	658933,11	5482060
			Накладные расходы			*216483,09*	*1801053*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*48809,86*	*406079*
43	89	11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установк0а в порошкообразном активаторе	протектор	18	30947,65	557058
			Накладные расходы			*8339,65*	*150114*
			Сметная прибыль			*2292,42*	*41264*
44	90	ПРАЙС	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	38035,29	684635
			Накладные расходы			*1289,29*	*23207*
			Сметная прибыль			*2817,43*	*50714*
45	91	13-390201-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1060	340,38	360799
			Накладные расходы			*99,21*	*105166*
			Сметная прибыль			*25,21*	*26726*
46	92	13-390201-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 273 мм.Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	848	340,38	288639
			Накладные расходы			*99,21*	*84133*
			Сметная прибыль			*25,21*	*21381*
47	93	13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	84	1250,32	105027
			Накладные расходы			*341,09*	*28651*
			Сметная прибыль			*92,62*	*7780*
48	94	13-390201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	976	1786,85	1743964
			Накладные расходы			*487,29*	*475596*
			Сметная прибыль			*132,36*	*129183*
49	95	13-390201-0516 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	848	3518,62	2983789
			Накладные расходы			*972,72*	*824863*
			Сметная прибыль			*260,64*	*221021*
50	97	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	км	15,378	25465,90	391615
			Накладные расходы			*4775,62*	*73440*
			Сметная прибыль			*1886,36*	*29008*
51	100	23-060128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5(ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	15,378	77675,22	1194490
			Накладные расходы			*2632,96*	*40490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5753,72*	*88481*
			Раздел: УСТАНОВКА ШАРОВЫХ КРАНОВ В ПОДЗЕМНОМ ИСПОЛНЕНИИ				
52	101	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Подушка песчаное. Устройство**	м3 основания	0,252	4794,87	1208
			Накладные расходы			*621,63*	*157*
			Сметная прибыль			*355,18*	*90*
53	102	11-220901-0205 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый диаметром 250 мм. Установка**	задвижка или клапан	7	11487,77	80414
			Накладные расходы			*3524,51*	*24672*
			Сметная прибыль			*850,95*	*5957*
54	105	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Защитная оболочка из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм**	км трубопровода	0,0105	637945,65	6698
			Накладные расходы			*206684,30*	*2170*
			Сметная прибыль			*47255,23*	*496*
55	106	23-010405-1006 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 17 - 180x16,4 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	10,605	9223,13	97811
			Накладные расходы			*312,64*	*3316*
			Сметная прибыль			*683,19*	*7245*
56	107	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство**	шт.	7	8895,84	62271
			Накладные расходы			*2189,13*	*15324*
			Сметная прибыль			*658,95*	*4613*
57	108	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,2206	363242,05	80146
			Накладные расходы			*12312,85*	*2717*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*5937*
58	109	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,49	20016,95	9808
			Накладные расходы			*1258,40*	*617*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*727*
59	110	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	шт.	7	1394,70	9763
			Накладные расходы			*391,42*	*2740*
			Сметная прибыль			*103,31*	*723*
60	111	ПРАЙС	**Заглушка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 180,GEOrg FisCHEr**	шт.	7	7902,33	55316
			Накладные расходы			*267,87*	*1875*
			Сметная прибыль			*585,36*	*4098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	112	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,6	950,34	5322
			Накладные расходы			*133,01*	*745*
			Сметная прибыль			*70,40*	*394*
62	113	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Подушка песчаное. Устройство	м3 основания	0,432	4794,87	2071
			Накладные расходы			*621,63*	*269*
			Сметная прибыль			*355,18*	*153*
63	116	ПРАЙС	Удлинитель ключа для шарового крана "GEORG FISCHER" L 1,85	шт	12	28479,42	341753
			Накладные расходы			*965,37*	*11584*
			Сметная прибыль			*2109,59*	*25315*
64	117	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер. Устройство	шт.	12	8895,84	106750
			Накладные расходы			*2189,13*	*26270*
			Сметная прибыль			*658,95*	*7907*
65	118	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,3782	363242,05	137393
			Накладные расходы			*12312,85*	*4657*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*10177*
66	119	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	20016,95	16814
			Накладные расходы			*1258,40*	*1057*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*1245*
67	120	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	532123,61	9578
			Накладные расходы			*175331,16*	*3156*
			Сметная прибыль			*39416,56*	*709*
68	121	23-010405-1206 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 160x14,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	18,18	8522,13	154932
			Накладные расходы			*288,88*	*5252*
			Сметная прибыль			*631,27*	*11476*
69	122	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	12	1394,70	16736
			Накладные расходы			*391,42*	*4697*
			Сметная прибыль			*103,31*	*1240*
70	123	ПРАЙС	Заглушка полиэтиленовая сварнаяПЭ 100 SDR 11, DN 160,GEOrg FisCHEr	шт.	12	4046,75	48561

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*137,17*	*1646*
			Сметная прибыль			*299,76*	*3597*
71	124	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,6	950,34	9123
			Накладные расходы			*133,01*	*1277*
			Сметная прибыль			*70,40*	*676*
72	125	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,072	4794,87	345
			Накладные расходы			*621,63*	*45*
			Сметная прибыль			*355,18*	*26*
73	126	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый ПЭ диаметром 110 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	3779,26	7559
			Накладные расходы			*1285,34*	*2571*
			Сметная прибыль			*279,95*	*560*
74	129	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство**	шт.	2	8895,84	17792
			Накладные расходы			*2189,13*	*4378*
			Сметная прибыль			*658,95*	*1318*
75	130	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	**Ковер**	т	0,063	363242,05	22899
			Накладные расходы			*12312,85*	*776*
			Сметная прибыль			*26906,82*	*1696*
76	131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,14	20016,95	2802
			Накладные расходы			*1258,40*	*176*
			Сметная прибыль			*1482,74*	*208*
77	132	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3	408593,39	1225780
			Накладные расходы			*136939,51*	*410819*
			Сметная прибыль			*30266,18*	*90799*
78	133	23-010502-0813 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	3,03	2375,56	7198
			Накладные расходы			*80,52*	*244*
			Сметная прибыль			*175,97*	*533*
79	134	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	шт.	2	1394,70	2789
			Накладные расходы			*391,42*	*783*
			Сметная прибыль			*103,31*	*207*
80	135	ПРАЙС	**Заглушка полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110,GEOrg FisCHEr**	шт.	2	3245,01	6490

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*110,00*	*220*
			Сметная прибыль			*240,37*	*481*
81	136	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	1,6	950,34	1521
			Накладные расходы			*133,01*	*213*
			Сметная прибыль			*70,40*	*113*
			Раздел: УЗЕЛ ВЫХОДА ГАЗОПРОВОДА Д=250 мм из земли,всего-2шт				
82	143	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные:патрубки,пластина. Установка**	т фасонных частей	0,13574	1402891,43	190428
			Накладные расходы			*320264,20*	*43473*
			Сметная прибыль			*103917,88*	*14106*
83	144	11-220301-0210 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00116	2488341,26	2886
			Накладные расходы			*744209,78*	*863*
			Сметная прибыль			*184321,57*	*214*
84	145	23-010201-0256 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,165	14209,29	16549
			Накладные расходы			*481,65*	*561*
			Сметная прибыль			*1052,54*	*1226*
85	146	11-220601-0210 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00116	4464876,56	5179
			Накладные расходы			*369064,90*	*428*
			Сметная прибыль			*330731,60*	*384*
86	147	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	1,16	2372,85	2753
			Накладные расходы			*664,89*	*771*
			Сметная прибыль			*175,77*	*204*
87	148	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	**Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	32463,64	64927
			Накладные расходы			*5462,07*	*10924*
			Сметная прибыль			*2404,71*	*4809*
88	149	11-220501-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,00255	680680,32	1736
			Накладные расходы			*217220,26*	*554*
			Сметная прибыль			*50420,76*	*129*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
89	150	23-010405-1208 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива PE 100 SDR 11 - 225x20,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,3 мм до 1,9 мм СТ РК ИСО 4437-2004**	м	2,576	16557,77	42645
			Накладные расходы			*561,26*	*1446*
			Сметная прибыль			*1226,50*	*3159*
90	151	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты, переходы. Установка**	шт.	6	1394,70	8368
			Накладные расходы			*391,42*	*2349*
			Сметная прибыль			*103,31*	*620*
91	152	23-020304-2233 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТРК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	2	34255,77	68512
			Накладные расходы			*1161,17*	*2322*
			Сметная прибыль			*2537,46*	*5075*
92	153	ПРАЙС	**Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR11, DN 225,GEOrg FisCHEr**	шт.	2	9104,45	18209
			Накладные расходы			*308,61*	*617*
			Сметная прибыль			*674,40*	*1349*
93	154	ПРАЙС	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225,GEOrg FisCHEr**	шт.	2	16942,72	33885
			Накладные расходы			*574,31*	*1149*
			Сметная прибыль			*1255,02*	*2510*
94	155	21-130816-2203 РСНБ РК 2015	**Прокладки уплотнительные(паронит)**	100 м	0,0116	25229,32	293
			Накладные расходы			*855,20*	*10*
			Сметная прибыль			*1868,84*	*22*
95	156	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	3,6	4794,87	17262
			Накладные расходы			*621,63*	*2238*
			Сметная прибыль			*355,18*	*1279*
96	157	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,1	18467,12	1847
			Накладные расходы			*1205,87*	*121*
			Сметная прибыль			*1367,94*	*137*
97	158	21-100502-0112 РСНБ РК 2015	**Герметик силиконовый, устойчивый к влажности и ультрафиолетовому излучению, 310 мл ГОСТ 25621-83**	шт.	20,129	1480,02	29791
			Накладные расходы			*50,17*	*1010*
			Сметная прибыль			*109,63*	*2207*
98	159	11-260101-1801 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция стальных фитингов**	м2 изолируемой поверхности	3	1885,42	5656

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*406,83*	*1220*
			Сметная прибыль			*139,66*	*419*
			ИТОГО:				**70055086**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**17651998**
			Сметная прибыль				**5189266**
			Итого с временными		**1,3 %**	**910716,00**	**70965802**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**	**1468992,00**	**72434794**
			Итого с НДС		**12 %**	**8692175,00**	**81126969**
			Итого с учетом скидки		**24,9%**	**20200615**	**60926354**

Заказчик: ГУ "Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития **Бакиров А.А.**

Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest" **Кабдуллина А.М.**

Технадзор-эксперт ТОО «УКС» **Квас И.А**

Заказчик — ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик — ТОО Алматы Production Construction & Invest
Наименование строительства и его адрес: — Строительство газораспределительных сетей г.Талыкорган. IV-очередь строительства 18 пускового

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь 2018 года

на 19-1-2 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел: Технологическая часть								
1	1	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	25770,36	45,68 2,15	43,49 12,65	1177136 55419	1120718 325936	369914 97	0,01 0,04	385 969
2	2	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м м3	797,02	338,96 338,96	0 0	270160 270160	0 0	305281 113	2,17 0	1732 0
3	3	C010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4 т	9389	222,89		2092733				
4	4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	23750,56	7,45 0	7,45 2,42	176974 0	176974 57458	55734 97	0 0,01	0 191
5	5	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	3613,83	154,22 154,22	0 0	557307 557307	0 0	629757 113	1,12 0	4040 0
6	6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	23750,56	24,78 19,58	5,19 0	588490 465143	123348 0	451189 97	0,12 0	2950 0
7	7	E0123-1-1	Подсыпка трубы песком на 0,1 м м3	1160,41	352,13 176,73	175,4 65,72	408615 205082	203534 76265	365751 130	1,17 0,28	1361 324
8	8	E0101-166-2	Присыпка трубы песком на 0,2 м м3 грунта	2453,42	154,22 154,22	0 0	378354 378354	0 0	427540 113	1,12 0	2742 0
9	9	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок природный ГОСТ 8736-2014 м3	3613,83	1350,85		4881751				
10	10	C010333-A15-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4	32043,42	222,89		7142222				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т								
11	11	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,3	119982,83	62372,7	35995	18712	28873	340,4	102
			км		57442,5	16590,01	17233	4977	130	56,71	17
12	12	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,911	110764,59	54965,71	100907	50074	83007	328,9	300
			км		55631,25	14458,18	50680	13171	130	49,07	45
13	13	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,525	81263	34666,62	42663	18200	38074	271,4	142
			км		46575	9210,98	24452	4836	130	31,06	16
14	14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1,08	67607,24	29549,61	73016	31914	64404	223,1	241
			км		38036,25	7835,47	41079	8462	130	26,38	28
15	15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	11,551	58834,91	23374,91	679602	270004	624756	205,85	2378
			км		35448,75	6156,44	409469	71113	130	20,64	238
16	16	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,3	54722,66	20558,66	16417	6168	15428	198,95	60
			км		34155	5403,48	10247	1621	130	18,1	5
17	17	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	300	1968		590400				
			м								
18	18	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х9,5 СТ РК ИСО 4437-2004	911	1468		1337348				
			м								
19	19	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	525	414		217350				
			м								
20	20	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90Х5,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1080	280		302400				
			м								
21	21	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	11551	137		1582487				
			м								
22	22	С130804-1143 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	300	41		12300				
			м								
23	41	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,174	81263	34666,62	14140	6032	12619	271,4	47
			км		46575	9210,98	8104	1603	130	31,06	5

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	42	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,187	58834,91	23374,91	11002	4371	10114	205,85	38
			км		35448,75	6156,44	6629	1151	130	20,64	4
25	48	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	174	414		72036				
			м								
26	49	С130804-1146 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63Х5,8 СТ РК ИСО 4437-2004	187	137		25619				
			м								
27	104	СПРАЙС-ЛИСТ	Интеллектуальный маркер	196	2879,2		564324				
			шт								
			Отпускная цена		2879		564324				
			Сметная стоимость оборудования				*564324*				
28	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Маркер пассивный	366	1799,11		658473				
			шт								
			Отпускная цена		1799		658473				
			Сметная стоимость оборудования				*658473*				
29	51	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1614	344,84	259,48	556577	418807	310086	0,48	768
			шт		79,96	67,83	129055	109473	130	0,23	365
30	52	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	4419,59		8839				
			шт.								
31	53	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	1612,84		14516				
			шт.								
32	58	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	924,84		925				
			шт.								
33	62	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	392,17		784				
			шт.								
34	66	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	349,96		1750				
			шт.								
35	71	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	488,85		1955				
			шт.								
36	72	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	424,4		424				
			шт.								
37	73	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	376,38		1506				
			шт.								
38	75	СПРЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	2548,81		12744				
			шт.								
39	76	СПРЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 90x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	2455,75		49115				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.								
40	77	СПРАЙС-ЛИСТ	Седловой отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	223	1937,97		432168				
			шт.								
41	78	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	49	4737,01		232113				
			шт.								
42	79	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	2163,56		49762				
			шт.								
43	80	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	59	1119,48		66049				
			шт.								
44	81	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	115	916,47		105394				
			шт.								
45	82	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	308	386,05		118903				
			шт.								
46	83	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	784	245,23		192259				
			шт.								
47	84	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	30	505,44	382,3	15163	11469	8488	0,7	21
			шт		117,74	99,9	3532	2997	130	0,33	10
48	85	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3253,71		6507				
			шт.								
49	86	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	5066,34		25332				
			шт.								
50	88	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4132,47		4132				
			шт.								
51	91	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	604,85		605				
			шт.								
52	92	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2558,63		10235				
			шт.								
53	93	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1810,05		10860				
			шт.								
54	95	СПРАЙС-ЛИСТ	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	11	1063,41		11698				
			шт.								
55	206	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка сигнальной ленты	14,6	7439,82	5932,56	108621	86615	45451	7,25	106
			км		1507,26	833,38	22006	12167	133	4,83	71
56	207	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная	14600	12,95		189031				
			м								
			Итого по разделу: Технологическая часть				26238188				
			ИТОГО:				26238188	2546938			60720

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4716124	691230			2289
			Всего прямые затраты:				26238188				
			в том числе стоимость:								
			- материалов, изделий и конструкций				17752329				
			- оборудования				1222797				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				45451				
			На общестроительные работы				5863187				
			Всего накладных расходов:				5908638				
			Итого с накладными				32146826				
			- заработная плата				886296				
			- трудоемкость				2954				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1855442				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				34002268				
			Итого с временными, 2,7 %				34887314				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				35584169				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				35718827				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				36055472				
			ИТОГО:				36055472				
			Сметная заработная плата				6293650				
			Нормативная трудоемкость				65963				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				111888271				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2237765				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				114126036				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				13695124				
			Итого с НДС				127821160				
			Всего:				127821160				
			ИТОГО с учетом скидки 2,23%:				124 947 370				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Беркимбаев А.Ч.

ТЕХНАДЗОР
ТОО«ЖетысуОблГаз»
Шабалин В.А.

ПОДРЯДЧИК
Директор ТОО «Алматы Production Construction & Invest»
Кабдуллина А.М.