Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик:ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: Строительство газораспределительных сетей г.Тадыкорган IV-очередь строительство 18 пускового комплекса.

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и фиансирующему банку)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл №3 от 11.06.2019г. к дог.№87/18 от 13.09.2018	13.09.2018	279-071-011	431		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)							
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство газораспределительных сетей г.Тадыкорган IV-очередь строительство 18 пускового комплекса.	952 550 671	305 102 408						36 612 289	305 102 408
Итого									305 102 408
Итого с учетом скидки 2,23%	**931 434 625**	**298 298 625**						**35 795 835**	**298 298 625**
Итого к оплате: 298 298 625 (Двести девяносто восемь миллнонов двести девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять тенге)									

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Танекенов Б.С

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жетысу ОблГаз"
Зам.ген.директор
Имамалиев Р.Б.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Кабдуллина А.М.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство газораспределительных сетей г.Тадыкорган IV-очередь строительства 18 пускового комплекса"

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2019 года

на 19-1-1 Надземный газопровод низкого давления

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,07	174718,44	71861,81	12230	5030	10026	441	31
			км		83025	27146,25	5812	1900	130	132,58	9
2	2	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,21	154891,68	66009,8	32527	13862	25972	376	79
			км		70200	24936,75	14742	5237	130	121,79	26
3	5	E0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	1,655	64249,36	8122,48	106333	13443	105357	254	420
			км		45900	3069	75965	5079	130	14,99	25
4	11	C130806-65 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	1655	250		-413750				
			м								
5	12	E0122-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диам. 400 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	18	1550,33	747,89	27906	13462	22592	2,83	51
			м		513	452,48	9234	8145	130	1,46	26
6	13	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,0255	96708,9	47796,27	2466	1219	2020	286	7
			км		48375	12572,33	1234	321	130	49,07	1
7	14	E0122-46-5	Продавливание грунта стальными трубами диам. 300 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	16	1297,14	663,6	20754	10618	17863	2,49	40
			м		452,25	406,55	7236	6505	130	1,31	21
8	15	E0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,018	70811,26	30144,88	1275	543	1135	236	4
			км		40500	8009,55	729	144	130	31,06	1

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16	Е0122-46-3	Продавливание грунта стальными трубами диам. 200 мм на длину до 10 м без разработки грунта /прокол/	10	1067,63	576,04	10676	5760	9679	2,12	21
			м		382,5	362	3825	3620	130	1,17	12
10	17	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,011	58881,69	25695,31	648	283	570	194	2
			км		33075	6813,45	364	75	130	26,38	0
11	18	С130804-1236 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315Х28,6 СТ РК ИСО 4437-2004	18	5658		101844				
			м								
12	19	С130804-1232 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ИСО 4437-2004/ложемент/	4,8	2301		11045				
			м								
13	20	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	25,5	1468		37434				
			м								
14	21	С130804-1178 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	16	1968		31488				
			м								
15	22	С130804-1230 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160Х14,6 СТ РК ИСО 4437-2004/ложемент/	4,8	1468		7046				
			м								
16	23	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004	18	414		7452				
			м								
17	24	С130804-1151 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 140Х8 СТ РК ИСО 4437-2004	10	670		6700				
			м								
18	25	С130804-1149 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 110Х6,3 СТ РК ИСО 4437-2004/ложемент/	3	414		1242				
			м								
19	26	С130804-1148 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90Х5,2 СТ РК ИСО 4437-2004	11	280		3080				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	32	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,284	58881,69	25695,31	16722	7297	14727	194	55
			км		33075	6813,45	9393	1935	130	26,38	7
21	39	Е0122-33-5	Установка стальных свариых фасонных частей диам. 100-250 мм	1,002	121294,13	49389,75	121519	49481	106057	312,7	313
			т		62775	18657	62891	18692	130	91,12	91
22	48	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 200 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 219х7 мм	8	1610		12880				
			шт								
23	49	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с раднусом кривизны R 1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х4,5 мм	8	711		5688				
			шт								
24	52	С130810-78	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	18	321		5778				
			шт								
25	72	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	1	1469,92	567,67	1470	568	1132	3,91	4
			шт		657	213,75	657	214	130	1,05	1
26	84	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначення прямошовные, D 76 мм, толщнна стенки 3,5 мм	406,624	384		-156144				
			м								
27	85	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначення прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	447	509		-227523				
			м								
28	86	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,56	225,63	4809	3610	2673	0,41	7
			шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
29	87	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160хст159, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5088,58		20354				
			шт.								
30	88	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2163,56		8654				
			шт.								
31	89	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	2009,84		8039				
			шт.								
32	90	С130806-4305 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные бесшовпые, D 159 мм, толщиной стеики 5 мм ГОСТ 10705-80	2	2432		4864				
			м								
33	91	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,004	204666,79	85907,16	819	344	667	504	2
			км		95850	32451,75	383	130	130	158,5	1
34	92	С130806-4318 Изм. и доп.вып.19	Трубы стальные бесшовные, D 273 мм, толщиной стеики 7 мм ГОСТ 10705-80	2,32	5531		12832				
			м								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	93	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,2	7137,43	66,01	1427	13	46	1,35	0
			м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
36	94	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок природный ГОСТ 8736-2014	3,6	1350,85		4863				
			м3								
37	95	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента ПВХ липкая	0,32	251,67		81				
			м2								
38	96	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	12	530		6360				
			шт								
39	97	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
40	98	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2678,18		5356				
			шт.								
41	99	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	629		629				
			м								
42	100	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1119,48		2239				
			шт.								
43	101	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	924,84		1850				
			шт.								
44	102	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	154891,68	66009,8	180	77	143	376	0
			км		70200	24936,75	81	29	130	121,79	0
45	103	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,16	1055		1224				
			м								
46	104	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	7137,43	66,01	714	7	23	1,35	0
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
47	105	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,8	1350,85		2432				
			м3								
48	106	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента ПВХ липкая	0,16	251,67		40				
			м2								
49	107	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
			шт								
50	108	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,56	225,63	2404	1805	1337	0,41	3
			шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	109	СПРАЙС-ЛИСТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x89, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2199,97		4400				
			шт.								
52	110	С130806-74 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	1	400		400				
			м								
53	111	СПРАЙС-ЛИСТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	916,47		1833				
			шт.								
54	112	СПРАЙС-ЛИСТ	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	734,72		1469				
			шт.								
55	113	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0012	154891,68	66009,8	180	77	143	376	0
			км		70200	24936,75	81	29	130	121,79	0
56	114	С130806-90 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	1,16	1055		1224				
			м								
57	115	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,1	7137,43	66,01	714	7	23	1,35	0
			м3		195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
58	116	СПРАЙС-ЛИСТ	Песок природный ГОСТ 8736-2014	1,8	1350,85		2432				
			м3								
59	117	СПРАЙС-ЛИСТ	Лента ПВХ липкая	0,16	251,67		40				
			м2								
60	118	С11011-1163 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	6	530		3180				
			шт								
61	119	Е0124-114-1	Устройство контрольной трубки	6	1762,08	290,34	10572	1742	4651	2,74	16
			шт		486	110,25	2916	662	130	0,53	3
62	120	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	6	99		594				
			м								
63	121	Е0131-51-1	Устройство ковера	4	2565,41	17,71	10262	71	2950	3,75	15
			шт		634,5	6,75	2538	27	115	0,03	0
64	122	СПРАЙС-ЛИСТ	Ковер	4	131,8		527				
			шт.								
65	123	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/огрунтовка газопровода ф219х5,0/	1362	21,8	0,05	-29692	-68	-7146	0,03	-40
			м2		5,81	0,02	-7913	-27	90	0	0
			ИТОГО:				-107325	131055			1036
							192470	54614			232
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				323978				
			Всего накладных расходов:				323978				
			Итого с накладными				216653				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			- заработная плата				48597				
			- трудоемкость				162				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				12999				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				229652				
			Итого с временными, 2,7 %				235853				
			Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				240735				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				241678				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				244037				
			ИТОГО:				244037				
			Сметная заработная плата				295681				
			Нормативная трудоемкость				1430				
			Итого в текущих ценах, к = 3,10323				757302				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				15146				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				772448				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				92694				
			Итого с НДС				865142				
			Всего:				865142				
			ИТОГО с учетом скидки 2,23%:				845 849				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области"
Танекенов Б.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Жетысу ОблГаз"
Шабалин В.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Алматы Production Construction & Invest"
Кабдуллина А.М.