Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли-сад № 32 " Балдәурен" акимата города Астаны,010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, проспект Абылай хана, 23/1, тел.: 56-13-62** — **990340005461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 26.02.2020

Номер документа	Дата составления
110	30.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы			работа	1	80 336 250,00	80 336 250,00	8 607 455,36
				Итого	1	x	80 336 250,00	8 607 455,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) заведующая / _____ / Я. Максимова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
заказчика	заказчика		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			52	26.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	181 750 886								19 473 309,21	
в том числе в отчетном месяце:		71 728 794,64							8 607 455,36	80 336 250

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
Заведующая Макамбетова М.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" пов. Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Культошов К.А.
аттестат № KZ05VII-00051693 от 24.12.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года

Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фасад									
1	Е11-150212-0305 1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**									
			м2	914,5	1059,18	6,24	968624	5704	55705	728068	1832427
		НР - 80%; СП - 8%			992,03	3,14	907215	2870		135735	
2	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**									
			м2 окрашиваемой поверхности	1829	673,82	4,08	1232425	7459	938106	232606	1582234
		НР - 80%; СП - 8%			156,84	2,13	286860	3898		117202	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2201048	13163	993811	960674	3414661
							1194075	6768	--	252937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2201048				
	Материалы		Тенге				993810				
	Всего заработная плата		Тенге					1200843			
		Накладные расходы	Тенге				960675				
		Сметная прибыль	Тенге				252938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3414661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
		Сметная заработная плата	Тенге					1200843			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3414661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								762
		Сметная заработная плата	Тенге					1200843			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренняя отделка									
3	Е11-150203-0202 1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	266,18	1494,22	103,35	397730	27509	73603	255675	705677
		НР - 80%; СП - 8%			1114,35	86,32	296618	22976		52272	
4	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**									
			м2 окрашиваемой поверхности	1330,9	135,88	1,02	180843	1361	11919	134636	340717
		НР - 80%; СП - 8%			125,90	0,55	167563	732		25238	
5	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**									
			м2 отделываемой поверхности	510,79	1495,96	9,60	764121	4904	215380	436495	1296665
		НР - 80%; СП - 8%			1064,70	3,49	543837	1782		96049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2182,14	409,49	3,59	893569	7834	345082	435850	1435773
		НР - 80%; СП - 8%			247,76	1,91	540653	4159		106354	
7	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	371,8	459,86	1,02	170976	380	26595	115364	309247
		НР - 80%; СП - 8%			387,31	0,55	144001	204		22907	
8	Е11-150108-2001 1115-0108-2001 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	67,8	2589,13	7,27	175543	493	127107	38354	231009
		НР - 80%; СП - 8%			707,12	--	47943	--		17112	
9	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,66	1448,07	103,35	87840	6269	16957	55880	155218
		НР - 80%; СП - 8%			1065,19	86,32	64614	5236		11498	
10	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	606,6	135,88	1,02	82425	620	5433	61365	155293
		НР - 80%; СП - 8%			125,90	0,55	76372	333		11503	
11	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	554,345	1340,99	9,60	743369	5322	229560	408337	1243843
		НР - 80%; СП - 8%			917,28	3,49	508487	1934		92137	
12	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	4890,94	369,49	3,22	1807169	15764	705512	875414	2897190
		НР - 80%; СП - 8%			222,02	1,71	1085893	8375		214607	
13	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	595,3	397,24	1,02	236478	609	42582	154892	422680
		НР - 80%; СП - 8%			324,69	0,55	193287	327		31310	
14	Е11-150403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сб	ой поверхности	57,21	487,42	2,12	27885	121	10736	13674	44884
		НР - 80%; СП - 8%			297,64	1,13	17028	65		3325	
15	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	717,44	4190,02	45,29	3006091	32493	1564918	1140871	4478719
		НР - 80%; СП - 8%			1963,48	24,27	1408680	17409		331757	
16	Е12-110101-0207 1211-0101-0207 РСНБ Р К 2015	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором /АС-8 п.2/	м2	310,12	3498,98	15,50	1085102	4806	114742	697140	1924822
		НР - 72%; СП - 8%			3113,48	8,70	965554	2697		142579	
17	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	310,12	1340,99	9,60	415867	2977	128424	228438	695849
		НР - 80%; СП - 8%			917,28	3,49	284466	1082		51544	
18	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	310,12	369,49	3,22	114587	1000	44734	55507	183702
		НР - 80%; СП - 8%			222,02	1,71	68853	531		13608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10189597	112462	3663284	5107892	16521288
							6413849	67841	--	1223800	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10189597				
	Материалы		Тенге				3663287				
	Всего заработная плата		Тенге					6481690			
		Накладные расходы	Тенге				5107892				
		Сметная прибыль	Тенге				1223799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16521288				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4548
		Сметная заработная плата	Тенге					6481690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16521288				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								4548
		Сметная заработная плата	Тенге					6481690			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Кровля /АС-10,11/									
19	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ Р К 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	298,6	968,58	15,15	289219	4523	160786	115442	437034
		НР - 92%; СП - 8%			414,97	5,26	123910	1570		32373	
20	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ Р К 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	58,8	1365,00	--	80262	--	80262	--	86683
		СП - 8%			--	--	--	--		6421	
21	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ Р К 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	124,8	3903,03	194,50	487098	24273	323108	136370	673345
		НР - 92%; СП - 8%			1119,53	68,20	139717	8511		49877	
22	С121-100302-0102	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным по**	м	124,8	1835,00	--	229008	--	229008	--	247329
		СП - 8%			--	--	--	--		18321	
23	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ Р К 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	243	130,50	30,29	31713	7362	1697	22908	58991
		НР - 92%; СП - 8%			93,23	9,24	22654	2246		4370	
24	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ Р К 2015	**Ограждение КО-30.6**	т	1,13	544559,00	--	615352	--	615352	--	664580
		СП - 8%			--	--	--	--		49228	
25	С121-110102-0104	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на с**	м3	151,7396	18146,00	--	2753467	--	2753467	--	2973744
		СП - 8%			--	--	--	--		220277	
26	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	7,4556	24246,82	1794,60	180775	13380	36073	123835	328979
		НР - 90%; СП - 8%			17613,86	841,38	131322	6273		24369	
27	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фер мам**	м2 покрытия	549,86	1753,85	42,03	964371	23109	755332	176706	1232363
		НР - 90%; СП - 8%			338,14	18,93	185930	10409		91286	
28	Е11-100114-0505	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	м2 покрытия	70,642	3015,81	80,98	213043	5720	176113	30406	262925
		НР - 90%; СП - 8%			441,81	36,45	31210	2575		19476	
29	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Карнизы. Сборка**	м2 развернутой поверхности ка риза	46,664	2089,03	49,74	97483	2321	3843	83168	195103
		НР - 90%; СП - 8%			1956,96	23,36	91319	1090		14452	
30	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ Р К 2015	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ш ирины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	5,443	20914,00	--	113835	--	113835	--	122942
		СП - 8%			--	--	--	--		9107	
31	С121-070202-0202 2107-0202-0202 РСНБ Р К 2015	**Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ш ирины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	8,634	20914,00	--	180571	--	180571	--	195017
		СП - 8%			--	--	--	--		14446	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С121-070204-0202 2107-0204-0202 РСНБ Р К 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,445	29901,00 --	-- --	13306 --	-- --	13306	-- 1064	14370
33	С121-070204-0203	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, *СП - 8%*	м3	0,089	37886,00 --	-- --	3372 --	-- --	3372	-- 270	3642
34	С121-070204-0204 2107-0204-0204 РСНБ Р К 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	4,013	39878,00 --	-- --	160030 --	-- --	160030	-- 12802	172833
35	С121-130814-0401 2113-0814-0401 РСНБ Р К 2015	Ерши металлические *СП - 8%*	кг	14,163	200,00 --	-- --	2833 --	-- --	2833	-- 227	3059
36	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ Р К 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодиче ского профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,023	225265,00 --	-- --	5181 --	-- --	5181	-- 414	5596
37	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ Р К 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90 *СП - 8%*	шт.	79,04	33,00 --	-- --	2608 --	-- --	2608	-- 209	2817
38	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ Р	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	14,077	9156,34 1186,73	76,94 37,09	128894 16706	1083 522	111105	15505 11552	155951
39	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащи та *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	667,166	319,99 44,96	3,57 1,72	213485 29993	2381 1149	181111	28027 19321	260834
40	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного лист а. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	620,502	4722,26 911,09	28,16 11,54	2930173 565334	17476 7161	2347363	526696 276549	3733418
41	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Р К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	4,7	3250,69 1450,90	18,12 5,23	15278 6819	85 25	8374	6296 1726	23301
42	Е11-120101-0106 1112-0101-0106 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Дополнительный слой гидроизоляции для защиты утеплителя от н амокания. Устройство в один слой /лист АС-11 прим.10/ *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	20,057	595,91 138,09	10,17 3,35	11952 2770	204 67	8978	2610 1165	15727
43	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ Р К 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	62,5	980,20 442,46	14,88 4,29	61262 27654	930 268	32678	25688 6956	93907
44	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ Р К 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной ста ли с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	62,5	853,00 --	-- --	53313 --	-- --	53313	-- 4265	57578
		Атриум 1,2 /лист АС-12/									
45	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ Р К 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на с интетическом связующем марки П 200 *СП - 8%*	м3	12,9368	33100,00 --	-- --	428208 --	-- --	428208	-- 34257	462465
46	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	15,28	24246,82 17613,86	1794,60 841,38	370491 269140	27421 12856	73930	253796 49943	674231

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	166,8	1753,85	42,03	292542	7010	229130	53604	373837
		НР - 90%; СП - 8%			338,14	18,93	56402	3158		27692	
48	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	112,4	3015,81	80,98	338977	9102	280216	48380	418346
		НР - 90%; СП - 8%			441,81	36,45	49659	4097		30989	
49	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка	м2 развернутой поверхности карниза	31,68	2089,03	49,74	66181	1576	2609	56463	132455
		НР - 90%; СП - 8%			1956,96	23,36	61996	740		9811	
50	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ Р К 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,4344	20914,00	--	50913	--	50913	--	54986
		СП - 8%			--	--	--	--		4073	
51	С121-070202-0202 2107-0202-0202 РСНБ Р К 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	6,208	20914,00	--	129834	--	129834	--	140221
		СП - 8%			--	--	--	--		10387	
52	С121-070204-0202 2107-0204-0202 РСНБ Р К 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,872	29901,00	--	26074	--	26074	--	28160
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
53	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ Р К 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,018	37886,00	--	682	--	682	--	737
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
54	С121-070204-0204 2107-0204-0204 РСНБ Р К 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,93	39878,00	--	156721	--	156721	--	169258
		СП - 8%			--	--	--	--		12538	
55	С121-130201-1104 2113-0201-1104 РСНБ Р К 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	44	33,00	--	1452	--	1452	--	1568
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
56	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,6424	9156,34	76,94	79133	665	68212	9519	95744
		НР - 90%; СП - 8%			1186,73	37,09	10256	321		7092	
57	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	310,88	319,99	3,57	99478	1109	84393	13060	121541
		НР - 90%; СП - 8%			44,96	1,72	13976	535		9003	
58	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	246	4722,26	28,16	1161676	6928	930619	208810	1480126
		НР - 92%; СП - 8%			911,09	11,54	224129	2839		109639	
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Р К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	33,2	3250,69	18,12	107923	601	59152	44476	164591
		НР - 92%; СП - 8%			1450,90	5,23	48170	174		12192	
60	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичные столбики под стойки	м3 кладки	1,02	30257,68	3110,00	30863	3172	20164	7735	41685
		НР - 95%; СП - 8%			7378,95	775,00	7527	791		3088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
61	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ Р К 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	57,6	980,20 442,46	14,88 4,29	56459 25486	857 247	30116	23674 6411	86544
		НР - 92%; СП - 8%									
62	С121-100102-0113 2110-0102-0113 РСНБ Р К 2015	Планка конька трапециевидного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	57,6	853,00 --	-- --	49133 --	-- --	49133	-- 3931	53063
		СП - 8%									
63	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	20445,07 9075,62	1130,18 517,55	122670 54454	6781 3105	61435	51803 13958	188431
		НР - 90%; СП - 8%									
64	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19,26	1010,06 911,09	28,16 11,54	19454 17548	542 222	1364	16348 2864	38666
		НР - 92%; СП - 8%									
65	С121-100101-0701 2110-0101-0701 РСНБ Р К 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	32,43	2870,00 --	-- --	93074 --	-- --	93074	-- 7446	100520
		СП - 8%									
66	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1999,78 1807,54	68,91 20,34	11999 10845	413 122	741	10748 1820	24566
		НР - 98%; СП - 8%									
67	С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ Р К 2015	Решетки для слуховых окон	т	0,1452	709956,00 --	-- --	103086 --	-- --	103086	-- 8247	111332
		СП - 8%									
68	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ Р К 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -122	м2	3,63	93,47 34,91	2,12 0,39	339 127	8 1	204	88 34	462
		НР - 69%; СП - 8%									
		Лестница выхода на кровлю ЛП-1 с ограждением ОГЛ-1 /АС-14/									
69	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1937	93864,55 49885,74	33986,47 12198,66	18182 9663	6583 2363	1936	8298 2118	28598
		НР - 69%; СП - 8%									
70	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ Р К 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1937	544559,00 --	-- --	105481 --	-- --	105481	-- 8438	113920
		СП - 8%									
71	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ Р К 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	4,8425	93,47 34,91	2,12 0,39	453 169	10 2	274	118 46	616
		НР - 69%; СП - 8%									
		Вентиляционные шахты Вш1-Вш5 /лист АС-15и/									
72	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ Р К 2015	Пробивка отверстий в перекрытии для вывода канализационного стояка на кровлю	м3	0,3002625	83010,51 38290,63	44719,88 22145,63	24925 11497	13428 6650	--	15243 3213	43382
		НР - 84%; СП - 8%									
73	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Наращивание вентиляционных шахт	м3 кладки	12,04	30257,68 7378,95	3110,00 775,00	364302 88843	37444 9331	238015	91301 36448	492052
		НР - 93%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция и зделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме *НР - 76%; СП - 8%*	м3 изоляции	4,01	54379,27 35721,30	3214,50 1336,88	218061 143242	12890 5361	61929	112938 26480	357479
75	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшен ное *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатурив аемой поверхно сти	100,3	3495,45 1917,63	45,87 23,81	350594 192338	4600 2388	153656	155780 40510	546884
76	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ Р К 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапета м высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	42,4	2727,62 700,35	66,21 11,35	115651 29695	2807 481	83149	27762 11473	154886
77	С121-130207-0403 2113-0207-0403 РСНБ Р К 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм *СП - 8%*	10 шт.	9	28,00 --	-- --	252 --	-- --	252	-- 20	272
78	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,283	104364,63 32421,38	1390,99 697,50	29535 9175	394 197	19966	8435 3038	41008
79	Е11-200701-0203 1120-0701-0203 РСНБ Р К 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1600 м м. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	2	1705,32 1348,17	71,33 20,34	3411 2696	143 41	572	2682 487	6580
80	Е11-200701-0206 1120-0701-0206 РСНБ Р К 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 3200 м м. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	6	11213,81 2870,25	217,47 69,75	67283 17222	1305 418	48756	17287 6766	91336
81	Е11-200701-0208 1120-0701-0208 РСНБ Р К 2015	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	5	14395,13 5043,68	281,11 90,09	71976 25218	1406 450	45352	25155 7770	104902
82	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ Р К 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диамет ром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0048	224070,00 --	-- --	1076 --	-- --	1076	-- 86	1162
83	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ Р К 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродист ой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,15575	271830,00 --	-- --	42338 --	-- --	42338	-- 3387	45725
84	С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ Р К 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,31693	310363,00 --	-- --	98363 --	-- --	98363	-- 7869	106232
85	Е11-090701-0117 1109-0701-0117 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 10	Зонты вентиляционных шахт. Изготовление. *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,41125	262048,52 215682,50	41263,10 22503,95	107767 88699	16969 9255	2099	67588 14028	189384
86	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Р К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,7мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	25,1	3310,03 1450,90	18,12 5,23	83082 36418	455 131	46209	33625 9337	126043
87	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Р К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 1мм. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,2	3264,61 1450,90	18,12 5,23	16976 7545	94 27	9337	6966 1915	25857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15354951	267563	12199921	2665339	19461921
							2887472	108169	--	1441624	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14250416				
		Материалы	Тенге				6600640				
		Всего заработная плата	Тенге					2828648			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4675905				
		Накладные расходы	Тенге				2533586				
		Сметная прибыль	Тенге				1342720				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18126722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2068
		Сметная заработная плата	Тенге					2828648			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				949867				
		Материалы	Тенге				4034				
		Всего заработная плата	Тенге					109980			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				823918				
		Накладные расходы	Тенге				75886				
		Сметная прибыль	Тенге				82060				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1107814				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					109980			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				154668				
		Материалы	Тенге				95420				
		Всего заработная плата	Тенге					57013			
		Сдача и испытание	Тенге				2821				
		Накладные расходы	Тенге				55873				
		Сметная прибыль	Тенге				16843				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				227384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата	Тенге					57013			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19461920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2180
		Сметная заработная плата	Тенге					2995641			

РАЗДЕЛ 4. Пристройка

Пристройка для вент.оборудования

88	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	6,577	969,32	24,96	6375	164	3764	2299	9368
		НР - 95%; СП - 8%			372,04	3,88	2447	25		694	
89	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ Р К 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	18,2	968,58	15,15	17628	276	9800	7036	26638
		НР - 92%; СП - 8%			414,97	5,26	7552	96		1973	
90	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ Р К 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	18,2	1365,00	--	24843	--	24843	--	26830
		СП - 8%			--	--	--	--		1987	
91	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ Р К 2015	**Желоба настенные. Устройство**	м желобов	7,6	3903,03	194,50	29663	1478	19677	8305	41005
		НР - 92%; СП - 8%			1119,53	68,20	8508	518		3037	
92	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ Р К 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	7,6	1835,00	--	13946	--	13946	--	15062
		СП - 8%			--	--	--	--		1116	
93	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Наращивание парапета**	м3 кладки	2,7	30257,68	3110,00	81696	8397	53376	20475	110344
		НР - 95%; СП - 8%			7378,95	775,00	19923	2093		8174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	Е11-070106-0402 1107-0106-0402 РСНБ Р К 2015	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками НР - 118%; СП - 89%	м шва	7,2	874,03 106,68	13,45 --	6293 768	97 --	5428	906 576	7775
95	Е11-070106-0404 1107-0106-0404 РСНБ Р К 2015	Герметизация мастикой вертикальных швов НР - 118%; СП - 89%	м шва	7,2	461,61 322,51	39,65 --	3324 2322	285 --	717	2740 485	6549
96	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деформационный шов между существующим фундаментом и фундаментом пристройки. Устройство НР - 90%; СП - 89%	м	1,3	104,92 50,29	6,74 2,99	136 65	9 4	62	62 16	215
97	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Закладка частичная оконного проема НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	3,24	30257,68 7378,95	3110,00 775,00	98035 23908	10076 2511	64051	24569 9808	132413
98	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ Р К 2015	Перемычки металлические НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	0,00537	92042,82 89117,64	2925,18 1046,25	494 479	16 6	--	450 76	1020
99	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ Р К 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00537	210429,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220
		Кровля пристройки									
100	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ Р К 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	4,8	364,44 107,58	16,15 4,48	1749 516	78 22	1155	495 180	2424
101	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ Р К 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия	4,8	1081,15 707,22	67,28 17,74	5190 3395	323 85	1472	3201 671	9062
102	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ Р К 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200 СП - 8%	м3	0,9888	33100,00 --	-- --	32729 --	-- --	32729	-- 2618	35348
103	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	0,5348	24246,82 17613,86	1794,60 841,38	12967 9420	960 450	2587	8883 1748	23598
104	Е11-100114-0502 1110-0114-0502 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2 покрытия	20,53	1753,85 338,14	42,03 18,93	36007 6942	863 389	28202	6598 3408	46012
105	Е11-100211-0102 1110-0211-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы. Сборка НР - 90%; СП - 8%	м2 развернутой поверхности карниза	3,6	2089,03 1956,96	49,74 23,36	7521 7045	179 84	297	6416 1115	15052
106	С121-070202-0201 2107-0202-0201 РСНБ Р К 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,1813	20914,00 --	-- --	3792 --	-- --	3792	-- 303	4095
107	С121-070202-0202 2107-0202-0202 РСНБ Р К 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,3685	20914,00 --	-- --	7707 --	-- --	7707	-- 617	8323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	С121-070204-0201 2107-0204-0201 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной до 16 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,065	29901,00 --	-- --	1944 --	-- --	1944	-- 155	2099
109	С121-070204-0203 2107-0204-0203 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,202	37886,00 --	-- --	7653 --	-- --	7653	-- 612	8265
110	С121-130814-0401 2113-0814-0401 РСНБ РК 2015	Ерши металлические СП - 8%	кг	4	200,00 --	-- --	800 --	-- --	800	-- 64	864
111	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 СП - 8%	т	0,0024	225265,00 --	-- --	541 --	-- --	541	-- 43	584
112	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,0996	9156,34 1186,73	76,94 37,09	10068 1305	85 41	8678	1211 902	12182
113	Е11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащи НР - 90%; СП - 8%	й поверхности	48,26	319,99 44,96	3,57 1,72	15443 2170	172 83	13101	2027 1398	18868
114	Е11-260301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой /2 слоя/. Устан НР - 76%; СП - 8%	покрытия изоля	82,12	2735,98 1487,26	9,17 4,84	224678 122134	753 398	101791	93124 25424	343227
115	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	41,06	4722,26 911,09	28,16 11,54	193896 37409	1156 474	155331	34853 18300	247049
116	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	21,4	3250,69 1450,90	18,12 5,23	69565 31049	388 112	38128	28668 7859	106092
117	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки НР - 90%; СП - 8%	м2 потолков	9,5795	3129,76 800,28	29,39 14,06	29981 7666	282 135	22033	7021 2960	39963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				945793 295024	26036 7524	624735 --	259339 96409	1301546
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945793				
	Материалы		Тенге				529649				
	Всего заработная плата		Тенге					302548			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				95084				
		Накладные расходы	Тенге				259341				
		Сметная прибыль	Тенге				96411				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1301545				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					302548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1301545				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								224
		Сметная заработная плата	Тенге					302548			

РАЗДЕЛ 5.Пандус

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	1,6	7486,08 1163,23	2307,00 1076,55	11978 1861	3691 1722	6426	3333 1225	16535
119	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	4,34	21929,94	2174,46	95176	9437	74143	12787	116600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2671,93	565,75	11596	2455		8637	
120	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ Р К 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0694	247357,00	--	17167	--	17167	--	18540
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
121	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,04	969,32	24,96	22333	575	13186	8055	32819
		НР - 93%; СП - 8%			372,04	3,88	8572	89		2431	
122	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение ОГ-1. Монтаж	т конструкций	0,15768	148260,40	2016,53	23378	318	1509	14947	41390
		НР - 69%; СП - 8%			136678,65	700,23	21551	110		3066	
123	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ Р К 2015	Ограждение ОГ-1	т	0,15768	544559,00	--	85866	--	85866	--	92735
		СП - 8%			--	--	--	--		6869	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ Р К 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,94	99,22	2,96	391	12	144	163	599
		НР - 69%; СП - 8%			59,71	0,39	235	2		44	
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ Р К 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115 за 2 раза	м2	7,88	93,47	2,12	737	17	445	192	1003
		НР - 69%; СП - 8%			34,91	0,39	275	3		74	
126	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12	3749,77	98,06	44997	1177	24101	19096	69221
		НР - 94%; СП - 8%			1643,21	49,72	19719	597		5127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				302022	15226	222987	58573	389442
							63809	4979	--	28846	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192778				
	Материалы		Тенге				118445				
	Всего заработная плата		Тенге					47126			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				17167				
		Накладные расходы	Тенге				43626				
		Сметная прибыль	Тенге				18912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				255316				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					47126			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				109244				
	Материалы		Тенге				1508				
	Всего заработная плата		Тенге					21662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85866				
		Накладные расходы	Тенге				14947				
		Сметная прибыль	Тенге				9935				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134126				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					21662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				389442				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					68788			

РАЗДЕЛ 6.Полы

1 этаж

Тип 3

127	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ Р К 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /бетон В7,5/. Устройство	м2 стяжки	10,9	790,32	37,60	8614	410	3222	4895	14590

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%		12	457,10	20,61	4982	225		1081	
128	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ Р К 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	130,8	85,64	6,51	11201	851	9631	1095	13279
		НР - 94%; СП - 8%			5,50	3,41	719	446		984	
129	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ Р К 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /бетон В15/. Устройство	м2 стяжки	10,9	824,43	37,60	8986	410	3594	4895	14991
		НР - 94%; СП - 8%			457,10	20,61	4982	225		1110	
130	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ Р К 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	10,9	194,52	4,71	2120	51	156	1817	4252
		НР - 94%; СП - 8%			175,49	1,81	1913	20		315	
		2 этаж									
		Тип 3									
131	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ Р К 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /бетон В7,5/. Устройство	м2 стяжки	1320	790,32	37,60	1043219	49632	390218	592734	1766830
		НР - 94%; СП - 8%			457,10	20,61	603369	27200		130876	
132	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ Р К 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	15840	85,64	6,51	1356468	103065	1166360	132553	1608143
		НР - 94%; СП - 8%			5,50	3,41	87043	53971		119122	
133	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм /бетон В15/. Устройство	м2 стяжки	1320	824,43	37,60	1088243	49632	435242	592734	1815455
		НР - 94%; СП - 8%			457,10	20,61	603369	27200		134478	
134	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия	1320	194,52	4,71	256764	6211	18906	219996	514901
		НР - 94%; СП - 8%			175,49	1,81	231647	2391		38141	
		Решетки Р-2 /лист АС-6/									
135	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки Р-2. Монтаж	т конструкций	0,05128	76687,58	3206,51	3933	164	202	2486	6932
		НР - 69%; СП - 8%			69559,82	700,23	3567	36		513	
136	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ Р К 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,05128	558159,00	--	28622	--	28622	--	30912
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
137	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ Р К 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ -115	м2	1,282	93,47	2,12	120	3	72	31	163
		НР - 69%; СП - 8%			34,91	0,39	45	--		12	
138	С121-130207-0403 2113-0207-0403 РСНБ Р К 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	4,8	28,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
139	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ Р К 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,4	3310,03	18,12	1324	7	737	536	2009
		НР - 92%; СП - 8%			1450,90	5,23	580	2		149	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3809749	210437	2057096	1553772	5792602
							1542216	111714	--	429082	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3777195				
		Материалы	Тенге				22759				
		Всего заработная плата	Тенге					1650327			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				134				
		Местные материалы	Тенге				2005380				
		Накладные расходы	Тенге				1551285				
		Сметная прибыль	Тенге				426278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5754757				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1441
		Сметная заработная плата	Тенге					1650327			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				32555				
		Материалы	Тенге				201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3603			1830
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28622				
		Накладные расходы	Тенге				2486				
		Сметная прибыль	Тенге				2803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				37844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3603			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5792602				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1443
		Сметная заработная плата	Тенге					1653930			
		РАЗДЕЛ 7.Окна, двери /лист АС-23и/									
140	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	2,1	3194,14	705,55	6708	1482	2078	3222	10724
		НР - 90%; СП - 8%			1499,08	205,56	3148	432		794	
141	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ Р К 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,1	4298,00	--	9026	--	9026	--	9748
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
142	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	23,43	3665,02	63,63	85872	1491	11310	50890	147702
		НР - 69%; СП - 8%			3118,69	29,14	73071	683		10941	
143	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ Р К 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	15,33	37598,00	--	576377	--	576377	--	622488
		СП - 8%			--	--	--	--		46110	
144	С121-090402-0103 2109-0402-0103 РСНБ Р К 2015	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	8,1	23189,00	--	187831	--	187831	--	202857
		СП - 8%			--	--	--	--		15026	
145	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	17,01	1702,41	237,00	28958	4031	5322	19568	52408
		НР - 90%; СП - 8%			1152,57	125,63	19605	2137		3882	
146	С121-090202-0201 2109-0202-0201 РСНБ Р К 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	17,01	31177,00	--	530321	--	530321	--	572746
		СП - 8%			--	--	--	--		42426	
147	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	27,44	2609,91	223,50	71616	6133	25753	38675	119115
		НР - 90%; СП - 8%			1447,89	118,17	39730	3243		8823	
148	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ Р К 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	3,24	2474,87	227,96	8019	739	3179	4040	13023
		НР - 90%; СП - 8%			1265,74	119,79	4101	388		965	
149	С121-090201-0201 2109-0201-0201 РСНБ Р К 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	27,44	15283,00	--	419366	--	419366	--	452915
		СП - 8%			--	--	--	--		33549	
150	С121-090201-0305 2109-0201-0305 РСНБ Р К 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	3,24	27188,00	--	88089	--	88089	--	95136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7047	
151	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,8	1171,81	6,66	2109	12	1528	518	2838
		НР - 90%; СП - 8%			316,30	3,56	569	6		210	
152	С121-090205-0204 2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	1,8	1733,00	--	3119	--	3119	--	3369
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
153	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	1,68	149,76	0,37	252	1	128	113	394
		НР - 92%; СП - 8%			73,14	0,19	123	--		29	
154	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	125,5	3264,61	18,12	409709	2274	225346	168125	624061
		НР - 92%; СП - 8%			1450,90	5,23	182089	657		46227	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2427370	16162	2088773	285151	2929524
							322436	7545	--	217001	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1577290				
	Материалы		Тенге				263334				
	Всего заработная плата		Тенге					256228			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1049921				
		Накладные расходы	Тенге				234262				
		Сметная прибыль	Тенге				144924				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1956477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								195
		Сметная заработная плата	Тенге					256228			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				850080				
	Материалы		Тенге				11310				
	Всего заработная плата		Тенге					73754			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				764208				
		Накладные расходы	Тенге				50890				
		Сметная прибыль	Тенге				72078				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				973047				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					73754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2929524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
		Сметная заработная плата	Тенге					329981			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49810984
		Итого по акту									49.810.984
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									49.810.984
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%							1,20%		597.732
		Итого с временными									50.408.716
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		1.008.174
		Итого с непредвиденными работами изатрат									51.416.890
		Итого с оборудованием									51.416.890
		в текущих ценах на 2020 год -100 %, К=1,049901							1,049901		53.982.644
		НДС -12%							0,12		6.477.918
		ВСЕГО ПО АКТУ:									60.460.562
		Итого по акту согласно договору№52от 26.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		54.414.505
		в т.ч. НДС									5.830.126

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясное С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Курылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульгешов К.А.

аттестат № KZ06VTJE00051693 от 24.12.2019г

(номер, № аттестата, подпись)

Технадзор
Kz14000299205
Kz14000291157
Kz14000249331

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Махамбетова М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Монтажные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Водоснабжение									
		Водоснабжение В1									
1	Е11-160301-0210 1116-0301-0210 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	8,25	7013,54 1000,50	80,54 34,52	57862 8254	664 285	48944	6148 5121	69130
		НР - 72%; СП - 8%									
2	Е11-160301-0208 1116-0301-0208 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,75	4890,15 804,75	50,97 22,67	77020 12675	803 357	63542	9383 6912	93315
		НР - 72%; СП - 8%									
3	Е11-160301-0207	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оци**	м трубопровода	19,5	4310,63 804,75	50,97 22,67	84057 15693	994 442	67370	11617 7654	103328
		НР - 72%; СП - 8%									
4	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	29,25	3212,48 671,15	38,43 17,20	93965 19631	1124 503	73210	14497 8677	117139
		НР - 72%; СП - 8%									
5	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	21,75	2111,34 522,35	21,93 9,61	45922 11361	477 209	34084	8330 4340	58592
		НР - 72%; СП - 8%									
6	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	82,5	1807,87 522,35	21,93 9,61	149149 43094	1810 793	104245	31598 14460	195207
		НР - 72%; СП - 8%									
7	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	3	1366,51 1351,60	2,07 0,34	4100 4055	6 1	39	2920 562	7581
		НР - 72%; СП - 8%									
8	С123-010601-0303 2301-0601-0303 РСН Б РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 неармированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	3	280,00 --	-- --	840 --	-- --	840	-- 67	907
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	70	1370,02 1354,08	2,48 0,23	95901 94786	173 16	942	68257 13133	177291
10	С123-010601-0302 2301-0601-0302 РСН Б РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	м	70	179,00 --	-- --	12530 --	-- --	12530	-- 1002	13532
11	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	236	679,08 339,71	73,35 38,75	160264 80172	17311 9145	62781	64308 17966	242538
12	С121-110403-0208 2111-0403-0208 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	121	197,00 --	-- --	23837 --	-- --	23837	-- 1907	25744
13	С121-110403-0210 2111-0403-0210 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	31,9	259,00 --	-- --	8262 --	-- --	8262	-- 661	8923
14	С121-110403-0216 2111-0403-0216 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	42,9	496,00 --	-- --	21278 --	-- --	21278	-- 1702	22981
15	С121-110403-0221 2111-0403-0221 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	28,6	701,00 --	-- --	20049 --	-- --	20049	-- 1604	21652
16	С121-110403-0223 2111-0403-0223 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	23,1	874,00 --	-- --	20189 --	-- --	20189	-- 1615	21805
17	С121-110403-0324 2111-0403-0324 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	12,1	1705,00 --	-- --	20631 --	-- --	20631	-- 1650	22281
		Водоснабжение Т3, Т4									
18	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10,5	3212,48	38,43	33731	404	26280	5204	42050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			671,15	17,20	7047	181		3115	
19	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2796,36 522,35	21,93 9,61	41945 7835	329 144	33781	5745 3815	51506
		НР - 72%; СП - 8%									
20	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	18,75	2364,17 522,35	21,93 9,61	44328 9794	411 180	34123	7181 4121	55630
		НР - 72%; СП - 8%									
21	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84	2111,34 522,35	21,93 9,61	177353 43877	1843 807	131633	32173 16762	226288
		НР - 72%; СП - 8%									
22	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	82,5	1807,87 522,35	21,93 9,61	149149 43094	1810 793	104245	31598 14460	195207
		НР - 72%; СП - 8%									
23	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	86,25	1709,51 522,35	21,93 9,61	147445 45053	1892 829	100500	33035 14438	194918
		НР - 72%; СП - 8%									
24	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	3	1366,51 1351,60	2,07 0,34	4100 4055	6 1	39	2920 562	7581
		НР - 72%; СП - 8%									
25	С123-010602-0103 2301-0602-0103 РСН Б РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2,97	253,00 --	-- --	751 --	-- --	751	-- 60	812
		СП - 8%									
26	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	126	1370,02 1354,08	2,48 0,23	172623 170614	312 28	1697	122863 23639	319124
		НР - 72%; СП - 8%									
27	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСН Б РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	124,74	156,00 --	-- --	19459 --	-- --	19459	-- 1557	21016
		СП - 8%									
28	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	56	1379,62 1359,04	2,58 0,15	77258 76106	145 8	1007	54803 10565	142626
		НР - 72%; СП - 8%									
29	С123-010602-0102 2301-0602-0102 РСН Б РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	55,44	156,00 --	-- --	8649 --	-- --	8649	-- 692	9341
		СП - 8%									
30	С123-040902-7101 2304-0902-7101 РСН Б РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	16	18745,00 --	-- --	299920 --	-- --	299920	-- 23994	323914
		СП - 8%									
31	С123-040902-7102 2304-0902-7102 РСН Б РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	14	19778,00 --	-- --	276892 --	-- --	276892	-- 22151	299043
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С123-040902-7103 2304-0902-7103 РСН Б РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	4	22194,00 --	-- --	88776 --	-- --	88776	-- 7102	95878
		СП - 8%									
33	С123-040902-7104 2304-0902-7104 РСН Б РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	26447,00 --	-- --	26447 --	-- --	26447	-- 2116	28563
		СП - 8%									
34	С123-040902-7106 2304-0902-7106 РСН Б РК 2015	Краны шаровые фланцевые стальные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	33595,00 --	-- --	33595 --	-- --	33595	-- 2688	36283
		СП - 8%									
35	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	85	1122,90 1085,00	0,12 --	95447 92225	10 --	3212	66402 12948	174797
		НР - 72%; СП - 8%									
36	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подвод	шт.	17	2142,00 --	-- --	36414 --	-- --	36414	-- 2913	39327
		СП - 8%									
37	С123-030102-3301	Кран водоразборный настенный/набортный ГОСТ 25809-96	шт.	42	1093,00 --	-- --	45906 --	-- --	45906	-- 3672	49578
		СП - 8%									
38	С123-030102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных о	шт.	14	7197,00 --	-- --	100758 --	-- --	100758	-- 8061	108819
		СП - 8%									
39	С123-051207-3102 2305-1207-3102 РСН Б РК 2015 прим.	Термостатический смеситель 30-48С	шт.	12	73935,00 --	-- --	887220 --	-- --	887220	-- 70978	958198
		СП - 8%									
40	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСН Б РК 2015 Изм. и до п. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	396	679,08 339,71	73,35 38,75	268918 134525	29047 15345	105346	107907 30146	406970
		НР - 72%; СП - 8%									
41	С121-110403-0304	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	126,5	276,00 --	-- --	34914 --	-- --	34914	-- 2793	37707
		СП - 8%									
42	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	121	271,00 --	-- --	32791 --	-- --	32791	-- 2623	35414
		СП - 8%									
43	С121-110403-0308 2111-0403-0308 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводност и 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного па ра больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 м м ГОСТ 16381-77	м	123,2	339,00 --	-- --	41765 --	-- --	41765	-- 3341	45106
		СП - 8%									
44	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	27,5	396,00 --	-- --	10890 --	-- --	10890	-- 871	11761
		СП - 8%									
45	С121-110403-0312 2111-0403-0312 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводност и 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного па ра больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 м м ГОСТ 16381-77	м	22	450,00 --	-- --	9900 --	-- --	9900	-- 792	10692
		СП - 8%									
46	С121-110403-0314 2111-0403-0314 РСН Б РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводност и 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного па ра больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 м м ГОСТ 16381-77	м	15,4	644,00 --	-- --	9918 --	-- --	9918	-- 793	10711
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С123-041001-0302 2304-1001-0302 РСН Б РК 2015	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	12662,00 --	-- --	12662 --	-- --	12662	-- 1013	13675
		СП - 8%									
48	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСН Б РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	12	7243,17 945,50	29,58 15,50	86918 11346	355 186	75217	8303 7618	102839
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4172698 935291	59924 30254	3177480 --	695192 389432	5257320
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				683605				
		Материалы	Тенге				168128				
		Всего заработная плата	Тенге					239187			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				254423				
		Накладные расходы	Тенге				172214				
		Сметная прибыль	Тенге				68466				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				924285				149
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239187			
		Сметная заработная плата	Тенге				3489093				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				904111				
		Материалы	Тенге					726358			
		Всего заработная плата	Тенге				1850819				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				522978				
		Накладные расходы	Тенге				320966				
		Сметная прибыль	Тенге				4333036				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге								470
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					726358			
		Сметная заработная плата	Тенге				5257321				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								619
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					965545			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Канализация									
		Канализация К1									
49	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плот	м трубопровода	245	910,61 901,60	3,51 1,22	223099 220892	859 298	1348	159257 30589	412945
		НР - 72%; СП - 8%									
50	С123-010506-0209 2301-0506-0209 РСН Б РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	244,51	1173,00 --	-- --	286810 --	-- --	286810	-- 22945	309755
		СП - 8%									
51	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	138	944,07 940,24	1,44 0,53	130281 129753	199 73	329	93475 17900	241657
		НР - 72%; СП - 8%									
52	С123-010506-0203 2301-0506-0203 РСН Б РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	137,724	259,00 --	-- --	35671 --	-- --	35671	-- 2854	38524
		СП - 8%									
53	С123-020403-1303 2302-0403-1303 РСН Б РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	721,00 --	-- --	10094 --	-- --	10094	-- 808	10902
		СП - 8%									
54	С123-020403-1301 2302-0403-1301 РСН Б РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	14	300,00 --	-- --	4200 --	-- --	4200	-- 336	4536
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	С123-020403-1808 2302-0403-1808 РСН Б РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	30	181,00 --	-- --	5430 --	-- --	5430	-- 434	5864
56	С123-020403-1805 2302-0403-1805 РСН Б РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	4	95,00 --	-- --	380 --	-- --	380	-- 30	410
57	Е11-170101-0112 1117-0101-0112 РСН Б РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	15782,87 1224,50	78,88 42,43	15783 1225	79 42	14479	912 1336	18031
58	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСН Б РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	45	3347,79 3022,50	94,86 50,97	150650 136013	4269 2294	10368	99581 20018	270250
59	С123-030102-3202 2303-0102-3202 РСН Б РК 2015	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	42	4849,00 --	-- --	203658 --	-- --	203658	-- 16293	219951
60	С123-030102-3203 2303-0102-3203 РСН Б РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	3	6845,00 --	-- --	20535 --	-- --	20535	-- 1643	22178
61	С123-030102-1302 2303-0102-1302 РСН Б РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	45	957,00 --	-- --	43065 --	-- --	43065	-- 3445	46510
62	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСН Б РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	13	3630,91 3022,50	373,45 194,07	47202 39293	4855 2523	3054	30107 6185	83494
63	С123-030102-0134 2303-0102-0134 РСН Б РК 2015	Ванна акриловая двойная размерами 1500 мм х 1500 мм *СП - 8%*	шт.	12	113012,00 --	-- --	1356144 --	-- --	1356144	-- 108492	1464636
64	С123-030102-0119 2303-0102-0119 РСН Б РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	1	20102,00 --	-- --	20102 --	-- --	20102	-- 1608	21710
65	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСН Б РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	25	828,00 --	-- --	20700 --	-- --	20700	-- 1656	22356
66	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСН Б РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	12	2037,90 1534,50	235,11 125,95	24455 18414	2821 1511	3220	14346 3104	41905
67	С123-030102-0206 2303-0102-0206 РСН Б РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 *СП - 8%*	шт.	12	8919,00 --	-- --	107028 --	-- --	107028	-- 8562	115590
68	С123-030102-1305 2303-0102-1305 РСН Б РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 *СП - 8%*	шт.	12	828,00 --	-- --	9936 --	-- --	9936	-- 795	10731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	С123-030102-3323 2303-0102-3323 РСН Б РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	1	6286,00 --	-- --	6286 --	-- --	6286	-- 503	6789
		СП - 8%									
70	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСН Б РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	41	4122,56 3387,72	188,68 101,99	169025 138897	7736 4181	22392	103016 21763	293804
		НР - 72%; СП - 8%									
71	С123-030102-0302 2303-0102-0302 РСН Б РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, с иденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	18003,00 --	-- --	54009 --	-- --	54009	-- 4321	58330
		СП - 8%									
72	С123-030102-0310 2303-0102-0310 РСН Б РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	38	17333,00 --	-- --	658654 --	-- --	658654	-- 52692	711346
		СП - 8%									
73	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСН Б РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	86,7	538,00 --	-- --	46645 --	-- --	46645	-- 3732	50376
		СП - 8%									
74	Е11-160501-0301 1116-0501-0301 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода	8	1666,27 1418,26	16,91 2,63	13330 11346	135 21	1849	8184 1721	23236
		НР - 72%; СП - 8%									
75	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСН Б РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7,968	876,00 --	-- --	6980 --	-- --	6980	-- 558	7538
		СП - 8%									
76	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСН Б РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	42723,74 40527,00	908,35 112,92	42724 40527	908 113	1289	29261 5759	77743
		НР - 72%; СП - 8%									
77	51-020406-0103 5102-0406-0103 РСН Б РК 2015	Насос погружной канализационный, модель Unifilt KP250-A-1, Q 5,2 м3/ч, H 10,0 м вод. ст., Grundfos	шт.	1	156820,00 --	-- --	156820 --	-- --	156820	-- --	156820
78	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСН Б РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2509,52 2094,75	116,78 31,00	2510 2095	117 31	298	1531 323	4363
		НР - 72%; СП - 8%									
79	С123-041001-0706 2304-1001-0706 РСН Б РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	5378,00 --	-- --	5378 --	-- --	5378	-- 430	5808
		СП - 8%									
80	С123-040102-0302 2304-0102-0302 РСН Б РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	26536,00 --	-- --	26536 --	-- --	26536	-- 2123	28659
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3904119 738453	21978 11089	2986867 156820	539670 342958	4786747
		Стоимость оборудования	Тенге				156820				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				156820				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				42724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				1288				
		Всего заработная плата	Тенге					40640			
		Накладные расходы	Тенге				29261				
		Сметная прибыль	Тенге				5759				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				77743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40640			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				3704575				
		Материалы	Тенге				57339				
		Всего заработная плата	Тенге					708902			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2928240				
		Накладные расходы	Тенге				510409				
		Сметная прибыль	Тенге				337199				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4552183				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								452
		Сметная заработная плата	Тенге					708902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4786746				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					749542			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**10044067**
		Итого по акту									10.044.067
		в т.ч. оборудование									156.820
		без стоимости оборудования									10.200.887
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%							1,20%		122.411
		Итого с временными									10.323.298
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		206.466
		Итого с непредвиденными работами изатрат									10.529.764
		Итого с оборудованием									10.686.584
		в текущих ценах на 2020 год -100 %, К=1,049901							1,049901		11.219.855
		НДС -12%							0,12		1.346.383
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**12.566.237**
		Итого по акту согласно договору№52от 26.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							**0,9**		11.309.614
		в т.ч. НДС									**1.211.744**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газизов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Махамбетова М.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульгешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
(номер, № аттестата, подпись)

Тех.Надзор
Kz14000299205
Kz14000291157
Kz14000249331

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года

Отопление и вентиляция

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция									
		П1									
1	Е11-202501-0105 1120-2501-0105 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	1	310161,20 269482,50	20307,88 8292,75	310161 269483	20308 8293	20370	199998 40813	550972
		НР - 72%; СП - 8%									
2	Прайс "VTS Kazakhstan"	Приточная камера NVS 39V	шт	1	159349,68 --	-- --	159350 --	-- --	159350	-- --	159350
3	Е11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщ	м2 поверхности воздуховодов	11,4	4987,05 1995,71	44,53 19,46	56852 22751	508 222	33593	16541 5871	79264
		НР - 72%; СП - 8%									
4	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4316,42 883,21	38,98 14,53	51797 10599	468 174	40730	7756 4764	64318
		НР - 72%; СП - 8%									
5	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки наружная вентиляционная. Установка	решетка	1	2476,11 2041,84	111,45 39,52	2476 2042	111 40	323	1499 318	4293
		НР - 72%; СП - 8%									
6	С123-050301-1201 2305-0301-1201 РСН Б РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	м2	1,06	3518,00 --	-- --	3729 --	-- --	3729	-- 298	4027
		СП - 8%									
7	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСН Б РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 250х200 мм. Установка	решетка	2	1939,64 1571,78	55,13 16,28	3879 3144	110 33	625	2287 493	6659
		НР - 72%; СП - 8%									
		П2									
8	Е11-202501-0105 1120-2501-0105 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 63 тыс м3/час. Установка	камера	1	310161,20 269482,50	20307,88 8292,75	310161 269483	20308 8293	20370	199998 40813	550972
		НР - 72%; СП - 8%									
9	Прайс "VTS Kazakhstan"	Приточная камера NVS 23V	шт	1	126889,56	--	126890	--		--	126890

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	126890	--	
10	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,6	4987,05 1995,71	44,53 19,46	92759 37120	828 362	54811	26987 9580	129326
		НР - 72%; СП - 8%									
11	Е11-200101-0314 1120-0101-0314 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 4000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6,6	4316,42 883,21	38,98 14,53	28488 5829	257 96	22402	4266 2620	35375
		НР - 72%; СП - 8%									
12	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСН Б РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки наружная вентиляционная. Установка	решетка	1	2476,11 2041,84	111,45 39,52	2476 2042	111 40	323	1499 318	4293
		НР - 72%; СП - 8%									
13	С123-050301-1201 2305-0301-1201 РСН Б РК 2015	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные	м2	0,3	3518,00 --	-- --	1055 --	-- --	1055	-- 84	1140
		СП - 8%									
14	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСН Б РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 250х200 мм. Установка	решетка	1	1939,64 1571,78	55,13 16,28	1940 1572	55 16	313	1143 247	3330
		НР - 72%; СП - 8%									
15	Прайс "VTS Kazakhstan"	Дополнительное оборудование	шт	1	472570,00 --	-- --	472570 --	-- --	472570	-- --	472570
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1624583 624063	43065 17567	198644 758809	461974 106219	2192778
		Стоимость оборудования	Тенге				758809				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				758809				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				865775				
		Материалы	Тенге				193863				
		Всего заработная плата	Тенге					641631			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4784				
		Сдача и испытание	Тенге				31768				
		Накладные расходы	Тенге				461974				
		Сметная прибыль	Тенге				106220				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1433969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					641631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2192778				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								444
		Сметная заработная плата	Тенге					641631			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2192778
		Итого по акту									2 192 778
		в т.ч. оборудование									758 809
		без стоимости оборудования									2 192 778
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%							1,20%		26 313
		Итого с временными									2 219 091
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		44 382
		Итого с непредвиденными работами изатрат									2 263 473
		Итого с оборудованием									3 022 282
		в текущих ценах на 2020 год -100 %, К=1,049901							1,049901		3 173 097
		НДС -12%							0,12		380 772
		ВСЕГО ПО АКТУ:									3.553.869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту согласно договору №52 от 26.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		3.198.482
		в т.ч. НДС									342.694

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Махамбетова М.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г. Kz14000299205 Kz14000291157 Kz14000249331

ионный номер, № аттестата, подпись)

Форма 2В1830

ЗАКАЗЧИК ГККП "Ясли-сад №32 "Балдәурен" акимата города Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад" №32 "Балдаурен" акимата г.Астаны, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,23/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль 2020 года
Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кабели и провода									
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСН Б РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	590	356,00 155,00	155,80 53,62	210042 91450	91922 31636	26670	88622 23893	322557
2	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСН Б РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	20	826,32 372,00	409,12 144,68	16526 7440	8182 2894	904	7440 1917	25884
3	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСН Б РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	2100	488,73 232,50	189,16 63,67	1026328 488250	397227 133699	140851	447804 117930	1592062
4	Ц13-080201-0813	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным к *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	45	1003,34 480,50	459,03 158,56	45150 21623	20656 7135	2871	20706 5268	71124
5	С123-060145-0303 2306-0145-0303 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,8	127828,00 --	-- --	102262 --	-- --	102262	-- 8181	110443
6	С123-060145-0901 2306-0145-0901 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,9	335180,00 --	-- --	301662 --	-- --	301662	-- 24133	325795
7	С123-060145-0902 2306-0145-0902 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1	469181,00 --	-- --	46918 --	-- --	46918	-- 3753	50672
8	С123-060145-0903 2306-0145-0903 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,4	706949,00 --	-- --	282780 --	-- --	282780	-- 22622	305402
9	С123-060145-0904 2306-0145-0904 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,08	1009715,00 --	-- --	80777 --	-- --	80777	-- 6462	87239
10	С123-060145-0905 2306-0145-0905 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,02	1676008,00 --	-- --	33520 --	-- --	33520	-- 2682	36202
11	С123-060145-1022 2306-0145-1022 РСН Б РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,025	11323067,00 --	-- --	283077 --	-- --	283077	-- 22646	305723
12	С123-060902-0119 2306-0902-0119 РСН Б РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 95 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	2954072,00	--	59081	--	59081	--	63808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4727	
13	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСН Б РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,01	81514,00 --	-- --	815 --	-- --	815	-- 65	880
		СП - 8%									
14	С123-060201-3203 2306-0201-3203 РСН Б РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,4	229458,00 --	-- --	91783 --	-- --	91783	-- 7343	99126
		СП - 8%									
15	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСН Б РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	7500	265,14 210,14	10,62 4,14	1988516 1576050	79617 31053	332849	1157114 251650	3397280
		НР - 72%; СП - 8%									
16	Ц13-080206-2002 1308-0206-2002 РСН Б РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	390	298,52 240,16	13,51 5,27	116423 93662	5270 2055	17491	68917 14827	200167
		НР - 72%; СП - 8%									
17	Ц13-080206-2003 1308-0206-2003 РСН Б РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	20	304,94 240,16	21,18 8,28	6099 4803	424 166	872	3578 774	10451
		НР - 72%; СП - 8%									
18	С123-011305-0101 2301-1305-0101 РСН Б РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВД диаметром 16 мм	м	700	45,00 --	-- --	31500 --	-- --	31500	-- 2520	34020
		СП - 8%									
19	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСН Б РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВД диаметром 20 мм	м	6800	60,00 --	-- --	408000 --	-- --	408000	-- 32640	440640
		СП - 8%									
20	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСН Б РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВД диаметром 40 мм	м	390	171,00 --	-- --	66690 --	-- --	66690	-- 5335	72025
		СП - 8%									
21	С123-011305-0107 2301-1305-0107 РСН Б РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВД диаметром 63 мм	м	20	300,00 --	-- --	6000 --	-- --	6000	-- 480	6480
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5203950 2283278	603298 208638	2317373	1794181 559848	7557980
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4691760				
		Материалы	Тенге				522507				
		Всего заработная плата	Тенге					2491916			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1282676				
		Накладные расходы	Тенге				1794179				
		Сметная прибыль	Тенге				518875				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				7004814				1654
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2491916			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				512190				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				512190				
		Сметная прибыль	Тенге				40975				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				553165				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7557979				1654
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2491916			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10448043

		Итого по акту									10.448.043
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									10.448.043
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%							1,20%		125.377
		Итого с временными									10.573.420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		211.468
		Итого с непредвиденными работами изатрат									10.784.888
		Итого с оборудованием									10.784.888
		в текущих ценах на 2020 год -100 %, К=1,049901							1,049901		11.323.065
		НДС -12%							0,12		1.358.768
		ВСЕГО ПО АКТУ:									**12.681.832**
		Итого по акту согласно договору№52от 26.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							**0,9**		**11.413.649**
		в т.ч. НДС									**1.222.891**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №32 "Балдаурен" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Махамбетова М.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кулатешов К.А.

аттестат № KZ06VIE00051693 от 24.12.2019г.

(ионный номер, № аттестата, подпись)

Кулатешов
Kz14000299205
Kz14000291157
Kz14000249331