ЗАКАЗЧИК: **ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір- М"**

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

РЕЕСТР №1

за май 2020г.

№	Лок.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
1	02-01-01	Архитектурно-строительная часть	13 771 252
2	02-01-02	Водопровод и канализация	1 935 539
3	02-01-03	Отопление и вентиляция	303 009
4	02-01-04	Электромонтажные работы и электросвещение	1 930 176
		Итого:	17 939 976

Сдал _____

Принял _____

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		52	26.02.2020г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 939 976								1 922 140,29	
в том числе в отчетном месяце:	17 939 976,00	16 017 835,71							1 922 140,29	17 939 976,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад № 37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Культонов Т.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ПТД"
Директор Ряснов С.А.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			52	26.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 939 976								1 922 140,29	
в том числе в отчетном месяце:	17 939 976,00	16 017 835,71							1 922 140,29	**17 939 976,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Культенов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			52	26.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 939 976								1 922 140,29	
в том числе в отчетном месяце:	17 939 976,00	16 017 835,71							1 922 140,29	**17 939 976,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султану и Акмолинской области
Эксперт: Кульнешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование		Организационно-правовая форма код	
			52	26.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	из них по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты на приобретение материалов	дополнительные затраты другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	17 939 976								1 922 140,29	
в том числе в отчетном месяце:	17 939 976,00	16 017 835,71							1 922 140,29	**17 939 976,00**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт: Кулпенов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Бит Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года

Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Демонтаж.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4		598,35 560,28	38,07 15,06	2393 2241	152 60	--	1657 324	4374
2	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	16		2012,13 1932,00	80,13 30,11	32194 30912	1282 482	--	22604 4384	59181
3	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	434		1028,08 637,56	390,52 260,49	446188 276701	169487 113053	--	280623 58145	784956
4	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами накаливания. Демонтаж.** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	198		555,58 264,04	291,54 221,35	110004 52280	57724 43826	--	69197 14336	193536
5	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	409		188,28 186,76	1,52 0,60	77008 76385	623 246	--	55174 10575	142757
6	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	м	13000		27,58 27,58	-- --	358597 358597	-- --	--	258190 49343	666130
		Прочие работы										
7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	3,5		657,00 --	-- --	2300 --	-- --		-- 184	2483
8	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км** *СП - 8%*	т	3,5		432,00 --	-- --	1512 --	-- --		-- 121	1633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	1				1030196 797116	229268 157668	--	687445 137412	1855050
		Стоимость монтажных работ	Тенге					667787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					596187			
		Накладные расходы	Тенге				429254				0
		Сметная прибыль	Тенге				87763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1184805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					596187			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362409				
	Всего заработная плата		Тенге					358597			
	Транспортные расходы		Тенге				3812				
		Накладные расходы	Тенге				258190				
		Сметная прибыль	Тенге				49648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					358597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					954784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1855050**
		Итого по акту	Тенге								1 855 050
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 855 050
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 261
		Итого с временными	Тенге								1 877 311
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 546
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 914 857
		Итого с оборудованием	Тенге								1 914 857
		НДС -12%	Тенге						0,12		229 783
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 144 640**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						**0,9**		1 930 176
		в т.ч. НДС	Тенге								**206 805**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства (или эксперты) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Арынов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Кулешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2018
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

КГУ "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заместитель Абдрахманова Р.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года

Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Демонтаж.**	шт.	4		598,35	38,07	2393	152	--	1657	4374
		НР - 72%; СП - 8%				560,28	15,06	2241	60		324	
2	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.**	шт.	16		2012,13	80,13	32194	1282	--	22604	59181
		НР - 72%; СП - 8%				1932,00	30,11	30912	482		4384	
3	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.**	шт.	434		1028,08	390,52	446188	169487	--	280623	784956
		НР - 72%; СП - 8%				637,56	260,49	276701	113053		58145	
4	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами накаливания. Демонтаж.**	шт.	198		555,58	291,54	110004	57724	--	69197	193536
		НР - 72%; СП - 8%				264,04	221,35	52280	43826		14336	
5	Ц13-080305-0102. 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	409		188,28	1,52	77008	623	--	55174	142757
		НР - 72%; СП - 8%				186,76	0,60	76385	246		10575	
6	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	13000		27,58	--	358597	--	--	258190	666130
		НР - 72%; СП - 8%				27,58	--	358597	--		49343	
		Прочие работы										
7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	3,5		657,00	--	2300	--		--	2483
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
8	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	3,5		432,00	--	1512	--		--	1633
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1030196	229268	--	687445	1855050
				1				797116	157668	--	137412	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					667787				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					596187			
	Накладные расходы	Тенге				429254				0
	Сметная прибыль	Тенге				87763				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1184805				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
	Сметная заработная плата	Тенге					596187			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				362409				
Всего заработная плата		Тенге					358597			
Транспортные расходы		Тенге				3812				
	Накладные расходы	Тенге				258190				
	Сметная прибыль	Тенге				49648				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670247				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
	Сметная заработная плата	Тенге					358597			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855051				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
	Сметная заработная плата	Тенге					954784			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1855050**
	Итого по акту	Тенге								1 855 050
	в т.ч. оборудование	Тенге								0
	без стоимости оборудования	Тенге								1 855 050
	Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 261
	Итого с временными	Тенге								1 877 311
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 546
	Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 914 857
	Итого с оборудованием	Тенге								1 914 857
	НДС -12%	Тенге						0,12		229 783
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 144 640**
	Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 930 176
	в т.ч. НДС	Тенге								**206 805**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис ЛТД"
Директор Рясков С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Кулешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), номер, дата, идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детский сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

1930

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Демонтаж.**	шт.	4		598,35	38,07	2393	152	--	1657	4374
		НР - 72%; СП - 8%				560,28	15,06	2241	60		324	
2	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.**	шт.	16		2012,13	80,13	32194	1282	--	22604	59181
		НР - 72%; СП - 8%				1932,00	30,11	30912	482		4384	
3	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.**	шт.	434		1028,08	390,52	446188	169487	--	280623	784956
		НР - 72%; СП - 8%				637,56	260,49	276701	113053		58145	
4	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами накаливания. Демонтаж.**	шт.	198		555,58	291,54	110004	57724	--	69197	193536
		НР - 72%; СП - 8%				264,04	221,35	52280	43826		14336	
5	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	409		188,28	1,52	77008	623	--	55174	142757
		НР - 72%; СП - 8%				186,76	0,60	76385	246		10575	
6	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	13000		27,58	--	358597	--	--	258190	666130
		НР - 72%; СП - 8%				27,58	--	358597	--		49343	
		Прочие работы										
7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	3,5		657,00	--	2300	--		--	2483
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
8	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	3,5		432,00	--	1512	--		--	1633
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1030196	229268	--	687445	1855050
				1				797116	157668	--	137412	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					667787				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата		Тенге					596187			
	Накладные расходы	Тенге				429254				0
	Сметная прибыль	Тенге				87763				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1184805				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					596187			389
Стоимость общестроительных работ		Тенге				362409				
Всего заработная плата		Тенге					358597			
Транспортные расходы		Тенге				3812				
	Накладные расходы	Тенге				258190				
	Сметная прибыль	Тенге				49648				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670247				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					358597			330
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855051				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					954784			720
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	Итого по акту	Тенге								1855050
	в т.ч. оборудование	Тенге								1 855 050
	без стоимости оборудования	Тенге								0
	Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге								1 855 050
	Итого с временными	Тенге						1,20%		22 261
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								1 877 311
	Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге						2,00%		37 546
	Итого с оборудованием	Тенге								1 914 857
	НДС -12%	Тенге								1 914 857
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге						0,12		229 783
	Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге								**2 144 640**
	в т.ч. НДС	Тенге						0,9		1 930 176
										206 805

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Гавезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясной С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султану и Акмолинской области

Эксперт Культенов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, номер и дата выдачи идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

1930

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Электромонтажные работы и электроосвещение

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Демонтаж.**	шт.	4		598,35	38,07	2393	152	--	1657	4374
		НР - 72%; СП - 8%				560,28	15,06	2241	60		324	
2	Ц13-080305-0912 1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	**Электрощиты и металлические шкафы. Демонтаж.**	шт.	16		2012,13	80,13	32194	1282	--	22604	59181
		НР - 72%; СП - 8%				1932,00	30,11	30912	482		4384	
3	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминисцентными лампами. Демонтаж.**	шт.	434		1028,08	390,52	446188	169487	--	280623	784956
		НР - 72%; СП - 8%				637,56	260,49	276701	113053		58145	
4	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами накаливания. Демонтаж.**	шт.	198		555,58	291,54	110004	57724	--	69197	193536
		НР - 72%; СП - 8%				264,04	221,35	52280	43826		14336	
5	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	409		188,28	1,52	77008	623	--	55174	142757
		НР - 72%; СП - 8%				186,76	0,60	76385	246		10575	
6	Е12-170101-0401 1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	13000		27,58	--	358597	--	--	258190	666130
		НР - 72%; СП - 8%				27,58	--	358597	--		49343	
		Прочие работы										
7	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	3,5		657,00	--	2300	--		--	2483
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
8	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	3,5		432,00	--	1512	--		--	1633
		СП - 8%				--	--	--	--		121	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1030196	229268	--	687445	1855050
				1				797116	157668	--	137412	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					667787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					596187			
		Накладные расходы	Тенге				429254				0
		Сметная прибыль	Тенге				87763				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1184805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389
		Сметная заработная плата	Тенге					596187			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362409				
	Всего заработная плата		Тенге					358597			
	Транспортные расходы		Тенге				3812				
		Накладные расходы	Тенге				258190				
		Сметная прибыль	Тенге				49648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				670247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					358597			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1855051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								720
		Сметная заработная плата	Тенге					954784			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1855050**
		Итого по акту	Тенге								1 855 050
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 855 050
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 261
		Итого с временными	Тенге								1 877 311
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 546
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 914 857
		Итого с оборудованием	Тенге								1 914 857
		НДС -12%	Тенге						0,12		229 783
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 144 640**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 930 176
		в т.ч. НДС	Тенге								**206 805**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Тазезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Рясков С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульдеев К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор
Kz14000291157

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

1910

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Водоснабжение В1,Т3										
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	238		1012,98 941,00	7,70 3,37	241088 223958	1834 803	15296	161828 32233	435150
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	126		795,96 734,52	5,41 2,21	100291 92549	682 278	7060	66836 13370	180497
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	318		462,72 427,01	3,17 1,30	147144 135790	1008 413	10346	98066 19617	264826
4	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	108		74,22 73,99	0,23 0,13	8015 7990	25 14	--	5763 1102	14881
5	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	7		1242,78 1236,99	5,78 3,25	8699 8659	40 23	--	6251 1196	16146
6	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	62		478,11 476,50	1,62 0,91	29643 29543	100 56	--	21311 4076	55031
7	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	21		750,03 747,26	2,78 1,56	15751 15692	58 33	--	11322 2166	29239
8	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	1		369,82 360,84	8,98 4,45	370 361	9 4	--	263 51	683
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1		145,93 145,93	-- --	146 146	-- --	--	143 23	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1,К3									
10	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	215	1094,12	7,40	235237	1591	--	168868	436432
		НР - 72%; СП - 8%			1086,72	4,15	233645	893		32328	
11	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	47	880,21	3,70	41370	174	--	29731	76790
		НР - 72%; СП - 8%			876,51	2,08	41196	98		5688	
12	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	49	671,89	6,01	32923	295	--	23611	61056
		НР - 72%; СП - 8%			665,87	3,37	32628	165		4523	
13	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Мойка. Демонтаж**	прибор	12	1350,02	18,27	16200	219	--	11595	30019
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	10,25	15981	123		2224	
14	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	прибор	2	3863,97	60,83	7728	122	--	5526	14314
		НР - 72%; СП - 8%			3803,14	34,14	7606	68		1060	
15	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж**	комплект	20	707,84	94,04	14157	1881	--	13018	29349
		НР - 98%; СП - 8%			613,80	50,38	12276	1008		2174	
16	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	58	835,35	6,71	48450	389	--	34761	89869
		НР - 72%; СП - 8%			828,64	3,76	48061	218		6657	
17	1Ц3-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Дренажный насос ГНОМ Q=10м/ч. Демонтаж оборудования**	шт.	4	16574,14	363,34	66297	1453	--	39665	114438
		НР - 61%; СП - 8%			16210,80	45,17	64843	181		8477	
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	9,5	657,00	--	6242	--		--	6741
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	9,5	432,00	--	4104	--		--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1023854	9881	32702	698558	1860205
							970926	4378	--	137792	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66297				
	Всего заработная плата		Тенге					65024			
		Накладные расходы	Тенге				39665				
		Сметная прибыль	Тенге				8477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					65024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	2			943255				
	Материалы		Тенге				32702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					896850			0
	Транспортные расходы		Тенге				10346				
		Накладные расходы	Тенге				645732				
		Сметная прибыль	Тенге				127119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1716106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					896850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14303				
	Всего заработная плата		Тенге					13430			
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				13161				
		Сметная прибыль	Тенге				2197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1860205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					975304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1860205**
		Итого по акту	Тенге								1 860 205
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 860 205
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 322
		Итого с временными	Тенге								1 882 527
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 651
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 920 178
		Итого с оборудованием	Тенге								1 920 178
		НДС -12%	Тенге						0,12		230 421
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 150 599**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 935 539
		в т.ч. НДС	Тенге								**207 379**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства и/или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - АТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051603 от 26.12.2019г.

(идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад № 37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

заведующая Абдрахманова Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Водоснабжение В1,Т3										
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	238		1012,98	7,70	241088	1834	15296	161828	435150
		НР - 72%; СП - 8%				941,00	3,37	223958	803		32233	
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	126		795,96	5,41	100291	682	7060	66836	180497
		НР - 72%; СП - 8%				734,52	2,21	92549	278		13370	
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	318		462,72	3,17	147144	1008	10346	98066	264826
		НР - 72%; СП - 8%				427,01	1,30	135790	413		19617	
4	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран. Снятие**	шт. арматуры	108		74,22	0,23	8015	25	--	5763	14881
		НР - 72%; СП - 8%				73,99	0,13	7990	14		1102	
5	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	7		1242,78	5,78	8699	40	--	6251	16146
		НР - 72%; СП - 8%				1236,99	3,25	8659	23		1196	
6	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие**	шт. арматуры	62		478,11	1,62	29643	100	--	21311	55031
		НР - 72%; СП - 8%				476,50	0,91	29543	56		4076	
7	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие**	шт. арматуры	21		750,03	2,78	15751	58	--	11322	29239
		НР - 72%; СП - 8%				747,26	1,56	15692	33		2166	
8	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	1		369,82	8,98	370	9	--	263	683
		НР - 72%; СП - 8%				360,84	4,45	361	4		51	
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Демонтаж**	комплект	1		145,93	--	146	--	--	143	312
		НР - 98%; СП - 8%				145,93	--	146	--		23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1,К3									
10	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	215	1094,12 1086,72	7,40 4,15	235237 233645	1591 893	--	168868 32328	436432
11	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	47	880,21 876,51	3,70 2,08	41370 41196	174 98	--	29731 5688	76790
12	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	49	671,89 665,87	6,01 3,37	32923 32628	295 165	--	23611 4523	61056
13	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	12	1350,02 1331,75	18,27 10,25	16200 15981	219 123	--	11595 2224	30019
14	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	2	3863,97 3803,14	60,83 34,14	7728 7606	122 68	--	5526 1060	14314
15	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР - 98%; СП - 8%	комплект	20	707,84 613,80	94,04 50,38	14157 12276	1881 1008	--	13018 2174	29349
16	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	58	835,35 828,64	6,71 3,76	48450 48061	389 218	--	34761 6657	89869
17	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос ГНОМ Q=10м/ч. Демонтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	16574,14 16210,80	363,34 45,17	66297 64843	1453 181	--	39665 8477	114438
		Прочие работы									
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	9,5	657,00 --	-- --	6242 --	-- --		-- 499	6741
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	т	9,5	432,00 --	-- --	4104 --	-- --		-- 328	4432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1023854	9881	32702	698558	1860205
	Стоимость монтажных работ		Тенге				970926	4378	--	137792	
	Всего заработная плата		Тенге				66297				
		Накладные расходы	Тенге					65024			
		Сметная прибыль	Тенге				39665				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				114438				
		Сметная заработная плата	Тенге								43
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	2				65024			
	Материалы		Тенге				943255				
							32702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					896850			
	Транспортные расходы		Тенге				10346				0
		Накладные расходы	Тенге				645732				
		Сметная прибыль	Тенге				127119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1716106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					896850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14303				
	Всего заработная плата		Тенге					13430			
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				13161				
		Сметная прибыль	Тенге				2197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1860205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					975304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1860205**
		Итого по акту	Тенге								1 860 205
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 860 205
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 322
		Итого с временными	Тенге								1 882 527
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 651
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 920 178
		Итого с оборудованием	Тенге								1 920 178
		НДС -12%	Тенге						0,12		230 421
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 150 599**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 935 539
		в т.ч. НДС	Тенге								207 379

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или инженеры(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Рясной С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г. Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Культешов К.А.
аттестат № KZ00VJE00051609 от 24.12.2019г.
(идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принят (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

1910

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Водоснабжение В1,Т3										
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	238		1012,98 941,00	7,70 3,37	241088 223958	1834 803	15296	161828 32233	435150
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	126		795,96 734,52	5,41 2,21	100291 92549	682 278	7060	66836 13370	180497
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	318		462,72 427,01	3,17 1,30	147144 135790	1008 413	10346	98066 19617	264826
4	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	108		74,22 73,99	0,23 0,13	8015 7990	25 14	--	5763 1102	14881
5	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	7		1242,78 1236,99	5,78 3,25	8699 8659	40 23	--	6251 1196	16146
6	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	62		478,11 476,50	1,62 0,91	29643 29543	100 56	--	21311 4076	55031
7	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	21		750,03 747,26	2,78 1,56	15751 15692	58 33	--	11322 2166	29239
8	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	1		369,82 360,84	8,98 4,45	370 361	9 4	--	263 51	683
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1		145,93 145,93	-- --	146 146	-- --	--	143 23	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1,К3									
10	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	215	1094,12 1086,72	7,40 4,15	235237 233645	1591 893	--	168868 32328	436432
11	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	47	880,21 876,51	3,70 2,08	41370 41196	174 98	--	29731 5688	76790
12	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	49	671,89 665,87	6,01 3,37	32923 32628	295 165	--	23611 4523	61056
13	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	12	1350,02 1331,75	18,27 10,25	16200 15981	219 123	--	11595 2224	30019
14	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	2	3863,97 3803,14	60,83 34,14	7728 7606	122 68	--	5526 1060	14314
15	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж НР - 98%; СП - 8%	комплект	20	707,84 613,80	94,04 50,38	14157 12276	1881 1008	--	13018 2174	29349
16	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	прибор	58	835,35 828,64	6,71 3,76	48450 48061	389 218	--	34761 6657	89869
17	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос ГНОМ Q=10м/ч. Демонтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	4	16574,14 16210,80	363,34 45,17	66297 64843	1453 181	--	39665 8477	114438
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	9,5	657,00 --	-- --	6242 --	-- --		-- 499	6741
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	т	9,5	432,00 --	-- --	4104 --	-- --		-- 328	4432
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1023854 970926	9881 4378	32702 --	698558 137792	1860205
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66297				
	Всего заработная плата		Тенге					65024			
		Накладные расходы	Тенге				39665				
		Сметная прибыль	Тенге				8477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					65024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	2			943255				
	Материалы		Тенге				32702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					896850			
	Транспортные расходы		Тенге				10346				0
		Накладные расходы	Тенге				645732				
		Сметная прибыль	Тенге				127119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1716106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					896850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14303				
	Всего заработная плата		Тенге					13430			
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				13161				
		Сметная прибыль	Тенге				2197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1860205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					975304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**1860205**
		Итого по акту	Тенге								1 860 205
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 860 205
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 322
		Итого с временными	Тенге								1 882 527
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 651
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 920 178
		Итого с оборудованием	Тенге								1 920 178
		НДС -12%	Тенге						0,12		230 421
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 150 599**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 935 539
		в т.ч. НДС	Тенге								**207 379**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Курылысконсалтинг" по г.Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00015493 от 01.12.2017
Kz14000299205
Kz14000221157
Kz14000249331
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Детский сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года
Водопровод и канализация

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Водоснабжение В1,Т3										
1	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	238		1012,98 941,00	7,70 3,37	241088 223958	1834 803	15296	161828 32233	435150
2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	126		795,96 734,52	5,41 2,21	100291 92549	682 278	7060	66836 13370	180497
3	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопроводов	318		462,72 427,01	3,17 1,30	147144 135790	1008 413	10346	98066 19617	264826
4	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Кран. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	108		74,22 73,99	0,23 0,13	8015 7990	25 14	--	5763 1102	14881
5	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	7		1242,78 1236,99	5,78 3,25	8699 8659	40 23	--	6251 1196	16146
6	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Смеситель без душевой сетки. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	62		478,11 476,50	1,62 0,91	29643 29543	100 56	--	21311 4076	55031
7	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	**Смеситель с душевой сеткой. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	21		750,03 747,26	2,78 1,56	15751 15692	58 33	--	11322 2166	29239
8	Е12-150101-0308 1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Водомер диаметром до 50 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	1		369,82 360,84	8,98 4,45	370 361	9 4	--	263 51	683
9	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1		145,93 145,93	-- --	146 146	-- --	--	143 23	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1,К3									
10	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	215	1094,12	7,40	235237	1591	--	168868	436432
		НР - 72%; СП - 8%			1086,72	4,15	233645	893		32328	
11	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	47	880,21	3,70	41370	174	--	29731	76790
		НР - 72%; СП - 8%			876,51	2,08	41196	98		5688	
12	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	49	671,89	6,01	32923	295	--	23611	61056
		НР - 72%; СП - 8%			665,87	3,37	32628	165		4523	
13	Е12-150101-0403 1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	12	1350,02	18,27	16200	219	--	11595	30019
		НР - 72%; СП - 8%			1331,75	10,25	15981	123		2224	
14	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж	прибор	2	3863,97	60,83	7728	122	--	5526	14314
		НР - 72%; СП - 8%			3803,14	34,14	7606	68		1060	
15	Е11-170101-0110 1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	20	707,84	94,04	14157	1881	--	13018	29349
		НР - 98%; СП - 8%			613,80	50,38	12276	1008		2174	
16	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	58	835,35	6,71	48450	389	--	34761	89869
		НР - 72%; СП - 8%			828,64	3,76	48061	218		6657	
17	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Дренажный насос ГНОМ Q=10м/ч. Демонтаж оборудования	шт.	4	16574,14	363,34	66297	1453	--	39665	114438
		НР - 61%; СП - 8%			16210,80	45,17	64843	181		8477	
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	9,5	657,00	--	6242	--		--	6741
		СП - 8%			--	--	--	--		499	
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	9,5	432,00	--	4104	--		--	4432
		СП - 8%			--	--	--	--		328	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				1023854	9881	32702	698558	1860205
							970926	4378	--	137792	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				66297				
	Всего заработная плата		Тенге					65024			
		Накладные расходы	Тенге				39665				
		Сметная прибыль	Тенге				8477				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114438				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					65024			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге	2			943255				
	Материалы		Тенге				32702				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					896850			
	Транспортные расходы		Тенге				10346				0
		Накладные расходы	Тенге				645732				
		Сметная прибыль	Тенге				127119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1716106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					896850			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				14303				
	Всего заработная плата		Тенге					13430			
	Сдача и испытание		Тенге				4				
		Накладные расходы	Тенге				13161				
		Сметная прибыль	Тенге				2197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29661				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13430			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1860205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								766
		Сметная заработная плата	Тенге					975304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1860205**
		Итого по акту	Тенге								1 860 205
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								1 860 205
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		22 322
		Итого с временными	Тенге								1 882 527
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		37 651
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								1 920 178
		Итого с оборудованием	Тенге								1 920 178
		НДС -12%	Тенге						0,12		230 421
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**2 150 599**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		1 935 539
		в т.ч. НДС	Тенге								**207 379**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Культешов К.А.
аттестат № KZ06VEF00015693 от 24.12.2019г.
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года

Отопление и вентиляция

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Отопление										
1	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	1		1335,53	--	1336	--	--	962	2481
		НР - 72%; СП - 8%				1335,53	--	1336	--		184	
2	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	2		2063,82	--	4128	--	--	2972	7668
		НР - 72%; СП - 8%				2063,82	--	4128	--		568	
3	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка, вентиль диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	29		1242,78	5,78	36041	168	--	25896	66892
		НР - 72%; СП - 8%				1236,99	3,25	35873	94		4955	
4	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	4		710,01	--	2840	--	--	2045	5276
		НР - 72%; СП - 8%				710,01	--	2840	--		391	
5	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	20		487,09	28,89	9742	578	--	9201	20458
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	9164	225		1515	
6	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4		487,09	28,89	1948	116	--	1840	4092
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	1833	45		303	
7	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборкав зданиях и сооружениях**	м трубопровода	44		490,64	--	21588	--	--	15544	40102
		НР - 72%; СП - 8%				490,64	--	21588	--		2971	
		Вентиляция										
		ВЕ		1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Демонтаж	решетка	48	650,76	22,05	31237	1058	--	29881	1920 66007
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	30178	312		4889	
9	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р200. Демонтаж	решетка	2	650,76	22,05	1302	44	--	1245	2750
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	1257	13		204	
10	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р400. Демонтаж	решетка	24	650,76	22,05	15618	529	--	14940	33003
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	15089	156		2445	
		П1									
11	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	1	3338,80	67,84	3339	68	--	3221	7085
		НР - 98%; СП - 8%			3270,96	15,81	3271	16		525	
12	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Демонтаж	калорифер	1	2826,81	171,88	2827	172	--	2661	5927
		НР - 98%; СП - 8%			2654,93	60,45	2655	60		439	
13	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж	глушитель шума	2	909,71	21,00	1819	42	--	1755	3860
		НР - 98%; СП - 8%			888,70	6,51	1777	13		286	
14	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	12	434,01	17,35	5208	208	--	3684	9603
		НР - 72%; СП - 8%			416,66	9,74	5000	117		711	
		В1									
15	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	1	3338,80	67,84	3339	68	--	3221	7085
		НР - 98%; СП - 8%			3270,96	15,81	3271	16		525	
16	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж	глушитель шума	2	909,71	21,00	1819	42	--	1755	3860
		НР - 98%; СП - 8%			888,70	6,51	1777	13		286	
17	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	3	434,01	17,35	1302	52	--	921	2401
		НР - 72%; СП - 8%			416,66	9,74	1250	29		178	
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,266	657,00	--	1489	--		--	1608
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,266	432,00	--	979	--		--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147899	3144	--	121744	291215

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						142287	1110	--	21572	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				74910				0
Всего заработная плата		Тенге					72254			
Транспортные расходы		Тенге				2468				
	Накладные расходы	Тенге				52023				
	Сметная прибыль	Тенге				10155				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137088				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					72254			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				72990				
Всего заработная плата		Тенге					71143			
Сдача и испытание		Тенге				2919				
	Накладные расходы	Тенге				69720				
	Сметная прибыль	Тенге				11417				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154126				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
	Сметная заработная плата	Тенге					71143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291214				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					143397			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**291215**
	Итого по акту	Тенге								291 215
	в т.ч. оборудование	Тенге								0
	без стоимости оборудования	Тенге								291 215
	Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		3 495
	Итого с временными	Тенге								294 710
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		5 894
	Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								300 604
	Итого с оборудованием	Тенге								300 604
	НДС -12%	Тенге						0,12		36 072
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**336 676**
	Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		303 009
	в т.ч. НДС	Тенге								**32 465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Рябов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Культешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан

ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май 2020 года

Отопление и вентиляция

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Отопление										
1	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	1		1335,53	--	1336	--	--	962	2481
		НР - 72%; СП - 8%				1335,53	--	1336	--		184	
2	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	2		2063,82	--	4128	--	--	2972	7668
		НР - 72%; СП - 8%				2063,82	--	4128	--		568	
3	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка, вентиль диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	29		1242,78	5,78	36041	168	--	25896	66892
		НР - 72%; СП - 8%				1236,99	3,25	35873	94		4955	
4	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	4		710,01	--	2840	--	--	2045	5276
		НР - 72%; СП - 8%				710,01	--	2840	--		391	
5	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	20		487,09	28,89	9742	578	--	9201	20458
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	9164	225		1515	
6	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4		487,09	28,89	1948	116	--	1840	4092
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	1833	45		303	
7	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборкав зданиях и сооружениях**	м трубопровода	44		490,64	--	21588	--	--	15544	40102
		НР - 72%; СП - 8%				490,64	--	21588	--		2971	
		Вентиляция										
		ВЕ		1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	48	650,76 628,71	22,05 6,51	31237 30178	1058 312	--	29881 4889	1920 66007
9	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р200. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	650,76 628,71	22,05 6,51	1302 1257	44 13	--	1245 204	2750
10	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р400. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	24	650,76 628,71	22,05 6,51	15618 15089	529 156	--	14940 2445	33003
		П1									
11	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	3338,80 3270,96	67,84 15,81	3339 3271	68 16	--	3221 525	7085
12	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	калорифер	1	2826,81 2654,93	171,88 60,45	2827 2655	172 60	--	2661 439	5927
13	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	2	909,71 888,70	21,00 6,51	1819 1777	42 13	--	1755 286	3860
14	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка *НР - 72%;СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12	434,01 416,66	17,35 9,74	5208 5000	208 117	--	3684 711	9603
		В1									
15	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	3338,80 3270,96	67,84 15,81	3339 3271	68 16	--	3221 525	7085
16	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	2	909,71 888,70	21,00 6,51	1819 1777	42 13	--	1755 286	3860
17	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3	434,01 416,66	17,35 9,74	1302 1250	52 29	--	921 178	2401
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка *СП - 8%*	т	2,266	657,00 --	-- --	1489 --	-- --		-- 119	1608
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км *СП - 8%*	т	2,266 2	432,00 --	-- --	979 --	-- --		-- 78	1057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147899	3144	--	121744	291215

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						142287	1110	--	21572	0
Стоимость общестроительных работ		Тенге				74910				
Всего заработная плата		Тенге					72254			
Транспортные расходы		Тенге				2468				
	Накладные расходы	Тенге				52023				
	Сметная прибыль	Тенге				10155				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137088				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
	Сметная заработная плата	Тенге					72254			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				72990				
Всего заработная плата		Тенге					71143			
Сдача и испытание		Тенге				2919				
	Накладные расходы	Тенге				69720				
	Сметная прибыль	Тенге				11417				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154126				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
	Сметная заработная плата	Тенге					71143			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291214				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
	Сметная заработная плата	Тенге					143397			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								291215
	Итого по акту	Тенге								291 215
	в т.ч. оборудование	Тенге								0
	без стоимости оборудования	Тенге								291 215
	Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		3 495
	Итого с временными	Тенге								294 710
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		5 894
	Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								300 604
	Итого с оборудованием	Тенге								300 604
	НДС -12%	Тенге						0,12		36 072
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								336 676
	Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		303 009
	в т.ч. НДС	Тенге								32 465

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кумтешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00054693 от 24.12.2019г.

идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года

Отопление и вентиляция

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Отопление										
1	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж**	шт.	1		1335,53	--	1336	--	--	962	2481
		НР - 72%; СП - 8%				1335,53	--	1336	--		184	
2	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж**	шт.	2		2063,82	--	4128	--	--	2972	7668
		НР - 72%; СП - 8%				2063,82	--	4128	--		568	
3	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка, вентиль диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	29		1242,78	5,78	36041	168	--	25896	66892
		НР - 72%; СП - 8%				1236,99	3,25	35873	94		4955	
4	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	4		710,01	--	2840	--	--	2045	5276
		НР - 72%; СП - 8%				710,01	--	2840	--		391	
5	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж**	м трубопровода	20		487,09	28,89	9742	578	--	9201	20458
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	9164	225		1515	
6	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж**	м трубопровода	4		487,09	28,89	1948	116	--	1840	4092
		НР - 98%; СП - 8%				458,20	11,24	1833	45		303	
7	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборкав зданиях и сооружениях**	м трубопровода	44		490,64	--	21588	--	--	15544	40102
		НР - 72%; СП - 8%				490,64	--	21588	--		2971	
		Вентиляция										
		ВЕ		1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	48	650,76 628,71	22,05 6,51	31237 30178	1058 312	--	29881 4889	66007
9	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р200. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	2	650,76 628,71	22,05 6,51	1302 1257	44 13	--	1245 204	2750
10	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р400. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	решетка	24	650,76 628,71	22,05 6,51	15618 15089	529 156	--	14940 2445	33003
		П1									
11	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	3338,80 3270,96	67,84 15,81	3339 3271	68 16	--	3221 525	7085
12	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Калориферы, масса до 0,1 т. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	калорифер	1	2826,81 2654,93	171,88 60,45	2827 2655	172 60	--	2661 439	5927
13	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	2	909,71 888,70	21,00 6,51	1819 1777	42 13	--	1755 286	3860
14	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	12	434,01 416,66	17,35 9,74	5208 5000	208 117	--	3684 711	9603
		В1									
15	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	вентилятор	1	3338,80 3270,96	67,84 15,81	3339 3271	68 16	--	3221 525	7085
16	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	глушитель шума	2	909,71 888,70	21,00 6,51	1819 1777	42 13	--	1755 286	3860
17	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	3	434,01 416,66	17,35 9,74	1302 1250	52 29	--	921 178	2401
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** *СП - 8%*	т	2,266	657,00 --	-- --	1489 --	-- --		-- 119	1608
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км** *СП - 8%*	т	2,266 2	432,00 --	-- --	979 --	-- --		-- 78	1057
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147899	3144	--	121744	291215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							142287	1110	--	21572	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				74910				
	Всего заработная плата		Тенге					72254			
	Транспортные расходы		Тенге				2468				
		Накладные расходы	Тенге				52023				
		Сметная прибыль	Тенге				10155				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				137088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					72254			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				72990				
	Всего заработная плата		Тенге					71143			
	Сдача и испытание		Тенге				2919				
		Накладные расходы	Тенге				69720				
		Сметная прибыль	Тенге				11417				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				154126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					71143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					143397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**291215**
		Итого по акту	Тенге								291 215
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								291 215
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		3 495
		Итого с временными	Тенге								294 710
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		5 894
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								300 604
		Итого с оборудованием	Тенге								300 604
		НДС -12%	Тенге						0,12		36 072
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**336 676**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		303 009
		в т.ч. НДС	Тенге								**32 465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейр-М"
(наименование организации)

Директор Газсов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ПТД"
Директор Рясов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Кульгешов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года

Отопление и вентиляция

на Отопление и вентиляция

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
		Отопление										
1	Е12-150102-1601 1215-0102-1601 РСНБ РК 2015	**Элеватор номер: 1-5. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		1335,53 1335,53	-- --	1336 1336	-- --	--	962 184	2481
2	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грязевики. Демонтаж** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2		2063,82 2063,82	-- --	4128 4128	-- --	--	2972 568	7668
3	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка, вентиль диаметром до 100 мм. Снятие** *НР - 72%; СП - 8%*	шт. арматуры	29		1242,78 1236,99	5,78 3,25	36041 35873	168 94	--	25896 4955	66892
4	Е12-150102-0302 1215-0102-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	4		710,01 710,01	-- --	2840 2840	-- --	--	2045 391	5276
5	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	20		487,09 458,20	28,89 11,24	9742 9164	578 225	--	9201 1515	20458
6	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Демонтаж** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	4		487,09 458,20	28,89 11,24	1948 1833	116 45	--	1840 303	4092
7	Е12-150102-0301 1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборкав зданиях и сооружениях** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	44		490,64 490,64	-- --	21588 21588	-- --	--	15544 2971	40102
		Вентиляция										
		ВЕ		1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-200301-0205 1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р150. Демонтаж	решетка	48	650,76	22,05	31237	1058	--	29881	1920 66007
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	30178	312		4889	
9	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р200. Демонтаж	решетка	2	650,76	22,05	1302	44	--	1245	2750
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	1257	13		204	
10	Е11-200301-0208 1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), Р400. Демонтаж	решетка	24	650,76	22,05	15618	529	--	14940	33003
		НР - 98%; СП - 8%			628,71	6,51	15089	156		2445	
		П1									
11	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	1	3338,80	67,84	3339	68	--	3221	7085
		НР - 98%; СП - 8%			3270,96	15,81	3271	16		525	
12	Е11-201801-0101 1120-1801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Калориферы, масса до 0,1 т. Демонтаж	калорифер	1	2826,81	171,88	2827	172	--	2661	5927
		НР - 98%; СП - 8%			2654,93	60,45	2655	60		439	
13	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж	глушитель шума	2	909,71	21,00	1819	42	--	1755	3860
		НР - 98%; СП - 8%			888,70	6,51	1777	13		286	
14	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	12	434,01	17,35	5208	208	--	3684	9603
		НР - 72%; СП - 8%			416,66	9,74	5000	117		711	
		В1									
15	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Демонтаж	вентилятор	1	3338,80	67,84	3339	68	--	3221	7085
		НР - 98%; СП - 8%			3270,96	15,81	3271	16		525	
16	Е11-201001-0202 1120-1001-0202 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 1-2 сечением 300х200 мм. Демонтаж	глушитель шума	2	909,71	21,00	1819	42	--	1755	3860
		НР - 98%; СП - 8%			888,70	6,51	1777	13		286	
17	Е12-150103-0303 1215-0103-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	3	434,01	17,35	1302	52	--	921	2401
		НР - 72%; СП - 8%			416,66	9,74	1250	29		178	
				Прочие работы							
18	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	2,266	657,00	--	1489	--		--	1608
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
19	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовсамосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	2,266	432,00	--	979	--		--	1057
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				147899	3144	--	121744	291215

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							142287	1110	--	21572	0
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				74910				
		Всего заработная плата	Тенге					72254			
		Транспортные расходы	Тенге				2468				
		Накладные расходы	Тенге				52023				
		Сметная прибыль	Тенге				10155				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				137088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата	Тенге					72254			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				72990				
		Всего заработная плата	Тенге					71143			
		Сдача и испытание	Тенге				2919				
		Накладные расходы	Тенге				69720				
		Сметная прибыль	Тенге				11417				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				154126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					71143			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				291214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					143397			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**291215**
		Итого по акту	Тенге								291 215
		в т.ч. оборудование	Тенге								0
		без стоимости оборудования	Тенге								291 215
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге						1,20%		3 495
		Итого с временными	Тенге								294 710
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге						2,00%		5 894
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге								300 604
		Итого с оборудованием	Тенге								300 604
		НДС -12%	Тенге						0,12		36 072
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге								**336 676**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге						0,9		303 009
		в т.ч. НДС	Тенге								**32 465**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Ергезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Курылысстандаттау" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культешов К.А.

аттестат № KZ06VJ00001603 от 24.12.2019г.

идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор
Kz14000209205
Kz14000209207
Kz14000249337

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /деф.акт/										
		Ремонт здания										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.		206	2374,68	124,26	489184	25597	--	342910	898661
						2250,42	61,54	463587	12676		66568	
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%, СП - 8%*	м2		389	409,24	--	159194	--	--	114619	295718
						409,24	--	159194	--		21905	
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные типа "Армстронг". Демонтаж** *НР - 80%, СП - 8%*	м2		400	676,45	61,04	270580	24416	--	207281	516089
						615,41	32,34	246164	12937		38229	
4	Е12-120104-0302 1212-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от набела** *НР - 72%, СП - 8%*	м2		3000	78,23	--	234685	--	7957	163244	429764
						75,58	--	226728	--		31834	
5	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной** *НР - 72%, СП - 8%*	м2		6500	349,69	--	2272998	--	--	1636559	4222321
						349,69	--	2272998	--		312765	
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%, СП - 8%*	м2 облицовки		840	881,93	59,43	740820	49919	--	515570	1356901
						822,50	29,96	690901	25169		100511	
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%, СП - 8%*	м2		820	940,22	33,31	770980	27312	--	546476	1422853
						906,91	18,69	743668	15327		105397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2000	384,79	19,89	769576	39784	--	541525	1415988
		НР - 72%; СП - 8%			364,90	11,16	729792	22326		104888	
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2000	83,30	--	166592	--	--	119947	309462
		НР - 72%; СП - 8%			83,30	--	166592	--		22923	
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	2000	154,86	--	309727	--	--	223004	575349
		НР - 72%; СП - 8%			154,86	--	309727	--		42618	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2500	40,94	--	102356	--	--	73696	190136
		НР - 72%; СП - 8%			40,94	--	102356	--		14084	
12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2000	126,70	3,01	253405	6014	--	180551	468672
		НР - 72%; СП - 8%			123,70	1,69	247391	3375		34716	
		Кровля									
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ендовы. Разборка	м	62	98,86	0,03	6129	2	--	4412	11384
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	6127	--		843	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коньки. Разборка	м	200	98,86	0,03	19772	6	--	14231	36723
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	19765	--		2720	
15	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка	м	250	164,09	0,26	41023	64	--	29490	76155
		НР - 72%; СП - 8%			163,84	--	40959	--		5641	
		Крыльц, тамбур									
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	13	881,93	59,43	11465	773	--	7979	21000
		НР - 72%; СП - 8%			822,50	29,96	10693	390		1556	
17	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	23	2085,97	642,59	47977	14780	--	29217	83370
		НР - 72%; СП - 8%			1443,38	320,96	33198	7382		6176	
18	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	3,6	580,36	1,22	2089	4	164	1383	3750
		НР - 72%; СП - 8%			533,54	--	1921	--		278	
19	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж конструкции тамбура из ПВХ	м2	30	485,26	1,05	14558	32	--	13074	29842
		НР - 90%; СП - 8%			484,21	--	14526	--		2211	
		Ремонт цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Облицовка из сплиттерной плитки. Разборка НР - 84%; СП - 8%	м2 облицовки	60	4407,23 4407,23	-- --	264434 264434	-- --	--	222124 38925	525483
21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены, откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР - 84%; СП - 8%	м2	60	247,83 247,83	-- --	14870 14870	-- --	--	12490 2189	29549
22	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные /отмостка/. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	22	475,54 146,12	329,42 80,37	10462 3215	7247 1768	--	5381 1267	17111
23	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка НР - 108%; СП - 8%	м3 конструкции	11	1573,01 618,21	954,80 296,95	17303 6800	10503 3266	--	10872 2254	30429
24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /лист АС-3 п.1/ НР - 72%; СП - 8%	м3 кладки	0,32	27514,02 22388,01	5126,01 2485,49	8804 7164	1640 795	--	5731 1163	15698
25	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Экраны на радиаторы отопления. Демонтаж /лист АС-3 п.4/ НР - 90%; СП - 8%	м2	135,4	876,86 834,67	42,19 18,84	118726 113014	5713 2551	--	104008 17819	240553
				Прочие работы							
26	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка СП - 8%	т	10,45	657,00 --	-- --	6866 --	-- --		-- 549	7415
27	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км СП - 8%	т	10,45	432,00 --	-- --	4514 --	-- --		-- 361	4876
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7129089 6895783	213805 107961	8121 --	5125774 980390	13235252
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7129089				
	Материалы		Тенге				8121				
	Всего заработная плата		Тенге					7003744			
	Транспортные расходы		Тенге				11380				
		Накладные расходы	Тенге				5125774				
		Сметная прибыль	Тенге				980389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13235252
		Итого по акту	Тенге								13 235 252
		в т.ч. оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования	Тенге									13 235 252
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге							1,20%		158 823
		Итого с временными	Тенге									13 394 075
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							2,00%		267 882
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге									13 661 957
		Итого с оборудованием	Тенге									13 661 957
		НДС -12%	Тенге							0,12		1 639 435
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге									**15 301 391**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге							0,9		13 771 252
		в т.ч. НДС	Тенге									**1 475 491**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Культенов К.А.

аттестат № KZ06VJE00057693 от 24.12.2014г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Технадзор
Kz14000209005
Kz14000251157
Kz14000249331

Принял (Заказчик)

ГККП "ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /деф.акт/										
		Ремонт здания										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		206	2374,68	124,26	489184	25597	--	342910	898661
		НР - 72%; СП - 8%				2250,42	61,54	463587	12676		66568	
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		389	409,24	--	159194	--	--	114619	295718
		НР - 72%; СП - 8%				409,24	--	159194	--		21905	
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные типа "Армстронг". Демонтаж**	м2		400	676,45	61,04	270580	24416	--	207281	516089
		НР - 80%; СП - 8%				615,41	32,34	246164	12937		38229	
4	Е12-120104-0302 1212-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от набела**	м2		3000	78,23	--	234685	--	7957	163244	429764
		НР - 72%; СП - 8%				75,58	--	226728	--		31834	
5	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной**	м2		6500	349,69	--	2272998	--	--	1636559	4222321
		НР - 72%; СП - 8%				349,69	--	2272998	--		312765	
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		840	881,93	59,43	740820	49919	--	515570	1356901
		НР - 72%; СП - 8%				822,50	29,96	690901	25169		100511	
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		820	940,22	33,31	770980	27312	--	546476	1422853
		НР - 72%; СП - 8%				906,91	18,69	743668	15327		105397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	2000	384,79 364,90	19,89 11,16	769576 729792	39784 22326	--	541525 104888	1415988
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР - 72%; СП - 8%	м2	2000	83,30 83,30	-- --	166592 166592	-- --	--	119947 22923	309462
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР - 72%; СП - 8%	м2	2000	154,86 154,86	-- --	309727 309727	-- --	--	223004 42618	575349
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	2500	40,94 40,94	-- --	102356 102356	-- --	--	73696 14084	190136
12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	2000	126,70 123,70	3,01 1,69	253405 247391	6014 3375	--	180551 34716	468672
		Кровля									
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ендовы. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	62	98,86 98,83	0,03 --	6129 6127	2 --	--	4412 843	11384
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коньки. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	200	98,86 98,83	0,03 --	19772 19765	6 --	--	14231 2720	36723
15	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м	250	164,09 163,84	0,26 --	41023 40959	64 --	--	29490 5641	76155
		Крыльц, тамбур									
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%; СП - 8%	м2 облицовки	13	881,93 822,50	59,43 29,96	11465 10693	773 390	--	7979 1556	21000
17	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия НР - 72%; СП - 8%	м2	23	2085,97 1443,38	642,59 320,96	47977 33198	14780 7382	--	29217 6176	83370
18	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР - 72%; СП - 8%	м решетки	3,6	580,36 533,54	1,22 --	2089 1921	4 --	164	1383 278	3750
19	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж конструкции тамбура из ПВХ НР - 90%; СП - 8%	м2	30	485,26 484,21	1,05 --	14558 14526	32 --	--	13074 2211	29842
		Ремонт цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из сплиттерной плитки. Разборка**	м2 облицовки	60	4407,23	--	264434	--	--	222124	525483
		НР - 84%; СП - 8%			4407,23	--	264434	--		38925	
21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены, откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	60	247,83	--	14870	--	--	12490	29549
		НР - 84%; СП - 8%			247,83	--	14870	--		2189	
22	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	22	475,54	329,42	10462	7247	--	5381	17111
		НР - 108%; СП - 8%			146,12	80,37	3215	1768		1267	
23	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	11	1573,01	954,80	17303	10503	--	10872	30429
		НР - 108%; СП - 8%			618,21	296,95	6800	3266		2254	
24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /лист АС-3 п.1/**	м3 кладки	0,32	27514,02	5126,01	8804	1640	--	5731	15698
		НР - 72%; СП - 8%			22388,01	2485,49	7164	795		1163	
25	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Экраны на радиаторы отопления. Демонтаж /лист АС-3 п.4/**	м2	135,4	876,86	42,19	118726	5713	--	104008	240553
		НР - 90%; СП - 8%			834,67	18,84	113014	2551		17819	
				Прочие работы							
26	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,45	657,00	--	6866	--		--	7415
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
27	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	10,45	432,00	--	4514	--		--	4876
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7129089	213805	8121	5125774	13235252
							6895783	107961	--	980390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7129089				
	Материалы		Тенге				8121				
	Всего заработная плата		Тенге					7003744			
	Транспортные расходы		Тенге				11380				
		Накладные расходы	Тенге				5125774				
		Сметная прибыль	Тенге				980389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13235252
		Итого по акту	Тенге								13 235 252
		в т.ч. оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования	Тенге									13 235 252
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге							1,20%		158 823
		Итого с временными	Тенге									13 394 075
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							2,00%		267 882
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге									13 661 957
		Итого с оборудованием	Тенге									13 661 957
		НДС -12%	Тенге							0,12		1 639 435
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге									**15 301 391**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге							**0,9**		13 771 252
		в т.ч. НДС	Тенге									**1 475 491**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"

(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - АТД"

Директор Ряснов С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кольтешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Детский сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан

(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /деф.акт/										
		Ремонт здания										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		206	2374,68	124,26	489184	25597	--	342910	898661
		НР - 72%; СП - 8%				2250,42	61,54	463587	12676		66568	
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		389	409,24	--	159194	--	--	114619	295718
		НР - 72%; СП - 8%				409,24	--	159194	--		21905	
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные типа "Армстронг". Демонтаж**	м2		400	676,45	61,04	270580	24416	--	207281	516089
		НР - 80%; СП - 8%				615,41	32,34	246164	12937		38229	
4	Е12-120104-0302 1212-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от набела**	м2		3000	78,23	--	234685	--	7957	163244	429764
		НР - 72%; СП - 8%				75,58	--	226728	--		31834	
5	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной**	м2		6500	349,69	--	2272998	--	--	1636559	4222321
		НР - 72%; СП - 8%				349,69	--	2272998	--		312765	
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		840	881,93	59,43	740820	49919	--	515570	1356901
		НР - 72%; СП - 8%				822,50	29,96	690901	25169		100511	
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		820	940,22	33,31	770980	27312	--	546476	1422853
		НР - 72%; СП - 8%				906,91	18,69	743668	15327		105397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2000	384,79	19,89	769576	39784	--	541525	1415988
		НР - 72%; СП - 8%			364,90	11,16	729792	22326		104888	
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2000	83,30	--	166592	--	--	119947	309462
		НР - 72%; СП - 8%			83,30	--	166592	--		22923	
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	2000	154,86	--	309727	--	--	223004	575349
		НР - 72%; СП - 8%			154,86	--	309727	--		42618	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2500	40,94	--	102356	--	--	73696	190136
		НР - 72%; СП - 8%			40,94	--	102356	--		14084	
12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2000	126,70	3,01	253405	6014	--	180551	468672
		НР - 72%; СП - 8%			123,70	1,69	247391	3375		34716	
		Кровля									
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ендовы. Разборка	м	62	98,86	0,03	6129	2	--	4412	11384
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	6127	--		843	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коньки. Разборка	м	200	98,86	0,03	19772	6	--	14231	36723
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	19765	--		2720	
15	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка	м	250	164,09	0,26	41023	64	--	29490	76155
		НР - 72%; СП - 8%			163,84	--	40959	--		5641	
		Крыльц, тамбур									
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	13	881,93	59,43	11465	773	--	7979	21000
		НР - 72%; СП - 8%			822,50	29,96	10693	390		1556	
17	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	23	2085,97	642,59	47977	14780	--	29217	83370
		НР - 72%; СП - 8%			1443,38	320,96	33198	7382		6176	
18	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	3,6	580,36	1,22	2089	4	164	1383	3750
		НР - 72%; СП - 8%			533,54	--	1921	--		278	
19	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж конструкции тамбура из ПВХ	м2	30	485,26	1,05	14558	32	--	13074	29842
		НР - 90%; СП - 8%			484,21	--	14526	--		2211	
		Ремонт цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	Облицовка из сплиттерной плитки. Разборка	м2 облицовки	60	4407,23	--	264434	--	--	222124	525483
		НР - 84%; СП - 8%			4407,23	--	264434	--		38925	
21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены, откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	60	247,83	--	14870	--	--	12490	29549
		НР - 84%; СП - 8%			247,83	--	14870	--		2189	
22	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные /отмостка/. Разборка	м3 конструкции	22	475,54	329,42	10462	7247	--	5381	17111
		НР - 108%; СП - 8%			146,12	80,37	3215	1768		1267	
23	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка	м3 конструкции	11	1573,01	954,80	17303	10503	--	10872	30429
		НР - 108%; СП - 8%			618,21	296,95	6800	3266		2254	
24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /лист АС-3 п.1/	м3 кладки	0,32	27514,02	5126,01	8804	1640	--	5731	15698
		НР - 72%; СП - 8%			22388,01	2485,49	7164	795		1163	
25	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Экраны на радиаторы отопления. Демонтаж /лист АС-3 п.4/	м2	135,4	876,86	42,19	118726	5713	--	104008	240553
		НР - 90%; СП - 8%			834,67	18,84	113014	2551		17819	
				Прочие работы							
26	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	10,45	657,00	--	6866	--		--	7415
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
27	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	10,45	432,00	--	4514	--		--	4876
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7129089	213805	8121	5125774	13235252
							6895783	107961	--	980390	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7129089				
Материалы			Тенге				8121				
Всего заработная плата			Тенге					7003744			
Транспортные расходы			Тенге				11380				
		Накладные расходы	Тенге				5125774				
		Сметная прибыль	Тенге				980389				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								13235252
		Итого по акту	Тенге								13 235 252
		в т.ч. оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования	Тенге									13 235 252
		Временные здания и сооружения 1,5*0,8%	Тенге							1,20%		158 823
		Итого с временными	Тенге									13 394 075
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							2,00%		267 882
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге									13 661 957
		Итого с оборудованием	Тенге									13 661 957
		НДС -12%	Тенге							0,12		1 639 435
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге									**15 301 391**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге							0,9		13 771 252
		в т.ч. НДС	Тенге									**1 475 491**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Дзезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"

Директор Ряснов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области

Эксперт Кульешов К.А.

аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Технадзор
Kz14000299205
Kz14000291157
Kz14000249331

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК ГККП Ясли-сад №37 "Арман" г.Нур-Султан
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания ГККП «Ясли-сад № 37«Арман» акимата города Нур-Султан, который находится - г. Нур-Султан, пр. Абылай хана,55/1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за май 2020 года
Архитектурно-строительная часть

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы /деф.акт/										
		Ремонт здания										
1	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.		206	2374,68	124,26	489184	25597	--	342910	898661
		НР - 72%; СП - 8%				2250,42	61,54	463587	12676		66568	
2	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	м2		389	409,24	--	159194	--	--	114619	295718
		НР - 72%; СП - 8%				409,24	--	159194	--		21905	
3	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные типа "Армстронг". Демонтаж**	м2		400	676,45	61,04	270580	24416	--	207281	516089
		НР - 80%; СП - 8%				615,41	32,34	246164	12937		38229	
4	Е12-120104-0302 1212-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную потолков от набела**	м2		3000	78,23	--	234685	--	7957	163244	429764
		НР - 72%; СП - 8%				75,58	--	226728	--		31834	
5	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**прим.Стены. Очистка вручную от краски масляной**	м2		6500	349,69	--	2272998	--	--	1636559	4222321
		НР - 72%; СП - 8%				349,69	--	2272998	--		312765	
6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м2 облицовки		840	881,93	59,43	740820	49919	--	515570	1356901
		НР - 72%; СП - 8%				822,50	29,96	690901	25169		100511	
7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2		820	940,22	33,31	770980	27312	--	546476	1422853
		НР - 72%; СП - 8%				906,91	18,69	743668	15327		105397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	2000	384,79	19,89	769576	39784	--	541525	1415988
		НР - 72%; СП - 8%			364,90	11,16	729792	22326		104888	
9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	2000	83,30	--	166592	--	--	119947	309462
		НР - 72%; СП - 8%			83,30	--	166592	--		22923	
10	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	2000	154,86	--	309727	--	--	223004	575349
		НР - 72%; СП - 8%			154,86	--	309727	--		42618	
11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	2500	40,94	--	102356	--	--	73696	190136
		НР - 72%; СП - 8%			40,94	--	102356	--		14084	
12	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	2000	126,70	3,01	253405	6014	--	180551	468672
		НР - 72%; СП - 8%			123,70	1,69	247391	3375		34716	
		Кровля									
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ендовы. Разборка	м	62	98,86	0,03	6129	2	--	4412	11384
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	6127	--		843	
14	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Коньки. Разборка	м	200	98,86	0,03	19772	6	--	14231	36723
		НР - 72%; СП - 8%			98,83	--	19765	--		2720	
15	Е12-080101-0501 1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка	м	250	164,09	0,26	41023	64	--	29490	76155
		НР - 72%; СП - 8%			163,84	--	40959	--		5641	
		Крыльц, тамбур									
16	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	13	881,93	59,43	11465	773	--	7979	21000
		НР - 72%; СП - 8%			822,50	29,96	10693	390		1556	
17	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	23	2085,97	642,59	47977	14780	--	29217	83370
		НР - 72%; СП - 8%			1443,38	320,96	33198	7382		6176	
18	Е12-090101-0501 1209-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	3,6	580,36	1,22	2089	4	164	1383	3750
		НР - 72%; СП - 8%			533,54	--	1921	--		278	
19	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Демонтаж конструкции тамбура из ПВХ	м2	30	485,26	1,05	14558	32	--	13074	29842
		НР - 90%; СП - 8%			484,21	--	14526	--		2211	
		Ремонт цоколя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	Е11-460401-1401 1146-0401-1401 РСНБ РК 2015	**Облицовка из сплиттерной плитки. Разборка**	м2 облицовки	60	4407,23	--	264434	--	--	222124	**525483**
		НР - 84%; СП - 8%			4407,23	--	264434	--		38925	
21	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены, откосы. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	60	247,83	--	14870	--	--	12490	**29549**
		НР - 84%; СП - 8%			247,83	--	14870	--		2189	
22	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	22	475,54	**329,42**	10462	7247	--	5381	**17111**
		НР - 108%; СП - 8%			146,12	**80,37**	3215	1768		1267	
23	Е11-270302-0105 1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные /отмостка/. Разборка**	м3 конструкции	11	1573,01	**954,80**	17303	10503	--	10872	**30429**
		НР - 108%; СП - 8%			618,21	**296,95**	6800	3266		2254	
24	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки /лист АС-3 п.1/**	м3 кладки	0,32	27514,02	**5126,01**	8804	1640	--	5731	**15698**
		НР - 72%; СП - 8%			22388,01	**2485,49**	7164	795		1163	
25	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	**Экраны на радиаторы отопления. Демонтаж /лист АС-3 п.4/**	м2	135,4	876,86	**42,19**	118726	5713	--	104008	**240553**
		НР - 90%; СП - 8%			834,67	**18,84**	113014	2551		17819	
				Прочие работы							
26	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,45	657,00	--	6866	--		--	7415
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
27	С341-020101-1012 4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	10,45	432,00	--	4514	--		--	4876
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				7129089	213805	8121	5125774	13235252
							6895783	107961	--	980390	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7129089				
	Материалы		Тенге				8121				
	Всего заработная плата		Тенге					7003744			
	Транспортные расходы		Тенге				11380				
		Накладные расходы	Тенге				5125774				
		Сметная прибыль	Тенге				980389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13235252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6202
		Сметная заработная плата	Тенге					7003744			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13235252
		Итого по акту	Тенге								13 235 252
		в т.ч. оборудование	Тенге								0

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		без стоимости оборудования	Тенге									13 235 252
		Временные здания и сооружения 1,5*0.8%	Тенге							1,20%		158 823
		Итого с временными	Тенге									13 394 075
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге							2,00%		267 882
		Итого с непредвиденными работами изатрат	Тенге									13 661 957
		Итого с оборудованием	Тенге									13 661 957
		НДС -12%	Тенге							0,12		1 639 435
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге									**15 301 391**
		Итого по акту согласно договору№16 от 12.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9	Тенге							**0,9**		13 771 252
		в т.ч. НДС	Тенге									**1 475 491**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Мейір-М"
(наименование организации)

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "Астана Быт Сервис - ЛТД"
Директор Ряепов С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО "НЦ Құрылысконсалтинг" по г.№ Нур-Султан и Акмолинской области
Эксперт Кузьцепов К.А.
аттестат № KZ06VJE00051693 от 24.12.2019г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)

ГККП "Ясли-сад №37 "Арман" акимата города Нур-Султан
(наименование организации)

Заведующая Абдрахманова Р.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)